

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๒๘ (๘/๒๕๖๓)
วันศุกร์ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั้น ๓ อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม

๑. นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ประธานกรรมการ
๒. นายจิระวัฒน์ เรืองฤทธิ์	วิศวกรโยธาชำนาญการ แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	กรรมการ
๓. นางสาวประภัสสร จิราภรณ์	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ แทนผู้อำนวยการกองแบบแผน	กรรมการ
๔. นายปฏิภาณ อินทร์ทอง	วิศวกรโยธาชำนาญการ แทนผู้อำนวยการกองแบบแผน	กรรมการ
๕. นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖. นางสาวจิรสุดา เผือกคง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	กรรมการ
๗. นายปณิธาน สีสอนธรรม	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๘. นางอังสนา สุวรรณรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๙. นายทวีรักษ์ทองปราง	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๑๐. นายวราพงษ์ เข็มพยัคฆ์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้สังเกตการณ์โครงการ

๑. ดร.ภิรมย์ แจ่มใส	ผู้สังเกตการณ์
๒. นางศิษฏี หรุ่นศิริ	ผู้สังเกตการณ์

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
---------------------------	--

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

๑. นายจักรกฤษ สุวรรณเทพ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๒. นายสุธี ดำคง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๓. นายกิจดิวัช รมเย็น	นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ) หัวหน้างานจัดหางานก่อสร้างกลุ่มงานพัสดุ
๔. นายทศพล ปานแดง	นักวิชาการพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้างกลุ่มงานพัสดุ
๕. นางสาวเมธาวี ชันสำลี	นักวิชาการพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้างกลุ่มงานพัสดุ
๖. นายอนุชา ธรรมปรีชา	เจ้าพนักงานพัสดุนงานจัดหางานก่อสร้างกลุ่มงานพัสดุ

ผู้รับจ้างบริษัท เสรีการโยธา จำกัด

๑.นายบรรหาร เอกโรจนกุล

กรรมการผู้จัดการ

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ๙ ชั้น ตามระเบียบวาระที่กำหนดดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

๑.๑ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอส่งมอบงาน (งวดที่ ๑๔) และขออนุมัติรายการต่างๆ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ๙ ชั้น โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจึงเชิญ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างร่วมประชุมเพื่อ ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างและพิจารณาการขออนุมัติรายการต่างๆ ซึ่งจะได้ร่วมกัน พิจารณาตามวาระการประชุมตามลำดับ ต่อไป

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๗ (๗/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประธาน

- ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๗ (๗/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๗ (๗/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๗ (๗/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

๓.๑ ติดตามการเปลี่ยนถังดับเพลิงสีแดงเป็นถังดับเพลิงสีเขียว จำนวน ๖๐ ถัง ตามการประชุม ครั้งที่ ๒๗ (๗/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ วาระที่ ๓.๑

- ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการเปลี่ยนถังดับเพลิงสีแดงเป็นถังดับเพลิงสีเขียว จำนวน ๖๐ ถัง ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๒๗ (๗/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ วาระที่ ๓.๒ ซึ่งกลุ่มงานพัสดุได้ประสานงานกับผู้รับจ้าง แล้วผู้รับจ้างแจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอข้อเสนอลงของโรงพยาบาลฯ ไปยังสำนักงานใหญ่ของโครงการเพื่อพิจารณาหากผลการพิจารณาเห็นชอบจะเตรียมจัดหาถังดับเพลิงสีเขียวเพื่อนำมาใช้ในโครงการต่อไป

ผู้สังเกตการณ์

- ในสัญญารายการถังดับเพลิงได้ระบุสีหรือไม่เพราะถ้าระบุสีไว้และจะเปลี่ยนสี จะต้องแก้ไขสัญญาจ้างโดยให้เหตุผลประกอบว่าถังดับเพลิงสีแดงกับถังดับเพลิงสีเขียว แตกต่างกันอย่างไร

นายวราพงษ์

- ถังดับเพลิงสีแดงใช้ดับเพลิงทั่วไปบริเวณที่ไม่มีอุปกรณ์ฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนถังดับเพลิงสีเขียวสามารถใช้ดับเพลิงอุปกรณ์ฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ได้และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ประธาน

-ให้นำรายงานการประชุมของคณะกรรมการสภาความปลอดภัยมาประกอบเหตุผลของการเปลี่ยนถังดับเพลิงสีแดงเป็นถังดับเพลิงสีเขียวด้วย

มติที่ประชุม

- รับทราบ

- ๓.๒ ติดตามการบริหารสัญญาจ้างของผู้รับจ้างที่มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานตามที่ได้นำเสนอแก่ผู้ว่าจ้างโดยในการประชุม ครั้งที่ ๒๗ (๗/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ วาระที่ ๖.๑
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ตามที่คณะกรรมการ ฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เพื่อไม่ส่งผลให้ราชการได้รับความเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้ได้ตามแผนงาน คณะกรรมการ ฯ จะนัดประชุมติดตามผลการดำเนินการครั้งต่อไปในเวลาไม่เกิน ๑ เดือน ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานให้เป็นไปตามแผนที่เสนอโดยภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จะต้องส่งมอบงานอย่างน้อย ๒ งวด ถึงงวดงานที่ ๑๕ ซึ่งถ้าหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำได้ คณะกรรมการจะประชุมและพิจารณาเพื่อลงมติบอกเลิกสัญญาจ้างนำเสนอผู้ว่าจ้าง พิจารณาต่อไป
- ประธาน - ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานหรือไม่
- ผู้รับจ้าง - ปัจจุบันส่งมอบงาน งวดงานที่ ๑๔ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างใน งวดงานที่ ๑๕ โดยจะเร่งรัดการก่อสร้างในงวดงานที่ ๑๕ ให้ทันในระยะเวลาที่เหลือ ๑๙ วัน
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- ๔.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการ
- ๔.๑.๑ รายงานผู้ควบคุมงาน
- ผู้ควบคุมงาน - เสนอความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดที่ ๑๕ ซึ่งเป็นงานโครงสร้างชั้นที่ ๙ งานติดตั้งงานระบบชั้นที่ ๔ ถึงชั้นที่ ๖ โดยความก้าวหน้าทั้งโครงการปัจจุบันร้อยละ ๓๓ โดยตามแผนงานของผู้รับจ้างร้อยละ ๔๓ ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๑๐ มีช่างและแรงงาน ๘๑ คน
- ประธาน - งานในงวดที่ ๑๕ มีแนวโน้มว่าจะส่งสิ้นเดือนกันยายนนี้ได้หรือไม่
- ผู้ควบคุมงาน - ถ้าประเมินจากการทำงานของผู้รับจ้าง ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๑๕ ประมาณร้อยละ ๖๐ มีแนวโน้มว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑๕ ได้
- ผู้รับจ้าง - ถ้าไม่มีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินการก่อสร้างล่าช้าก็จะส่งมอบงานงวดที่ ๑๕ ได้
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๔.๑.๒ รายงานผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้าง - เสนอความก้าวหน้าการก่อสร้างตามสัญญาปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดที่ ๑๕ คาดว่าจะส่งงานงวดที่ ๑๕ ภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ๔.๑.๓ รายงานผู้ว่าจ้าง
- ๔.๑.๓.๑ ตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - เสนอตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่แนบตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๖๑ - กันยายน ๖๓ ณ วันนี้มีทั้งสิ้น ๘๘ รายการ โดยครั้งนี้ผู้รับจ้างส่งขออนุมัติวัสดุเพิ่มมา ๓ รายการ ซึ่งทั้ง ๓ รายการนี้ได้ส่งให้กองแบบแผนพิจารณา
- มติที่ประชุม - รับทราบ

๔.๑.๓.๒ ตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - เสนอตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยในการประชุม ครั้งที่ ๒๗ (๗/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีวาระที่สำคัญประเด็นการบริหารสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานตามที่ได้นำเสนอแก่ผู้รับจ้าง

มติที่ประชุม ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- รับทราบ

๔.๒ หนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๖๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมภายในโครงการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๑๘ และ ครั้งที่ ๑๙

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๖๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมภายในโครงการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๑๘ และครั้งที่ ๑๙ โดยได้ส่งรายงานการประชุมภายในโครงการ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

คณะกรรมการฯ - พิจารณาหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๖๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมภายในโครงการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๑๘ และครั้งที่ ๑๙ โดยได้ส่งรายงานการประชุมภายในโครงการ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-PAY-๑๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งานงวดที่ ๑๔

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้เสนอตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-PAY-๑๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งานงวดที่ ๑๔ โดยผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแล้ว เสนอคณะกรรมการฯ ว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง งานงวดที่ ๑๔ ดังนี้

- ๑๔.๑ หล่อ คาน - พื้นชั้นที่ ๘
- ๑๔.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๘
- ๑๔.๓ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๘
- ๑๔.๔ หล่อเสาชั้นที่ ๘
- ๑๔.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๘
- ๑๔.๖ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๔
- ๑๔.๗ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๘

๑๔.๘ หล่อคอนกรีต คสล. ชั้นที่ ๔
๑๔.๙ ก่ออิฐฉาบปูน ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๔
๑๔.๑๐ ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นที่ ๒
๑๔.๑๑ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝัปก่องรับปลั๊ก, สวิตซ์ ชั้นที่ ๔
๑๔.๑๒ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และ ท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๕
๑๔.๑๓ ติดตั้งท่อ ระบบ น้ำร้อน ชั้นที่ ๕ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๔ พร้อม
ส่งผลทดสอบ

๑๔.๑๔ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๔
พร้อมส่งผลทดสอบ

๑๔.๑๕ ติดตั้ง ท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๓

๑๔.๑๖ ติดตั้ง ท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๓

๑๔.๑๗ ทดสอบ (TEST) ท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นใต้ดิน, ชั้นที่ ๑, ชั้นลอย
และชั้นที่ ๒ พร้อมส่งรายงานผลทดสอบ

๑๔.๑๘ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้น ระบบ POST TENSION ชั้นดาดฟ้า

๑๔.๑๙ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบ
ทุกระบบ ชั้นดาดฟ้า

คณะกรรมการฯ

- ได้พิจารณาการส่งมอบงานจ้างก่อสร้างงวดงาน งวดที่ ๑๔ ตามที่ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง มีหนังสือ ที่ SR-OPD-PAY-๑๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งวดงานที่ ๑๔ และคณะกรรมการฯ ได้พร้อมกันตรวจรับงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง ปรากฏว่า บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ทำการก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ตามงวดงานงวดที่ ๑๔ แล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามรูปแบบและรายการละเอียดตามสัญญาจ้างทุกประการ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ รับมอบงานงวดที่ ๑๔ วงเงินค่าจ้าง (ตามสัญญา) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๓๕๖,๔๕๒.๓๐ บาท (สิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ของวงเงินค่าจ้างงวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๐๓,๔๖๗.๘๔ บาท (สองล้านสามแสนสามพันสี่ร้อยหกสิบบาทแปดสิบบาทสามสตางค์) คงเหลือค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๕๒,๙๘๔.๔๖ บาท (สิบสามล้านห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบบาทสี่สิบบาทสามสตางค์) โดยสงวนสิทธิการปรับตามสัญญาจ้างและคิดค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลา ปัจจุบันนับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ตามหนังสือที่ SR-OPD-PAY-๑๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งวดงานที่ ๑๔ เลขรับหนังสือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๑๓๑๖ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) เกินกำหนดแล้วเสร็จจำนวน ๒๔๘ วัน คิดค่าปรับจากผู้รับจ้างเป็น

๖/จำนวนเงิน...

จำนวนเงินวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทสิบสามสตางค์) รวมเป็นเงินค่าปรับปัจจุบันทั้งสิ้น ๑๒๙,๘๐๗,๙๔๔.๒๔ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบสี่สตางค์) โดยมีการหักเงินค่าปรับจากผู้รับจ้างแล้วในการส่งมอบงาน งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๒๖๔,๗๑๘.๓๘ บาท (สิบล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทสามสิบแปดสตางค์) งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๘๗๐,๐๖๒.๑๔ บาท (สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกสิบบาทสิบสี่สตางค์) และงวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๗๑๖,๓๐๐.๐๖ บาท (สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยหกสตางค์) รวมเป็นเงินค่าปรับที่หักจากผู้รับจ้างแล้วจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๓,๘๕๑,๐๘๐.๕๘ บาท (สามสิบล้านสามพันแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาทห้าสิบบาทแปดสตางค์) คงเหลือค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาแล้วเสร็จปัจจุบันเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๕,๙๕๖,๘๖๓.๖๖ บาท (เก้าสิบล้านห้าพันเก้าแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบบาทหกสิบบาทหกสตางค์) จึงหักเงินค่าจ้างคงเหลือในงานงวดที่ ๑๔ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๕๒,๙๘๔.๔๖ บาท (สิบล้านสามพันห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบบาทสี่สิบบาทหกสตางค์) ให้เป็นเงินค่าปรับตามสัญญาและจะต้องคิดค่าปรับส่วนที่เหลือจนถึงวันที่ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้าง ต่อไป

มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับมอบงานจ้างก่อสร้างงวดงาน งวดที่ ๑๔ ตามสัญญาจ้าง

ผู้รับจ้าง - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

ปิดประชุม ๑๒.๐๐ น.



(นายทศพล ปานแดง)
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายสุธี ดำคง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หัวข้อ: รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๑ (๑/๒๕๖๓) ถึงครั้งที่ ๒๘ (๘/๒๕๖๓)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๑ (๑/๒๕๖๓) ถึงครั้งที่ ๒๘ (๘/๒๕๖๓)

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔