

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร(โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๓๐ (๑๐/๒๕๖๓)
วันอังคาร ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั้น ๓ อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม

๑. นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ประธานกรรมการ
๒. นายอัศวิน โอพริก	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	กรรมการ
๓. นายปฏิภาณ อินทร์ทอง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ แทนผู้อำนวยการกองแบบแผน	กรรมการ
๔. นางสาวประภัสสร จิราภรณ์	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ แทนผู้อำนวยการกองแบบแผน	กรรมการ
๕. นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖. นางสาวจิรสุดา เผือกคง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	กรรมการ
๗. นายปณิธาน สื่อนโนธรรม	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๘. นายพงษ์ศักดิ์ เสือมาก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๙. นายทวีรักษ์ ทองปราง	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๑๐. นายวราพงษ์ เข็มพยัคฆ์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ

รายชื่อกรรมการผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี-

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้สังเกตการณ์โครงการ

๑. นางศิษฏี หุ่นศิริ	ผู้สังเกตการณ์อิสระ
----------------------	---------------------

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒. นายขจิตพงศ์ ชุ่มเผือก	นายช่างเทคนิค (พนักงานราชการ)

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

๑. นายจักรกฤษ สุวรรณเทพ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๒. นายสุธี ดำคง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๓. นายกิจดิวัช รมย์เย็น	นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ) หัวหน้างานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๔. นายทศพล ปานแดง	นักวิชาการพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ

๕. นางสาวเมธาวี ชันสำลี นักวิชาการพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
 ๖. นายอนุชา ธรรมปริชา เจ้าพนักงานพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
 ๗. นางสาวนันทลักษณ์ บุญฤทธิ์ นิติกร (พนักงานราชการ)

ผู้รับจ้างบริษัท เสรีการโยธา จำกัด

๑. นายบรรหาร เอกโรจนกุล กรรมการผู้จัดการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ๙ ชั้น ตามระเบียบวาระที่กำหนดดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

๑.๑ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง
 ประธาน - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอส่งมอบงาน งวดที่ ๑๖ และขออนุมัติรายการต่างๆ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ๙ ชั้น โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจึงเชิญ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างร่วมประชุมเพื่อ ตรวจสอบงานจ้างก่อสร้างและพิจารณาการขออนุมัติรายการต่างๆ ซึ่งจะได้ร่วมกัน พิจารณาตามวาระการประชุมตามลำดับ ต่อไป

มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๙ (๙/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓**
 - ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๙ (๙/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๙ (๙/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องติดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๙ (๙/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓**

๓.๑ ติดตามการส่งรูปแบบทางลาดขึ้นบริเวณจอดรับ-ส่งผู้ป่วย ของโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ตามการประชุม ครั้งที่ ๒๙ (๙/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ วาระที่ ๕.๑

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้ติดตามการส่งรูปแบบทางลาดขึ้นบริเวณจอดรับ-ส่งผู้ป่วย ของโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โดยมติที่ประชุมครั้งที่ ๒๙ (๙/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ วาระที่ ๕.๑ ให้ผู้ควบคุมงานและวิศวกรตรวจสอบรูปแบบทางลาดชั้นที่ ๑ (ทางลาดขึ้นบริเวณจอดรับ-ส่งผู้ป่วย) เสนอคณะกรรมการ โดยนำรูปแบบของทางลาดเดิมและรูปแบบทางลาดที่น่าเสนอเพิ่มเติมมาให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง

ประธาน - ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบรูปแบบทางลาดชั้นที่ ๑ (ทางลาดขึ้นบริเวณจอดรับ-ส่งผู้ป่วย) แล้วมีความเห็นอย่างไรบ้าง

ผู้ควบคุมงาน - ได้ตรวจสอบกับผู้รับจ้างแล้วขอให้ผู้รับจ้างนำเสนอให้คณะกรรมการทราบ

- ผู้สังเกตการณ์ - เนื่องจากในการติดตามให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบรูปแบบทางลาดชั้นที่ ๑ (ทางลาดชั้นบริเวณจอตรับ-ส่งผู้ป่วย) เสนอคณะกรรมการทราบ จึงขอให้ผู้ควบคุมงานนำเสนอ ก่อนที่จะให้ผู้รับจ้างนำเสนอ
- ผู้ควบคุมงาน - ในการตรวจสอบรูปแบบทางลาดชั้นที่ ๑ ซึ่งมีสาระสำคัญคือรูปแบบเดิมเป็นพื้นทางลาดที่วางบนดิน และรูปแบบใหม่ที่ผู้รับจ้างนำเสนอจะเป็นแบบพื้น ๒ ชั้น ซึ่งชั้นล่างจะอยู่ที่ระดับ +๐.๐๐
- ผู้รับจ้าง - ในการเสนอแก้ไขรูปแบบทางลาดชั้นที่ ๑ จะเปลี่ยนแปลงจากแบบเดิมโดยการทำผนังและพื้นเพิ่มเติม เพื่อความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้น แต่ในส่วนของรูปแบบของทางลาดยังคงรูปแบบเดิม โดยในส่วนของ การปรับเปลี่ยนในรายการนี้จะไม่คิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและไม่ขอขยายระยะเวลาเพิ่ม
- คณะกรรมการฯ - ได้รับความทราบการเสนอรูปแบบการเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของทางลาดชั้นที่ ๑ และใน ส่วนของรูปแบบของทางลาดยังคงรูปแบบเดิม โดยในการนำเสนอของผู้รับจ้างจะไม่คิด ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและไม่ขอขยายระยะเวลาเพิ่ม
- มติที่ประชุม - รับทราบการเสนอรูปแบบการเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของทางลาดชั้นที่ ๑ และใน ส่วนของรูปแบบของทางลาดยังคงรูปแบบเดิม โดยในการนำเสนอของผู้รับจ้างจะไม่คิด ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและไม่ขอขยายระยะเวลาเพิ่ม และมอบนายปฏิภาณ อินทร์ทอง ตรวจสอบความถูกต้องของแบบรูปรายการอีกครั้ง นำเสนอคณะกรรมการทราบเพื่อจะ ได้นำแบบรูปรายการมาแก้ไขสัญญาจ้างต่อไป
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๓.๒ ติดตามการส่งรายงานสถานการณ์แรงงานต่างด้าวของโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) ที่ยังไม่สามารถกลับมาทำงานได้เนื่องจากโรคระบาด COVID-๑๙ ตามการประชุม ครั้งที่ ๒๔ (๔/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ วาระที่ ๕.๗
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้ติดตามการส่งรายงานสถานการณ์แรงงานต่างด้าวของโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) ที่ยังไม่สามารถกลับมาทำงานได้เนื่องจากโรคระบาด COVID-๑๙ ตามการประชุม ครั้งที่ ๒๔ (๔/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ วาระที่ ๕.๗ โดยผู้รับจ้างได้ส่งรายงานสถานการณ์แรงงานต่างด้าวของโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) ที่ยังไม่สามารถกลับมาทำงานได้เนื่องจากโรคระบาด COVID-๑๙ ตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๔๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิระยะเวลาในการทำงาน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
- ประธาน - ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งรายงานสถานการณ์แรงงานต่างด้าวของโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) ที่ยังไม่สามารถกลับมาทำงานได้เนื่องจากโรคระบาด COVID-๑๙ แล้วหรือยัง
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ผู้รับจ้างได้ส่งเอกสารรายงานสถานการณ์แรงงานต่างด้าวของโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) ที่ยังไม่สามารถกลับมาทำงานได้เนื่องจากโรคระบาด COVID-๑๙ แล้ว

ผู้สังเกตการณ์	- ควรจัดทำการบันทึกการส่งเอกสารในส่วนของการส่งเอกสารของผู้รับจ้างว่าได้จัดส่งให้ผู้ว่าจ้างทราบเมื่อใดเพื่อจะได้นำมาประกอบการพิจารณาตามระเบียบพัสดุต่อไป
คณะกรรมการ	- พิจารณาตามเอกสารรายงานสถานการณ์แรงงานต่างด้าวของโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) ที่ยังไม่สามารถกลับมาทำงานได้เนื่องจากโรคระบาด COVID-๑๙ เห็นควรต้องมีการตรวจสอบเอกสารเพื่อความถูกต้อง ซึ่งจะนำมาพิจารณาการขอสงวนสิทธิระยะเวลาในการทำงานได้ต่อไป
มติที่ประชุม	- มอบนายพงษ์ศักดิ์ เสือมาก และนิติกร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อนำมาพิจารณาอีกครั้ง
ผู้รับจ้าง	- รับทราบ
	๓.๓ ติดตามการส่งหลักฐานแจ้งอุปสรรคด้านการขนส่งสินค้าของโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) เนื่องจากโรคระบาด COVID-๑๙ ตามการประชุม ครั้งที่ ๒๔ (๔/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ วาระที่ ๕.๘
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	- ได้ติดตามการส่งหลักฐานแจ้งอุปสรรคด้านการขนส่งสินค้าของโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) เนื่องจากโรคระบาด COVID-๑๙ ตามการประชุม ครั้งที่ ๒๔ (๔/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ วาระที่ ๕.๘ โดยปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่ส่งหลักฐานแจ้งอุปสรรคด้านการขนส่งสินค้าดังกล่าว ซึ่งผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิระยะเวลาในการทำงาน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
ประธาน	- ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งหลักฐานแจ้งอุปสรรคด้านการขนส่งสินค้าของโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) เนื่องจากโรคระบาด COVID-๑๙ แล้วหรือยัง
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	- ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งหลักฐานแจ้งอุปสรรคด้านการขนส่งสินค้าของโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) เนื่องจากโรคระบาด COVID-๑๙
มติที่ประชุม	- แจ้งผู้รับจ้างถ้ามีเอกสารหลักฐานอุปสรรคด้านการขนส่งสินค้าให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขอสงวนสิทธิระยะเวลาในการทำงาน
ผู้รับจ้าง	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๔.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ๔.๑.๑ รายงานผู้ควบคุมงาน
ผู้ควบคุมงาน	- เสนอความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดที่ ๑๗ ซึ่งเป็นงานโครงสร้างชั้นดาดฟ้า งานติดตั้งงานระบบชั้นที่ ๔ ถึงชั้นที่ ๖ โดยความก้าวหน้าทั้งโครงการปัจจุบันร้อยละ ๓๗.๗๕ โดยตามแผนงานของผู้รับจ้างร้อยละ ๕๑.๓๖ ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๑๓.๖๑ มีช่างและแรงงาน ๗๐-๘๐ คน ซึ่งการก่อสร้างมีความล่าช้ามากขึ้นเนื่องจากปัญหาเรื่องสภาพอากาศจากฝนตกหนัก
มติที่ประชุม	- รับทราบ
ผู้รับจ้าง	- รับทราบ

- ๔.๑.๒ รายงานผู้รับจ้าง**
- ผู้รับจ้าง - เสนอความก้าวหน้าการก่อสร้างตามสัญญาปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดที่ ๑๗ ซึ่งปัจจุบันงานในงวดที่ ๑๗ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑๗ ได้ประมาณสิ้นเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยขอยืนยันว่าจะดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างต่อไป ซึ่งปัจจุบันได้จัดหาแรงงานเพิ่มเติมเพื่อให้มีจำนวนคนงานเพียงพอต่อการดำเนินการก่อสร้าง
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ๔.๑.๓ รายงานผู้ว่าจ้าง**
- ๔.๑.๓.๑ ตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ**
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - เสนอตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่แนบตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๖๑ - ธันวาคม ๖๓ ณ วันนี้มีทั้งสิ้น ๙๙ รายการ โดยครั้งนี้ผู้รับจ้างส่งขออนุมัติวัสดุเพิ่มมา ๙ รายการ ซึ่งทั้ง ๙ รายการ จะนำมาเสนอในวาระเพื่อพิจารณาต่อไป
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ๔.๑.๓.๒ ตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓**
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - เสนอตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยในการประชุม ครั้งที่ ๒๙ (๙/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีวาระที่สำคัญประเด็นการติดตามการส่งรูปแบบทางลาด ขึ้นบริเวณจอยด์รับ-ส่งผู้ป่วย และตรวจรับงานงวดที่ ๑๕
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๔.๒ หนังสือคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๖๓๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจการจ้าง**
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้รายงานตามหนังสือคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๖๓๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยแต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ เสือมาก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เป็นกรรมการตรวจการจ้าง แทน นางอังสนา สุวรรณรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ซึ่งเกษียณอายุราชการ
- คณะกรรมการฯ - พิจารณาหนังสือคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๖๓๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจการจ้าง
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๔.๓ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๔๒ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ , หนังสือบริษัท เสรีการโยธาจำกัดที่SR-OPD-SAFE-๐๔๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓**

ผู้ควบคุมงาน	เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ และหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๔๕ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๔๒ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ , หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๔๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ และหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๔๕ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยทั้ง ๓ เดือนไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
คณะกรรมการฯ	- พิจารณาหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๔๒ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ , หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๔๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ และหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๔๕ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
มติที่ประชุม ผู้รับจ้าง	- รับทราบ - รับทราบ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	๔.๔ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๖๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งปัญหาและอุปสรรคเนื่องจากเกิด พายุระดับ ๑ (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) “โนอึล” - ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๖๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งปัญหาและอุปสรรคเนื่องจากเกิด พายุระดับ ๑ (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) “โนอึล” โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด แจ้งปัญหาและอุปสรรคว่าได้รับผลกระทบในการดำเนินการก่อสร้างจากการเกิดหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนื่องจากหน่วยงานก่อสร้างอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง เมื่อมีฝนตกส่งผลให้บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะงานเทพื้นคอนกรีตที่เป็นชั้นบนสุด จะมีปัญหาโดยตรงต่อการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีต ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จให้ทันเวลาได้
คณะกรรมการฯ	- พิจารณาหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๖๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งปัญหาและอุปสรรคเนื่องจากเกิด พายุระดับ ๑ (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) “โนอึล”
มติที่ประชุม ผู้รับจ้าง	- รับทราบ - รับทราบ

- ๔.๕** หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๗๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งปัญหาและอุปสรรคความล่าช้าในการทำงานของ Tower Crane
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๗๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งปัญหาและอุปสรรคความล่าช้าในการทำงานของ Tower Crane โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ได้แจ้งปัญหาและอุปสรรคถึงปัญหาของการทำงาน ของ Tower Crane ส่งผลให้ทางบริษัทไม่สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะงานเทพื้นคอนกรีตซึ่งเป็นชั้นบนสุด จะมีปัญหาโดยตรงต่อการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีต อีกทั้งการขึ้นทำงานด้านบนซึ่งต้องใช้ Tower Crane ในการเคลื่อนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง และสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในการยกวัสดุและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่งผลให้งานก่อสร้างเกิดความล่าช้าจากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จให้ทันเวลาได้
- คณะกรรมการฯ - พิจารณาหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๗๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งปัญหาและอุปสรรคความล่าช้าในการทำงานของ Tower Crane
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๔.๖** หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๗๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งปัญหาและอุปสรรคในการทำงานเนื่องจากเกิด พายุดีเปรสชัน (ระดับ๒)
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๗๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งปัญหาและอุปสรรคในการทำงานเนื่องจากเกิด พายุดีเปรสชัน (ระดับ๒) โดยบริษัทเสรีการโยธา จำกัด ขอแจ้งปัญหาและอุปสรรคในการทำงานเนื่องจากเกิด พายุดีเปรสชัน (ระดับ๒) โดยเหตุดังกล่าวมีผลกระทบต่อตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นปัญหาและอุปสรรคกระทบกับโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ส่งผลให้งานก่อสร้างเกิดความล่าช้า และกระทบถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
- คณะกรรมการฯ - พิจารณาหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๗๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งปัญหาและอุปสรรคในการทำงานเนื่องจากเกิด พายุดีเปรสชัน (ระดับ๒)
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๔.๗** หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๗๗ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่องขอแจ้งหยุดการทำงานของเทาวอร์เครน เนื่องจากเปลี่ยนสลิง
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๗๗ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่องขอแจ้งหยุดการทำงานของเทาวอร์เครน เนื่องจากเปลี่ยนสลิง โดยบริษัทเสรีการโยธา จำกัด ขอแจ้งการเปลี่ยนสลิงของเทาวอร์เครนที่ถึง

กำหนดเปลี่ยนสายสลิงเครน และการยกของขึ้นทำงานชั้นบนต้องใช้เทอาเวอร์เครนในการเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ทางบริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน จึงหยุดการทำงานของเทอาเวอร์เครนตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ และเมื่อตรวจสอบถึงการเปลี่ยนสายสลิง ต้องรอช่างจากกรุงเทพ มาทำการเปลี่ยนสายสลิง ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ส่งผลให้ทางบริษัทไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เป็นเวลา ๑๑ วัน ทำให้เกิดการดำเนินงานที่ล่าช้ากว่าที่กำหนด ไม่สามารถยกวัสดุและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้

คณะกรรมการฯ

- พิจารณานหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๗๗ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่องขอแจ้งหยุดการทำงานของเทอาเวอร์เครน เนื่องจากเปลี่ยนสลิง

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

๔.๘ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๔๔ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ใบรับรองการตรวจสอบปั้นจั่นตามแบบ ปจ.๑ ทดสอบเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๔๔ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ใบรับรองการตรวจสอบปั้นจั่นตามแบบ ปจ.๑ ทดสอบเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขอส่งใบรับรองการตรวจสอบปั้นจั่นตามแบบ ปจ.๑ ทดสอบเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

คณะกรรมการฯ

- พิจารณานหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๔๔ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ใบรับรองการตรวจสอบปั้นจั่นตามแบบ ปจ.๑ ทดสอบเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

๔.๙ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๗๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่องขอส่งรายงานประชุมภายในโครงการประจำสัปดาห์ครั้งที่ ๒๖ และ ๒๗ ของโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๗๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่องขอส่งรายงานประชุมภายในโครงการประจำสัปดาห์ครั้งที่ ๒๖ และ ๒๗ ของโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขอส่งรายงานการประชุมภายในโครงการประจำสัปดาห์ อาคารผู้ป่วยนอก ครั้งที่ ๒๖ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และรายงานการประชุมภายในโครงการประจำสัปดาห์ อาคารผู้ป่วยนอก ครั้งที่ ๒๗ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

คณะกรรมการฯ	- พิจารณานหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๗๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่องขอส่งรายงานประชุมภายในโครงการประจำสัปดาห์ครั้งที่ ๒๖ และ ๒๗ ของโครงการก่อสร้างอาคารผู้ปวยนอก (ระดับตติยภูมิ)
มติที่ประชุม	- รับทราบ
ผู้รับจ้าง	- รับทราบ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	<p>๔.๑๐ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๘๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งปัญหาและอุปสรรคในการทำงานเนื่องจากเกิดห่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุเอตาว</p> <p>- ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๘๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งปัญหาและอุปสรรคในการทำงานเนื่องจากเกิดห่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุเอตาว โดยบริษัทเสรีการโยธา จำกัด ขอแจ้งปัญหาและอุปสรรคในการทำงานเนื่องจากเกิดห่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุเอตาว โดยเหตุดังกล่าวมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นปัญหาอุปสรรคกระทบกับโครงการก่อสร้างผู้ปวยนอก (ระดับตติยภูมิ) ส่งผลให้งานก่อสร้างเกิดความล่าช้า เมื่อมีฝนตกส่งผลให้ทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะงานเทพื้นคอนกรีตชั้นบนสุด จะมีปัญหาโดยตรงต่อการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีต และกระทบเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน</p>
คณะกรรมการฯ	- พิจารณานหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๘๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งปัญหาและอุปสรรคในการทำงานเนื่องจากเกิดห่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุเอตาว
มติที่ประชุม	- รับทราบ
ผู้รับจ้าง	- รับทราบ
ผู้ควบคุมงาน	<p>๔.๑๑ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๘๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอใช้พื้นที่จราจรเพื่อเทคอนกรีต</p> <p>- ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๘๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอใช้พื้นที่จราจรเพื่อเทคอนกรีต โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขอใช้พื้นที่จราจรบริเวณด้านข้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ปวยนอกเพื่อเทคอนกรีต ในวันเสาร์ที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. ของวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ซึ่งในวันดังกล่าวสภาพหน้างานไม่มีความพร้อมที่จะเทคอนกรีต จึงเลื่อนเป็นวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๕.๐๐ -๐๑.๐๐ น. ของวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓</p>
คณะกรรมการฯ	- พิจารณานหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๘๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอใช้พื้นที่จราจรเพื่อเทคอนกรีต
มติที่ประชุม	- รับทราบ
ผู้รับจ้าง	- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ผู้ควบคุมงาน

๕.๑ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-EE-๐๒๐ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุ รางเดินสายไฟ Wireway และ Cable tray
- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-EE-๐๒๐ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุรางเดินสายไฟ Wireway และ Cable tray โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขออนุมัติใช้วัสดุรางเดินสายไฟ Wireway และ Cable tray ยี่ห้อ BSM ของบริษัท บางกอก ซีทเมทท์ล จำกัด โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่สัญญา ตามเอกสาร ก.๑๔๖/กย/๕๓

คณะกรรมการฯ

- พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน

มติที่ประชุม

- อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

๕.๒ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-EE- ๐๑๙ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุท่อร้อยสายไฟ
- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-EE- ๐๑๙ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุท่อร้อยสายไฟ โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขออนุมัติใช้วัสดุท่อร้อยสายไฟยี่ห้อ ARROW PIPE ของบริษัท แอร์โรว ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่สัญญา ตามเอกสาร ก.๑๔๖/กย/๕๓

คณะกรรมการฯ

- พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน

มติที่ประชุม

- อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

๕.๓ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๓๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่องขอส่งอนุมัติวัสดุและเลือกสีวัสดุ กระเบื้องพื้น – ผนังแกรนิตโต้ และกระเบื้องพื้น ไพโรเกรส (ผิวหยาบ)

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๓๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่องขอส่งอนุมัติวัสดุและเลือกสีวัสดุ กระเบื้องพื้น – ผนังแกรนิตโต้ และกระเบื้องพื้น ไพโรเกรส (ผิวหยาบ) โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขอส่งเอกสารอนุมัติวัสดุและเลือกสีวัสดุ กระเบื้องพื้น – ผนังแกรนิตโต้ และกระเบื้องพื้น ไพโรเกรส (ผิวหยาบ) ผลิตภัณฑ์ COTTO และ SOSUCO ของบริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) หมวดยานสถาปัตยกรรม เอกสารเลขที่ ก.๑๔๖/ก.ย./๕๓ ลำดับที่ ๔๓ , ๔๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. กระเบื้องพื้น แกรนิตโต้ ตัดขอบ ผิวเรียบด้าน กั้นเส้น ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม. (Fc ใช้ในพื้นที่โถงทั่วไป) ตาม Catalog ผลิตภัณฑ์ SOSUCO หน้าที่ ๕๐ (Unglazed Porcelain Rectifild ๖๐ x ๖๐ cm.)

๒. กระเบื้องพื้น แกรนิตโต้ ตัดขอบ ผิวเรียบด้าน กั้นลิ้น ขนาด ๓๐ x ๓๐ ซม. (F๕ ใช้ในพื้นที่ห้องน้ำ ห้องตรวจ , ห้องล้างเครื่องมือ , และพื้นที่เปียกทั่วไป) ตาม Catalog ผลิตภัณฑ์ COTTO หน้าที่ ๑๗ (Glazed Porcelain ๓๐ x ๓๐ cm.)

๓. กระเบื้องพื้น ไพรโอเกรส ผิวหยาบ ขนาด ๔”x ๘” (F๑๓) ตาม Catalog ผลิตภัณฑ์ COTTO หน้าที่ ๑๗ (Glazed Porcelain ๓๐ x ๓๐ cm.)

๔. กระเบื้องผนัง แกรนิตโต้ ตัดขอบ ผิวเรียบ มันเงา ขนาด ๓๐ x ๖๐ ซม.

๑) ใช้ในพื้นที่ ห้องผ่าตัด , ห้อง SCOPE , ห้องล้างเครื่องมือ , และ ผนังหน้าลิฟท์

๒) ใช้ในพื้นที่ ห้องน้ำสำหรับผู้รับบริการ

๓) ใช้ในพื้นที่ ห้องน้ำสำหรับผู้อำนวยความสะดวก และรองผู้อำนวยความสะดวก ตาม Catalog ผลิตภัณฑ์ COTTO หน้าที่ ๖๑ (Unglazed Porcelain ๖๐ x ๖๐ cm.) โดย เป็นผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่สัญญา ตามเอกสาร ก.๑๔๖/กย/๕๓

คณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน
- อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน
- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

๕.๔ หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๑/๔๐๘๒ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง พิจารณาผลการขอใช้วัสดุ - อุปกรณ์
- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๑/ ๔๐๘๒ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง พิจารณาผลการขอใช้ วัสดุ - อุปกรณ์ โดยกองแบบแผนพิจารณาผลการขอใช้ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติห้อง ผ่าตัด Hermetic ยี่ห้อ SESAMO ERMETICA ITALY ประตูกระจกแก้ว ความหนา ๒ มม. และประตูเปิดคู่เดียว Semi Airtight Door ของบริษัทคอมพลีท โกลด์ จำกัด พิจารณา แล้วเห็นชอบให้ใช้ได้ ถูกต้องตามรายการประกอบและสัญญา

คณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
- อนุมัติตามความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
- รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

๕.๕ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๗๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มคนไข้หรือขนาดบัตรคนไข้ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC- ๐๗๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มคนไข้หรือขนาดบัตรคนไข้ ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด กำลังจัดเตรียมในส่วน งานครุภัณฑ์ประจำอาคาร ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ ตู้เก็บเอกสาร ในหมวดงานครุภัณฑ์ ทาง ผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์มีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของแฟ้มคนไข้ หรือบัตรคนไข้ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีที่ใช้สำหรับตู้เก็บเอกสารตามที่กล่าวไป ข้างต้น จึงจะสามารถผลิตตู้เก็บเอกสารได้

คณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม

- พิจารณานั่งสื่อบริษัท เสรีการโยธา จำกัด
- มอบนางสาวจิรสุดา เผือกคง ตรวจสอบรายละเอียดตามแบบ เพื่อนำข้อมูลขนาดของบัตรคนไข้ แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

- ๕.๖ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๓๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุ ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด , ไฟบอร์ดซีเมนต์บอร์ด พร้อมโครงเคร่าโลหะ และผนังยิปซัมบอร์ด พร้อมโครงเคร่าโลหะ
- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๓๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุ ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด , ไฟบอร์ดซีเมนต์บอร์ด พร้อมโครงเคร่าโลหะ และผนังยิปซัมบอร์ด พร้อมโครงเคร่าโลหะ โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขออนุมัติใช้วัสดุ ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด , ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด พร้อมโครงเคร่าโลหะ และผนังยิปซัมบอร์ด พร้อมโครงเคร่าโลหะ ผลิตภัณฑ์ ตราช่างและ USG BORAL ของ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หมวดงานสถาปัตยกรรม เอกสารเลขที่ ก.๑๔๖/ก.ย./๕๓ ลำดับที่ ๑๗ , ๑๘ , ๒๐ , ๒๒ , ๒๙ , ๓๐ , ๔๑

คณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน
- อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน
- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

- ๕.๗ หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๑/๔๗๙๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง พิจารณา SHOP DRAWING พื้น POST-TENSIONED SLAB
- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๑/๔๗๙๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง พิจารณา SHOP DRAWING พื้น POST-TENSIONED SLAB โดยกองแบบแผนพิจารณา SHOP DRAWING พื้น POST-TENSIONED SLAB ของพื้นที่ชั้นที่ ๙ และชั้นดาดฟ้า พร้อมรายการคำนวณพิจารณาแล้วถูกต้อง เห็นควรให้ผู้รับจ้างใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้ตามที่นำเสนอมา โดยให้ยึดถือตามข้อกำหนดแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

คณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
- อนุมัติตามความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

- ๕.๘ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้กระเบื้องและเลือกสี (พื้นที่ห้องน้ำสำหรับผู้รับบริการ)
- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้กระเบื้องและเลือกสี (พื้นที่ห้องน้ำ สำหรับผู้รับบริการ โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขออนุมัติใช้กระเบื้อง

และเลือกสี (พื้นที่ห้องน้ำ สำหรับผู้รับบริการ)) ผลิตภัณฑ์ COTTO และ SOSUCO ของบริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ใน คู่มือฯ หมวดงานสถาปัตยกรรม เอกสารเลขที่ ก.๑๔๖/ก.ย./๕๓ ลำดับที่ ๔๓ , ๔๖

คณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน
- อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน
- รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

๕.๑๐ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๗๕ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งเลขทะเบียนรถยนต์ที่เข้า-ออกในโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก พร้อมทั้งส่งตัวอย่างบัตรจอดรถยนต์ และตัวอย่างบัตรผู้มาติดต่อหน่วยงาน

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๗๕ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งเลขทะเบียนรถยนต์ที่เข้า-ออกในโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก พร้อมทั้งส่งตัวอย่างบัตรจอดรถยนต์ และตัวอย่างบัตรผู้มาติดต่อหน่วยงาน บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขอแจ้งเลขทะเบียนรถยนต์ของบริษัทที่เข้า-ออก ทางประตู ๑ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๐ คัน ดังนี้

๑. นายจรูญ จารุศิริสมบัตร
หมายเลขทะเบียน ๑ กย ๔๗๘๕ กรุงเทพมหานคร
๒. นายบรรหาร เอกโรจนกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการ
หมายเลขทะเบียน ชฉ ๑๘๔๙ กรุงเทพมหานคร
๓. นายวิษณุชุตม์ วงศ์พัทธ์ปการ ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ
หมายเลขทะเบียน ๙ กส ๑๑๘๗ กรุงเทพมหานคร
๔. นายก้องเกียรติ ไชยบัญญัติชฐ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
หมายเลขทะเบียน ๒ ฉค ๗๕๘ กรุงเทพมหานคร
๕. นายอนุชิต ไทรแก้ว ตำแหน่ง นายช่างสถาปัตยกรรม
หมายเลขทะเบียน ๗ กถ ๓๑๖๐ กรุงเทพมหานคร
๖. นายอดิศักดิ์ ป็องคำศรี ตำแหน่ง ประสานงานทั่วไป
หมายเลขทะเบียน ฎฉ ๙๕๗๘ กรุงเทพมหานคร
๗. นายสิทธิเดช อยู่ประสิทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสถาปัตย์
หมายเลขทะเบียน กม ๑๔๘๓ สุราษฎร์ธานี
๘. นางสาวศุภกานต์ หอมทอง ตำแหน่ง ธุรการโครงการ
หมายเลขทะเบียน กธ ๒๙๘ สุราษฎร์ธานี
๙. นายธนาคม ยุทธิโยธ ตำแหน่ง ประสานงานทั่วไป
หมายเลขทะเบียน วท ๘๖๐๗ กรุงเทพมหานคร
๑๐. นายประวิณ ใจหา ตำแหน่ง ทีมงานปรับระบบอากาศ
หมายเลขทะเบียน ผค ๔๗๕๑ สุราษฎร์ธานี

และบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขอส่งแบบตัวอย่างบัตรจอตrolleyนตรีโครงการก่อสร้าง และตัวอย่างบัตรผู้มาติดต่อหน่วยงาน ซึ่งผู้ที่มาติดต่อจะได้เอกสารตามตัวอย่างบัตรผู้มาติดต่อหน่วยงานกลับไป พร้อมนำเป็นใบผ่านที่ รพภ.ก่อนออกจากโรงพยาบาลต่อไป

คณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม

ผู้รับจ้าง

- พิจารณานั่งสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด
- อนุมัติตามที่ผู้รับจ้างเสนอโดยให้แลกบัตรผ่านที่ รพภ.ก่อนเข้าโรงพยาบาลฯ และเมื่อเข้ามาจอดในโรงพยาบาลฯ แล้วให้จอตrolleyตามระเบียบของโรงพยาบาลฯ โดยเคร่งครัด
- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

๕.๑๐ หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๑/๕๐๓๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการพิจารณาการขอใช้วัสดุ ตู้ MDB/EMDB

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๑/ ๕๐๓๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการพิจารณาการขอใช้วัสดุ ตู้ MDB/EMDB ผลการพิจารณาเป็นดังต่อไปนี้

ตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า (MDB/EMDB)

๑. ตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า MDB และ EMDB ขนาด MAIN BUSBAR ๕๐๐๐A และ ๒๐๐๐A ๘๕KA ตามลำดับ แบบตั้งพื้น From รุ่น BLOKSET FULLY TYPE TEST ผลิตภัณฑ์ ASEFA (SCHNEIDER) ได้มาตรฐาน IEC ๖๑๔๓๙ - ๒ มีรายละเอียดถูกต้องตามแบบแปลนกำหนด
๒. อุปกรณ์ประกอบตู้ ประกอบด้วย MCCB , ATS , CAP และเครื่องวัดมีรายละเอียดถูกต้อง

ตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า (SDB)

๑. ตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า (SDBE - L) แบบตั้งพื้น From ๑ รุ่น AMS ผลิตภัณฑ์ ASEFA คุณสมบัติของตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า ได้มาตรฐาน มอก. ๑๔๓๖ - ๒๕๔๐ และ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ มีรายละเอียดถูกต้องตามแบบแปลนกำหนด
๒. ตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า (SDBN๑-๙,SDBNG,SDB-E๑-๙,SDBEG,SDBE-P) แบบติดตั้ง From ๑ รุ่น AMS ผลิตภัณฑ์ ASEFA คุณสมบัติของตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า ได้มาตรฐาน มอก. ๑๔๓๖ - ๒๕๔๐ และ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ มีรายละเอียดถูกต้องตามแบบแปลนกำหนด
๓. อุปกรณ์ประกอบตู้ SDB ประกอบด้วย MCCB และเครื่องวัดมีรายละเอียดถูกต้อง

คณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม

ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
- อนุมัติตามความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน	<p>๕.๑๑ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT- AC- ๐๑๓ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุสายไฟ สำหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</p> <p>- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT- AC- ๐๑๓ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุสายไฟ สำหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขออนุมัติใช้วัสดุสายไฟ สำหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ของบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน) โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือสัญญา เอกสารเลขที่ ก.๑๔๖/ก.ย./๕๓</p>
คณะกรรมการฯ มติที่ประชุม ผู้รับจ้าง	<p>- พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน - อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน - รับทราบ</p>
ผู้ควบคุมงาน	<p>๕.๑๒ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๓๘ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุหลังคาแผ่นเหล็กเคลือบ (Metal Sheet)</p> <p>- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT- ARCH-๐๓๘ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุหลังคาแผ่นเหล็กเคลือบ (Metal Sheet) โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขออนุมัติวัสดุหลังคาแผ่นเหล็กเคลือบ (Metal Sheet) ผลิตภัณฑ์ บลูสโคป บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือสัญญา หมวดงานสถาปัตยกรรม เอกสารเลขที่ ก.๑๔๖/ก.ย./๕๓ ลำดับที่ ๕</p>
คณะกรรมการฯ มติที่ประชุม ผู้รับจ้าง	<p>- พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน - อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน - รับทราบ</p>
ผู้ควบคุมงาน	<p>๕.๑๓ หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๑/๕๑๑๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ผลพิจารณา Shop Drawing งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงชั้นดาดฟ้า</p> <p>- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๑/๕๑๑๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ผลพิจารณา Shop Drawing งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงชั้นดาดฟ้า โดยกองแบบแผน ได้ตรวจสอบรายละเอียด Shop Drawing งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงชั้นดาดฟ้าแล้วมีผลพิจารณา ดังนี้</p> <p>๑. แบบงานระบบสุขาภิบาลชั้นดาดฟ้า ลงนามรับรองแบบโดย นายอนุชาท กำแพงศรี วิศวกรสิ่งแวดล้อมระดับสามัญวิศวกร เลขทะเบียน สส. ๒๒๖ เห็นควรให้ใช้เป็นแนวทางการก่อสร้างได้ แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ</p>

๒. แบบงานระบบดับเพลิงชั้นดาดฟ้า ลงนามรับรองแบบโดย นายพรพจน์ เพชรล้อม วิศวกรเครื่องกลระดับสามัญวิศวกร เลขทะเบียน สก. ๒๖๕๑ เห็นควรให้ใช้เป็นแนวทางการก่อสร้างได้ แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

คณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
- อนุมัติตามความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
- รับทราบ

๕.๑๔ หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๑/๕๑๖๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการพิจารณาดวงโคมไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ (Lighting Fixture)

ผู้ควบคุมงาน

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๑/ ๕๑๖๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการพิจารณาดวงโคมไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ (Lighting Fixture) โดยกองแบบแผน ได้ตรวจสอบรายละเอียด ดวงโคมไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ (Lighting Fixture) แล้วมีผลพิจารณาว่าดวงโคมไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ VICTOR โดย บริษัท วิคเตอร์ ไฟท์ติ้ง จำกัด โคมไฟฟ้า แผ่นเหล็กหนา ๐.๘ มม. มีแผ่นสะท้อนแสง ๙๕ เปอร์เซ็นต์ พร้อมขอบอลูมิเนียมฉีด (Extude Aluminium) โดยรอบสี่ด้าน ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน มอก.๙๐๒ เล่ม ๒(๑)-๒๕๕๗ ,มอก.๙๐๒ เล่ม ๒(๒)-๒๕๕๗

คณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
- อนุมัติตามความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
- รับทราบ

๕.๑๕ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๓๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุงานประตู่- หน้าต่างอลูมิเนียม

ผู้ควบคุมงาน

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๓๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุงานประตู่- หน้าต่างอลูมิเนียมโดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขออนุมัติใช้วัสดุงานประตู่- หน้าต่างอลูมิเนียมของบริษัท บางกอก อามิโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยยี่ห้อดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้ในคู่สัญญา เห็นควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการข้อกำหนดสัญญา

คณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน
- อนุมัติโดยให้ผู้รับจ้างเสนอผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการข้อกำหนดสัญญา
- รับทราบ

๕.๑๖ หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๑/๕๕๕๖ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการพิจารณาขอใช้วัสดุถังเก็บน้ำดี (Water Tank)

ผู้ควบคุมงาน

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๑/๕๕๕๖ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการพิจารณาขอใช้วัสดุถังเก็บน้ำดี (Water Tank) โดยกองแบบแผน ได้ตรวจสอบรายละเอียดวัสดุถังเก็บน้ำดี (Water Tank) มีรายละเอียดดังนี้

ถังเก็บน้ำดี (Water Tank) ผลิตภัณฑ์ THREE S ESTATES รุ่น RWF – ๖๐.D๓.๐

- วัสดุไฟเบอร์กลาสเสริมแรง (FRP)
- ปริมาตร ๖๐,๐๐๐ ลิตร
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖.๓๐ เมตร ความสูง ๓.๖๕ เมตร

ตรวจสอบแล้วรายการข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในแบบรูปและสัญญา โดยมี ความเห็นดังต่อไปนี้

๑. ขนาดของท่อเข้าและออกเล็กกว่าในแบบรูปรายการและคู่สัญญา
๒. ไม่มีรายละเอียดระบุความหนาถังเก็บน้ำ
๓. ชนิดถังเก็บน้ำดี (Water Tank) ตามที่นำเสนอข้างต้นเป็นชนิดฝังดิน โดยตามคู่สัญญาระบุเป็นชนิดตั้งบนพื้น และเห็นควรระบุรายละเอียด ประกอบรุ่นถังเก็บน้ำดีที่นำเสนอให้ชัดเจน

คณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
- ไม่อนุมัติตามความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
- รับทราบ

๕.๑๗ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-PAY-๑๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งานงานที่ ๑๖

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้เสนอตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-PAY-๑๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งานงานที่ ๑๖ จำนวนเงิน ๑๕,๗๗๕,๗๔๑.๑๐ บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทสิบสตางค์) โดยผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจสอบแล้วเสนอคณะกรรมการฯ ว่า ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตาม สัญญาจ้าง งานงานที่ ๑๖ ดังนี้

- ๑๖.๑ หล่อคาน – พื้นชั้นดาดฟ้า
- ๑๖.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ ถึงพื้นชั้นดาดฟ้า
- ๑๖.๓ หล่อบันไดและทางลาด ชั้นชั้นดาดฟ้า
- ๑๖.๔ หล่อเสา ชั้นดาดฟ้า
- ๑๖.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นดาดฟ้า
- ๑๖.๖ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๖
- ๑๖.๗ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นดาดฟ้า
- ๑๖.๘ หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๖
- ๑๖.๙ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๖
- ๑๖.๑๐ ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นที่ ๔
- ๑๖.๑๑ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตซ์ ชั้นที่ ๖
- ๑๖.๑๒ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๗
- ๑๖.๑๓ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๖พร้อมส่งผลทดสอบ

๑๖.๑๔ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๗ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๖
พร้อมส่งผลทดสอบ

๑๖.๑๕ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖

๑๖.๑๖ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๖

๑๖.๑๗ ติดตั้งท่อระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ชั้นที่ ๕

๑๖.๑๘ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๔
พร้อมส่งผลทดสอบ

คณะกรรมการฯ

- ได้พิจารณาการส่งมอบงานจ้างก่อสร้างงวดงาน งวดที่ ๑๖ ตามที่ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง มีหนังสือ ที่ SR-OPD-PAY-๑๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งวดงานที่ ๑๖ และคณะกรรมการฯ ได้พร้อมกันตรวจรับงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง ปรากฏว่า บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ทำการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ตามงวดงานงวดที่ ๑๖ แล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามรูปแบบและรายการละเอียดตามสัญญาจ้างทุกประการ ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับมอบงานงวดที่ ๑๖ วงเงินค่าจ้าง (ตามสัญญา) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๗๗๕,๗๔๑.๑๐ บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย สี่สิบบาทสี่สตางค์) หักเงินค่าจ้างล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕ ของวงเงินค่าจ้างงวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๖๖,๓๖๑.๑๗ บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทสี่สตางค์) คงเหลือค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๔๐๙,๓๗๙.๙๓ บาท (สิบสามล้านสี่แสนเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบบาทสี่สตางค์) โดยสงวนสิทธิการปรับตามสัญญาจ้างและคิดค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลา ปัจจุบันนับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ตามหนังสือ ที่ SR-OPD-PAY-๑๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งวดงานที่ ๑๖ เลขรับหนังสือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๖๑๖๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓) เกินกำหนดแล้วเสร็จจำนวน ๓๔๘ วัน คิดค่าปรับจากผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบบาทสี่สตางค์) รวมเป็นเงินค่าปรับปัจจุบันทั้งสิ้น ๑๘๒,๑๔๙,๘๕๗.๒๔ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองหมื่นหนึ่งแสนสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สตางค์) โดยมีการหักเงินค่าปรับจากผู้รับจ้างแล้วในการส่งมอบงานงวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๒๖๔,๗๑๘.๓๘ บาท (สิบล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบบาทสามสิบบาทสี่สตางค์) งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๘๗๐,๐๖๒.๑๔ บาท (สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกสิบบาทสี่สตางค์) งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๗๑๖,๓๐๐.๐๖ บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยหกสตางค์) งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๐๕๒,๙๘๔.๔๖ บาท (สิบสามล้านห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบบาทสี่สตางค์) และงวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๙๑๙,๓๓๖.๑๕ บาท (สิบสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบบาทสี่สตางค์) รวมเป็นเงินค่าปรับที่หักจากผู้รับจ้างแล้วจำนวนเงิน

- ทั้งสิ้น ๕๙,๘๒๓,๔๐๑.๑๙ บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยหนึ่งบาท สิบเก้าสตางค์) คงเหลือค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาแล้วเสร็จปัจจุบัน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๒,๓๒๖,๔๕๖.๐๕ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านสามแสน สองหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสตางค์) จึงหักเงินค่าจ้างคงเหลือในงานงวดที่ ๑๖ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๔๐๙,๓๗๙.๙๓ บาท (สิบสามล้านสี่แสนเก้าพันสามร้อยเจ็ด สิบเก้าบาทเก้าสิบบาทสตางค์) ให้เป็นเงินค่าปรับตามสัญญาและจะต้องคิดค่าปรับ ส่วนที่เหลือจนถึงวันที่ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้าง ต่อไป
- มติที่ประชุม**
ผู้รับจ้าง - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับมอบงานจ้างก่อสร้างวงงาน งวดที่ ๑๖ ตามสัญญาจ้าง
- รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๖** เรื่องอื่น ๆ
- ๖.๑** ติดตามเรื่องการประมาณราคาและการพิจารณาแบบการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอาคาร ผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
- ประธาน - การประมาณราคาและการพิจารณาแบบการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งได้เชิญวิศวกรไฟฟ้า มาร่วมพิจารณาผลการพิจารณาเป็นอย่างไรบ้าง
- ผู้ควบคุมงาน - ในเบื้องต้นได้ร่วมพิจารณาทั้งในเรื่องของประมาณการราคาและพิจารณาแบบสำหรับการก่อสร้างแล้วเห็นควรให้ผู้รับจ้างจัดทำรูปแบบพร้อมให้วิศวกรไฟฟ้าและวิศวกร เครื่องกลรับรองและส่งให้กองแบบแผนตรวจสอบอีกครั้ง
- มติที่ประชุม**
ผู้รับจ้าง - ให้ผู้รับจ้างจัดทำรูปแบบพร้อมให้วิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรเครื่องกลรับรองส่งมาให้ ผู้ว่าจ้างเพื่อจะได้นำส่งกองแบบแผนตรวจสอบเพื่อนำมาสู่การแก้ไขสัญญาต่อไป
- รับทราบ
- ๖.๒** ติดตามเรื่องการส่งเอกสารขออนุมัติลิตโดยสารซึ่งไม่ผ่านการพิจารณาจากกอง แบบแผน
- ประธาน - ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งเอกสารขออนุมัติลิตโดยสารใหม่เพื่อให้กองแบบแผนพิจารณา แล้วหรือยัง
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งเอกสารขออนุมัติลิตโดยสารใหม่
- มติที่ประชุม**
ผู้รับจ้าง - เร่งรัดให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารขออนุมัติลิตโดยสารใหม่เพื่อให้กองแบบแผนพิจารณา
- รับทราบ
- ปิดประชุม** ๑๔.๓๐ น.

(นายทศพล ปานแดง)
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายสุธี ดำคง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หัวข้อ: รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒๙ (๙/๒๕๖๓) ถึงครั้งที่ ๓๑ (๑/๒๕๖๔)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒๙ (๙/๒๕๖๓) ถึงครั้งที่ ๓๑ (๑/๒๕๖๔)

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔