

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๓๓ (๓/๒๕๖๔)
วัน ศุกร์ ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั้น ๓ อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม

๑. นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ประธานกรรมการ
๒. นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓. นายจักรกฤษ สุวรรณเทพ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางสาวจิรสุดา เผือกคง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	กรรมการ
๕. นายพงษ์ศักดิ์ เสือมาก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. นายทวีรักษ์ ทองปราง	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๗. นายวรภาพษ์ เหมพยัคฆ์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

๑. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือผู้แทน		กรรมการ
๒. ผู้อำนวยการกองแบบแผนหรือผู้แทน		กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายขจิตพงศ์ ชุ่มเผือก	นายช่างเทคนิค (พนักงานราชการ)
--------------------------	-------------------------------

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

๑. นายสุธี คำคง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๒. นางสาวนันทลักษณ์ บุญฤทธิ์	นิติกร (พนักงานราชการ)
๓. นายกิจดิวัช รัมย์เย็น	นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ)
	หัวหน้างานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๔. นางสาวเมธาวี ชันสำลี	นักวิชาการพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๕. นายอนุชา ธรรมปรีชา	เจ้าพนักงานพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๖. นายมนต์ชัย มากแก้ว	เจ้าพนักงานพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ๙ ชั้น ตามระเบียบวาระที่กำหนดดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการฯ

๑.๑ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอส่งมอบงาน (งวดที่ ๑๗ และงวดที่ ๑๘) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จึงเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างร่วมประชุมเพื่อตรวจรับงาน (งวดที่ ๑๗ และงวดที่ ๑๘) และพิจารณาการขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์รายการต่างๆ ซึ่งขณะนี้เกิดสถานการณ์ Covid ๑๙ จึงจัดให้มีการประชุมผ่าน Video conference ขณะนี้มีผู้ร่วมประชุม ผู้สังเกตการณ์โครงการ ประกอบด้วย

๑. ดร. ภิรมย์ แจ่มใส

๒. นายสมชาติ เจศรีชัย

ผู้ร่วมประชุม ผู้รับจ้าง ประกอบด้วย

๑. นายบรรหาร เอกโรจนกุล

ได้ติดตามการประชุมและรับทราบผลการประชุม ซึ่งจะได้ร่วมกันพิจารณาตามวาระ การประชุมตามลำดับ ต่อไป

มติที่ประชุม

- รับทราบ ให้ผู้รับจ้างเข้ามารับฟังการประชุมผ่าน video conference เพื่อรับทราบ การประชุม และส่งรายงานการประชุมของผู้รับจ้างให้รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๒ (๒/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

- ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๒ (๒/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๒ (๒/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๒ (๒/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓.๑ ติดตามการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบทางลาดขึ้นบริเวณจอดรับ-ส่ง ผู้ป่วย ของโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ตามการประชุม ครั้งที่ ๓๒ (๒/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วาระที่ ๓.๑

ผู้ควบคุมงาน

- เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ได้จัดทำตารางเปรียบเทียบ รายการวัสดุ ราคาวัสดุ จำนวนวัสดุ และระยะเวลาที่ใช้ก่อสร้างรูปแบบทางลาดขึ้น บริเวณจอดรับ - ส่งผู้ป่วยของโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ตามแบบรูปรายการที่กองแบบแผนอนุมัติ Shop Drawing กับแบบรูปรายการเดิม ซึ่งตามแบบรูปรายการ ที่ใช้ก่อสร้างตามมติคณะกรรมการตรวจการจ้างฯในการประชุม

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ครั้งที่ ๓๒ (๒/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีค่าใช้จ่าย ๒,๓๗๙,๖๒๒.๖๖ บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกกร้อยยี่สิบสองบาท หกสิบหกสตางค์) ตามแบบรูปรายการเดิม มีค่าใช้จ่าย ๑,๙๔๘,๔๓๓.๒๕ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์) มีค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้น ๔๓๑,๑๘๙.๔๑ บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาท สี่สิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งผู้รับจ้างยินดีก่อสร้างโดยไม่ขอเพิ่มเงินค่าก่อสร้าง สำหรับ ระยะเวลาการก่อสร้างใช้ระยะเวลาเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ดังรายละเอียดที่เสนอที่ประชุม - เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ในการพิจารณาพิจารณารูปแบบทางลาดขึ้นบริเวณ จอดรับ-ส่งผู้ป่วย ของโครงการได้ดำเนินการมาต่อเนื่องตามลำดับ ดังนี้

- การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ครั้งที่ ๒๙ (๙/๒๕๖๓) เมื่อ วันพุธ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ เห็นชอบให้ผู้ควบคุมงานและวิศวกร ตรวจสอบรูปแบบทางลาดชั้นที่ ๑ (ทางลาดขึ้นบริเวณจอดรับ-ส่งผู้ป่วย) ของโครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่จะใช้ก่อสร้าง ตามรูปแบบ ที่บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง นำเสนอ โดยให้ผู้ควบคุมงานและ วิศวกร ตรวจสอบรูปแบบทางลาดชั้นที่ ๑ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ พิจารณาเลือกรูปแบบที่จะใช้ก่อสร้างในการประชุมครั้งต่อไป
- การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ครั้งที่ ๓๐ (๑๐/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รูปแบบทางลาด ชั้นที่ ๑ ทางลาดขึ้นบริเวณจอดรับ-ส่งผู้ป่วย ตามรูปแบบเดิมเป็นพื้นทางลาดที่วางบนดิน และรูปแบบใหม่ที่ผู้รับจ้างนำเสนอ เป็นแบบพื้น ๒ ชั้น มีการทำผนังและพื้นเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรง ในส่วนรูปแบบของทางลาดยังคงรูปแบบเดิม ซึ่งชั้นล่าง จะอยู่ที่ระดับ $+0.00$ ในการปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการก่อสร้างตามแบบที่ผู้รับจ้างเสนอ ผู้รับจ้างจะไม่คิดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบรูปแบบการก่อสร้างที่ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างเสนอ มอบหมายให้นาย ปฏิภาณ อินทร์ทอง ตรวจสอบความถูกต้องของแบบรูปรายการ อีกครั้ง ให้นำเสนอ คณะกรรมการทราบเพื่อจะได้นำแบบรูปรายการมาแก้ไขสัญญาจ้างต่อไป
- การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ครั้งที่ ๓๑ (๑/๒๕๖๔) วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ รับทราบความก้าวหน้า การส่งแบบรูป รายการก่อสร้างทางลาดขึ้นบริเวณจอดรับ - ส่งผู้ป่วยของโครงการก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ผู้รับจ้างได้ส่งแบบรูปรายการ ก่อสร้างในรูปแบบที่คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ให้กองแบบแผน โดย นายปฏิภาณ อินทร์ทอง ตรวจสอบความถูกต้องของแบบรูปรายการที่จะใช้ก่อสร้างแล้ว
- การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ครั้งที่ ๓๒ (๒/๒๕๖๔) วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ รับทราบความก้าวหน้า การส่งแบบ รูปรายการก่อสร้างทางลาดขึ้นบริเวณจอดรับ - ส่งผู้ป่วยของโครงการก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กองแบบแผน โดย นายปฏิภาณ อินทร์ทอง อนุมัติ Shop Drawing แบบโครงสร้างงานทางลาดขึ้นบริเวณจอดรับ - ส่ง

๔/ผู้ป่วย...

ผู้ป่วยอาคารผู้ป่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ) ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้าง มอบหมายให้ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง เปรียบเทียบรายการวัสดุ จำนวนเงินที่จะเพิ่ม-ลด และจำนวนวันที่จะเพิ่ม-ลด ในการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่ได้รับอนุมัติ ให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอแก้ไขสัญญาในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งได้นำเสนอตามกล่าวข้างต้นแล้ว

- การจะก่อสร้างทางลาดขึ้นบริเวณจอดรถ - ส่งผู้ป่วยของโครงการ จะเสนอแก้ไขสัญญาจ้างหรือไม่ ขอให้ คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้พิจารณา ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๗๒ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจกับแบบรูปรายการละเอียด เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีกรณีให้เห็นว่า ตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ฯ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้าง ได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา

คณะกรรมการฯ

- ได้พิจารณารายงานของผู้ควบคุมงาน ลำดับความเป็นมาของการดำเนินการ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุเสนอ พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้รับจ้างได้ขออนุมัติรูปแบบการก่อสร้างทางลาดชั้นที่ ๑ (ทางลาดขึ้นบริเวณจอดรถ-ส่งผู้ป่วย) ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา โดยที่ผู้ควบคุมงานและวิศวกร พิจารณาเสนอว่ารูปแบบการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วจะเป็นแบบพื้น ๒ ชั้น มีการทำผนังและพื้นเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงกว่าตามรูปแบบเดิมที่เป็นพื้นทางลาดที่วางบนดิน ในส่วนรูปแบบของทางลาดยังคงรูปแบบเดิม ซึ่งชั้นล่างจะอยู่ที่ระดับ +๐.๐๐ ได้ส่งแบบดังกล่าวให้กองแบบแผน โดยนายปฏิภาณ อินทร์ทอง พิจารณาตรวจสอบ และได้รับแจ้งผลการพิจารณาแล้วอนุมัติ Shop Drawing ให้ใช้ก่อสร้างได้ ผลการเปรียบเทียบรายการวัสดุ ราคาวัสดุ จำนวนวัสดุ และระยะเวลาที่ใช้ก่อสร้าง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๔๓๑,๑๘๙.๔๑ บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) โดยที่ผู้รับจ้างยินดีก่อสร้างโดยไม่ขอเพิ่มเงินค่าก่อสร้างสำหรับระยะเวลาการก่อสร้างใช้ระยะเวลาเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ที่จะกระทบต่อการก่อสร้างที่จะให้เกิดความล่าช้า หรือจะเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิถึงดหรือลดค่าปรับ และอยู่ในในหน้าที่ที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง สามารถพิจารณาได้ จึงเห็นสมควรให้ผู้รับจ้างก่อสร้างทางลาดชั้นที่ ๑ (ทางลาดขึ้นบริเวณจอดรถ-ส่งผู้ป่วย) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตามแบบรูปรายการละเอียดตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอ เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง ตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ โดยมีต้องเสนอแก้ไขสัญญาจ้าง

มติที่ประชุม

- รับทราบ/เห็นชอบให้ผู้รับจ้างก่อสร้าง ทางลาดชั้นที่ ๑ (ทางลาดขึ้นบริเวณจอดรถ-ส่งผู้ป่วย) ตามแบบรูปรายการที่กองแบบแผน อนุมัติ Shop Drawing โดยไม่เพิ่มเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง ตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการโดยไม่เสนอแก้ไขสัญญาจ้าง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการ

๔.๑.๑ รายงานผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

- เสนอความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดที่ ๑๘ โดยความก้าวหน้าทั้งโครงการปัจจุบันร้อยละ ๔๒ โดยมีช่างและแรงงาน วันที่ ๑ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๘๐ - ๑๐๐ คน หลังจากวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวนช่างและแรงงาน ลดลงเหลือ จำนวน ๔๐ คน เนื่องจากเดินทางกลับต่างจังหวัด

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

๔.๑.๒ รายงานผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

- เสนอความก้าวหน้าการก่อสร้างตามสัญญาปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดที่ ๑๘ มีช่างและแรงงาน ๘๐ - ๑๐๐ คน มีมาตรการปลดล๊อคแรงงานเมื่อต้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา งานโครงสร้าง ๕๐ คน, สุขภิบาล ๑๐ คน จะมีแรงงานเข้ามาเพิ่มตามการทำงาน วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีช่างและแรงงาน ๑๓๒ คน และเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวนช่าง และแรงงาน ๑๒๘ คน งานก่ออิฐฉาบปูน เพิ่มแรงงานกระเบื้อง ๒๐ คน งานอื่นๆ เช่น อลูมิเนียม แรงงานที่เข้ามาทำงานเข้ามาเต็มจำนวน ๒๕๐ คนในงวดที่ ๒๓ และ เร่งเตรียมจัดหาแรงงานให้เพียงพอต่อการทำงาน

๔.๑.๓ รายงานผู้ว่าจ้าง

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

๔.๑.๓.๑ ตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ

- เสนอตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่แนบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วันนี้มีทั้งสิ้น ๑๒๘ รายการ โดยครั้งนี้ผู้รับจ้างส่งขออนุมัติวัสดุเพิ่มมา ๘ รายการ ซึ่งทั้ง ๗ รายการส่งกองแบบแผนมี ๑ รายการ จะนำมาเสนอในวาระเพื่อพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๑.๓.๒ ตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- เสนอตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยในการประชุม ครั้งที่ ๓๒ (๒/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีวาระที่สำคัญประเด็นเรื่อง ตรวจสอบการจ้าง งวดที่ ๑๗ และคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นชอบการส่งมอบงานงวดที่ ๑๗

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๑.๓.๓ - หนังสือ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๑๗.๔/- ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการขอสงวนสิทธิ์ในการขยายเวลา ก่อสร้าง และแจ้งผลการพิจารณาการผ่อนปรนบอกลีกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๔

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความเห็นชอบให้มีการผ่อนปรนบอกลีกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๔ ให้แก่ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๒ หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๑/๖๒๐ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเอกสารเพิ่มเติม

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้รายงานตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๑/๖๒๐ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาเอกสารที่บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ได้เสนอมาแล้วพบว่า เอกสารยังไม่เพียงพอที่จะสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาในการทำงานให้บริษัทฯ ได้ จึงขอให้บริษัทฯ จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาค่าของด หรือลดค่าปรับจากเหตุได้รับผลกระทบจากการระบาดโรค "Covid ๑๙" เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑ เอกสารที่สามารถยืนยันได้ว่าแรงงานต่างด้าวทั้ง ๒๙ ราย เป็นคนงานของบริษัท เสรีการโยธา จำกัด และบริษัทฯ ได้ว่าจ้างทั้ง ๒๔ ราย ให้ทำการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) อาคาร ค.ส.ล. ๔ ชั้น ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

๒ เอกสารที่สามารถยืนยันได้ว่าแรงงานต่างด้าวทั้ง ๒๙ ราย ได้เดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

๓. เอกสารที่สามารถยืนยันได้ว่าแรงงานต่างด้าวทั้ง ๒๙ ราย ได้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย เมื่อวันที่เท่าใด

๔. เอกสาร หรือหลักฐานข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่สามารถใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการได้ ทั้งนี้ ขอให้บริษัท เสรีการโยธา จำกัด จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีโดยด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๓ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๐๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ,หนังสือฯ ที่ SR-OPD-DOC-๑๐๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ,หนังสือฯ ที่ SR-OPD-DOC-๑๐๗ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ และ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๐๙ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ , เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และ เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้ควบคุมงาน

- ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๐๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ , หนังสือฯ ที่ SR-OPD-DOC-๑๐๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ,หนังสือฯ ที่ SR-OPD-DOC-๑๐๗ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ และหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๐๙ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้า ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และ เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ทางบริษัทฯ ขอส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ของ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)

ประธานกรรมการฯ

- มอบให้ผู้ควบคุมงาน จัดทำแบบสรุปสาระสำคัญ แบบ Gantt chart มาเสนอให้คณะกรรมการฯ ในการประชุม ต่อไป

มติที่ประชุม

- รับทราบ

- ผู้ควบคุมงาน
- ๔.๔ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๐๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขอแจ้งการทำงานแล้วเสร็จของงวดงานที่ ๑๗
- ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๐๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขอแจ้งการทำงานแล้วเสร็จของงวดงานที่ ๑๗ โดยทางบริษัทฯ ขอแจ้งการทำงานแล้วเสร็จของงวดงานที่ ๑๗ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
- มติที่ประชุม
- รับทราบ
- ผู้ควบคุมงาน
- ๔.๕ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๐๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอยกเลิกการส่งหนังสือ
- ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๐๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอยกเลิกส่งหนังสือ โดย บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขอยกเลิกการส่งหนังสือเลขที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๒๗ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุงานประตู่ - หน้าต่างอลูมิเนียม ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓
- มติที่ประชุม
- รับทราบ
- ผู้ควบคุมงาน
- ๔.๖ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE - ๐๕๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือบริษัทฯ ที่ SR-OPD-SAFE - ๐๕๑ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
- ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๕๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และหนังสือบริษัทฯ ที่ SR-OPD-SAFE-๐๕๑ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
- มติที่ประชุม
- รับทราบ
- ผู้ควบคุมงาน
- ๔.๗ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๐๖ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอยกเลิกการส่งหนังสือ
- ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๐๖ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอยกเลิกส่งหนังสือ โดย บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขอยกเลิกการส่งหนังสือเลขที่ SR-OPD-MAT-EE-๐๑๖ เรื่อง ขออนุมัติใช้ผลิตภัณฑ์ BUSDUCT ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓
- มติที่ประชุม
- รับทราบ
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
- ๔.๘ หนังสือ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๔๘๖๐ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาก่อสร้าง
- ได้รายงานตามหนังสือ หนังสือ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๔๘๖๐ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาก่อสร้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเรียนว่าตามที่

ผู้รับจ้างมีหนังสือขอตีตามผลการอนุมัติใช้กระเบื้อง เฉดสี และขอแจ้งปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการก่อสร้าง และขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๑๒๐ วัน นับถัดจากได้รับการอนุมัติเลือกเฉดสีจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้ ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาหรือ ข้อตกลงไปแล้ว เป็นกรณีที่มีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว การพิจารณา จึงเป็นการพิจารณาลด หรือลดค่าปรับแก่ผู้รับจ้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พิจารณาจากเหตุที่เกิดขึ้นจริง และ ผลกระทบ ที่มีส่วนสัมพันธ์โดยตรง ที่ผู้รับจ้างได้รับ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทาง ราชการและคำนึงถึงสิทธิของผู้รับจ้างแล้ว ไม่มีเหตุอันควร งดหรือลดค่าปรับตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๙ ให้กับ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ตามที่ร้องขอมาได้และจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะต้องคิด ค่าปรับนับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้าง โดยมีค่าปรับ ตามสัญญา วันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทสิบสามสตางค์) ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องเร่งรัด ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้แจ้งไว้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเคร่งครัด ต่อไป

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๙ หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๘๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง เร่งรัดการแก้ไขปัญหาของการป้องกันเศษวัสดุ ฝุ่นละอองและมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้รายงานตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๓๒.๑๐๑.๓/๘๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง เร่งรัดการแก้ไขปัญหาของการป้องกันเศษวัสดุ ฝุ่นละอองและมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง โดยผู้ควบคุมงาน จึงขอให้ผู้รับ จ้างให้เร่งดำเนินการติดตั้งแผงป้องกันเศษวัสดุตกหล่น รั้วกันคนตกจากที่สูงหลังคา ทางเดินบริเวณด้านหลังอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจาก เศษวัสดุก่อสร้าง และป้ายเตือนสัญลักษณ์ต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย เกี่ยวกับการก่อสร้างและกฎหมายกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายที่จะกระทบกับผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล คนงาน ก่อสร้างรวมถึงพนักงานของบริษัทฯ เห็นควรให้แจ้งผู้รับจ้างรีบดำเนินการโดยเร็ว

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๑๐ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-PAY-๑๘ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งานงวดที่ ๑๘ และหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๑๐ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอยกเลิกหนังสือ

ผู้ควบคุมงาน

- ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-PAY-๑๘ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งานงวดที่ ๑๘ ซึ่งผู้รับจ้างขอส่ง หนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๑๘ โดยผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้วการก่อสร้างงานยังไม่แล้ว เสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างไม่ได้ส่งผลการทดสอบ งานงวดที่ ๑๘ จึงเห็นควรให้ผู้รับจ้าง ทำให้แล้วเสร็จตามสัญญา ให้ส่งงวดงานที่ ๑๘ มาใหม่ และหนังสือ เสรีการโยธา จำกัด

ที่ SR-OPD-DOC-๑๑๐ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอยกเลิกหนังสือ โดยบริษัทฯ
ขอยกเลิกการส่งหนังสือที่ SR-OPD-PAY-๑๘ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งวดที่ ๑๘ ลงวันที่
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

- รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

๔.๑๑ หนังสือ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๖๐๕๓
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาผ่อนปรนบอกเลิกสัญญา ครั้งที่ ๔
- หนังสือ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๖๐๕๓ ลงวันที่
๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาผ่อนปรนบอกเลิกสัญญา ครั้งที่ ๔ ให้แก่
ผู้รับจ้าง เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่
๑๐ เมษายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ผู้ควบคุมงาน

๕.๑ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-TEST-ST-๐๐๙ ลงวันที่
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งผลทดสอบตัวอย่างแท่งคอนกรีต และหนังสือ
บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-TEST-ST-๐๑๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขอส่งผลทดสอบตัวอย่างแท่งคอนกรีต

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด
ที่ SR-OPD-TEST-ST-๐๐๙ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งผลทดสอบตัวอย่าง
แท่งคอนกรีต และหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-TEST-ST-๐๑๐ ลง
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งผลทดสอบตัวอย่างแท่งคอนกรีต โดยทางบริษัทฯ
ขอส่งผลทดสอบตัวอย่างแท่งคอนกรีต ทั้งหมด ๓๓ ตัวอย่าง ผ่านการทดสอบ

คณะกรรมการ

- พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน

มติที่ประชุม

- อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

๕.๒ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SH-ST-๐๒๔ ลงวันที่ ๑๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติส่ง Shop Drawing แบบโครงสร้างงาน
ทางลาดบริเวณจอดรถ - ส่งผู้ช่วยอาคารผู้ช่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-
OPD-SH-ST-๐๒๔ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติส่ง Shop Drawing
แบบโครงสร้างงานทางลาดบริเวณจอดรถ - ส่งผู้ช่วยอาคารผู้ช่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
ทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขออนุมัติส่ง Shop Drawing แบบโครงสร้างงาน
ทางลาดบริเวณจอดรถ - ส่งผู้ช่วยอาคารผู้ช่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โดยมีรายละเอียด
เห็นควรให้ผู้รับจ้างเปรียบเทียบราคาประกอบการพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการฯ

- พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน

มติที่ประชุม

- อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

- ๕.๓** หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-FP-๐๐๘ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้ตู้ดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง
- ผู้ควบคุมงาน - ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๗๐๓.๐๑.๐๑/๙๒๑ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ผลพิจารณาขอใช้ตู้ดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง โดยกองแบบแผนพิจารณา ขอใช้ตู้ดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง พร้อมรายการคำนวณ พิจารณาแล้ว รายละเอียดดังนี้
- รายการที่ ๑, ๓, ๕, ไม่ตรงตามข้อกำหนด โดย
- รายการที่ ๑ ไม่มีเอกสารแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์
- รายการที่ ๓ ไม่มีเอกสารแสดงมาตรฐาน UL หรือ FM
- รายการที่ ๕ ไม่มีเอกสารแสดงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และให้มีขนาด Fire Rating ไม่ต่ำกว่า ๖A:๑๐B
- ส่วนผลตรวจสอบผลิตภัณฑ์ วัสดุระบบดับเพลิง รายการอื่นที่เสนอขอใช้แล้ว ถูกต้องตามข้อกำหนดแต่ให้ยึดถือรูปแบบรายการและสัญญาเป็นสำคัญ
- คณะกรรมการ - พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน มีการขออนุมัติเอกสารใช้ตู้ดับเพลิง รายการที่ ๑, ๓, ๕ ไม่ตรงตามข้อกำหนดไม่มีเอกสารแสดงรายละเอียด และต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้อง
- ผู้รับจ้าง - เรื่องเอกสารข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จะส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบ
- มติที่ประชุม - ไม่อนุมัติตามความคิดเห็นของกองแบบแผน ในส่วนรายการที่ ๑, ๓, ๕ ไม่ตรงตามข้อกำหนดไม่มีเอกสารแสดงรายละเอียด ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้อง
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๕.๔** หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-SN-๐๑๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้เครื่องสูบน้ำประปา
- ผู้ควบคุมงาน - ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๗๐๓.๐๑.๐๑/๙๒๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ผลพิจารณาขอใช้เครื่องสูบน้ำประปาและเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน โดยกองแบบแผนพิจารณา ผลพิจารณาขอใช้เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน พร้อมรายการคำนวณ พิจารณาแล้ว รายละเอียดดังนี้
- รายการที่ ๑ ไม่ตรงตามข้อกำหนด โดยขาดเอกสารใบแสดงตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตจากต่างประเทศ
- คณะกรรมการ - พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน และผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานแต่ไม่มีเอกสาร หรือตัวผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานหรือไม่
- ผู้รับจ้าง - ในส่วนของผลิตภัณฑ์ ทางผู้รับจ้างหาตัวผลิตภัณฑ์ตรงตามรูปแบบรายการ ส่วนที่ขาดไปคือหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย ทางผู้รับจ้างต้องหาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาแทน
- มติที่ประชุม - ไม่อนุมัติตามความเห็นของกองแบบแผน ให้ส่งผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานและส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้อง
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ

๕.๕ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-FP-๐๐๗ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ผู้ควบคุมงาน

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สฎ ๗๐๓.๐๑.๐๑/๙๓๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ผลพิจารณาขอใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน โดยกองแบบแผนพิจารณา ผลพิจารณาขอใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงพร้อมรายการคำนวณ พิจารณาแล้ว รายละเอียดดังนี้
รายการที่ ๑ ไม่ตรงตามข้อกำหนด โดย

- ขาดแคตตาล็อกแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (เครื่องสูบน้ำ)
- ขาดเอกสารใบแสดงตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตจากต่างประเทศ
- ขาดเอกสารแสดงมาตรฐาน UL และ FM
- เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน
- ผู้รับจ้างมีข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่
- เรื่องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ทางผู้รับจ้างรับทราบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างรีบเร่งดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมให้เรียบร้อย
- ไม่อนุมัติตามความคิดเห็นของกองแบบแผน ให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมให้เรียบร้อย

คณะกรรมการฯ

ผู้รับจ้าง

มติที่ประชุม

ผู้รับจ้าง

๕.๖ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-AC-๐๑๒ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุสายคอนโทรล CVW-S CORE ๒C สำหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ผู้ควบคุมงาน

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สฎ ๗๐๓.๐๑.๐๑/๙๘๑ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ผลพิจารณารายละเอียดผลิตภัณฑ์งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยกองแบบแผนพิจารณา ผลการพิจารณารายละเอียดผลิตภัณฑ์งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ได้พิจารณารายละเอียดเอกสารขอใช้วัสดุงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศแล้ว ปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ๑.สายคอนโทรล CVW-S CORE ๒C ผลิตภัณฑ์ HELUKABEL
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามรายละเอียดข้อกำหนด ขนาดและจำนวนให้ยึดถือตามรูปแบบรายการสัญญาเป็นสำคัญ
- พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน
 - อนุมัติตามความเห็นของกองแบบแผน
 - รับทราบ

คณะกรรมการ

มติที่ประชุม

ผู้รับจ้าง

- ๕.๗** หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๔๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้ระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า หลังคา คสล.
- ผู้ควบคุมงาน - ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สฎ ๗๐๓.๐๑.๐๑/๙๖๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง พิจารณาผลการขอใช้วัสดุ-อุปกรณ์ โดยกองแบบแผน พิจารณาผลการขอใช้วัสดุ-อุปกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ใช้ได้ ถูกต้องตามแบบรายการประกอบและสัญญา
- คณะกรรมการฯ - พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน
มติที่ประชุม - อนุมัติตามความเห็นของกองแบบแผน
ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๕.๘** หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๔๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้ฉนวนกันความร้อน ELASTOMERIC
- ผู้ควบคุมงาน - ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สฎ ๗๐๓.๐๑.๐๑/๙๖๗ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง พิจารณาผลการขอใช้วัสดุ-อุปกรณ์ โดยกองแบบแผน พิจารณาผลการขอใช้วัสดุ-อุปกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ใช้ได้ ถูกต้องตามรายการประกอบและสัญญา
- คณะกรรมการฯ - พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน
มติที่ประชุม - อนุมัติตามความเห็นของกองแบบแผน
ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๕.๙** หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-AC-๐๑๔ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์คอนโทรลระบบอัตโนมัติ โถงลิฟต์ดับเพลิง
- ผู้ควบคุมงาน - ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สฎ ๗๐๓.๐๑.๐๑/๙๖๘ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการพิจารณา รายละเอียดผลิตภัณฑ์งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยกองแบบแผน พิจารณา ผลการพิจารณารายละเอียดผลิตภัณฑ์งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้
- ให้ผู้รับจ้างระบุชื่อรุ่นและผลิตภัณฑ์ของ VSD, Control และ Motorized Damper ให้ครบถ้วน ชัดเจน แล้วส่งมาให้กองแบบแผนพิจารณาอีกครั้ง
- คณะกรรมการฯ - พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน
มติที่ประชุม - ไม่อนุมัติตามความเห็นของกองแบบแผน ให้ผู้รับจ้างระบุชื่อรุ่นและผลิตภัณฑ์ของ VSD, Control และ Motorized Damper ให้ครบถ้วน ชัดเจน แล้วส่งมาให้กองแบบแผนพิจารณาอีกครั้ง
ผู้รับจ้าง - รับทราบ

- ๕.๑๐** หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๓๖
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุหินแกรนิต และเหล็กสี
- ผู้ควบคุมงาน - ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ สฎ ๗๐๓.๐๑.๐๑/๙๘๐ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง พิจารณาผลการขอใช้วัสดุ-
อุปกรณ์ โดยกองแบบแผนพิจารณา ผลการพิจารณาการขอใช้วัสดุ-อุปกรณ์ ได้พิจารณา
แล้วเห็นชอบให้ใช้ได้ ถูกต้องตามรายการประกอบและสัญญา
- คณะกรรมการฯ - พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน
มติที่ประชุม - อนุมัติตามความเห็นของกองแบบแผน
ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๕.๑๑** หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๔๙
ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้ฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสี
- ผู้ควบคุมงาน - ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด
ที่ SR-OPD-ARCH- ๐๔๙ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้ฝ้าเพดาน
อลูมิเนียมอบสี โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขออนุมัติใช้ฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสี
ยี่ห้อ FAMELINE รุ่น P-๑๕๐v ของบริษัท ไบเทค เอ็นเตอร์ไรส์ จำกัด ฝ้าเพดาน
อลูมิเนียม หนา ๐.๖๐ มม. กว้าง ๑๕๐ มม. รุ่น SD-๙๑๐๑, MT-๐๑๑๒, MT-๐๑๑๓
- คณะกรรมการฯ - พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน
มติที่ประชุม - อนุมัติตามความเห็นผู้ควบคุมงาน และสถาปนิกเลือกสี SOLID COLOUR
SD-๙๑๐๑ SMOKE WHITE และ METALLIC COLOUR MT-๐๑๑๒ SIVER
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๕.๑๒** หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-AC-๐๑๕
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติสายคอนโทรล CWV-S CORE ๒C สำหรับ
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ผู้ควบคุมงาน - ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ สฎ ๗๐๓.๐๑.๐๑/๑๐๕๗ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง พิจารณาผลการขอใช้
วัสดุ-อุปกรณ์ โดยกองแบบแผนพิจารณา ผลการพิจารณาการขอใช้วัสดุ-อุปกรณ์
ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ใช้ได้ ถูกต้องตามรายการประกอบและสัญญา
- คณะกรรมการฯ - พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน
มติที่ประชุม - อนุมัติตามความเห็นของกองแบบแผน
ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๕.๑๓** หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-EE-๐๒๖ ลงวันที่
๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้หม้อแปลงไฟฟ้า (CC TRANSFORMER)
- ผู้ควบคุมงาน - ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ สฎ ๗๐๓.๐๑.๐๑/๑๑๕๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ผลพิจารณาการขอใช้
วัสดุ-อุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า โดยกองแบบแผนพิจารณา ผลพิจารณาการขอใช้วัสดุ-
อุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า ปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑.หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๒๕๐๐ KVA แบบน้ำมัน HERMETICALLY SEALED TYPE ๓๓ KV ๔๐๐/๒๓๐ V ผลิตภัณฑ์ CC พร้อม CABLE BOX TYPE ๑ ได้มาตรฐาน มอก. ๓๘๔-๒๕๔๓, IOS๙๐๐๑ ความสูญเสียขดลวด LOAD LOSS ๒๖๘๐๐ W ไม่เกิน ๑.๒% ของขนาดหม้อแปลง มีรายละเอียดคุณสมบัติ ถูกต้องตามข้อกำหนด

คณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน
- อนุมัติตามความเห็นของกองแบบแผน
- รับทราบ

๕.๑๔ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-EE-๐๒๙ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้ระบบป้องกันฟ้าผ่า

ผู้ควบคุมงาน

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สฎ ๗๐๓.๐๑.๐๑/๑๑๕๓๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ผลพิจารณาการขอใช้วัสดุอุปกรณ์ระบบป้องกันฟ้าผ่า โดยกองแบบแผนพิจารณา ผลพิจารณาการขอใช้วัสดุอุปกรณ์ระบบป้องกันฟ้าผ่า ปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑.ระบบป้องกันฟ้าผ่า EARLY STREAMER EMISSION ผลิตภัณฑ์ FRANKLIN FRANCE มีคุณสมบัติ ไม่ถูกต้อง

๒.เห็นควรให้ผู้รับจ้างเสนอขออนุมัติใหม่ และส่งให้กองแบบแผนพิจารณาตรวจสอบต่อไป

คณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม

- พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน
- ไม่อนุมัติตามความเห็นของกองแบบแผน เห็นควรให้ผู้รับจ้างเสนอขออนุมัติใหม่ และส่งให้กองแบบแผนพิจารณาตรวจสอบ

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

๕.๑๕ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๔๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้อุปกรณ์ประตูอัตโนมัติ

ผู้ควบคุมงาน

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สฎ ๗๐๓.๐๑.๐๑/๑๑๖๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง พิจารณาผลการขอใช้วัสดุอุปกรณ์ โดยกองแบบแผนพิจารณาผลการพิจารณาการขอใช้วัสดุอุปกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ใช้ได้ ถูกต้องตามรายการประกอบและสัญญา

คณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน
- อนุมัติตามความเห็นของกองแบบแผน
- รับทราบ

๕.๑๖ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-SN-๐๑๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้ถังเก็บน้ำตั้งพื้นไฟเบอร์กลาสทรงแคปซูล

ผู้ควบคุมงาน

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-SN- ๐๑๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้ถังเก็บน้ำตั้งพื้นไฟเบอร์กลาสทรงแคปซูล โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขออนุมัติใช้ถังเก็บน้ำตั้งพื้นไฟเบอร์กลาสทรงแคปซูล ผลิตภัณฑ์ของบริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุป จำกัด ซึ่งมีการเสนอขอใช้แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่ SR-OPD-MAT-SN-๐๑๑ ซึ่งเป็นการขอใช้ซ้ำซ้อน เห็นควรให้ผู้รับจ้างทบทวน

- ผู้รับจ้าง - เรื่องถังเก็บน้ำตั้งพื้นไฟเบอร์กลาสทรงแคปซูล ยืนยันส่งผลิตภัณฑ์ ADVANCE
เพิ่มอีกหนึ่งรายการ
- ประธานกรรมการฯ - ทางคณะกรรมการอนุมัติได้เลย หรือต้องส่งกองแบบแผนเพื่อพิจารณา
- ผู้ควบคุมงาน - ส่งกองแบบแผนเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
- คณะกรรมการฯ - พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน ให้ส่งกองแบบแผนเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
- มติที่ประชุม - อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน ให้ส่งกองแบบแผนเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ

๕.๑๗ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๕๑
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุอลูมิเนียม-กระจกและอุปกรณ์วงกบ
ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ผลิตภัณฑ์ของ หจก.ศุขเจริญกิจ (S.C.K)

- ผู้ควบคุมงาน - ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-
MAT-ARCH-๐๕๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุอลูมิเนียม-กระจก
และอุปกรณ์วงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ผลิตภัณฑ์ของ หจก.ศุขเจริญกิจ (S.C.K)
โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขออนุมัติใช้วัสดุอลูมิเนียม-กระจกและอุปกรณ์วงกบ
ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ผลิตภัณฑ์ของ หจก.ศุขเจริญกิจ (S.C.K) ตามเอกสาร
ก.๑๕๖/ก.ย./๕๓

- คณะกรรมการฯ - พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน
- มติที่ประชุม - อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ

๕.๑๘ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-SN-๐๑๑
ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ (Onground
Water Tank)

- ผู้ควบคุมงาน - ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ สฎ ๗๐๓.๐๑.๐๑/๑๒๙๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลพิจารณาขอใช้ถัง
เก็บน้ำบนดิน โดยกองแบบแผนพิจารณา ผลพิจารณาขอใช้ถังเก็บน้ำบนดิน ปรากฏผลการ
พิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้

- รายการที่ ๑ ไม่ตรงตามข้อกำหนด โดย
- ให้ระบุรายละเอียดรูปแบบถังเก็บน้ำโดยละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ เช่น ขนาด
และตำแหน่งท่อน้ำเข้า-ออก เป็นต้น
- ต้องแนบรายละเอียดระบุมหาของพัสดุ
- คณะกรรมการฯ - พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน
- มติที่ประชุม - ไม่อนุมัติตามความเห็นของกองแบบแผน ให้ระบุรายละเอียดรูปแบบถังเก็บน้ำ
โดยละเอียดของผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ

๕.๑๙ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-LF-๐๐๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์งานระบบลิฟต์เตียงคนไข้ และลิฟต์ส่งของ ของบริษัท เดลมา เอเลเวเตอร์ จำกัด

ผู้ควบคุมงาน

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือกรรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สฎ ๗๐๓.๐๑.๐๑/๑๔๗๗ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลพิจารณาการตรวจสอบลิฟต์ โดยกองแบบแผนพิจารณา ผลพิจารณาตรวจสอบลิฟต์ ปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ลิฟต์ส่งของไม่บรรทุกผู้โดยสาร ยี่ห้อ DELMA ELEVATOR ชนิด FLOOR TYPE ของบริษัท เดลมา เอเลเวเตอร์ จำกัด ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๒๐๐ กิโลกรัม แบบ TRACTION DRIVE ใช้เกียร์ขับเคลื่อนด้วยชุดเฟืองมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยความเร็ว ๑๕ เมตร/นาที หุ้ดรับส่ง ๖ ชั้น ๖ ประตู จำนวน ๑ ชุด ส่วนผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญา แต่ให้ยึดถือแบบรูปการและสัญญาเป็นสำคัญ

คณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน
- อนุมัติตามความเห็นของกองแบบแผน
- รับทราบ

๕.๒๐ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-EE-๐๒๘ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ผู้ควบคุมงาน

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือกรรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สฎ ๗๐๓.๐๑.๐๑/๑๔๗๗ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลพิจารณาการขอใช้วัสดุ-อุปกรณ์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยกองแบบแผนพิจารณา ผลพิจารณาการขอใช้วัสดุ-อุปกรณ์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้ ผลการพิจารณาเป็นดังต่อไปนี้

๑. อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ผลิตภัณฑ์ SECUTRON ได้มาตรฐาน UL มีรายละเอียดคุณสมบัติถูกต้อง ดังนี้

- ๑.๑ FCP แบบ MULTIPLEX ๑ LOOP รุ่น MMX
- ๑.๒ MONITOR MODULE รุ่น MRI-M๕๐๒M
- ๑.๓ SUPERVISED OUTPUT CONTROL MODULE รุ่น MRI-M๕๐๐S ๑.๔ RELAY CONTROL MODULE รุ่น MRI-M๕๐๐R
- ๑.๕ ADDRESSABLE FIREPHONE MODULE รุ่น MRI-M๕๐๐FP
- ๑.๖ SMOKE DETECTOR แบบ PHOTPELECTRIC รุ่น SD-๒WP-LED
- ๑.๗ HEAT DETECTOR แบบ RATE OF RISE & FIXED TEMPERATURE รุ่น ๕๖๐๑P
- ๑.๘ HORN & STROBE LIGHT รุ่น P๒GRL
- ๑.๙ MANNUAL PULL STATION + KEY SWITCH รุ่น MRM-MPG๑
- ๑.๑๐ FIREMAN TELEPHONE HANDSET รุ่น A-HAND

คณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน
- อนุมัติตามความเห็นของกองแบบแผน
- รับทราบ

๕.๒๑ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-EE-๐๒๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า (Lightning Protection System) "ERICO"

ผู้ควบคุมงาน

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สฎ ๗๐๓.๐๑.๐๑/๑๔๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลพิจารณาการขออนุมัติ ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection System) โดยกองแบบแผนพิจารณา ผลพิจารณาการขอใช้วัสดุ-อุปกรณ์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ระบบป้องกันฟ้าผ่า EARLY STREAMER EMISSION ผลิตภัณฑ์ ERICO หัวล่อฟ้าได้มาตรฐาน UL และอุปกรณ์ประกอบส่วนอื่นๆ มีรายละเอียดคุณสมบัติ ถูกต้องประกอบด้วย ดังนี้

๑.๑. หัวล่อฟ้า(DYNASPHERE AIR TERMINAL SYSTEM ๓๐๐๐) รัศมีป้องกัน ๑๐๐เมตร รุ่น D/S GOLD MK๓

๑.๒. LIGHTNING EVENT COUNTER รุ่น LECIV

๒. ตัวนำสายล่อฟ้าลงดิน แบบ COAXIAL CABLE ๘๐/๕๐ Sqmm ผลิตภัณฑ์ BANGKOKCABLE คุณสมบัติ ถูกต้อง

๓. เสาสูง ๖ เมตร ความสูงไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขเป็น ๑๐ เมตร ตามรายการคำนวณ

คณะกรรมการฯ

- พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน ให้เปลี่ยนเสาสูง ๖ เมตร ความสูงไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขเป็น ๑๐ เมตร

มติที่ประชุม

- ไม่อนุมัติตามความเห็นของกองแบบแผน ให้เปลี่ยนเสาสูง ๖ เมตร ความสูงไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขเป็น ๑๐ เมตร

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

๕.๒๒ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-EE-๐๓๐ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบโทรศัพท์

ผู้ควบคุมงาน

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สฎ ๗๐๓.๐๑.๐๑/๑๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลพิจารณาขอใช้วัสดุ-อุปกรณ์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ โดยกองแบบแผนพิจารณา ผลพิจารณาขอใช้วัสดุ -อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ ปรากฏผลการพิจารณา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

๑. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(NETWORK SYSTEM) ผลิตภัณฑ์ CISCO รายละเอียด คุณสมบัติถูกต้อง ดังนี้

๑.๑ CORE SWITCH รุ่น C๙๓๐๐-๔๘T

๑.๒ DISTRIBUTION SWITCH รุ่น C๙๒๐๐-๒๔T และ C๙๒๐๐-๔๘T

๑.๓ NETWORK MODULE รุ่น C๙๓๐๐-NM-๘X , C๙๒๐๐-NM-๔G และ C๙๒๐๐-NM-๔X

- ๒. UPS ๑๐๐๐VA และ ๑๕๐๐VA รุ่น BU๑๐๐๐EA-AS และ OLS๑๕๐๐ERT๒U ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ CYBERPOWER รายละเอียด คุณสมบัติถูกต้อง
- ๓. WALL RACK ๑๙" ๑๒U ,๒๔U รายละเอียด คุณสมบัติถูกต้อง

- ระบบโทรศัพท์

๑. ระบบโทรศัพท์แบบ IP PHONE รายละเอียดคุณสมบัติไม่ตรงตามตามข้อกำหนด ระบบไม่รองรับเครื่องแบบอนาล็อก ผู้รับจ้างเสนอใช้ระบบโทรศัพท์แบบ IP PHONE ทั้งระบบ ซึ่งมีรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคสอดคล้องกับระบบเดิมที่โรงพยาบาลใช้อยู่ในปัจจุบัน ระบบและอุปกรณ์ มีความแตกต่างจากรายการคู่สัญญา มีข้อที่แตกต่าง ดังนี้

- ๑.๑ สายสัญญาณ และเต้ารับในอาคารต้องแก้ไขเป็นสายแบบ UTP CAT๖ และเต้ารับLAN ตามลำดับ
- ๑.๒ เครื่องโทรศัพท์ที่ใช้ต้องเป็นแบบ IP PHONE ทั้งหมด และต้องมีอุปกรณ์ SWITCH/HUB เพิ่มเติมให้เพียงพอกับเต้ารับโทรศัพท์
- ๑.๓ แผงควบคุมโทรศัพท์อัตโนมัติ (IP PABX) ไม่จำเป็นต้องมี สามารถขยายระบบจากระบบ IP PHONE เดิมของโรงพยาบาลได้
- ๑.๔ ระบบโทรศัพท์แบบ IP PHONE มีคุณสมบัติลักษณะทางเทคนิคที่ทันสมัย และดีกว่าแบบอนาล็อก

๒. หากมีความประสงค์จะใช้ ขอให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติ เพิ่ม-ลด จำนวนอุปกรณ์ และราคา แล้วแก้ไขสัญญาตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ต่อไป

- คณะกรรมการฯ - ระบบโทรศัพท์ทั้งตึก เป็นระบบอนาล็อกทั้งหมด ทางผู้รับจ้างจึงขอเสนอจาก IP PHONE เป็นระบบ DIGITAL
- ประธานคณะกรรมการฯ - ตอนนี้งวดงานที่ต้องเดินสายระบบโทรศัพท์ หรือทางผู้รับจ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์ไปแล้วบ้าง
- ผู้ควบคุมงาน - มีบางส่วนที่ผู้รับจ้างทำล่วงหน้าไปแล้ว
- ประธานคณะกรรมการฯ - เห็นด้วย กับการต้องแก้ไขสัญญา IP PHONE เป็นระบบโทรศัพท์ DIGITAL มีความคิดเห็นเพิ่มเติมไหม
- คณะกรรมการฯ - เห็นด้วย ที่ต้องเปลี่ยนเป็นระบบโทรศัพท์ DIGITAL แต่ต้องดูเงื่อนไขของเงินและเวลา ทางผู้รับจ้างมีข้อมูลตรงส่วนนี้หรือไม่ ที่จะเข้ามาเพื่อพิจารณา และต้องให้ผู้รับจ้างทำรายละเอียดมานำเสนอให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเสนอแก้ไขสัญญา ในการประชุมครั้งต่อไป
- ผู้รับจ้าง - เรื่องระบบโทรศัพท์ จะเร่งดำเนินการสรุปข้อมูลตรงส่วนนี้และส่งให้คณะกรรมการฯ ทราบอีกครั้ง
- มติที่ประชุม - อนุมัติ ให้เปลี่ยนระบบโทรศัพท์จากระบบอนาล็อก เป็นระบบดิจิตอล และมอบให้ ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน รวมถึงหน่วยงาน IT ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เสนอคุยร่วมกัน และสรุปสาระสำคัญโดยเร็ว เพื่อเสนอขอแก้ไขสัญญากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

๕.๒๓ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๕๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุฉนวนกันความร้อน เซรามิคโค้ทติ้ง

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๕๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุฉนวนกันความร้อน เซรามิคโค้ทติ้ง ทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขออนุมัติใช้วัสดุฉนวนกันความร้อน เซรามิคโค้ทติ้ง ผลิตภัณฑ์ ECI ของบริษัท อีซีไอ อินดัสทรี จำกัด ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือสัญญาความหนาไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ไมครอน มีการรับประกัน ๕ ปี ตามเอกสาร ก.๑๔๖/กย/๕๓

คณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม

ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน
- อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน
- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

๕.๒๔ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๔๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิดแผ่น Compact Laminate

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๔๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิดแผ่น Compact Laminate ทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขออนุมัติใช้ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปชนิดแผ่น Compact Laminate ยี่ห้อ WILLY ของบริษัท เวลคราฟท์ โปรดักส์ จำกัด ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือสัญญา ตาม ก.๑๔๖/กย/๕๓ ความหนาไม่ต่ำกว่า ๑๒ มม.

คณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม

ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน
- อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน
- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

๕.๒๕ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๔๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้กระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป (Terrazzo)

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๔๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้กระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป (Terrazzo) โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขออนุมัติใช้กระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป (Terrazzo) ผลิตภัณฑ์ ธวัชชัยหินอ่อน ของบริษัท ธวัชชัยหินอ่อน สระบุรี จำกัด ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือสัญญา มอก.๓๗๙-๒๕๕๖ , ขนาด ๑๒"x ๑๒" เอกสาร ก.๑๔๖/กย/๕๓

คณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม

ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน
- อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน
- รับทราบ

๕.๒๖ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-EE-๐๒๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้ระบบบัตรคิว

ผู้ควบคุมงาน

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สฎ ๓๐๓.๐๑.๐๑/๑๖๘๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลพิจารณาขอใช้ระบบบัตรคิว โดยกองแบบแผนพิจารณา ผลพิจารณาขอใช้ระบบบัตรคิว ปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. เครื่องจัดลำดับคิว ผลิตภัณฑ์ INFINITE พิจารณารายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณ์ได้ตามข้อกำหนด

๒. ป้ายแสดงผลรวมแบบ LED TV ๔๓ นิ้ว ผลิตภัณฑ์ SAMSUNG รุ่น HG๔๓AE๖๙๐D รายละเอียดคุณสมบัติ ได้ตามข้อกำหนด

๓. ชุดเครื่องเสียง ๖๐ วัตต์ ผลิตภัณฑ์ SOUNDMILAN รุ่น AV ๓๐๕ รายละเอียดคุณสมบัติ ได้ตามข้อกำหนด

คณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม

ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน

- อนุมัติตามความเห็นของกองแบบแผน

- รับทราบ

๕.๒๗ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๕๐ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้หลังคาครอบรูปโดม (SKYLIGHT)

ผู้ควบคุมงาน

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สฎ ๓๐๓.๐๑.๐๑/๑๗๗๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลพิจารณาการขออนุญาตช่วยเหลือตรวจสอบหลังคาครอบรูปโดม SKYLIGHT โดยกองแบบแผนพิจารณา ผลพิจารณาการขออนุญาตช่วยเหลือตรวจสอบหลังคาครอบรูปโดม SKYLIGHT ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ได้พิจารณารายละเอียดในเอกสารการขอใช้หลังคาครอบรูปโดม SKYLIGHT ผลิตภัณฑ์ LIGHT CARCHER ของบริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด แล้ว ตามรูปแบบในสัญญาที่กำหนดให้ใช้หลังคาครอบรูปโดม SKYLIGHT ของผลิตภัณฑ์ CIRALIGHT ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร ของบริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด มีเอกสารได้ยกเลิกยุติจำหน่ายตั้งแต่วันที่ ๒๕๖๒ โดยนำเสนอผลิตหลังคา SKYLIGHT ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ light catcher ขนาด ๑.๓๐x๑.๓๐ เมตร เพื่อเทียบเท่า ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว โดยมีการพัฒนาและดีกว่าผลิตภัณฑ์ CIRALIGHT โดยผลการตรวจสอบ

๑. คุณสมบัติ light Catcher ใช้ทดแทนได้ดีกว่า CIRALIGHT

๒. ผลิตภัณฑ์ light Catcher มีค่าแสงสูงกว่า ผลิตภัณฑ์ CIRALIGHT

๓. ปริมาณการกระจายของแสงครอบคลุมพื้นที่ ตามรูปแบบรายการ

๔. การรับประกันผลิตภัณฑ์ Light Catcher ๑๐ ปีเทียบเท่า CIRALIGHT

คณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม

ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน

- อนุมัติตามความเห็นของกองแบบแผน

- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

๕.๒๘ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-TEST-๐๐๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งผลทดสอบงานระบบ งานงานที่ ๑๗

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-TEST-๐๐๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งผลทดสอบงานระบบ งานงานที่ ๑๗ โดยทางบริษัทฯ ขอส่งผลทดสอบงานระบบ งานงานที่ ๑๗ มีรายละเอียดดังนี้

- ผลทดสอบท่อระบบน้ำร้อนและแบบแปลนระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๗
- ผลทดสอบท่อระบบประปาและแบบแปลนระบบประปา ชั้นที่ ๗
- ผลทดสอบท่อระบบสุขาภิบาลและแบบแปลนระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ ๗
- ผลทดสอบท่อระบบดับเพลิงและแบบแปลนระบบดับเพลิง ชั้นที่ ๗
- ผลทดสอบท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๓, ชั้นที่ ๔, ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖
- ผลทดสอบท่อระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ชั้นที่ ๕ และทดสอบท่อ รวมทั้งหมดระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์

คณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม

ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน
- อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน
- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

๕.๒๙ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-PAY-๑๗-๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งานที่ ๑๗

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-PAY-๑๗-๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งานงานที่ ๑๗ จำนวนเงิน ๙,๗๔๘,๔๖๔.๖๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาท) โดยผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแล้วเสนอคณะกรรมการฯ ว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง งานงานที่ ๑๗ ดังนี้

- ๑๗.๑ หล่อทางลาดชั้นลานจอดรถเฮลิคอปเตอร์
- ๑๗.๒ หล่อเสา - คาน - พื้นลานจอดรถเฮลิคอปเตอร์
- ๑๗.๓ หล่อพื้นห้องเครื่องลิฟต์ และผนังห้องเครื่องลิฟต์ถึงลานจอดรถเฮลิคอปเตอร์
- ๑๗.๔ หล่อคาน - พื้น ชั้นหลังคาคลุมบันได
- ๑๗.๕ หล่อเสาชั้นหลังคาคลุมบันได
- ๑๗.๖ หล่อผนังกันตก คสล. ชั้นดาดฟ้า
- ๑๗.๗ หล่อคานรับโครงหลังคา
- ๑๗.๘ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๗
- ๑๗.๙ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีต ชั้นดาดฟ้า
- ๑๗.๑๐ หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๗
- ๑๗.๑๑ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๗
- ๑๗.๑๒ ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นที่ ๕
- ๑๗.๑๓ ติดตั้ง ท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๗
- ๑๗.๑๔ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๑

- ๑๗.๑๕ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๘
- ๑๗.๑๖ ทดสอบท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๗ พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๗.๑๗ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๘ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๗ พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๗.๑๘ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๗
- ๑๗.๑๙ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๗
- ๑๗.๒๐ ทดสอบ (TEST) ท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๓, ชั้นที่ ๔, ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖ พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๗.๒๑ ติดตั้ง ท่อ ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ แนวตั้ง ชั้นใต้ดิน (ห้องเครื่องระบบ) ถึงชั้นที่ ๕
- ๑๗.๒๒ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ชั้นที่ ๕ และทดสอบท่อรวมทั้งหมด ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ พร้อมส่งผลทดสอบ

คณะกรรมการฯ

- ได้พิจารณาการส่งมอบงานจ้างก่อสร้างงวดงาน งวดที่ ๑๗ ตามที่ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง มีหนังสือ ที่ SR-OPD-PAY-๑๗-๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งวดงานที่ ๑๗ และคณะกรรมการฯ ได้พร้อมกันตรวจรับงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง ปรากฏว่า บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ทำการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ตามงวดงานงวดที่ ๑๗ แล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามรูปแบบและรายการละเอียดตามสัญญาจ้างทุกประการ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับมอบงานงวดที่ ๑๗ วงเงินค่าจ้าง (ตามสัญญา) เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๔๘,๔๖๔.๖๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบ สี่บาทหกสิบสตางค์) บาท หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ของวงเงินค่าจ้างงวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๖๒,๒๖๙.๖๙ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบเก้าสตางค์) คงเหลือค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๒๘๖,๑๙๔.๙๑ บาท (แปดล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) โดยสงวนสิทธิการปรับตามสัญญาจ้างและคิดค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลา ปัจจุบันนับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (ตามหนังสือ ที่ SR-OPD-PAY-๑๗-๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งวดงานที่ ๑๗ เลขรับหนังสือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ ๓๑๘๙ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เกินกำหนดแล้วเสร็จจำนวน ๔๔๐ วัน คิดค่าปรับจากผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทสิบสามสตางค์) รวมเป็นเงินค่าปรับปัจจุบันทั้งสิ้น ๒๓๐,๓๐๔,๔๑๗.๒๐ บาท (สองร้อยสามสิบล้านสามแสนสี่พันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) โดยมีการหักเงินค่าปรับจากผู้รับจ้างแล้วในการส่งมอบงาน ดังนี้

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๒๖๔,๗๑๘.๓๘ บาท (สิบล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทสามสิบแปดสตางค์)

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๘๗๐,๐๖๒.๑๔ บาท (สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกสิบบาทสิบสี่สตางค์)

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๗๑๖,๓๐๐.๐๖ บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพัน สามร้อยหกสตางค์)

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๐๕๒,๙๘๔.๔๖ บาท (สิบสามล้านห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบหกสตางค์)

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๙๑๙,๓๓๖.๑๕ บาท (สิบสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบหกบาทสิบห้าสตางค์)

งวดที่ ๑๖ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๔๐๙,๓๗๙.๙๔ บาท (สิบสามล้านสี่แสนเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์)รวมเป็นเงินค่าปรับที่หักจากผู้รับจ้างแล้ว จำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๓,๒๓๒,๗๘๑.๑๓ บาท (เจ็ดสิบสามล้านสองแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสิบสามสตางค์) คงเหลือค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาแล้วเสร็จปัจจุบันเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๕๗,๐๗๑,๖๓๖.๐๗ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยสามสิบบาทเจ็ดสตางค์) จึงหักเงินค่าจ้างคงเหลือในงานงวดที่ ๑๗ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๒๘๖,๑๙๔.๙๑ บาท (แปดล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) ให้เป็นเงินค่าปรับตามสัญญาและจะต้องคิดค่าปรับส่วนที่เหลือจนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้าง ต่อไป

มติที่ประชุม

- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับมอบงานจ้างก่อสร้างงวดงาน งวดที่ ๑๗ ตามสัญญาจ้าง และให้กลุ่มงานพัสดุ แจ้างสงวนสิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญาเพื่อปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

๕.๓๐ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-TEST-๐๐๕ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งผลทดสอบงานระบบ งานงานที่ ๑๘

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-TEST-๐๐๕ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งผลทดสอบงานระบบ งานงานที่ ๑๘ โดยทางบริษัทฯ ขอส่งผลทดสอบงานระบบ งานงานที่ ๑๗ มีรายละเอียดดังนี้

- ผลทดสอบที่ระบบน้ำร้อนและแบบแปลนระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๘
- ผลทดสอบที่ระบบประปาและแบบแปลนระบบประปา ชั้นที่ ๘
- ผลทดสอบที่ระบบสุขาภิบาลและแบบแปลนระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ ๘
- ผลทดสอบที่ระบบดับเพลิงและแบบแปลนระบบดับเพลิง ชั้นที่ ๘
- พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน ผลการทดสอบผ่านทั้ง ๔ รายการหรือไม่

คณะกรรมการฯ

ผู้ควบคุมงาน

มติที่ประชุม

ผู้รับจ้าง

- ผลการทดสอบผ่านการทดสอบทั้ง ๔ รายการ

- อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน

- รับทราบ

๕.๓๑ หนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SP-OPD-PAY-๑๘-๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งวดที่ ๑๘

ผู้ควบคุมงาน

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-PAY-๑๘-๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งวดงานที่ ๑๘ จำนวนเงิน ๙,๔๑๘,๕๗๑.๐๔ บาท (เก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สตางค์) โดยผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแล้วเสนอคณะกรรมการฯ ว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง งวดงานที่ ๑๘ ดังนี้

- ๑๘.๑ ติดตั้งโครงหลังคา
- ๑๘.๒ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๘
- ๑๘.๓ ฝัง SLEEVE ,ฝังท่อ CONDUIT ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นหลังคาและส่วนที่เหลือ
- ๑๘.๔ หล่อเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ชั้น ๘
- ๑๘.๕ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๘
- ๑๘.๖ ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ ๖
- ๑๘.๗ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ และกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นใต้ดิน
- ๑๘.๘ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก ,สวิตช์ ชั้นที่ ๘
- ๑๘.๙ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นลอย
- ๑๘.๑๐ ติดตั้งท่อประปา-สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๙
- ๑๘.๑๑ ทดสอบ (TEST) ระบบท่อประปา-สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๘

พร้อมส่งผลทดสอบ

- ๑๘.๑๒ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๙ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๘ พร้อมส่งผลทดสอบ ๑
- ๘.๑๓ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๘
- ๑๘.๑๔ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๘

คณะกรรมการฯ

ผู้ควบคุมงาน

- พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน
- รายละเอียดเบื้องต้น จะมีงานคงเหลือจากครั้งที่แล้วที่ไม่ครบ ดังรายละเอียด ๑๘.๗ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ และกระเบื้องแกรนิตโต้ชั้นใต้ดิน ที่ผู้รับจ้างยังดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
- ๑๘.๑๒ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๙ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๘ พร้อมส่งผลทดสอบ ผู้รับจ้างยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ อยู่ในส่วนของใต้หลังคา

คณะกรรมการฯ

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการฯ

- ตอนนี้เสร็จแล้วหรือไม่
- เมื่อวันที่ ๑๓,๑๔ มีผู้รับจ้างเข้ามาริบดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
- พิจารณาตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน เนื่องจากข้อ ๑๘.๗ และ ๑๘.๑๒ ผู้รับจ้างยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงทำให้ไม่สามารถตรวจรับงวดงานที่ ๑๘ ได้
- ไม่อนุมัติการส่งมอบงานงวดที่ ๑๘ ตามความเห็นผู้ควบคุมงาน และให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้าง ให้สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนที่เสนอไว้

มติที่ประชุม

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

๕.๓๒ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-SURAT-OPD-DOC-00๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอม่อนปรนการบอกเลิกสัญญาและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติงานตามระเบียบทางราชการ ครั้งที่ ๕

ผู้ควบคุมงาน

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-SURAT-OPD-DOC-00๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอม่อนปรนการบอกเลิกสัญญาและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติงานตามระเบียบทางราชการ ครั้งที่ ๕ ดังนั้น ทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด จึงมีความประสงค์ขอม่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างอาคารผู้พวยภายนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้นฯ ครั้งที่ ๕ และได้เสนอแผนการก่อสร้างอาคารฯ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จส่งมอบงวดที่ ๓๔ (งวดสุดท้าย) ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔). ด้วยเหตุที่ได้กราบเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอความกรุณาขยายกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารผู้พวยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้นฯ ออกไปอีกจำนวน ๓๒๔ วัน เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารฯ ให้สามารถส่งมอบงานงวดที่ ๓๔ (งวดสุดท้าย) ได้ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยในการขอขยายกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารผู้พวยภายนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้นฯ ทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ยินยอมเสียค่าปรับเกิดร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ทางราชการกรณีทำงานล่าช้าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และยินดีปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ

- จากที่ได้มีการขอม่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างที่ผ่านมา นั้น ผู้รับจ้างสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ได้ แต่ในการขอม่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างในครั้งที่ ๔ ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้นั้น ผู้รับจ้างได้รายงานปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินการล่าช้ามาเสนอต่อผู้ว่าจ้างแล้ว และได้ก่อสร้างในช่วงการขอม่อนปรนบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๔ มีความก้าวหน้าในภาพรวมทั้งโครงการเพิ่มขึ้น จากร้อยละ ๓๗.๗๗ เป็นร้อยละ ๓๙.๑๕ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคำขอม่อนปรนบอกเลิกสัญญาจ้างในครั้งที่ ๕ แล้วเห็นว่าขณะนี้

คณะกรรมการฯ

๑. ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ไม่มีพฤติกรรมจะทิ้งงาน ได้ส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๑๗ และงวดที่ ๑๘ ก่อสร้างมีความก้าวหน้าใกล้เคียง

๒. ผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับเกิดร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาที่จะเกิดขึ้นให้แก่ทางราชการกรณีทำงานล่าช้าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

๓. ผู้รับจ้างได้เสนอแผนงานก่อสร้าง ที่ยืนยันก่อสร้างตามแผนปฏิบัติงานเดิมที่จะดำเนินการให้การก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๔. ผู้รับจ้างได้มีการวางแผนและจัดเตรียมซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างล่วงหน้า ในงานงวดที่ ๑๙ - ๒๒ ไว้แล้ว

๕. ปัจจุบันงบประมาณที่ใช้ในการเบิกจ่ายในการก่อสร้างอาคาร โคนพิบไป โดยกฎหมายและขณะนี้โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณปี ๒๕๖๕ มาดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะได้รับงบประมาณหลังเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ หากขอลีกสัญญาและหาผู้รับจ้างรายใหม่ โรงพยาบาลต้องได้รับเงินงบประมาณปี ๒๕๖๕ มาก่อน จึงจะลงนามจัดซื้อจัดจ้างและให้เริ่มปฏิบัติการตามสัญญาใหม่ได้ ซึ่งจะทำให้การดำเนินการก่อสร้างอาคารถูกพักไป และก่อให้เกิดความล่าช้าที่จะได้ใช้อาคารดังกล่าว เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ จึงเห็นควร เสนอผู้ว่าจ้างให้ผ่อนปรนบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๕ ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

- คณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ให้เสนอผู้ว่าจ้าง พิจารณา ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๕ ให้แก่ผู้รับจ้าง ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แก่บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้างด้วยเหตุผลดังนี้

๑. ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ไม่มีพฤติกรรมจะทิ้งงาน ได้ส่งมอบ งานจ้างงวดที่ ๑๗ และงวดที่ ๑๘ ก่อสร้างมีความก้าวหน้าใกล้เสร็จ

๒. ผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ที่จะเกิดขึ้นให้แก่ทางราชการกรณีทำงานล่าช้าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

๓. ผู้รับจ้างได้เสนอแผนงานก่อสร้าง ที่ยืนยันก่อสร้างตามแผนปฏิบัติงาน เดิมที่จะดำเนินการให้การก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๔. ผู้รับจ้างได้มีการวางแผนและจัดเตรียมซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ล่วงหน้า ในงานงวดที่ ๑๙ - ๒๒ ไว้แล้ว


๕. ปัจจุบันงบประมาณที่ใช้ในการเบิกจ่ายในการก่อสร้างอาคาร โคนพิบไป โดยกฎหมายและขณะนี้โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณปี ๒๕๖๕ มาดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะได้รับงบประมาณหลังเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ หากขอลีกสัญญาและหาผู้รับจ้างรายใหม่ โรงพยาบาลต้องได้รับเงินงบประมาณปี ๒๕๖๕ มาก่อน จึงจะลงนามจัดซื้อจัดจ้างและให้เริ่มปฏิบัติการตามสัญญาใหม่ได้ ซึ่งจะทำให้การดำเนินการก่อสร้างอาคารถูกพักไป และก่อให้เกิดความล่าช้าที่จะได้ใช้อาคารดังกล่าว เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ จึงเห็นควร เสนอผู้ว่าจ้างให้ผ่อนปรนบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๕ ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


ผู้รับจ้าง

- รัศพราบ

ปิดประชุม

๑๒.๔๐ น.


(นายมนตชัย มากแก้ว)
ผู้จดยางงานการประชุม


(นายสุธี ดำคง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หัวข้อ: รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตาราง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๓๓ (๓/๒๕๖๔)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตาราง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๓๓ (๓/๒๕๖๔)

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:
.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้า)

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง

(นางสาวทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔