

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คลส. ๙ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๔๑ (๔/๒๕๖๕)

วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั้น ๓ อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม

๑. นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ประธานกรรมการ
๒. นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓. นางสาวประภัสสร จิราภรณ์	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
	แทนผู้อำนวยการกองแบบแผน	
๔. นายเฉลิมชัย อรมุตร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๕. นายจักรกฤษ สุวรรณเทพ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
	(เข้าประชุมผ่าน Video conference ด้วยทางโปรแกรม Webex)	
๖. นายทวีรักษ์ ทองปราง	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๗. นายวราพงษ์ เข็มพยัคฆ์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวจิรสุดา เผือกคง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ติตราชการ
๒. นายพงษ์ศักดิ์ เสือมาก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน
	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒. นายขจิตพงษ์ ชุ่มเผือก	นายช่างเทคนิค (พนักงานราชการ)

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

๑. นายสุธี คำคง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๒. นางสาวนันทลักษณ์ บุญฤทธิ์	นิติกร (พนักงานราชการ)
๓. นายกิจดิวิช รมเย็น	นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ)
	หัวหน้างานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๔. นางสาวเมธาวี ชันสำลี	นักวิชาการพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๕. นายอนุชา ธรรมปรีชา	เจ้าพนักงานพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๖. นายมนต์ชัย มากแก้ว	เจ้าพนักงานพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ

ผู้รับจ้าง

๑. นายบรรหาร เอกโรจนกุล	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด
๒. นายไตรรัตน์ ไชยคง	วิศวกรโยธา บริษัท เสรีการโยธา จำกัด

ผู้สังเกตการณ์โครงการ (เข้าประชุมผ่าน Video conference ด้วยทางโปรแกรม Webex)

- | | |
|----------------------------|----------------|
| ๑. ดร. ภิรมย์ แจ่มใส | ผู้สังเกตการณ์ |
| ๒. นายกฤษดา จันทร์จำรัสแสง | ผู้สังเกตการณ์ |
| ๓. นายนภดล ใจซื่อ | ผู้สังเกตการณ์ |
| ๔. นายสมชาติ เจศรีชัย | ผู้สังเกตการณ์ |
| ๕. นางศิษฏี หรุ่นศิริ | ผู้สังเกตการณ์ |

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ประธานกรรมการตรวจการจ้างเปิดประชุมและได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ๙ ชั้น ตามระเบียบวาระที่กำหนดตามลำดับดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง
- ประธานกรรมการฯ - ขอเรียนแจ้ง กรรมการทุกท่าน ว่า ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เชิญ คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการบริหารสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมหารือประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจสอบภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ ๒ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ ฝ่ายผู้รับจ้าง ๒ ท่าน รับทราบข้อเท็จจริงที่ว่า ไม่มีคนทำงานที่ site งาน และงานไม่ก้าวหน้า ตั้งแต่ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างขอให้ช่วยผ่อนปรน เนื่องจากติดขัดกรณีถูกฟ้องล้มละลาย และศาลยังไม่อนุมัติแผนฟื้นฟูฯ เคยแจ้งว่า จะรู้ผลจากศาลฯ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ก็ไม่รู้ผล คณะกรรมการตรวจการจ้างขอให้ผู้รับจ้าง ดังนี้
๑. ส่งหนังสือยืนยันโดยผู้ร่วมลงทุนและหนังสือยืนยันจากธนาคารที่สนับสนุน ว่าบริษัทฯ สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้จริง
 ๒. แผนงาน และผังโครงสร้างกำลังคน
 ๓. หลักฐานการวางแผน และซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
- ซึ่งทางผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ และแจ้งขอเลื่อนเนื่องจากศาลยังไม่พิจารณาเป็น เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แต่ไม่ทราบผล แจ้งขอเลื่อนอีกเป็นจะขอทำตามแผนงาน และส่งงานงวดที่ ๑๘ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ แต่ก็ส่งงานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง จนเป็นเหตุให้ คณะกรรมการฯ เสียส่วนใหญ่ขอให้ยกเลิกการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง และที่สุดของการหารือ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปลงให้แนวทางการบริหารสัญญาจ้าง และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานนี้ต่อไป โดยเร่งปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ ๑๘ ซึ่งเหลืออีกเพียงเล็กน้อยมาก เพียงไม่ถึงร้อยละ ๑ ให้ได้โดยเร็วที่สุด เพื่อที่งานจะได้มีความก้าวหน้าและอาจจะทำให้มีการพิจารณาอีกครั้งถึงการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ทางผู้รับจ้างได้ให้คำมั่นว่าจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนโดยเร็ว

๓.๒ หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๑๗๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขแนวท่อระบบบำบัดน้ำเสียที่ กระทบการก่อสร้าง, หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๒๒๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขแนวท่อระบบบำบัดน้ำเสียที่กระทบการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ ตามการประชุม ครั้งที่ ๔๐ (๓/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ วาระที่ ๓.๒

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้รายงานตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๑๗๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขแนวท่อระบบบำบัดน้ำเสียที่กระทบการก่อสร้าง และหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๒๒๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขแนวท่อระบบบำบัดน้ำเสียที่กระทบการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ ตามการประชุม ครั้งที่ ๔๐ (๓/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ วาระที่ ๓.๒ โดยมติที่ประชุม ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการจัดทำรูปแบบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบ และแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มาให้ทางคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณา
- รับทราบ ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการจัดทำรูปแบบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- รับทราบ

มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

๓.๓ หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๘๘๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเอกสารเพิ่มเติม ตามการประชุม ครั้งที่ ๔๐ (๓/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ วาระที่ ๓.๓

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้รายงานตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๘๘๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. หนังสือยืนยันโดยผู้ร่วมลงทุนและหนังสือยืนยันจากธนาคารที่สนับสนุนว่าบริษัทฯ สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้จริง
๒. แผนการทำงานปัจจุบัน ซึ่งต้องรองรับโดยผู้ร่วมลงทุนและธนาคารฝ่ายสนับสนุน ว่าสามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามวันและเวลาที่กำหนดได้จริง
๓. หลักฐานในการวางแผนและจัดเตรียมซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างไว้ล่วงหน้า
๔. เอกสาร หรือหลักฐานข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่สามารถใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการได้

ตามการประชุม ครั้งที่ ๔๐ (๓/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ วาระที่ ๓.๓ โดยมติที่ประชุม ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อพิจารณา ต่อไป
ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งเอกสารเพิ่มเติม มาให้ทางคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณา

มติที่ประชุม

- รับทราบ ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อพิจารณา ต่อไป
- รับทราบ

ผู้รับจ้าง

๓.๔ หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓ /๖๓ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง เรงรัดการตรวจสอบปั้นจั่น ตามการประชุม ครั้งที่ ๔๐ (๓/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ วาระที่ ๓.๔

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้รายงานตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓ /๖๓ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง เรงรัดการตรวจสอบปั้นจั่น และได้มีหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๙๗๖ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามการประชุม ครั้งที่ ๔๐ (๓/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ วาระที่ ๓.๔ โดยมติที่ประชุม ให้ผู้รับจ้าง เรงดำเนินการส่งผลการตรวจสอบปั้นจั่นหอสุง ให้เป็นไปตามแบบ ปจ ๑. เพื่อรายงานความปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้ทาง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ทราบ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่ง เอกสารผลทดสอบ มาให้ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ทราบ

มติที่ประชุม

- รับทราบ ให้ผู้รับจ้าง เรงดำเนินการส่งเอกสารผลการตรวจสอบปั้นจั่นหอสุง (Tower Crane) มาให้ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พิจารณาผลการตรวจสอบ

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการ

๔.๑.๑ รายงานผู้ควบคุมงาน

- เสนอรายงานสรุปผลการก่อสร้างตามรายงานประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๓๐๙ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ดังรายละเอียด

- ภาพรวมทั้งโครงการ ร้อยละ ๔๓.๓๓

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง ร้อยละ ๑๐๐

- งานสถาปัตยกรรม ร้อยละ ๒๕.๐๕

- งานระบบต่างๆ ร้อยละ ๑๘.๓๖

โดยก่อสร้างอยู่ในงวดงานที่ ๑๘ - ๒๓ ดังรายละเอียด

งวดที่ ๑๘ ร้อยละ ๙๙.๑๒

งวดที่ ๑๙ ร้อยละ ๔๕.๘๒

งวดที่ ๒๐ ร้อยละ ๒๕.๘๔

งวดที่ ๒๑ ร้อยละ ๒๘.๔๕

งวดที่ ๒๒ ร้อยละ ๑๗.๖๖

งวดที่ ๒๓ ร้อยละ ๙.๒๔

งวดงานที่	๑๔ ก.ค. ๖๔	๑๖ มิ.ย. ๖๕	ความก้าวหน้าที่เพิ่มขึ้นของโครงการฯ
๑๘	๙๙.๐๙%	๙๙.๑๒%	๐.๐๓ %
๑๙	๔๕.๘๒%	๔๕.๘๒%	๐.๐๐ %
๒๐	๒๕.๘๔%	๒๕.๘๔%	๐.๐๐ %
๒๑	๒๘.๔๕%	๒๘.๔๕%	๐.๐๐ %
๒๒	๑๗.๖๖%	๑๗.๖๖%	๐.๐๐ %
๒๓	๙.๒๔%	๙.๒๔%	๐.๐๐ %
ความก้าวหน้าทั้งโครงการ	๔๓.๓๒ %	๔๓.๓๓ %	๐.๐๓%

ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔	ผู้รับจ้างไม่มีการเข้ามาดำเนินการก่อสร้าง และ มีแรงงานเก็บทำความสะอาดจำนวน ๕ คน
เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔	มีแรงงานเฝ้าสถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๒ คน
เดือน กันยายน ๒๕๖๔	มีแรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔	มีแรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน
เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔	มีแรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน
เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔	มีแรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน
เดือน มกราคม ๒๕๖๕	มีแรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	มีแรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน
เดือน มีนาคม ๒๕๖๕	มีแรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕	ทางผู้รับจ้างได้เข้าปฏิบัติงาน โดยมีแรงงานการ ทำงาน จำนวน ๔ คน

ซึ่งปัจจุบันทางผู้รับจ้างได้ดำเนินการอยู่ในงวดที่ ๑๘ ดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
ความก้าวหน้างวดงานที่ ๑๘ ร้อยละ ๙๙.๑๒ และมีช่างปูกระเบื้อง จำนวน ๖ คน
ดังรายละเอียด

- ช่างปูกระเบื้อง จำนวน ๓ คน และแรงงาน จำนวน ๓ คน

ปัญหาอุปสรรคการก่อสร้าง

- ไม่มีวัสดุและแรงงานเข้าทำงานในงานตามงวดงานในจำนวนที่เพียงพอกับการ
ทำงานซึ่งจากปริมาณงานที่เหลือและระยะเวลาตามแผนควรจะต้องมีแรงงานเป็น
จำนวนมากในทุกๆสาขาช่าง

ประธานคณะกรรมการฯ

ผู้รับจ้าง

มติที่ประชุม

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

- ตามที่ผู้ควบคุมงานรายงาน ผู้รับจ้างจะทักท้วงในส่วนตรงนี้หรือไม่
- ถูกต้องเป็นไปตามที่ผู้ควบคุมงานได้รายงานในที่ประชุม
- รับทราบ
- รับทราบ

๔.๑.๒ รายงานผู้รับจ้าง

- เสนอความก้าวหน้าการก่อสร้างตามสัญญาปัจจุบันตามที่ผู้รับจ้างเสนอดำเนินการ
ก่อสร้างอยู่ในงวดงานที่ ๑๘ - ๒๓ ดังรายละเอียด ตามหนังสือที่ SR-OPD-DOC-๑๓๓
ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์
งวดที่ ๑๘ ร้อยละ ๙๙.๑๒ เหลือปริมาณงานกระเบื้องห้องเครื่องเงินที่ยังไม่แล้วเสร็จ
งวดที่ ๑๙ ร้อยละ ๔๕.๘๒ งานหาแนวทางแก้ไขแนวท่อระบายน้ำใต้ดินที่ยังไม่แล้วเสร็จ
งวดที่ ๒๐ ร้อยละ ๒๕.๘๔
งวดที่ ๒๑ ร้อยละ ๒๘.๔๕
งวดที่ ๒๒ ร้อยละ ๑๗.๖๖
งวดที่ ๒๓ ร้อยละ ๙.๒๔
ทางผู้รับจ้างเร่งดำเนินการแก้ไข โดยขอเวลา ๑๐ วัน ในการดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ
- ปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง ขณะนี้ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด อยู่ระหว่างเสนอแผน
ฟื้นฟูกิจการต่อศาล ซึ่งคาดว่าจะเสนอแผนฟื้นฟูกิจการเสร็จสิ้น ประมาณวันที่ ๒๘
มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะได้รับอนุมัติเงินทุนให้มาดำเนินการก่อสร้างโครงการนี้

จะได้ทำการก่อสร้างตามสัญญาจ้างต่อเนื่องต่อไปให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑๒ เดือน หากได้รับการผ่อนปรนการบอกลีกสัญญา ยืนยันว่าแม้จะมีค่าปรับเกิดขึ้นเกินร้อยละ ๑๐ ก็ยินดีจ่ายค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข ยังมีความตั้งใจที่จะดำเนินงานตามสัญญาให้เสร็จสิ้นเหมือนกับที่ได้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ในโรงพยาบาล สุราษฎร์ธานีจนเสร็จสิ้นมาแล้ว สำหรับค่าปรับที่เกิดขึ้น ที่จะได้รับจาก มาตรการช่วยเหลือจากเหตุการณ์ Covid 19 การช่วยเหลือค่าปรับเป็น ๐ หรือ ให้เบิกค่าจ้างไปก่อนโดยไม่หักค่าปรับ ในการส่งมอบงานในระหว่างสถานการณ์ Covid19 ก็เคยได้มีหนังสือขอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา หากได้รับการช่วยเหลือก็จะได้มีเงินทุนมาใช้ ในการก่อสร้างต่อไป

มติที่ประชุม

- รับทราบคำบอกของผู้รับจ้าง แต่วันนี้นี้คงต้องสรุปตามข้อเท็จจริง ที่งวดที่ ๑๘ ยังไม่เสร็จ ทำได้เพียงร้อยละ ๙๙.๑๒ (เดิมร้อยละ ๙๙.๐๙ ตั้งแต่ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพิ่มจากเดิม เพียงร้อยละ ๐.๐๓)

๔.๑.๓ รายงานผู้ว่าจ้าง

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

๔.๑.๓.๑ ตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ

- เสนอตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่แนบตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยทางผู้รับจ้างไม่ได้ส่งคำขอ รายการขออนุมัติวัสดุเพิ่มเติม

- สรุปการเบิกจ่ายตามสัญญาฯ

ค่าจ้างตามสัญญาเป็นเงิน ๕๒๓,๔๑๙,๑๒๕.๗๓ บาท

เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ ๑-๑๗ (รวมค่าจ้างล่วงหน้า) เป็นเงิน ๒๕๒,๔๕๒,๗๖๐.๖๖ บาท

คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายงวดที่ ๑๘-๓๔ เป็นเงิน ๒๗๐,๙๖๖,๓๖๕.๐๗ บาท

เงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับคืนแล้ว งวดที่ ๑-๑๗ (๑๕%) เป็นเงิน ๓๐,๕๗๐,๕๕๓.๒๗ บาท

เงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ยังไม่ได้รับคืน งวดที่ ๑๘-๓๔ (๑๕%) เป็นเงิน ๔๗,๙๓๙,๖๘๙.๒๖ บาท

- ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี ๖๕ ได้รับเป็นเงิน ๑๘๓,๓๔๘,๙๐๐ บาท

เบิกจ่ายงวด ๑๕-๑๗ เป็นเงิน ๓๔,๖๑๔,๙๑๐.๙๙ บาท

คงเหลือ เป็นเงิน ๑๔๘,๗๓๓,๙๘๙.๐๑ บาท จะเบิกจ่ายได้ถึงงวดที่ ๓๑

- สรุปค่าปรับตามสัญญา ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีค่าปรับจำนวน ๙๐๒ วันๆละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท เป็นเงิน ๔๗๒,๑๒๔,๐๕๕.๒๖ บาท

ค่าปรับที่หักไว้จากการส่งมอบงาน งวดที่ ๑๑-๑๗ เป็นเงิน ๘๑,๕๑๘,๙๗๖.๐๔ บาท

ค่าปรับตามสัญญาที่ค้างจ่าย เป็นเงิน ๓๙๐,๖๐๕,๐๗๙.๒๒ บาท

- เรื่องที่ผู้รับจ้างเคยมีหนังสือขอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาช่วยเหลือจากเหตุได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid 19 ของดหรือลดค่าปรับ ขอรับความช่วยเหลือค่าปรับเป็น ๐ และ ให้เบิกค่าจ้างไปก่อนโดยไม่หักค่าปรับในการส่งมอบงานในช่วงที่มีสถานการณ์ Covid 19 และขอคืนค่าปรับในส่วนที่ได้หักค่าปรับไว้ในช่วงมีสถานการณ์คณะกรรมการฯ เคยได้พิจารณาแล้วและได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับจ้างทราบแล้วขอเรียนว่า

๑. ผู้รับจ้างมีหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-๑๒๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง เรื่อง ของดและลดค่าปรับจากผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) โดยคณะกรรมการฯ มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้รับคำสั่งวงสิทธิ์และ ของดและลดค่าปรับจากผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ของบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ไว้พิจารณาตามระเบียบพัสดุ ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๙ และหนังสือที่เกี่ยวข้องตามมาตราการ Covid 19 ให้ผู้รับจ้างจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง และจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป ซึ่งปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมมาให้ทางคณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณา จึงไม่สามารถพิจารณาขอลดค่าปรับให้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ที่ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) ได้

๒. กรณีที่ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด มีหนังสือขอสงวนสิทธิ์ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ในการประชุม ครั้งที่ ๓๖ (๖/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วาระที่ ๕.๕ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่าผู้รับจ้างยังไม่ได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย จึงไม่สามารถแก้ไขสัญญา คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ให้กับผู้รับจ้าง และได้มีหนังสือไปยังคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหนังสือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑.๑๕๑๕๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามหนังสือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๑๕๑๕๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ และได้มีหนังสือตอบกลับจากกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือประทับตรา ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๔๖๕๘๑ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. การที่กรมบัญชีกลางได้ตอบกลับมาเป็นหนังสือประทับตรานั้น เนื่องจาก กรมบัญชีกลางได้รับข้อหารือจำนวนมาก ซึ่งกรมบัญชีกลางไม่สามารถตอบกลับ หนังสือได้โดยทันที เพราะการตอบกลับของหนังสือแต่ละฉบับนั้น ต้องผ่านการประชุม และการหารือของคณะกรรมการฯ ซึ่งจะมีการจัดประชุมเป็นรอบ ๆ อีกทั้งยังแจ้งว่า ให้สามารถนำหนังสือตอบข้อหารือจากกรมบัญชีกลางที่มีบริบทใกล้เคียงกัน ใช้ปฏิบัติ เป็นแนวทางในการบริหารสัญญาได้ ซึ่งพัสดุได้ตรวจสอบแล้ว ไม่มีหนังสือตอบกลับข้อ หารือใดที่มีบริบทใกล้เคียงกับการบริหารสัญญาของการก่อสร้างอาคารผู้ป่วนอก ๆ

๒. ในการแก้ไขสัญญาตามมาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

๓. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ส่วนราชการ ทำหนังสือหารือไปยัง กรมบัญชีกลางอีกครั้ง

- กลุ่มงานพัสดุได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติในการบริหารสัญญาในบริบทที่ใกล้เคียง ที่กรมบัญชีกลางได้ใช้เป็นแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการพบว่าเคยได้มีหนังสือตอบกลับ ข้อหารือของกรมชลประทานตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๑๐๐๑๖ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้า ซึ่งผู้รับจ้างได้รับทราบในที่ประชุมแล้ว

กรณีผู้รับจ้างได้ขอเบิกเงินค่าจ้างในช่วงสถานการณ์ Covid19 โดยไม่หักค่าปรับและ ขอเบิกเงินค่าจ้างที่เคยหักค่าปรับไว้คืน คณะกรรมการฯ เคยได้พิจารณาแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๓๘ (๑/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ วาระที่ ๓.๒ และในการประชุม ครั้งที่ ๓๙ (๒/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ วาระที่ ๕.๑ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เบิกจ่ายค่าจ้างการก่อสร้างในงวดงาน ที่ส่งมอบงานในช่วงประกาศสถานการณ์ Covid19 โดยไม่หักค่าปรับได้ สำหรับการ ขอคืนค่าปรับ ส่วนที่เป็นค่าจ้างจากการส่งมอบงานในช่วงสถานการณ์ที่ได้หักไว้แล้ว ก่อนที่ผู้รับจ้างมาขอใช้สิทธิตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ข้อ ๑.๑ ในภายหลัง คณะกรรมการพิจารณาว่า ตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ไม่ได้กำหนดแนวทางในเรื่องนี้ไว้ จึงยังไม่สามารถจะดำเนินการให้ได้ และทางผู้รับจ้าง ได้รับทราบในที่ประชุมแล้ว

มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- รับทราบ
- รับทราบ

๔.๑.๓.๒ ตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- เสนอตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ โดยในการประชุม ครั้งที่ ๔๐ (๓/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ มีวาระที่สำคัญประเด็นเรื่อง คณะกรรมการฯ โดยเสียงข้างมาก (๕ : ๒) มีมติเห็นชอบให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการ ไม่ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๙ ให้แก่ผู้รับจ้าง บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาจ้างฯ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๓๗ ด้วยเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- รับทราบ
- รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

๔.๒ หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๒๙๙๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาหนังสือส่งมอบงานงวดงานที่ ๑๘

- ได้รายงานตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๒๙๙๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาหนังสือส่งมอบงานงวดงานที่ ๑๘ โดยในการส่งมอบงานจ้างผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามการส่งมอบงวดงาน งวดที่ ๑๘ แล้ว ปรากฏว่างานยังไม่แล้วเสร็จ ไม่ถูกต้องตามสัญญาจ้าง ในข้อ

๑๘.๒ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๘

๑๘.๗ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ และกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นใต้ดิน

๑๘.๑๐ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๙

๑๘.๑๒ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๙ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๘ พร้อมส่งผลทดสอบ

ทำให้ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๑๘ ได้ และตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔๐

(๓/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ วาระที่ ๔.๕ มติที่ประชุม ทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ได้ยืนยันที่อยู่ของบริษัทฯ ในการส่งเอกสารได้แจ้งไว้ในที่ประชุมทราบ

ตามที่อยู่ ๑๑ ซอยวชิรธรรมสาธิต ๔๔ ถนนสุขุมวิท ๑๐๑/๑ แขวงบางจาก เขตพระโขนง

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐ ที่อยู่การจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท ฯ ทางพัสดุได้มี

หนังสือ เร่งรัดการปฏิบัติงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ ๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และ

หนังสือ แจ้งผลการพิจารณาหนังสือส่งมอบงาน งวดงานที่ ๑๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

ส่งไปรษณีย์ตอบรับไปยัง บริษัท เสรีการโยธา จำกัด จำนวน ๒ ครั้ง ปรากฏว่า ไม่มีคน

รับเอกสาร โดยหน้าของจดหมายไปรษณีย์ตอบรับระบุว่า ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่ เมื่อ

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ผู้รับจ้าง

- ทางผู้รับจ้างขอยืนยันที่อยู่เดิมของบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ๑๑ ซอยวชิรธรรมสาธิต ๔๔

ถนนสุขุมวิท ๑๐๑/๑ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐

ในการรับ-ส่งเอกสาร

มติที่ประชุม

- รับทราบ สำหรับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาหนังสือส่งมอบงานงวดงานที่ ๑๘

ที่จะดำเนินการส่งให้กับ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ให้ส่งตามที่บริษัท ฯ ได้แจ้งไว้ใน

ที่ประชุมทราบตามที่อยู่ ๑๑ ซอยวชิรธรรมสาธิต ๔๔ ถนนสุขุมวิท ๑๐๑/๑ แขวงบางจาก

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

๔.๓ หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๓๘๘๘ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติบอกเลิกสัญญาจ้าง

- ได้รายงานตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๓๘๘๘

ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติบอกเลิกสัญญาจ้าง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

พิจารณาตามคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อปฏิบัติตามมติ

ที่ประชุม ครั้งที่ ๔๐ (๓/๒๕๖๕) ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน

ให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างและตามแผนการปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้างได้ให้ไว้กับจังหวัด

สุราษฎร์ธานีตามที่ได้ขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๙ นั้น อาจให้เกิด

ความเสียหายแก่ทางราชการและเมื่อคำนึงถึงประโยชน์ของราชการเป็นหลัก

คณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยเสียงส่วนใหญ่ (๕:๒) ไม่เห็นชอบในการขอผ่อนปรน

โดย บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ได้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้วิศวกรโครงการฯ ได้ปฏิบัติงานอยู่หน้างานใช่หรือไม่ ทางผู้ควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ยังไม่เจอวิศวกรโครงการฯ หน้างาน

ผู้รับจ้าง
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ขอยืนยันว่าวิศวกรโครงการฯ ได้ปฏิบัติงานอยู่หน้างานจริง
- บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ได้แต่งตั้งผู้จัดการโครงการฯ ถูกต้องตามแบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ผู้ควบคุมงาน
คณะกรรมการ

- ถูกต้องเป็นไปตามแบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน

มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน
- รับทราบ

๕.๒ หนังสือ เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-PYM-๐๑๘.๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอส่งมอบงานงวดที่ ๑๘ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ประธานคณะกรรมการฯ

- ได้เสนอที่ประชุมตามหนังสือ เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-PYM-๐๑๘.๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอส่งมอบงานงวดที่ ๑๘ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีรายการที่ส่งมอบงานงวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๙,๕๑๗,๐๘๑.๑๓ บาท (เก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดสิบเอ็ดบาทสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑๘.๑ ติดตั้งโครงหลังคา

๑๘.๒ ติดตั้งแผ่น คสล.สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๘

๑๘.๓ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นหลังคาและส่วนที่เหลือ

๑๘.๔ หล่อเคาท์เตอร์ คสล. ชั้น ๘

๑๘.๕ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้น ๘

๑๘.๖ ฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ ๖

๑๘.๗ พื้นกระเบื้องเคลือบ และกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นใต้ดิน

๑๘.๘ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๘

๑๘.๙ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารชั้นลอย

๑๘.๑๐ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้น ๙

๑๘.๑๑ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา, สุขาภิบาล และ ท่อดับเพลิงชั้นที่ ๘

พร้อมส่งผลทดสอบ

๑๘.๑๒ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ชั้น ๙ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๘ พร้อมส่งผลทดสอบ

๑๘.๑๓ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๘

๑๘.๑๔ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๘

คณะกรรมการฯ

- พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

- ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างแล้ว มีงานคงเหลือที่ไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างตามแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง ดังรายละเอียด

๑๘.๒ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๘ ผู้รับจ้างดำเนินการ
ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จ ร้อยละ ๙๕

๑๘.๗ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ และกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นใต้ดิน ผู้รับจ้างดำเนินการ
ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จ ร้อยละ ๙๕

๑๘.๑๐ ทดสอบ (TEST) ระบบท่อประปา-สุขภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๘
พร้อมส่งผลทดสอบ ผู้รับจ้างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จ
ร้อยละ ๙๕

๑๘.๑๒ ติดตั้งท่อระบายน้ำร้อน ชั้นที่ ๙ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๘ พร้อมส่งผลทดสอบ
ผู้รับจ้างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จ ร้อยละ ๙๕

โดยผลการทดสอบ งานงวดที่ ๑๘ เป็นผลการทดสอบของปีที่แล้ว ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้าง
ส่งผลยืนยันการทดสอบงวดงานที่ ๑๘ เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

ประธานคณะกรรมการฯ - ผู้รับจ้างตรวจสอบเป็นไปตามที่ผู้ควบคุมงานรายงานหรือไม่
ผู้รับจ้าง

- ถูกต้องเป็นไปตามที่ผู้ควบคุมงานรายงาน และส่วนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ตอนนี้อยู่
กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามแบบรูปายการทุกอย่าง ทางผู้รับจ้าง ขอเวลา
๑๐ วัน ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ

ดร.ภิรมย์

- ผู้รับจ้างต้องแสดงศักยภาพให้เห็นก่อนจะยกเลิกสัญญาฯ ครมมีลายลักษณ์อักษร แต่ไม่
ปรากฏเป็นหลักฐานที่ชัดเจนในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณายกเลิกสัญญาฯ ทางผู้รับจ้าง
ไม่ได้แสดงศักยภาพ ทุกอย่างเป็นการคาดการณ์ทั้งหมด ๑๐ วันที่ผู้รับจ้างขอเพิ่ม ก็ไม่รู้ว่า
สามารถทำได้หรือไม่ และให้รายงานเสนอผู้ว่าจ้างว่าผู้รับจ้างยังดำเนินการก่อสร้าง
งวดงานที่ ๑๘ ยังไม่แล้วเสร็จ ทางผู้รับจ้างสามารถทำงานต่อไปได้ เมื่อผู้ว่าจ้างยังไม่ได้
ลงนามในหนังสือยกเลิกสัญญา

นางสาวประภัสสร

- เพื่อประโยชน์ทางราชการ หากผู้รับจ้างสามารถเร่งรัดก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน
สามารถดำเนินการต่อไปได้ และให้รายงานผู้ว่าจ้างทราบ ทางผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่
๑๘ แล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จประกอบการพิจารณายกเลิกสัญญา

ประธานคณะกรรมการฯ

- ในการประชุมครั้งที่แล้ว คณะกรรมการได้พิจารณา คำขอการผ่อนปรนบอกเลิกสัญญาจ้าง
ครั้งที่ ๙ ไปแล้ว ซึ่งมติของคณะกรรมการฯ โดยเสียงข้างมาก (๕ : ๒) มีมติเห็นชอบ
ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการไม่ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๙ ซึ่งขณะนี้
รอการพิจารณาจากผู้ว่าจ้าง และ ดังที่ได้แจ้งไปแล้วว่า ท่านผู้ว่าจ้างได้เชิญพบหารือ
เมื่อ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามที่แจ้งในวาระที่ ๑

นายประกอบ



- ผู้ควบคุมงานคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตาม
แบบรูปายการสิ่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นายวรภาพษ์

- กรณี ผู้ว่าจ้าง ยังไม่ลงนามในหนังสือยกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานจ้าง
ตามสัญญาได้หรือไม่

นายเฉลิมชัย

- การบอกเลิกสัญญายังไม่มีผลไปจนกว่าผู้ว่าจ้างจะได้ลงนามหนังสือบอกเลิกสัญญา
การจะนัดคณะกรรมการฯ มาประชุมตรวจรับงานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน นั้นเห็นว่า
หากผู้ควบคุมงานตรวจสอบแล้วว่างานยังไม่แล้วเสร็จก็ไม่ต้องเชิญคณะกรรมการ
มาประชุมพิจารณาตรวจรับงานก็ได้ จะสอบถามว่าคณะกรรมการฯ ยังมีเรื่องหรือ
มีประเด็นที่จะต้องมีการประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ขณะนี้

- ประธานคณะกรรมการฯ - การประชุมตรวจรับงานจ้าง ในคราวต่อไปหากผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแล้วว่างานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ก็จะไม่นัดคณะกรรมการมาประชุม แต่ในการนัดคณะกรรมการฯ มาประชุมเพื่อตรวจรับงานตามสัญญาจ้างในครั้งนี้ แม้ผู้ควบคุมงานจะรายงานว่าผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อเท็จจริง ตามที่ผู้รับจ้างรับปากกับผู้ว่าจ้างว่าจะเร่งก่อสร้างตามสัญญา งวดที่ ๑๘ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑๘ จึงได้เชิญคณะกรรมการมาประชุมพิจารณาว่างานที่ผู้รับจ้างส่งมอบแล้วเสร็จจริงหรือไม่เพื่อได้รายงานผลการตรวจรับงานให้ผู้ว่าจ้างทราบ
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ขณะนี้จากที่ตรวจสอบและสอบถามกับผู้รับจ้าง ไม่มีประเด็นใด เรื่องใด ที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีก
- คณะกรรมการฯ - พิจารณาตามผลการตรวจสอบของผู้ควบคุมงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ งวดที่ ๑๘ แล้ว เห็นว่างานไม่แล้วเสร็จมีการก่อสร้างไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ ควรแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบผลการตรวจรับงานจ้างงวดที่ งวดที่ ๑๘ เพื่อแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ
- มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นชอบการส่งมอบงานจ้าง งวดที่ ๑๘ เนื่องจากงานไม่แล้วเสร็จไม่ถูกต้องตามผลการตรวจสอบของผู้ควบคุมงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง สำหรับการพิจารณาคำขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ให้คงยึดถือไปตามมติเดิม
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ปิดประชุม ๑๑.๓๐ น.
- 
(นายมนตชัย มากแก้ว)
ผู้จัดรายงานการประชุม
- 
(นายสุธี ดำคง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

หัวข้อ: รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตาราง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๔๑ (๔/๒๕๖๕)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตาราง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๔๑ (๔/๒๕๖๕)

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:
.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้า)

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง

(นางสาวทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕