



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๑/๑๙๗๐ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

เรื่องเดิม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม (Integrity pact) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ข้อพิจารณา

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่าได้สรุปรายงานความคืบหน้าของโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ เสร็จสิ้นแล้ว ขอส่งเรื่องดังกล่าวไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม กรมบัญชีกลางต่อไป และได้จัดส่งในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยังประณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ integritypact.cgd@gmail.com เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการ

๑) ลงนามในหนังสือถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง

๒) อนุญาตให้นำรายงานความคืบหน้าโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

ลงนามแล้ว

(นายยงยศ ธรรมวุฒิ)

ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๑๗/๗๐๐๖



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานความคืบหน้าโครงการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ แผ่น

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม (Integrity pact) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานที่ดำเนินการโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity pact) รายงานความคืบหน้าโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity pact) ไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งรายงานความคืบหน้าโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity pact) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และได้จัดส่งในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ integritypact.cgd@gmail.com เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายยงยศ ธรรมวุฒิ)

ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ	ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน	เมษายน ๒๕๖๒ (รายงานวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
สถานะของโครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> ๑. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) <input checked="" type="checkbox"/> ๒. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง <input checked="" type="checkbox"/> ๓. การเสนอราคา <input checked="" type="checkbox"/> ๔. ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างและการลงนามในสัญญา <input checked="" type="checkbox"/> ๕. การบริหารสัญญา <input type="checkbox"/> ๖. อื่นๆ

ผลการดำเนินงาน

วัน เดือน ปี	ผลการดำเนินงาน
๑๑ กันยายน ๒๕๕๘	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างแผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ผลผลิตที่ ๑ : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง วงเงิน ๖๐๗,๔๙๔,๐๐๐ บาท
พฤศจิกายน ๒๕๕๘- กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) คณะกรรมการประกวดราคากำหนดราคากลางจังหวัด เป็นเงิน ๕๘๖,๓๐๙,๐๐๐ บาท
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙	สำนักงานงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารดังกล่าวในวงเงิน ๕๒๔,๑๑๑,๐๐๐ บาท และให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒
๑ เมษายน ๒๕๕๙	บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน ๕๒๔,๑๑๑,๐๐๐ บาท และได้ลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เลขที่สัญญา ๒๘๙/๒๕๕๙ ในวงเงิน ๕๒๔,๑๑๑,๐๐๐ บาท
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙	๑. ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ เนื่องจากต้องมีการรื้อถอนอาคารเดิม คาดว่าสามารถส่งมอบได้ประมาณกลางเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ๒. ผู้รับจ้างได้เบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในวงเงิน ๗๘,๖๑๖,๖๕๐ บาท
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐	ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และผู้รับจ้างได้ดำเนินการเจาะเสาเข็มแล้วเสร็จประมาณ ๑๙๐ ต้น ซึ่งครบตามจำนวนที่กำหนดในงานงวดที่ ๒ ตามสัญญาจ้าง และอยู่ระหว่างทำการทดสอบความสมบูรณ์, ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม

วัน เดือน ปี	ผลการดำเนินงาน
๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างทำการทดสอบความสมบูรณ์, ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม และคาดว่าจะสามารถส่งมอบงาน งวดที่ ๑ - ๓ พร้อมกัน ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐	ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในงาน งวดที่ ๑ - ๓ แล้วเสร็จ และขอส่งมอบงาน งวดที่ ๑ - ๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานคณะกรรมการฯ เตรียมนัดวันประชุมเพื่อตรวจรับงาน
๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐	คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานงวดที่ ๑ - ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๔ - ๕ ตามสัญญาจ้าง
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐	ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๔ - ๕ ตามสัญญาจ้าง
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐	ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๔ - ๕ ตามสัญญาจ้าง
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐	ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๕ ตามสัญญาจ้าง
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐	ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๕ ตามสัญญาจ้าง
๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐	ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๕ ตามสัญญาจ้าง
๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๕ ตามสัญญาจ้าง
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐	ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๕ ตามสัญญาจ้าง
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑	ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๕ ตามสัญญาจ้าง และ คณะกรรมการฯ พิจารณาแบบรูปรายการที่ต้องมีการปรับแก้
๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๕ ตามสัญญาจ้าง และ คณะกรรมการฯ พิจารณาแบบรูปรายการที่ต้องมีการปรับแก้
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑	ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๕ ตามสัญญาจ้าง และ คณะกรรมการฯ พิจารณาแบบรูปรายการที่ต้องมีการปรับแก้

วัน เดือน ปี	ผลการดำเนินงาน
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑	ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๕ ตามสัญญาจ้าง และคณะกรรมการฯ พิจารณาแบบรูปราคการที่ต้องมีการปรับแก้
๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑	ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๖ ตามสัญญาจ้าง และคณะกรรมการฯ พิจารณาแบบรูปราคการที่ต้องมีการปรับแก้
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑	ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๗.๑-๗.๓ ตามสัญญาจ้าง ๗.๑ ปรับถมดินกลับ ที่ระดับ ± 0.00 เมตร บริเวณอาคาร ๗.๒ ทำระบบป้องกันและกำจัดปลวก ส่วนที่เหลือ ๗.๓ หล่อพื้น - ผนัง บ่อลิฟต์ ถึงพื้นชั้นที่ ๑ และถึงพื้นชั้นลอย และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างเสนอแก้ไขสัญญาจ้าง
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑	ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๗.๑-๗.๘ ตามสัญญาจ้าง ๗.๑ ปรับถมดินกลับ ที่ระดับ ± 0.00 เมตร บริเวณอาคาร ๗.๒ ทำระบบป้องกันและกำจัดปลวก ส่วนที่เหลือ ๗.๓ หล่อพื้น - ผนัง บ่อลิฟต์ ถึงพื้นชั้นที่ ๑ และถึงพื้นชั้นลอย ๗.๔ หล่อคาน - พื้น ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย ๗.๕ หล่อเสา ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย ๗.๖ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๑ ๗.๗ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๑ ๗.๘ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังใน คอนกรีต ชั้นที่ ๑, ชั้นลอยและโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างเสนอแก้ไขสัญญา จ้าง
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑	- ได้ตรวจรับและส่งเอกสารเบิกจ่าย ในงานงวดที่ ๔ - ๖ เรียบร้อยแล้ว - ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๗.๑-๗.๑๑ ตามสัญญาจ้าง ๗.๑ ปรับถมดินกลับ ที่ระดับ ± 0.00 เมตร บริเวณอาคาร ๗.๒ ทำระบบป้องกันและกำจัดปลวก ส่วนที่เหลือ ๗.๓ หล่อพื้น - ผนัง บ่อลิฟต์ ถึงพื้นชั้นที่ ๑ และถึงพื้นชั้นลอย ๗.๔ หล่อคาน - พื้น ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย ๗.๕ หล่อเสา ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย ๗.๖ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๑ ๗.๗ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๑ ๗.๘ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังใน คอนกรีต ชั้นที่ ๑, ชั้นลอย ๗.๙ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๓ ๗.๑๐ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบ ทุกระบบ ชั้นที่ ๓ ๗.๑๑ ส่งแบบ RISER DIAGRAM ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ รวมทุกชั้น

วัน เดือน ปี	ผลการดำเนินงาน
<p>๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑</p>	<p>- ได้ตรวจรับและส่งเอกสารเบิกจ่าย ในงานงวดที่ ๗ เรียบร้อยแล้ว - ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๘.๑ – ๘.๓ ตามสัญญาจ้าง ๘.๑ หล่อคาน – พื้นชั้นที่ ๒ (ยกเว้นแนว grid line A) ๘.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๒ ๘.๓ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๒</p>
<p>๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>- ได้ตรวจรับและส่งเอกสารเบิกจ่าย ในงานงวดที่ ๗ เรียบร้อยแล้ว - ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๘.๑ – ๘.๖ ตามสัญญาจ้าง ๘.๑ หล่อคาน – พื้นชั้นที่ ๒ ๘.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๒ ๘.๓ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๒ ๘.๔ หล่อเสา ชั้นที่ ๒ ๘.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๒ ๘.๖ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝัง ในคอนกรีตชั้นที่ ๒</p>
<p>๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑</p>	<p>- ได้ตรวจรับและส่งเอกสารเบิกจ่าย ในงานงวดที่ ๗ เรียบร้อยแล้ว - ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๘.๑ – ๘.๕ แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง ๘.๖ง -๘.๘ ตามสัญญาจ้าง ๘.๑ หล่อคาน – พื้นชั้นที่ ๒ (ยกเว้นแนว grid line A) ๘.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๒ ๘.๓ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๒ ๘.๔ หล่อเสา ชั้นที่ ๒ (ยกเว้นแนว grid line A) ๘.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๒ ๘.๖ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝัง ในคอนกรีตชั้นที่ ๒ ๘.๗ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๔ ๘.๘ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ และชั้นที่ ๔</p>

วัน เดือน ปี	ผลการดำเนินงาน
<p>๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑</p>	<p>- ได้ตรวจรับและส่งเอกสารเบิกจ่าย ในงานงวดที่ ๗ เรียบร้อยแล้ว - ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๘.๑ - ๘.๗ แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๘.๘ ตามสัญญาจ้าง</p> <p>๘.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๒ (ยกเว้นแนว grid line A) ๘.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๒ ๘.๓ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๒ ๘.๔ หล่อเสา ชั้นที่ ๒ (ยกเว้นแนว grid line A) ๘.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๒ ๘.๖ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๒ ๘.๗ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๔ ๘.๘ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ และชั้นที่ ๔</p>
<p>๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒</p>	<p>- ได้ตรวจรับและส่งเอกสารเบิกจ่าย ในงานงวดที่ ๘ เรียบร้อยแล้ว - ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๙.๑ - ๙.๔ แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๙.๕ ตามสัญญาจ้าง</p> <p>๙.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๓ ๙.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๓ ๙.๓ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๓ ๙.๔ หล่อเสา ชั้นที่ ๓ ๙.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๓ ๙.๖ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๓ ๙.๗ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอะลูมิเนียม) ชั้นใต้ดิน ๙.๘ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นใต้ดิน ๙.๙ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นใต้ดิน ๙.๑๐ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๕ ๙.๑๑ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ และชั้นที่ ๕</p>

วัน เดือน ปี	ผลการดำเนินงาน
<p>๘ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p>	<p>- ได้ตรวจรับและส่งเอกสารเบิกจ่าย ในงานงวดที่ ๘ เรียบร้อยแล้ว - ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๙.๑ – ๙.๔ แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๙.๕ ตามสัญญาจ้าง</p> <p>๙.๑ หล่อคาน – พื้นชั้นที่ ๓ ๙.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๓ ๙.๓ หล่อบันได และทางลาด ขึ้นชั้นที่ ๓ ๙.๔ หล่อเสา ชั้นที่ ๓ ๙.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๓ ๙.๖ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๓ ๙.๗ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอะลูมิเนียม) ชั้นใต้ดิน ๙.๘ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นใต้ดิน ๙.๙ ติดตั้งท่อประปา – สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นใต้ดิน ๙.๑๐ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๕ ๙.๑๑ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ และชั้นที่ ๕</p>
<p>๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒</p>	<p>- ได้ตรวจรับและส่งเอกสารเบิกจ่าย ในงานงวดที่ ๘ เรียบร้อยแล้ว - ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๙.๑ – ๙.๗ และ ๙.๑๐ แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๙.๘ , ๙.๙ , ๙.๑๑ ตามสัญญาจ้าง</p> <p>๙.๑ หล่อคาน – พื้นชั้นที่ ๓ ๙.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๓ ๙.๓ หล่อบันได และทางลาด ขึ้นชั้นที่ ๓ ๙.๔ หล่อเสา ชั้นที่ ๓ ๙.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๓ ๙.๖ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๓ ๙.๗ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอะลูมิเนียม) ชั้นใต้ดิน ๙.๘ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นใต้ดิน ๙.๙ ติดตั้งท่อประปา – สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นใต้ดิน ๙.๑๐ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๕ ๙.๑๑ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ และชั้นที่ ๕</p>

วัน เดือน ปี	ผลการดำเนินงาน
<p>๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่</p> <p>๒ เมษายน ๒๕๖๒</p>	<p>- ได้ตรวจรับและส่งเอกสารเบิกจ่าย ในงานงวดที่ ๘ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๙.๑ – ๙.๗ และ ๙.๑๐ แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๙.๙ , ๙.๑๑ ตามสัญญาจ้าง</p> <p>๙.๑ หล่อคาน – พื้นชั้นที่ ๓</p> <p>๙.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๓</p> <p>๙.๓ หล่อบันได และทางลาด ขึ้นชั้นที่ ๓</p> <p>๙.๔ หล่อเสา ชั้นที่ ๓</p> <p>๙.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๓</p> <p>๙.๖ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๓</p> <p>๙.๗ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอะลูมิเนียม) ชั้นใต้ดิน</p> <p>๙.๘ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นใต้ดิน</p> <p>๙.๙ ติดตั้งท่อประปา – สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นใต้ดิน</p> <p>๙.๑๐ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๕</p> <p>๙.๑๑ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ และชั้นที่ ๕</p>
<p>๓ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่</p> <p>๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒</p>	<p>- ได้ตรวจรับและส่งเอกสารเบิกจ่าย ในงานงวดที่ ๘ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๙.๑ – ๙.๗ และ ๙.๑๐ แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๙.๙ , ๙.๑๑ ตามสัญญาจ้าง</p> <p>๙.๑ หล่อคาน – พื้นชั้นที่ ๓</p> <p>๙.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๓</p> <p>๙.๓ หล่อบันได และทางลาด ขึ้นชั้นที่ ๓</p> <p>๙.๔ หล่อเสา ชั้นที่ ๓</p> <p>๙.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๓</p> <p>๙.๖ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๓</p> <p>๙.๗ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอะลูมิเนียม) ชั้นใต้ดิน</p> <p>๙.๘ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นใต้ดิน</p> <p>๙.๙ ติดตั้งท่อประปา – สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นใต้ดิน</p> <p>๙.๑๐ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๕</p> <p>๙.๑๑ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ และชั้นที่ ๕</p>

หมายเหตุ โปรดระบุวัน เดือน ปี และรายละเอียดในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รายงาน

นายสุธี คำคง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ผู้ประสานงานโครงการ โทร. ๐๘ ๙๘๗๑ ๔๘๘๔

ผู้รวบรวมรายงาน

นางสาวสุวรรณา โมราทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หัวข้อ: รายงานความคืบหน้าโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เดือนเมษายน ๒๕๖๒

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานความคืบหน้าโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เดือนเมษายน ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับผู้สังเกตการณ์ (Observer) จากองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ภาคเอกชน ผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก(ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี วงเงิน ๖๐๗,๔๙๔,๐๐๐ บาท (เงินงบประมาณ)

Linkภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุวรรณา โมราทอง

(นางสาวสุวรรณา โมราทอง)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

นางสาวสุวรรณา โมราทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒