

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๓๒ (๒/๒๕๖๔)
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั้น ๓ อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม

๑. นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ประธานกรรมการ
๒. นายจิระวัฒน์ เรืองฤทธิ์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์	ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	กรรมการ
๔. นายจักรกฤษ สุวรรณเทพ	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. นางสาวจิรสุดา เผือกคง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. นายพงษ์ศักดิ์ เสือมาก	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	กรรมการ
๗. นายทวีรักษ์ ทองปราง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๘. นายวราพงษ์ เข็มพยัคฆ์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้อำนวยการกองแบบแผนหรือผู้แทน		กรรมการ
-----------------------------------	--	---------

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน
	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒. นายขจิตพงศ์ ชุ่มเผือก	นายช่างเทคนิค (พนักงานราชการ)

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

๑. นายสุธี ดำคง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๒. นางสาวนันทลักษณ์ บุญฤทธิ์	นิติกร (พนักงานราชการ)
๓. นายกิจดิวัช รมเย็น	นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ)
	หัวหน้างานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๔. นางสาวเมธาวิ ชันสำลี	นักวิชาการพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๕. นายอนุชา ธรรมปรีชา	เจ้าพนักงานพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๖. นายมนตชัย มากแก้ว	เจ้าพนักงานพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ

ผู้รับจ้างบริษัท เสรีการโยธา จำกัด

๑. นายบรรหาร เอกโรจนกุล	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด
๑. นายวิษณุธรรม วรงค์พัทธ์การ	ผู้จัดการโครงการ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด
๒. นายอรรถพร อินอักษร	วิศวกรงานระบบ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ปวยนอก (ระดับตติยภูมิ) ๙ ชั้น ตามระเบียบวาระที่กำหนดดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

๑.๑ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง - ผู้รับจ้างขอส่งมอบงานงวดที่ ๑๗ และขออนุมัติใช้วัสดุ อุปกรณ์ รายการต่างๆ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ปวยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจึงเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างร่วมประชุม เพื่อบริหารสัญญาก่อสร้างและพิจารณาการขออนุมัติรายการต่างๆ ซึ่งจะได้ร่วมกัน พิจารณตามวาระการประชุมตามลำดับ ต่อไป

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๑ (๑/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

- ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๑ (๑/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๑ (๑/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

ประธานกรรมการ

๓.๑ ติดตามการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน ของผู้รับจ้างโดยใส่รายละเอียด ตามหลักวิชาชีพ ตามการประชุม ครั้งที่ ๓๑ (๑/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ปัจจุบัน ผู้ควบคุมงาน ได้จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้าง โดยใส่รายละเอียดตามหลักวิชาชีพ เพื่อให้กำกับผู้รับจ้างในการดำเนินการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ซึ่งควรดำเนินการและเสนอให้คณะกรรมการทราบด้วย

- ผู้ควบคุมงาน ได้จัดทำรายงานการควบคุมงานประจำวัน ได้บันทึกสภาพแวดล้อมการ ปฏิบัติงานประจำวัน ผลการปฏิบัติงานเหตุการณ์อื่นๆ และได้รายงานให้ คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างทุกครั้ง ในวาระการประชุม “รายงานของผู้ควบคุมงาน”

ผู้ควบคุมงาน - สำหรับการจัดทำรายงาน ความก้าวหน้าการก่อสร้าง ในครั้งต่อไป ผู้ควบคุมงานจะจัดทำข้อเสนอคำแนะนำ ที่ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักวิชาชีพช่างที่ดี และให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบ

ผู้รับจ้าง - รับทราบ

มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการ

๔.๑.๑ รายงานผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

- เสนอความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดที่ ๑๗ และ ๑๘ ซึ่งเป็นงานโครงสร้างชั้นดาดฟ้า งานก่ออิฐฉาบปูน งานติดตั้งงานระบบชั้นที่ ๔ ถึงชั้นที่ ๖ โดยความก้าวหน้าทั้งโครงการปัจจุบันร้อยละ ๓๙.๑๕ โดยตามแผนงานของผู้รับจ้างร้อยละ ๔๐.๘๖ ค่าต่ำกว่าแผนงานร้อยละ ๑.๗๑ มีช่างและแรงงาน ๘๐ - ๑๑๓ คน ซึ่งการก่อสร้างมีความล่าช้าเนื่องจาก Tower crane เกิดความเสียหายหยุดการทำงาน ๓ วัน ทำให้เกิดอุปสรรคทำให้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

คณะกรรมการ

- Tower crane เกิดความเสียหายมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือไม่

ผู้รับจ้าง

- ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย เนื่องจาก เสียหายจากระบบเครื่องจักร

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

๔.๑.๒ รายงานผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

- เสนอความก้าวหน้าการก่อสร้างตามสัญญาปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดที่ ๑๗ ซึ่งปัจจุบันงานในงวดที่ ๑๗ มีช่างและแรงงาน ๘๐ - ๘๐ คน มีมาตรการปลดล็อกแรงงานเมื่อต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา งานโครงสร้าง ๕๐ คน, สุขภิบาล ๑๐ คน จะมีแรงงานเข้ามาเพิ่ม ตามการทำงาน วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีช่างและแรงงาน ๑๓๒ คน และ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวนช่าง และแรงงาน ๑๒๘ คน งานก่ออิฐฉาบปูน เพิ่มแรงงานกระเบื้อง ๒๐ คน งานอื่นๆ เช่น อลูมิเนียม แรงงานที่เข้ามาทำงานเข้ามาเต็มจำนวน ๒๕๐ คนในงวดที่ ๒๓ และ เร่งเตรียมจัดหาแรงงานให้เพียงพอต่อการทำงาน

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๑.๓ รายงานผู้ว่าจ้าง

๔.๑.๓.๑ ตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- เสนอตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่แนบตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๖๓ - กุมภาพันธ์ ๖๔ ณ วันนี้มีทั้งสิ้น ๑๑๙ รายการ และ Shop Drawing ๑ รายการ โดยครั้งนี้ผู้รับจ้างส่งขออนุมัติวัสดุเพิ่มมา ๑๘ รายการ ซึ่งทั้ง ๑๖ รายการส่งแบบแผน มี ๒ รายการ จะนำมาเสนอในวาระเพื่อพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๑.๓.๒ ตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- เสนอตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ โดยในการประชุม ครั้งที่ ๓๑ (๑/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ มีวาระที่สำคัญประเด็นเรื่อง เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจการจ้าง นายปณิธาน สื่อมโนธรรม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็น นายจักรกฤษ สุวรรณเทพ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๒ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๔๗ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ และ หนังสือ ฯ ที่ SR-OPD-SAFE-๐๔๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ และ เดือน มกราคม ๒๕๖๔

ผู้ควบคุมงาน

- ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๔๗ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และ หนังสือ ฯ ที่ SR-OPD-SAFE-๐๔๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดย วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. ได้รับรายงานจาก รปภ. ว่ามีกลุ่มควันจากกองขยะ ทำให้เกิดไฟไหม้จากสะเก็ดไฟงานเชื่อม เหล็กลงมายังกองขยะริมอาคารก่อสร้าง จึงได้ทำการฉีดน้ำดับไฟ เพื่อไม่ให้เกิดไฟลุกลาม

มติที่ประชุม

- รับทราบ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดประกายไฟในการทำงาน และมีการควบคุมเรื่องความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

- ๔.๓ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๔๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้เฟอร์นิเจอร์
- ผู้ควบคุมงาน - ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๔๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้เฟอร์นิเจอร์ ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ขออนุมัติใช้เฟอร์นิเจอร์ ที่ผู้รับจ้างเสนอแล้ว ปรากฏว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ได้กำหนดไว้ในคู่สัญญา จึงเห็นควรให้ผู้รับจ้างเสนอ ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในรายละเอียดสัญญาดังกล่าว นำมาเสนอให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในคู่สัญญา
- มติที่ประชุม - รับทราบ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในรายละเอียดสัญญา และนำมาเสนอ ให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในคู่สัญญา
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๔.๔ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๔๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย
- ผู้ควบคุมงาน - ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๔๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ตู้เก็บเอกสารแบบ รางเลื่อน ระบบพวงมาลัย ที่ผู้รับจ้างเสนอแล้ว ปรากฏว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ได้ กำหนดไว้ในคู่สัญญา จึงเห็นควรให้ผู้รับจ้างเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในรายละเอียด สัญญาดังกล่าว นำมาเสนอให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในคู่สัญญา
- มติที่ประชุม - รับทราบ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในรายละเอียดสัญญา และนำมาเสนอ ให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในคู่สัญญา
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๔.๕ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งเหตุไฟไหม้ บริเวณด้านข้างโครงการก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
- ผู้ควบคุมงาน - ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งเหตุไฟไหม้ บริเวณด้านข้างโครงการก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โดย บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขอแจ้งเหตุไฟไหม้ บริเวณ ด้านข้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ซึ่ง วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. ได้รับรายงานจาก รปภ. ว่ามีกลุ่มควันจากกองขยะ ทำให้เกิดไฟไหม้จากสะเก็ดไฟงานเชื่อมเหล็กลงมายังกองขยะริมอาคารก่อสร้าง จึงได้ ทำการฉีดน้ำดับไฟ เพื่อไม่ให้เกิดไฟลุกลาม

มติที่ประชุม

- รับทราบ ให้ผู้รับจ้างเพิ่มมาตรการการป้องกันควรจะมีถึงดับเพลิงตั้งในแต่ละตำแหน่ง และปริมาณที่เหมาะสม ให้ประเมินโดยเจ้าพนักงานความปลอดภัย (จป.) ของผู้รับจ้าง และให้ผู้รับจ้างทำงานโดยระมัดระวังไม่ให้เกิดประกายไฟในการทำงาน และมีการควบคุม โดยเครื่องครัดของเจ้าพนักงานความปลอดภัย (จป.)

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

๔.๖ หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๗๙๑ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไข กรณีไฟไหม้บริเวณ ด้านข้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ฯ

- ได้รายงานตามหนังสือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๗๙๑ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไข กรณีไฟไหม้บริเวณ ด้านข้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ฯ ซึ่ง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จึงขอแจ้ง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามหลัก วิชาชีพ และดำเนินการป้องกันอันตรายตามมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อสร้าง โดยด่วน

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

๔.๗ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๔๙ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ใบรับรองการตรวจสอบปั้นจั่นตามแบบ ปจ.๑ ทดสอบ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

- ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๔๙ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ใบรับรองการตรวจสอบปั้นจั่นตามแบบ ปจ.๑ ทดสอบเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ โดยทางบริษัทฯ ขอส่งใบรับรองการตรวจสอบปั้นจั่น ตามแบบ ปจ.๑ ทดสอบเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่ง ขอรับรองว่าปั้นจั่นเครื่องนี้ ใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามข้อที่ ๕๐ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

๔.๘ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๙๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งแก้ไขแผ่นคอนกรีตที่มีรอยร้าวตามมติที่ประชุม

- ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๙๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งแก้ไขแผ่นคอนกรีตที่มีรอยร้าวตามมติที่ประชุม โดย ทางบริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีรอยร้าวใหม่ ตามมติที่ประชุม ในรายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง ครั้งที่ ๒๓ (๓/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ผู้ควบคุมงาน

๕.๑ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๔๖ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุและเลือกสีหลังคากระเบื้อง คอนกรีต (โมเนีย)

- ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๔๖ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุและเลือกสีหลังคากระเบื้อง คอนกรีต (โมเนีย) โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขออนุมัติใช้วัสดุและเลือกสีหลังคากระเบื้องคอนกรีต (โมเนีย) ของบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด มอก.๕๓๕-๒๕๔๐ ตามเอกสาร ก.๑๔๖/กย/๕๓.

คณะกรรมการ
มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน และเลือกสีหลังคากระเบื้อง รุ่น Elanana อิฐอำไพ
- อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน และเลือกสีหลังคากระเบื้อง รุ่น Elanana อิฐอำไพ
- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

๕.๒ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๔๕ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง พิจารณาเลือกสีพื้น-ผนัง กระเบื้อง แกรนิตโต้ จากผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรมกองแบบแผนกระทรวงสาธารณสุข

- ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC- ๐๔๕ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง พิจารณาเลือกสีพื้น-ผนัง กระเบื้อง แกรนิตโต้ จากผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข โดย ทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ได้รับข้อมูลการเลือกสีจากผู้ออกแบบ งานสถาปัตยกรรม กองแบบแผน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการ
มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน
- อนุมัติตามความเห็นของกองแบบแผน
- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

๕.๓ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-PAY-๑๗ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งวดที่ ๑๗

- ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-PAY-๑๗ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งวดที่ ๑๗ โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ได้มีหนังสือ ขอส่งมอบงาน งานงวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๙,๗๔๘,๔๖๔.๖๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

๑๗.๑ หล่อทางลาดขึ้นลานจอดเฮลิคอปเตอร์

๑๗.๒ หล่อเสา - คาน - พื้นลานจอดเฮลิคอปเตอร์

๑๗.๓ หล่อพื้นห้องเครื่องลิฟต์ และผนังห้องเครื่องลิฟต์ถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์

๑๗.๔ หล่อคาน - พื้น ชั้นหลังคาคลุมบันได

๑๗.๕ หล่อเสาชั้นหลังคาคลุมบันได

๑๗.๖ หล่อผนังกันตก คสล. ชั้นดาดฟ้า

- ๑๗.๗ หล่อคานรับโครงหลังคา
- ๑๗.๘ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๗
- ๑๗.๙ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบส่วนที่ต้องฝัง
ในคอนกรีต ชั้นดาดฟ้า
- ๑๗.๑๐ หล่อคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๗
- ๑๗.๑๑ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๗
- ๑๗.๑๒ ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นที่ ๕
- ๑๗.๑๓ ติดตั้ง ท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตซ์ ชั้นที่ ๗
- ๑๗.๑๔ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๑
- ๑๗.๑๕ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๘
- ๑๗.๑๖ ทดสอบท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๗ พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๗.๑๗ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๘ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๗ พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๗.๑๘ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๗
- ๑๗.๑๙ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๗
- ๑๗.๒๐ ทดสอบ (TEST) ท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๓, ชั้นที่ ๔, ชั้นที่ ๕ และ
ชั้นที่ ๖ พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๗.๒๑ ติดตั้ง ท่อ ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ แนวตั้ง ชั้นใต้ดิน (ห้องเครื่องระบบ) ถึงชั้นที่ ๕
- ๑๗.๒๒ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ชั้นที่ ๕ และทดสอบท่อรวม
ทั้งหมด ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ พร้อมส่งผลทดสอบ

ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามการส่งมอบงวดงาน งวดที่ ๑๗ แล้ว
ปรากฏว่างานยังไม่แล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง ในข้อ

- ๑๗.๖ หล่อผนังกันตก คสล. ชั้นดาดฟ้า ดำเนินการได้ ร้อยละ ๘๐
- ๑๗.๘ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๗ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๙๕
- ๑๗.๑๕ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๘ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๖๕
จึงทำให้ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๑๗ ได้

- | | |
|--------------|--|
| คณะกรรมการ | - พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน ตามแผนการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างได้เสนอไว้
ในงวดงานที่ ๑๗,๑๘ จะต้องส่งมอบงานได้ภายในวันที่เท่าไร |
| ผู้ควบคุมงาน | - ตามแผนการส่งมอบงวดงานที่ ๑๗ ส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔,
งวดงานที่ ๑๘ ส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ |
| ผู้รับจ้าง | - จะส่งงวดงานที่ ๑๗,๑๘ ได้ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ |
| มติที่ประชุม | - ไม่เห็นชอบการส่งมอบงานงวดที่ ๑๗ ตามความเห็นผู้ควบคุมงาน และให้ผู้รับจ้าง
เร่งดำเนินการก่อสร้าง ให้สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนที่เสนอไว้ภายในเดือน มีนาคม
ให้ได้ถึงงวดที่ ๑๘ |
| ผู้รับจ้าง | - รับทราบ |

- ๕.๔ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SH-ST-๐๒๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติส่ง Shop Drawing แบบโครงสร้างงานทางลาดขึ้น บริเวณจอดรถรับ - ส่งผู้ป่วยอาคารผู้ป่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ)
- ผู้ควบคุมงาน - ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SH-ST-๐๒๔ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติส่ง Shop Drawing แบบโครงสร้างงานทางลาดขึ้นบริเวณจอดรถรับ - ส่งผู้ป่วยอาคารผู้ป่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ) โดย ทางบริษัทเสรีการโยธา จำกัด ได้รับข้อมูลการรับรองแบบ Shop Drawing แบบโครงสร้างงานทางลาดขึ้นบริเวณจอดรถรับ - ส่งผู้ป่วยอาคารผู้ป่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ) จากผู้ออกแบบ งานสถาปัตยกรรม กองแบบแผน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ผู้รับจ้าง - หากมีงบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น จากการแก้ไขสัญญา ผู้รับจ้างผู้รับจ้าง ไม่ขอเงินค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น และไม่ขอระยะเวลาในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น จากการก่อสร้างตามแบบ Shop drawing แบบโครงสร้างงานทางลาดขึ้นบริเวณจอดรถรับ - ส่งผู้ป่วยอาคารผู้ป่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ)
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - เสนอให้เห็นควรผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน ได้จัดทำตารางเปรียบเทียบปริมาณ งาน,เงิน และวันเพิ่ม - ลดให้นำมาเสนอคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาแก้ไขสัญญา โดยเร็วที่สุด
- คณะกรรมการฯ - พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน, ผู้รับจ้าง และหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
- มติที่ประชุม - เห็นชอบ ให้เสนอผู้ว่าจ้างพิจารณาแก้ไขสัญญา โดยให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน ได้จัดทำตารางเปรียบเทียบปริมาณ งาน, เงิน และวันเพิ่ม - ลด นำมาเสนอคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาเสนอแก้ไขสัญญา ในการประชุมครั้งต่อไป
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๕.๕ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-LF-๐๐๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์งานระบบลิฟต์เตียงคนไข้และลิฟต์ส่งของ ของบริษัท เดลมา เอเลเวเตอร์ จำกัด
- ผู้ควบคุมงาน - ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-LF-๐๐๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์งานระบบลิฟต์เตียงคนไข้และลิฟต์ส่งของ ของบริษัท เดลมา เอเลเวเตอร์ จำกัด นน.บรรทุก ๑,๖๐๐ กก. จุดรับส่ง ๑๑ ชั้น ๑๑ ประตู ความเร็ว ๙๐ เมตร/นาที ผลิตรถยนต์ดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้ในคู่สัญญา
- คณะกรรมการฯ - เปรียบเทียบผลิตรถยนต์ที่ผู้รับจ้างเสนอมา กับผลิตรถยนต์ที่กำหนดไว้ในคู่สัญญา หากมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าจะนำมาใช้ได้หรือไม่
- ผู้ควบคุมงาน - เห็นควรส่งให้กองแบบแผนเพื่อพิจารณา
- คณะกรรมการฯ - เห็นควร ให้ผู้รับจ้าง เตรียมสำรองยี่ห้ออื่นไว้ ในกรณี ที่กองแบบแผน ตรวจสอบแล้ว ไม่เห็นชอบให้ทำมาใช้ได้
- มติที่ประชุม - เห็นชอบ ให้ส่งกองแบบแผนเพื่อพิจารณา
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

ประธานกรรมการฯ

๖.๑ ติดตั้งแผ่นกันฝุ่น ฝ้าอาคารอุบัติเหตุ และหลังคา cover way ทางเดิน
- เรื่องติดตั้งแผ่นกันฝุ่น ฝ้าอาคารอุบัติเหตุ และหลังคา cover way ทางเดินระหว่าง
ผนังก่อสร้างอาคารและอาคารอุบัติเหตุ แผ่นกันฝุ่นชำรุด และหลังคา cover way
ทางเดินชำรุด เกิดจากลูกไฟเชื่อมเหล็กหรือไม่ การทำงานช่วงกลางคืน มีการเชื่อม
เหล็กทำให้เกิดลูกไฟร่วงตกลงมาที่พื้นด้านล่าง ผู้ควบคุมงานได้มีการกำกับ
ผู้รับจ้างหรือไม่

ผู้ควบคุมงาน

- มีการเชื่อมเหล็ก เพื่อเข้าแบบผนังบนชั้นดาดฟ้า ซึ่งอยู่ในงวดงานที่ ๑๗ และได้กำกับ
ผู้รับจ้างให้มีความระมัดระวังมากขึ้น และจะต้องมีการติดตั้ง แผ่นโลหะมากัน
เพื่อไม่ให้ลมไปกระทบกับลูกไฟที่เชื่อมหล่นลงมาด้านล่าง

ผู้รับจ้าง

- จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จภายใน ๒ สัปดาห์

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

ปิดประชุม

๑๑.๕๐ น.



(นายมนตชัย มากแก้ว)
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายสุธี ดำคง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หัวข้อ: รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตาราง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๓๒ (๒/๒๕๖๔)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตาราง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๓๒ (๒/๒๕๖๔)

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้า)

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง

(นางสาวทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔