

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๓๑ (๑/๒๕๖๔)
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั้น ๓ อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม

๑. นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ประธานกรรมการ
๒. นายอัครวุฒิ โอพริก	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	กรรมการ
๓. นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. นางสาวจิรสุดา เพื่อกคง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	กรรมการ
๕. นายพงษ์ศักดิ์ เสือมาก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. นายทวีรักษ์ ทองปราง	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๗. นายวราพงษ์ เข็มพยัคฆ์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ

รายชื่อกรรมการผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้อำนวยการกองแบบแผนหรือผู้แทน		กรรมการ
๒. นายปณิธาน ส้อมโนธรรม	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้สังเกตการณ์โครงการ

- ไม่มี -

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายจิระวัฒน์ เรืองฤทธิ์	วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๓. นายขจิตพงษ์ ชุ่มเผือก	นายช่างเทคนิค (พนักงานราชการ)

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

- | | |
|------------------------------|---|
| ๑. นายจักรกฤษ สุวรรณเทพ | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นายสุธี คำคง | นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ |
| ๗. นางสาวนันทลักษณ์ บุญฤทธิ์ | นิติกร (พนักงานราชการ) |
| ๓. นายกิจดิวิฐ ร่มเย็น | นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ)
หัวหน้างานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ |
| ๔. นายทศพล ปานแดง | นักวิชาการพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง
กลุ่มงานพัสดุ |
| ๕. นายอนุชา ธรรมปรีชา | เจ้าพนักงานพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง
กลุ่มงานพัสดุ |

ผู้รับจ้างบริษัท เสรีการโยธา จำกัด

- | | |
|---------------------------------|---|
| ๑. นายวิษณุชุตม์ วงศ์พัทธ์ปลการ | ผู้จัดการโครงการ ฯ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด |
| ๒. นายอรรถพร อินอักษร | บริษัท เสรีการโยธา จำกัด |

เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ๙ ชั้น ตามระเบียบวาระที่กำหนดดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

๑.๑ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จพร้อมปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ ครั้งที่ ๔ และขออนุมัติรายการต่างๆ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ๙ ชั้น โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจึงเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างร่วมประชุมเพื่อตรวจรับงานจ้างก่อสร้างและพิจารณาการขออนุมัติรายการต่างๆ ซึ่งจะได้ร่วมกันพิจารณาตามวาระการประชุมตามลำดับ ต่อไป

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๐ (๑๐/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

- ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๐ (๑๐/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๐ (๑๐/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องติดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๐ (๑๐/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
	๓.๑ ติดตามการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบทางลาดขึ้นบริเวณจอดรถ-ส่งผู้ป่วย ของโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ตามการประชุม ครั้งที่ ๓๐ (๑๐/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ วาระที่ ๓.๑
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	- ได้ติดตามการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบทางลาดขึ้นบริเวณจอดรถ - ส่งผู้ป่วย ของโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โดยมติที่ประชุมครั้งที่ ๓๐ (๑๐/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ วาระที่ ๓.๑ มอบให้ นายปฏิภาณ อินทร์ทอง ตรวจสอบตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบทางลาดขึ้นบริเวณจอดรถ - ส่งผู้ป่วย เสนอคณะกรรมการทราบเพื่อจะได้นำแบบรูปารายการมาแก้ไขสัญญาจ้างต่อไป
ผู้รับจ้าง	- ได้เสนอแบบรูปแบบทางลาดขึ้นบริเวณจอดรถ - ส่งผู้ป่วยของโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ไปให้กองแบบแผนตรวจสอบแล้ว
มติที่ประชุม	- รับทราบ
ผู้รับจ้าง	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเสนอเพื่อทราบ
	๔.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการ
	๔.๑.๑ รายงานผู้ควบคุมงาน
ผู้ควบคุมงาน	- เสนอความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดที่ ๑๗ ซึ่งเป็นงานโครงสร้างชั้นตาดฟ้า งานติดตั้งงานระบบชั้นที่ ๔ ถึงชั้นที่ ๖ โดยความก้าวหน้า ทั้งโครงการปัจจุบันร้อยละ ๓๗.๗๗ โดยตามแผนงานของผู้รับจ้างร้อยละ ๕๔.๖๑ ค่าเช่ากว่าแผนงานร้อยละ ๑๖.๘๔ มีช่างและแรงงาน ๙๔ คน ซึ่งการก่อสร้างมีความล่าช้ามากขึ้นเนื่องจากปัญหาเรื่องสภาพอากาศจากฝนตกหนัก
นายประกอบ	- ในงวดงานที่ ๑๗ มีความก้าวหน้าหรือไม่
ผู้ควบคุมงาน	- ในงวดงานที่ ๑๗ มีความก้าวหน้าแต่ไม่มากเท่าที่ควร
นางสาวจิรสุดา	- เป็นไปตามแผนที่ผู้รับจ้างได้เสนอไว้หรือไม่
ผู้ควบคุมงาน	- มีความล่าช้ากว่าแผนที่ผู้รับจ้างเสนอคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๔
มติที่ประชุม	- รับทราบ
ผู้รับจ้าง	- รับทราบ

- ๔.๑.๒ รายงานผู้รับจ้าง**
- ผู้รับจ้าง - เสนอความก้าวหน้าการก่อสร้างตามสัญญาปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดที่ ๑๗ ซึ่งปัจจุบันงานในงวดที่ ๑๗ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑๗ ได้ประมาณสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยขอยืนยันว่าจะดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างต่อไป ซึ่งปัจจุบันได้จัดหาแรงงานเพิ่มเติมเพื่อให้มีจำนวนคนงานเพียงพอต่อการดำเนินการก่อสร้าง
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ๔.๑.๓ รายงานผู้ว่าจ้าง**
- ๔.๑.๓.๑ ตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ**
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - เสนอตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่แนบตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๖๑ - ธันวาคม ๖๓ ณ วันนี้มีทั้งสิ้น ๑๐๑ รายการ โดยครั้งนี้ผู้รับจ้างส่งขออนุมัติวัสดุเพิ่มมา ๒ รายการ ซึ่งทั้ง ๒ รายการ จะนำมาเสนอในวาระเพื่อพิจารณาต่อไป
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ๔.๑.๓.๒ ตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓**
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - เสนอตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยในการประชุม ครั้งที่ ๓๐ (๑๐/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีวาระที่สำคัญประเด็นการติดตามการส่งรูปแบบทางลาดขึ้นบริเวณจอดรับ-ส่งผู้ป่วย และตรวจรับงานงวดที่ ๑๖
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๔.๒ หนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๘๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และ หนังสือ ฯ ที่ SR-OPD-DOC-๐๘๙ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมภายในโครงการประจำสัปดาห์**
- ผู้ควบคุมงาน - ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๘๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และ หนังสือ ฯ ที่ SR-OPD-DOC-๐๘๙ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมภายในโครงการประจำสัปดาห์ โดยได้ส่งรายงานการประชุมภายในโครงการ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ , ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขอส่งรายงานการประชุมภายในโครงการประจำสัปดาห์อาคารผู้ป่วยนอกและอาคารพักคนไข้ ๕๙๖ เพียง ครั้งที่

๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ รายงานการประชุมภายในโครงการประจำ สปีดาร์ท อาคารผู้ป่วยนอกและอาคารพักคนไข้ ๕๙๖ เติง ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยหัวข้อในการประชุมประกอบด้วย

๑. การติดตามรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
๒. การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
๓. แผนการทำงาน
๔. การขออนุมัติ Shop Drawing ,วัสดุ และเอกสารในการก่อสร้าง
๕. มาตรฐานการก่อสร้าง
๖. ปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

๔.๓ หนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๘๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เนื่องจาก มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง - ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๘๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เนื่องจากมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง โดย บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขอแจ้งปัญหาและอุปสรรคในการทำงานเนื่องจาก มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัด ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง โดยเหตุดังกล่าวมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นปัญหาอุปสรรคกระทบกับโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เมื่อมีฝนตกส่งผลให้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่าง ราบรื่น โดยเฉพาะงานเทพื้นคอนกรีตชั้นบนสุด จะมีปัญหาโดยตรงต่อการเทพื้นคอนกรีต และกระทบถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

๔.๔ หนังสือบริษัทเสรี การโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๘๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งปัญหาและอุปสรรคในการทำงานเนื่องจาก มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกด อากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซีย - ได้รายงานตามหนังสือบริษัทเสรี การโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๘๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งปัญหาและอุปสรรคในการทำงานเนื่องจาก มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม อ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกด อากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซีย โดย บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขอแจ้ง ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เนื่องจาก มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม อ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณ

ชายฝั่งประเทศมาเลเซีย โดยเหตุดังกล่าวมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทำให้มีฝนตกหนัก เป็นปัญหาอุปสรรคกระทบกับโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารนอก ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะงานชั้นบนสุด ซึ่งขณะนี้เป็นงาน เทคอนกรีต จึงเป็นอุปสรรคกับการก่อสร้างในตอนนี้ และกระทบถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงานที่สูง เนื่องจากพื้นเปียกและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๕ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๔๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

- ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๔๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยรายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปากฎว่าไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๖ หนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๒๐๒๔๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๓

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้รายงานตามหนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/ ๒๐๒๔๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๓ โดยผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา ครั้งที่ ๓ และขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติตามระเบียบทางราชการและยินยอมเสียค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินสัญญาจ้างตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งเสนอแผนการปฏิบัติงานที่จะดำเนินการให้การก่อสร้างอาคารดังกล่าว จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ไปจนถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป โดยในระหว่างการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้องเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงาน ที่ได้แจ้งไว้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเคร่งครัด หากผู้รับจ้างกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานีอาจจะพิจารณาการบอกเลิกสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๗ ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- ๕.๑** หนังสือ บริษัท เสรี การโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-EE-๐๒๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้สายไฟหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์
- ผู้ควบคุมงาน - ได้รายงานตามหนังสือบริษัทเสรี การโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-EE-๐๒๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้สายไฟหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขออนุมัติใช้สายไฟหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ ของบริษัท เฟลปส์ ดอตจ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่สัญญา มอก. ๑๑ เล่ม ๓-๒๕๕๓
- คณะกรรมการ - พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน
มติที่ประชุม - อนุมัติความเห็นของผู้ควบคุมงาน
ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๕.๒** หนังสือ บริษัท เสรี การโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-EE-๐๒๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องขออนุมัติใช้ผลิตภัณฑ์ BUCDUCT
- ผู้ควบคุมงาน - ได้รายงานตามหนังสือบริษัทเสรี การโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-EE-๐๒๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องขออนุมัติใช้ผลิตภัณฑ์ BUCDUCT โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขออนุมัติใช้ผลิตภัณฑ์ BUCDUCT ของบริษัท ไอเจเน พาวเวอร์เทค จำกัด โดย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในคู่สัญญา เห็นควรแจ้งให้ผู้รับจ้าง ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีใน ข้อกำหนดสัญญา
- คณะกรรมการ - พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน
มติที่ประชุม - ไม่อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน โดยให้ผู้รับจ้างเสนอผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน รายการข้อกำหนดสัญญา
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๕.๓** หนังสือบริษัทเสรี การโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๘๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอดิตตามผลการอนุมัติใช้กระเบื้องและเฉดสี และขอแจ้ง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้าง
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้รายงานตามหนังสือบริษัทเสรี การโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๘๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอดิตตามผลการอนุมัติใช้กระเบื้องและเฉดสี และขอแจ้ง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้าง โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขอดิตตามผล การอนุมัติใช้กระเบื้องและเฉดสี เพื่อให้ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อไปได้ โดยงานในส่วนของการพื้นจะต้องดำเนินการตั้งแต่งวดงานที่ ๑๘ เป็นต้นไป โดยตามแผนงานที่ได้จัดส่งเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น จะต้องเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งส่งผลให้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดเตรียมวัสดุเข้า หน่วยงานตามได้ทันตามแผนที่ได้จัดส่งเพิ่มเติมได้ ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด จึงขอแจ้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้าง และขอสงวน สิทธิในการขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๑๒๐ วันนับถัดจากการได้รับอนุมัติ เลือกเฉดสีจากคณะกรรมการตรวจการจ้างจึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

- นางสาวจิรสุดา ผู้ควบคุมงาน - ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะต้องใช้กระเบื้องในงวดงานที่ ๑๘ ใช่หรือไม่
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ใช้วัสดุกระเบื้องดังกล่าวนั้น จะใช้ในการก่อสร้างในงวดงานที่ ๑๘ โดยปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างในงวดงานที่ ๑๗ ซึ่งมีความก้าวหน้าประมาณร้อยละ ๒๒ เท่านั้น และทางผู้รับจ้างได้นำตัวอย่างกระเบื้องและเฉดสีของกระเบื้องมาให้ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเลือกแล้ว ซึ่งผู้รับจ้างก็ได้รับทราบผลการเลือกใช้กระเบื้องและเฉดสีของกระเบื้องประมาณ ๒ สัปดาห์ ก่อนจะประชุมคณะกรรมการ ฯ
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงไปแล้ว เป็นกรณีที่มีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว การพิจารณาจึงเป็นการพิจารณางดหรือลดค่าปรับแก่ผู้รับจ้าง
- คณะกรรมการ - เนื่องจากผู้รับจ้างได้นำตัวอย่างกระเบื้องและเฉดสีของกระเบื้องมาให้ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเลือกแล้วซึ่งผู้รับจ้างก็ได้รับทราบผลการเลือกใช้กระเบื้องและเฉดสีของกระเบื้องประมาณ ๒ สัปดาห์ ก่อนจะประชุมคณะกรรมการ ฯ และการใช้วัสดุกระเบื้องดังกล่าวนั้น จะใช้ในการก่อสร้างในงวดงานที่ ๑๘ ซึ่งปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างในงวดงานที่ ๑๗ และมีความก้าวหน้าประมาณร้อยละ ๒๒ เท่านั้น ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการตรวจการจ้างจึง ไม่เห็นชอบการขอสงวนสิทธิในการขยายระยะเวลาก่อสร้างตามที่ผู้รับจ้างเสนอ ทั้งนี้หากผู้รับจ้างพบปัญหาในการใช้วัสดุ ให้ผู้รับจ้างประสานงานกับกองแบบแผนได้ทันที
- มติที่ประชุม - คณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นไม่เห็นชอบการของดหรือลดค่าปรับให้แก่ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ตามที่ร้องขอมาได้ และจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะต้องคิดค่าปรับตามสัญญา นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง ต่อไป
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุญาตปรับการบอกเลิกสัญญาและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ ครั้งที่ ๔
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุญาตปรับการบอกเลิกสัญญาและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ ครั้งที่ ๔ โดยผู้รับจ้างได้มีหนังสือขออนุญาตปรับการบอกเลิกสัญญา ครั้งที่ ๔ และขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติตามระเบียบทางราชการและยินยอมเสียค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินสัญญาจ้างตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งเสนอแผนการปฏิบัติงานที่จะดำเนินการให้การก่อสร้างอาคารดังกล่าว แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

คณะกรรมการ - ได้พิจารณาความก้าวหน้าของงานที่ผู้รับจ้างเคยเสนอในการขออนุญาตผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาในแต่ละครั้งที่ผ่านมา โดยมีความก้าวหน้าดังนี้

ครั้งที่ขออนุญาตผ่อนปรน ฯ	วันที่ขออนุญาตผ่อนปรน ฯ (ตามการรับหนังสืองานสารบัญ)	ร้อยละของความก้าวหน้า	วันที่จะแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละของความก้าวหน้าที่เพิ่มขึ้น
ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๑	๓ เมษายน ๒๕๖๓	๒๒.๕๕	๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔	
ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๒	๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓	๒๙.๐๐	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๖.๔๕
ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๓	๙ ตุลาคม ๒๕๖๓	๓๔.๔๔	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๕.๔๔
ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๔	๗ มกราคม ๒๕๖๔	๓๗.๗๗	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๓.๓๓
			รวม	๑๕.๒๒

- ประธาน - ในการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างที่ผ่านมา ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามแผนที่ให้ไว้หรือไม่ และมีเงื่อนไขในการผ่อนปรน ฯ ไว้อย่างไร
- นายประกอบ - ในการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างที่ผ่านมา จะผ่อนปรนครั้งละ ๙๐ วัน โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้เห็นว่าผู้รับจ้างสามารถที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จได้จริงโดยมีเงื่อนไขว่าผู้รับจ้างจะต้องมีการส่งมอบงานทุก ๓๐ วันโดยจะล่าช้าได้ไม่เกินครั้งละ ๗ วัน และในการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างที่ผ่านมานั้นผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขได้ ซึ่งผู้รับจ้างได้มีการขอสงวนสิทธิและแจ้งปัญหาอุปสรรคมาทั้งในส่วนของคุณภาพและปัญหาสภาพอากาศ
- นายประกอบ - ในงวดงานที่ ๑๗ มีความก้าวหน้าหรือไม่
- ผู้ควบคุมงาน - ในงวดงานที่ ๑๗ มีความก้าวหน้าแต่ไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งความก้าวหน้าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๒๐ ของงานทั้งหมดในงวดงานที่ ๑๗
- นางสาวจิรสุดา - เป็นไปตามแผนที่ผู้รับจ้างได้เสนอไว้หรือไม่
- ผู้ควบคุมงาน - มีความล่าช้ากว่าแผนที่ผู้รับจ้างเสนอคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๔
- ประธาน - ให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอความเห็นว่าจะผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งนี้หรือไม่
- นายประกอบ - เนื่องจากในการก่อสร้างอาคาร ๕๙๖ และอาคาร OPD ผู้รับจ้างนั้นเป็นรายเดียวกัน หากมีการยกเลิกสัญญาในอาคาร OPD อาจส่งผลกระทบต่ออาคารก่อสร้างอาคาร ๕๙๖ ด้วย ดังนั้นควรจะผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาไปก่อนจนกว่าการก่อสร้างอาคาร ๕๙๖ จะแล้วเสร็จ
- นางสาวจิรสุดา - ในการที่จะผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ นั้น ไม่ควรที่จะเอาอีกอาคารมาเป็นเหตุในการที่จะผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา เพราะการดำเนินการก่อสร้างในอีกอาคารนั้นใกล้จะแล้วเสร็จแล้ว จึงมีความเห็นว่าไม่ควรจะผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง

- นายพงศ์ศักดิ์ - ไม่ควรจะมีการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างเนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ผู้รับจ้างเคยเสนอไว้
- นายวราพงษ์ - ไม่ควรจะมีการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง
- นายทวีรักษ์ - ควรจะมีการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างไปก่อนจนกว่าการดำเนินการก่อสร้างอาคาร ๕๙๖ จะแล้วเสร็จ
- นายอัศวุฒิ - ควรจะมีการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยในการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างในครั้งนี้นั้น ทางคณะกรรมการและผู้ควบคุมงานควรจะมีการกำกับดูแลการดำเนินการก่อสร้างของให้รับจ้างอย่างใกล้ชิด โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กับคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ได้ ทางคณะกรรมการ ฯ อาจจะนำมาเป็นเหตุในการที่จะบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างต่อไป และหากมีเหตุที่ทำให้การดำเนินการล่าช้าในการก่อสร้างนั้น ให้ทางผู้รับจ้างแจ้งปัญหาอุปสรรคนั้นให้คณะกรรมการ ฯ และผู้ควบคุมงานทราบโดยเร็ว
- ประธาน - ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่ผู้รับจ้างเสนอ โดยหากมีปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ให้ผู้รับจ้างรายงานปัญหาให้คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานทราบ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความคลาดเคลื่อนขอระยะเวลาตามเหตุที่เกิดขึ้นจริง
- ประธาน - การส่งรายงานผู้ควบคุมงานนั้น ให้ผู้ควบคุมงานให้ความเห็นทางวิชาการในรายงานด้วย และหากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานผู้ควบคุมงานจะต้องบันทึกลงในรายงานด้วย จะต้องส่งมาให้ประธานเซ็นด้วย
- คณะกรรมการ - เมื่อพิจารณาจากที่ได้มีการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างที่ผ่านมานั้น ผู้รับจ้างสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ได้ โดยในการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างในครั้งที่ ๓ ซึ่งผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้นั้น โดยผู้รับจ้างได้รายงานปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินการล่าช้ามาเสนอต่อคณะกรรมการแล้ว คณะกรรมการ ฯ จึงมีความเห็นว่าการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาโดยมีเงื่อนไขดังนี้
๑. รับจ้างต้องยืนยันว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้แจ้งไว้ โดยคณะกรรมการ ฯ จะผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๔ ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นระยะเวลา ๙๐ วัน จนถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ โดยผู้รับจ้างจะต้องมีการส่งมอบงานทุก ๓๐ วัน และหากเกิดปัญหาอุปสรรคที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานให้ผู้รับจ้างรายงานมาให้คณะกรรมการทราบโดยเร็ว ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาให้ตามเหตุที่เกิดขึ้นจริง
 ๒. ผู้รับจ้างยืนยันว่ายินยอมเสียค่าปรับทั้งหมดรวมทั้งยินยอมเสียค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ทางราชการกรณีทำงานล่าช้าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

- ประธาน - ขอสอบทวนกับผู้รับจ้างว่าในการขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญานั้น ผู้รับจ้างยืนยันว่าสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีได้หรือไม่
- ผู้รับจ้าง - ขอยืนยันยืนยันว่าสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีได้ โดยผู้รับจ้างจะสามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้แจ้งไว้ได้ และผู้รับจ้างยืนยันว่ายินยอมเสียค่าปรับทั้งหมดรวมทั้งยินยอมเสียค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ทางราชการ
- คณะกรรมการ - เมื่อพิจารณาจากความก้าวหน้าของงานรวมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีการสอบทวนกับผู้รับจ้างแล้วซึ่งผู้รับจ้างยืนยันว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้แจ้งไว้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และยืนยันว่ายินยอมเสียค่าปรับทั้งหมดรวมทั้งยินยอมเสียค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ทางราชการกรณีทำงานล่าช้าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการในการที่จะได้ใช้อาคารดังกล่าว คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอผู้ว่าจ้าง พิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๔ ให้แก่ผู้รับจ้างอีก ๙๐ วันนับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ไปจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ให้แก่บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง
- มติที่ประชุม - คณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอผู้ว่าจ้าง พิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๔ ให้แก่ผู้รับจ้างอีก ๙๐ วันนับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ไปจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ให้แก่บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ด้วยเหตุผลดังนี้
๑. เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการในการที่จะได้ใช้อาคารดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาแล้ว ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ไม่มีพฤติการณ์จะทิ้งงาน
 ๒. ผู้รับจ้างยืนยันว่ายินยอมเสียค่าปรับทั้งหมดรวมทั้งยินยอมเสียค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ทางราชการกรณีทำงานล่าช้าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 ๓. คณะกรรมการ ฯ จะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดยจะเสนอผู้ว่าจ้าง พิจารณาบอกเลิกสัญญา หากไม่เป็นไปตามแผนงานที่ผู้รับจ้างได้เสนอไว้
- ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้แจ้งไว้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเคร่งครัด หากผู้รับจ้างกระทำการ อันก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ คณะกรรมการตรวจการจ้างอาจจะพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องอื่น ๆ

๒.๑ แนวทางการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ในช่วงระยะเวลาที่ผู้รับจ้างได้รับการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง

นายวราพงษ์

- จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา รวมถึงการประชุมในระเบียบวาระที่ ๓.๑ ในครั้งนี้ได้มีการติดตามเรื่อง ในส่วนของการก่อสร้างทางลาดขึ้นบริเวณจอดรถ – ส่งผู้ป่วยที่ผู้รับจ้างอยู่ในระหว่างเสนอแบบรูปรายการก่อสร้าง ให้วิศวกร ตรวจสอบตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบทางลาดขึ้นบริเวณจอดรถ – ส่งผู้ป่วยแล้วนำมาเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพื่อจะได้นำแบบรูปรายการมาแก้ไขสัญญาจ้างต่อไป ซึ่งหากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ดำเนินการจะต้องเสนอ ผู้ว่าจ้างอนุมัติให้มีการแก้ไขสัญญา ที่อาจต้องเพิ่มระยะเวลาและงบประมาณในการก่อสร้างอาจจะเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นเหตุที่ได้รับผลกระทบมาของดหรือลดค่าปรับได้และทำให้การก่อสร้างที่ขณะนี้ได้สิ้นสุดสัญญาแล้ว จะมีความล่าช้าออกไปอีกจึงเสนอให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ในช่วงระยะเวลาที่ผู้รับจ้างได้รับการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง

คณะกรรมการ

ควรจะมีแนวทางการบริหารสัญญาในกรณีจะมีการแก้ไขสัญญาอย่างไร

-ได้พิจารณาข้อเสนอ นายวราพงษ์ และจากการประชุมที่ผ่านมา ได้มีการหารือในส่วนของการแก้ไขสัญญาเพื่อก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ซึ่งทางผู้สังเกตการณ์ได้เคยให้คำแนะนำว่าในการบริหารสัญญานั้น หากทางคณะกรรมการจะมีการแก้ไขสัญญาที่มีการแก้ไขแบบรูปรายการที่ต้องมีการปรับเพิ่มวันในการทำงานให้กับผู้รับจ้างทำให้การก่อสร้างมีความล่าช้าออกไปอีก หรือที่จะเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างนำมาขอลดหรือลดค่าปรับในช่วงระยะเวลาที่สัญญาสิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการควรพิจารณาเหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม และประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับด้วยความรอบคอบ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าแนวทางในการบริการสัญญาของการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกในช่วงระยะเวลาที่ผู้รับจ้างได้รับการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างควรหลีกเลี่ยงการแก้ไขสัญญาที่ทำให้ต้องเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างให้การก่อสร้างมีความล่าช้าและมีผลกระทบต่อแผนการบริหารสัญญา ควรให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่กำหนดตามสัญญา ต่อเนื่องต่อไปให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

ปิดประชุม

๑๖.๐๐ น.

(อนุชา ธรรมปรีชา)
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายสุธี คำคง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วัน/เดือน/ปี : ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หัวข้อ: รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒๙ (๙/๒๕๖๓) ถึงครั้งที่ ๓๑ (๑/๒๕๖๔)	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒๙ (๙/๒๕๖๓) ถึงครั้งที่ ๓๑ (๑/๒๕๖๔)	
Link ภายนอก: ไม่มี	
หมายเหตุ:	
.....	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ พศวีร์ วัชรบุตร (นายพศวีร์ วัชรบุตร) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔	