



บันทึกข้อความ

ห้องรองปลัดกระทรวงฯ
นพ.ธงชัย กิริติพิศตยการ
เลขรับ 172
วันที่ 01.01.2566
เวลา 15.38

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามฯ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐
ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๒/๑๑๘ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่องเดิม

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกรมบัญชีกลาง ในการเข้าร่วมโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) จำนวน ๑ โครงการ จากจำนวน ๑๒ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) เงินงบประมาณ วงเงิน ๖๐๗,๔๙๔,๐๐๐ บาท จัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการประกวดราคา กำหนดราคากลางจังหวัด เป็นเงิน ๕๘๖,๓๐๙,๐๐๐ บาท มีบริษัท เสรีการโยธา จำกัด เป็นคู่สัญญา และได้ลงนาม ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชัชยานทนเรนทร ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง-สาธารณสุข โดยมีนายโสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

๒. มติการประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท. ในคราวประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ โดยให้ยกเลิกแบบรายงานผลการดำเนินงาน ฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการ ในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการ ทุจริต กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๙.๒/ว ๕๙๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (สิ้นสุด ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕) ดังนี้

๓.๑ ความก้าวหน้าทั้งโครงการถึงปัจจุบันโดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๓ ทั้งนี้ ตามแผนงานต้องดำเนินงานถึงงวดที่ ๒๓ (ร้อยละ ๕๖.๖๗) ซึ่งไม่มีแรงงานในการก่อสร้าง เป็นเหตุให้การดำเนินงาน ล่าช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ ๙.๐๓

๓.๒ ปัจจุบันมีการตรวจรับงานถึงงวดที่ ๑๗ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดที่ ๑๘-๒๓ ดังรายละเอียด

- งวดที่ ๑๘ ร้อยละ ๙๙.๙๙ เหลือปริมาณงานกระเบื้องห้องเครื่อง Generator ที่ยังไม่แล้วเสร็จ
- งวดที่ ๑๙ ร้อยละ ๔๕.๘๒ เหลืองานหาแนวทางแก้ไขแนวท่อระบายน้ำใต้ดิน ที่ยังไม่แล้วเสร็จ
- งวดที่ ๒๐ ร้อยละ ๒๕.๘๔
- งวดที่ ๒๑ ร้อยละ ๒๘.๔๕
- งวดที่ ๒๒ ร้อยละ ๑๗.๖๖
- งวดที่ ๒๓ ร้อยละ ๙.๒๔

- ภาพรวม...

- ภาพรวมทั้งโครงการร้อยละ ๔๓.๓๓
- งานวิศวกรรมโครงสร้างร้อยละ ๑๐๐
- งานสถาปัตยกรรมร้อยละ ๒๕
- งานระบบต่างๆร้อยละ ๑๘.๓๔
- ความล่าช้าตามแผนที่เสนอร้อยละ ๒๓.๐๕

โดยปัจจุบันทางผู้รับจ้างไม่มีการเข้ามาดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ) ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา ดังรายละเอียด

- เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ มีจำนวนคนงาน ๕ คน งานเคลียร์เศษเหล็ก เก็บขยะ และทำความสะอาด

- เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวนคนงาน ๒ คน ฝ้าสถานที่ก่อสร้าง
- เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ไม่มีคนงานฝ้าสถานที่ก่อสร้าง
- เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ไม่มีคนงานฝ้าสถานที่ก่อสร้าง
- เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไม่มีคนงานฝ้าสถานที่ก่อสร้าง
- เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ไม่มีคนงานฝ้าสถานที่ก่อสร้าง

โดยทางผู้รับจ้างได้ขอผ่อนปรนบอกเลิกสัญญาจ้างและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ ครั้งที่ ๘ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ข้อพิจารณา

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า เห็นควรส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง อนึ่ง ได้ส่งแบบรายงานฯ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ integritypact.cgd@gmail.com เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ด้วยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ

๑. ลงนามในหนังสือถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง

๒. อนุญาตให้นำรายงานฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)

ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ ปฏิบัติราชการแทน

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

✓ ทราบ

() อนุมัติ

(X) ลงนามแล้ว

(นายชงชัย กิริติพิทยากร)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕



ที่ สธ ๐๒๑๗/ ๓๓๐

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

อ้างถึง หนังสือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง
ที่ กค ๐๔๑๙.๒/ว ๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ขอให้หน่วยงาน
ของรัฐเจ้าของโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงาน
ผลการดำเนินงาน ฯ ที่เป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการข้อตกลงคุณธรรม
(Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ประจำเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๔ การนี้ ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน ฯ ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ integritypact.cgd@gmail.com เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ด้วยแล้ว สามารถเรียกดู
ผลการดำเนินงาน ฯ อีกช่องทางหนึ่งที่ลิงก์ย่อ <http://bit.ly/2YXGBEI> หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชายชัย กิริติหัตถยากร)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อโครงการหลัก : ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง

งบประมาณโครงการหลัก : ๖๐๗,๔๙๔,๐๐๐บาท (หกร้อยเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ชื่อสัญญาย่อย(ถ้ามี).....

งบประมาณสัญญาย่อย(ถ้ามี).....

เลขที่โครงการ (เลข ๑๑ หลักที่ได้รับจากระบบ e-GP) : ๕๘๑๐๖๐๒๓๔๙๗

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สถานะของโครงการ

- ๑. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
 - ๒. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ : ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
 - ๓. เสนอราคาวันที่ : ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
 - ๔. การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 - ๕. ลงนามในสัญญาวันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
 - บริษัทคู่สัญญา : บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เลขที่สัญญา ๒๘๙/๒๕๕๙
 - วงเงินในสัญญา : ๕๒๓,๔๑๙,๑๒๕.๗๓ บาท (ห้าร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)
 - ระยะเวลาสัญญา ๑,๓๖๖ วัน
 - ๖. การบริหารสัญญา
 - ตรวจรับงานงวดที่ ๑๗
 - การจ่ายเงินงวดที่ ๑๗
 - ๗. การแก้ไขสัญญา ครั้งที่ ๑ แก้ไขสัญญาวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 - ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ
 - ขยายเวลา ๓๐๐ วันครั้งที่ ๒ แก้ไขสัญญาวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 - ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ ปรับลดหน้ามูขออาคารชั้น ๓,๔ และ ๕
 - ลดจำนวนวัน ๔ วัน
 - ลดเงิน จำนวน ๖๙๑,๘๗๔.๒๗ บาท
 - ๘. อื่น ๆ
- (หากมีข้อมูลแล้วโปรดระบุข้อมูลสถานะโครงการให้ครบถ้วน)

ผลการดำเนินงาน

ความก้าวหน้าทั้งโครงการถึงปัจจุบันโดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๓ ทั้งนี้ ตามแผนงาน ต้องดำเนินงานถึงงวดที่ ๒๓ (ร้อยละ ๕๖.๖๗) ซึ่งไม่มีแรงงานในการก่อสร้าง เป็นเหตุให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ ๙.๐๓

ปัจจุบันมีการตรวจรับงานถึงงวดที่ ๑๗ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดที่ ๑๘-๒๓ ดังรายละเอียด

- งวดที่ ๑๘ ร้อยละ ๙๙.๙๙ เหลือปริมาณงานกระเบื้อง ห้องเครื่อง Generator ที่ยังไม่แล้วเสร็จ
- งวดที่ ๑๙ ร้อยละ ๔๕.๘๒ เหลืองานหาแนวทางแก้ไขแนวท่อระบายน้ำใต้ดิน ที่ยังไม่แล้วเสร็จ
- งวดที่ ๒๐ ร้อยละ ๒๕.๘๔
- งวดที่ ๒๑ ร้อยละ ๒๘.๔๕
- งวดที่ ๒๒ ร้อยละ ๑๗.๖๖
- งวดที่ ๒๓ ร้อยละ ๙.๒๔
- ภาพรวมทั้งโครงการร้อยละ ๔๓.๓๓
- งานวิศวกรรมโครงสร้างร้อยละ ๑๐๐
- งานสถาปัตยกรรมร้อยละ ๒๕
- งานระบบต่างๆร้อยละ ๑๘.๓๔
- ความล่าช้าตามแผนที่เสนอร้อยละ ๒๓.๐๕

โดยปัจจุบันทางผู้รับจ้างไม่มีการเข้ามาดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ) ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา ดังรายละเอียด

- เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ มีจำนวนคนงาน ๕ คน งานเคลียร์เศษเหล็ก เก็บขยะและทำความสะอาด
- เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวนคนงาน ๒ คน ฝ้าสถานที่ก่อสร้าง
- เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ไม่มีคนงานฝ้าสถานที่ก่อสร้าง
- เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ไม่มีคนงานฝ้าสถานที่ก่อสร้าง
- เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไม่มีคนงานฝ้าสถานที่ก่อสร้าง
- เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ไม่มีคนงานฝ้าสถานที่ก่อสร้าง

โดยทางผู้รับจ้างได้ขอผ่อนปรนบอกเลิกสัญญาจ้างและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ ครั้งที่ ๘ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง

การเข้าปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์

- ไม่มีการเข้าสังเกตการณ์
- มีการเข้าสังเกตการณ์ วันที่ - เดือน - พ.ศ. -
รายชื่อผู้สังเกตการณ์ที่เข้าปฏิบัติงาน : -

ลงชื่อ นายสุธี คำคง ผู้ประสานงานโครงการ โทร. ๐๘ ๙๘๗๑ ๔๘๘๔

(ชื่อ) นายสุธี คำคง

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หมายเหตุ โปรดระบุวัน เดือน ปี และรายละเอียดในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

โปรดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕