

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น  
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง  
ครั้งที่ ๒๑ (๑/๒๕๖๓)

วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคาร Excellence Center โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

**รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม**

๑. นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ประธานกรรมการ
๒. นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓. นายไชยรัตน์ โอภาสพิมลธรรม	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางสาวประภัสสร จิราภรณ์	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
	แทนผู้อำนวยการกองแบบแผน	
๕. นายปฏิภาณ อินทร์ทอง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
	แทนผู้อำนวยการกองแบบแผน	
๖. นางสาวจิรสุดา เผือกคง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	กรรมการ
๗. นายปณิธาน สีสมนิธรรม	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๘. นายทวีรักษ์ ทองปราง	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๙. นายวรภาพษ์ เข็มพยัคฆ์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ

**รายชื่อกรรมการผู้ไม่มาประชุม**

๑. นางอังสนา สุวรรณรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กรรมการ (ไปราชการ)
--------------------------	---------------------------------	--------------------

**รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม**

**ผู้สังเกตการณ์โครงการ**

๑. นายภฤชดา จันทร์จำรัสแสง	ผู้สังเกตการณ์อิสระ
๒. นายนพดล ใจซื่อ	ผู้สังเกตการณ์อิสระ
๓. นางศิษฏี หรุ่นศิริ	ผู้สังเกตการณ์อิสระ

**ผู้ควบคุมงาน**

๑. นายจิระวัฒน์ เรืองฤทธิ์	วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๓. นายขจิตพงศ์ ชุ่มเผือก	นายช่างเทคนิค (พนักงานราชการ)

**เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี**

๑. นางเจษฎา คำนวนศิลป์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๒. นายสุธี คำคง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| ๓. นายกิจดิวัช รมเย็น        | นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ)<br>หัวหน้างานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ |
| ๔. นายทศพล ปานแดง            | นักวิชาการพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ                           |
| ๕. นายอนุชา ธรรมปรีชา        | เจ้าพนักงานพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ                          |
| ๖. นางสาวภรณ์ณภัส สิทธิกุล   | นักกายภาพบำบัดชำนาญการ  |
| ๗. นางสาวนันทลักษณ์ บุญฤทธิ์ | นิติกร (พนักงานราชการ)  |

**ผู้รับจ้าง บริษัท เสรีการโยธา จำกัด**

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| ๑. นายมานะ เอกโรจนกุล            | กรรมการผู้จัดการ |
| ๒. นายบรรหาร เอกโรจนกุล          | กรรมการผู้จัดการ |
| ๓. นายวิษณุชยุตม์ วรงค์พันธ์ปการ | ผู้จัดการโครงการ |
| ๔. นายจเร จารุศิริสมบัติ         |                  |

**เริ่มประชุม** เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ปวยนอก (ระดับตติยภูมิ) ๙ ชั้น ตามระเบียบวาระที่กำหนดดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**๑.๑** ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง

ประธาน

- ผู้รับจ้างขออนุมัติรายการต่างๆ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ปวยนอก (ระดับตติยภูมิ) ๙ ชั้น จึงขอเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างร่วมประชุมเพื่อตรวจการจ้าง และพิจารณาการขออนุมัติรายการอื่นๆ ซึ่งจะได้ร่วมกันพิจารณาในระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ตามลำดับต่อไป โดยในส่วนของการบริหารสัญญาจ้างประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้เชิญผู้รับจ้างร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน ภายในโรงพยาบาล ฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานจ้างตามสัญญาโดยตลอดในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ และในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ได้ติดตามการติดตั้งปล่องเหล็กสำหรับทิ้งเศษวัสดุ แฝงป้องกันเศษ วัสดุตกหล่น ราวกันตก และติดตามเอกสารการใช้จ่ายเงินล่วงหน้า ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ ปัจจุบันมีจำนวนแรงงาน ๙๔ คน วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ได้ติดตาม

การติดตั้งปล่องเหล็กสำหรับทิ้งเศษวัสดุโดยผู้รับจ้างติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ติดตั้งแผงป้องกันเศษวัสดุตกหล่นร้อยละ ๕๐ ติดตั้งราวกันตกร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จอีกประมาณ ๒๐ วัน ส่วนเอกสารการใช้จ่ายเงินล่วงหน้าผู้รับจ้างรับว่าจะส่งในที่ประชุมวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันมีจำนวนแรงงาน ๙๔ คน รวมได้ประชุมคณะกรรมการแบบไม่เป็นทางการเพื่อติดตามความก้าวหน้าทั้งหมดจำนวน ๒๑ ครั้ง

**มติที่ประชุม**

- รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒**

**เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๐ (๖/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒**

- ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๐ (๖/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว

**มติที่ประชุม**

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๐ (๖/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

**ระเบียบวาระที่ ๓**

**เรื่องติดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๐ (๖/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒**

๓.๑ หนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๒๑๙๒๗ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง เร่งรัดการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล.๙ ชั้น โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๒

**หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ**

- จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีหนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๒๑๙๒๗ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โดยให้ผู้รับจ้างติดตั้งแผงป้องกันเศษวัสดุตกหล่นรั้วกันคนตกจากที่สูง และป้ายเตือนสัญลักษณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตั้งปล่องเหล็กสำหรับทิ้งเศษวัสดุตามบัญชีแสดงปริมาณงาน

**ผู้รับจ้าง**

- ขณะนี้ได้ติดตั้งปล่องเหล็กสำหรับทิ้งเศษวัสดุเสร็จเรียบร้อย ติดตั้งแผงป้องกันเศษวัสดุตกหล่นร้อยละ ๕๐ ติดตั้งราวกันตกร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๓

**มติที่ประชุม**

- รับทราบ

๓.๒ ติดตามการขอให้ส่งเอกสารการใช้จ่ายเงินล่วงหน้า

**หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ**

- คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ขอให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารการใช้จ่ายเงินล่วงหน้า ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑๔ (๗/๒๕๖๑) และตามหนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๑๘๙๒๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง เร่งรัดการปฏิบัติงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ ๓ และขอให้ส่งเอกสารการใช้จ่ายเงินล่วงหน้า และตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๒๐ (๖/๒๕๖๒) ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารการใช้จ่ายเงินล่วงหน้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งเอกสารดังกล่าว

- ผู้รับจ้าง - ได้นำเอกสารการใช้จ่ายเงินล่วงหน้ามาให้ที่ประชุมทราบ
- ประธานคณะกรรมการฯ - มีรายละเอียดการใช้เงินล่วงหน้าครบหรือไม่
- ผู้รับจ้าง - มีครบทุกรายการ
- มติที่ประชุม** - รับเอกสารไว้และมอบให้ทีมเลขที่ตรวจสอบ
- ๓.๓ ติดตามรายการขออนุมัติ Shop Drawing และ ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากกองแบบแผน
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้ติดตามรายการขออนุมัติ Shop Drawing และ ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากกองแบบแผน ดังนี้
๑. ขออนุมัติ Shop Drawing งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงชั้น ๓
  ๒. ขออนุมัติส่ง Shop Drawing งานระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร และ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบ ชั้นที่ ๔
  ๓. ขออนุมัติส่ง Shop Drawing แบบแปลนระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้น ๕
  ๔. ขออนุมัติผลิตภัณฑ์ ระบบแก๊สทางการแพทย์
- ผู้สังเกตการณ์ - ในการติดตามรายการขออนุมัติ Shop Drawing และ ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากกองแบบแผน ทีมงานพัสดุต้องแนบเอกสารที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากกองแบบแผนมาให้คณะกรรมการทราบด้วย
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ในการติดตามรายการขออนุมัติวัสดุที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากกองแบบแผนฯ ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารการประชุมในคราวก่อนหน้านั้นแต่นำมาเสนอให้คณะกรรมการได้ติดตามด้วยในการประชุมทุกครั้งเริ่มจากการประชุมครั้งหน้า
- ประธานคณะกรรมการฯ - ในการจัดการในเรื่องของการอนุมัติรายการต่างๆจะบ่งชี้ได้ว่าผู้รับจ้างมีความตั้งใจในการดำเนินงานมากน้อยเพียงใด โดยขอให้ผู้รับจ้างส่งรายการขออนุมัติต่างๆ มาเป็นระยะๆ
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ และจะรีบดำเนินการ
- มติที่ประชุม** - รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**
- ๔.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการ**
- ๔.๑.๑ รายงานผู้ควบคุมงาน**
- ผู้ควบคุมงาน - เสนอความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัจจุบันสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดที่ ๑๑ โดยความก้าวหน้าโครงการปัจจุบันร้อยละ ๒๒ ภาพรวมการดำเนินงานปัจจุบันงานโครงสร้างถึงชั้นที่ ๕ งานสถาปัตยกรรมถึงชั้นที่ ๑ งานระบบดับเพลิงสุขาภิบาลถึงชั้นที่ ๒ การดำเนินงานในงวดที่ ๑๑ งานโครงสร้างร้อยละ ๑๐๐ งานระบบท่อดับเพลิงร้อยละ ๑๕ งานระบบสุขาภิบาลร้อยละ ๑๕ งานระบบปรับอากาศร้อยละ ๑๐ มีช่างและแรงงานประมาณ ๘๐-๙๐ คน

- รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างผิดแบบรูปรายการ อาจจะส่งผลในระยะยาว โดยในการดำเนินการติดตั้งท่อส่งลมเย็นสำเร็จรูประบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๑ ผู้รับจ้างใช้ท่อทองแดงชนิดอ่อนในการติดตั้งซึ่งในข้อกำหนดสัญญาให้ใช้ท่อทองแดงชนิดแข็ง และการเปลี่ยนทิศทางของท่อต้องใช้วัสดุเฉพาะของงานนั้น โดยปัจจุบันผู้รับจ้างใช้การเปลี่ยนทิศทางของท่อแบบหักตรงทำให้การไหลของลมเป็นไปได้ยาก และได้แจ้งผู้รับจ้างทราบแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง แต่ผู้รับจ้างยังไม่ได้แก้ไข

ผู้สังเกตการณ์

- ในเรื่องนี้ผู้ควบคุมงานต้องทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างและทำหนังสือรายงานประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ

คณะกรรมการ ฯ

- ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗๓ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว

ทั้งนี้หลังจากผู้ควบคุมงานสั่งแล้ว ผู้รับจ้างจะปฏิบัติตามหรือไม่ ผู้ควบคุมงานจะทำหนังสือแจ้งไปยังผู้รับจ้างโดยเฉพาะกรณีที่เห็นประเด็นสำคัญ แล้วทำหนังสือแจ้งประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ และนำแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างในที่ประชุมทราบด้วย

ประธานคณะกรรมการ ฯ

- หลังจากผู้ควบคุมงานทำหนังสือแจ้งประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบแล้ว ประธานคณะกรรมการ ฯ ก็จะทำหนังสือแจ้งไปยังผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรฐานและแบบรูปรายการที่ถูกต้อง

มติที่ประชุม

- รับทราบ

#### ๔.๑.๒ รายงานผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

- เสนอความก้าวหน้าการก่อสร้างตามสัญญาปัจจุบันส่งมอบงานงวดที่ ๑๐ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๑๑

- ปัจจุบันบริษัทได้จัดการเรื่องสภาพคล่องทางการเงินเป็นที่เรียบร้อยโดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากธนาคารกรุงเทพ เป็นจำนวนเงิน ๔๑๖ ล้านบาท และได้ส่งเอกสารการรับการสนับสนุนเงินทุนจากธนาคารกรุงเทพมาให้คณะกรรมการทราบ

คณะกรรมการ ฯ - ได้ตรวจสอบเอกสารการรับการสนับสนุนเงินทุนจากธนาคารกรุงเทพ ตามหนังสือธนาคารกรุงเทพ ที่ สนญ.กส.๔๖๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยธนาคารกรุงเทพ ได้สนับสนุนเงินทุนจำนวน ๔๑๖ ล้านบาท

มติที่ประชุม - รับทราบ

#### ๔.๑.๓ รายงานผู้ว่าจ้าง

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - เสนอตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่แนบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๖๑ - มกราคม ๖๓ ณ วันนี้มีทั้งสิ้น ๖๗ รายการ รายการที่ ๖๐ - ๖๗ ตามเอกสารที่เสนอแก่ที่ประชุมเป็นรายการใหม่ที่ได้รับเพิ่มภายหลังจากการประชุมครั้งที่แล้ว จะนำรายการที่ ๖๐ - ๖๗ มาพิจารณาในวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมวันนี้

มติที่ประชุม - รับทราบ

๔.๒ หนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๔๔๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้เสนอตามหนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๔๔๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับ โดยการก่อสร้างกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งวันเวลาดังกล่าวได้ล่วงเลยมาแล้ว แต่ปรากฏว่าผู้รับจ้างยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จไม่สามารถส่งมอบงานตามกำหนดในสัญญาจ้างได้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับ ตามสัญญาจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทสิบสามสตางค์) นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจ้างจนถึงวันที่ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครบถ้วนถูกต้อง ตามสัญญาและจะแจ้งจำนวนเงินค่าปรับให้ทราบต่อไป

- ปัจจุบัน ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ มีค่าปรับจำนวน ๒๖ วัน จำนวนเงินค่าปรับวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทสิบสามสตางค์) รวมเป็นเงินจำนวน ๑๓,๖๐๘,๘๙๗.๓๘ บาท (สิบสามล้านบาทแปดพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์)

ผู้รับจ้าง - รับทราบ

มติที่ประชุม - รับทราบ

๔.๓ หนังสือบันทึกข้อความโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๐๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขปัญหาการป้องกันเศษวัสดุ ฝุ่นละอองและมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้รายงานตามหนังสือบันทึกข้อความโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๐๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขปัญหาการป้องกันเศษวัสดุ ผ่นละอองและมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง โดยปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินการติดตั้งปล่องเหล็กสำหรับทิ้งเศษวัสดุ แผงป้องกันเศษวัสดุ และแผงป้องกันฝุ่นบางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการติดตั้งแผงป้องกันเศษวัสดุตกหล่น รื้อกันคนตกจากที่สูง และป้ายเตือนสัญลักษณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
- ผู้รับจ้าง - ขณะนี้ได้ติดตั้งปล่องเหล็กสำหรับทิ้งเศษวัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว ติดตั้งแผงป้องกันเศษวัสดุตกหล่นร้อยละ ๕๐ ติดตั้งราวกันตกร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน มกราคม ๒๕๖๓
- ผู้สังเกตการณ์ - เสนอแนวทางให้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเร่งดำเนินการให้เรียบร้อย
- มติที่ประชุม - รับทราบ มอบพัสดุทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการติดตั้งแผงป้องกันเศษวัสดุ ตกหล่น รื้อกันคนตกจากที่สูง และป้ายเตือนสัญลักษณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
- ๔.๔ หนังสือบันทึกข้อความโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๐๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการก่อสร้าง
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้เสนอตามหนังสือบันทึกข้อความโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๐๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการก่อสร้าง โดยเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้รับจ้างได้ทำการเทคอนกรีตเสารับพื้นที่ ๖ บริเวณที่ติดกับอาคารอุบัติเหตุ และถูกเงิน ซึ่งแบบหล่อเสาคอนกรีตได้แตกทำให้มีคอนกรีตไหลกระเด็นออกมาโดนแผงกันวัสดุตกและหล่นลงมาบนหลังคาทางเดินด้านล่างบางส่วน และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้ควบคุมงานขอให้ผู้รับจ้างทบทวนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการติดตั้งปล่องเหล็กสำหรับทิ้งเศษวัสดุ แผงป้องกันเศษวัสดุ และแผงป้องกันฝุ่นบางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการติดตั้งแผงป้องกันเศษวัสดุตกหล่น รื้อกันคนตกจากที่สูง และป้ายเตือนสัญลักษณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ควบคุมงาน - ในส่วนของคอนกรีตที่ไหลกระเด็นออกมาโดนแผงกันวัสดุทำให้แผงกันวัสดุเสียหายได้แจ้งให้ผู้รับจ้างซ่อมแซมแผงวัสดุให้ใช้งานได้ตามปกติแล้ว
- มติที่ประชุม - รับทราบ

- ๔.๕ หนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๓๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัยประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
- ผู้ควบคุมงาน - ได้เสนอตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๓๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัยประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ๔.๖ หนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-SRTH๒-๐๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหัวกระดาษของบริษัท เสรีการโยธา จำกัด
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้เสนอตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-SRTH๒-๐๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหัวกระดาษของบริษัท เสรีการโยธา จำกัด โดยผู้รับจ้างได้ทำการเปลี่ยนแปลงหัวกระดาษใหม่ตามแบบหัวกระดาษที่ส่งมาด้วย
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**
- ๕.๑ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๒๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อม ระดับสามัญวิศวกรเพิ่มเติม
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๒๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อม ระดับสามัญวิศวกรเพิ่มเติม โดยได้ส่งสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อม ระดับสามัญวิศวกร นายอนุนาท กำแพงศรี สส.๒๒๖ เพิ่มเติมตามความเห็นของกองแบบแผน
- ผู้สังเกตการณ์ - การตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อม ระดับสามัญวิศวกร ต้องตรวจสอบกับเว็บไซต์สภาวิศวกรว่าสถานะเป็นอย่างไร ถูกต้องหรือไม่
- ประธานคณะกรรมการฯ - มอบพัสดุตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อม ระดับสามัญวิศวกร กับเว็บไซต์สภาวิศวกร และตรวจสอบว่าวิศวกรสิ่งแวดล้อม ระดับสามัญวิศวกร ได้เซ็นรับรองในเอกสารอนุมัติแล้วหรือยังพร้อมรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ



หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	- ได้ตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อม ระดับสามัญวิศวกร นายอนุชาท กำแพงศรี กับเว็บไซต์สภาวิศวกรแล้ว ปรากฏสถานะเป็นปกติ และในส่วนของวิศวกร ได้เซ็นรับรองในเอกสารอนุมัติแล้วหรือยังจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารพร้อม รายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ
มติที่ประชุม	- อนุมัติ ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อม ระดับสามัญวิศวกร นายอนุชาท กำแพงศรี สส.๒๒๖  ๕.๒ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC- ๐๒๓ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับ ตติยภูมิ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC- ๐๒๓ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โดยผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้งแผงป้องกัน เศษวัสดุตกหล่น รื้อกันคนตกจากที่สูง และป้ายเตือนสัญลักษณ์ต่างๆ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
ประธานคณะกรรมการฯ	- ตามหนังสือที่แจ้งมาว่าจะดำเนินการติดตั้งแผงป้องกันเศษวัสดุตกหล่น รื้อกันคนตก จากที่สูง และป้ายเตือนสัญลักษณ์ต่างๆ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ และคาดว่าจะ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันการดำเนินการเป็นอย่างไร
ผู้รับจ้าง	- ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ขณะนี้ได้ติดตั้งปล่องเหล็กสำหรับทิ้งเศษวัสดุเสร็จ เรียบร้อย ติดตั้งแผงป้องกันเศษวัสดุตกหล่นร้อยละ ๕๐ ติดตั้งราวกันตกร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน มกราคม ๒๕๖๓
คณะกรรมการฯ	- ผู้รับจ้างควรดำเนินการให้เสร็จตามที่เสนอเพราะจะเป็นตัวชี้วัดให้กับผู้รับจ้างเองว่ามี ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานเพียงใด ซึ่งอาจจะนำมาพิจารณาการขยายสัญญาจ้าง ในอนาคตได้
มติที่ประชุม	- รับทราบ  ๕.๓ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC- ๐๒๑ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอดำเนินการตามรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ครั้งที่ ๑๘ (๔/๒๕๖๒) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC- ๐๒๑ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอดำเนินการตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง ครั้งที่ ๑๘ (๔/๒๕๖๒) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยผู้รับจ้างขอสงวน สิทธิขยายระยะเวลางานก่อสร้าง นับตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ ชี้แจงตำแหน่งที่จะก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ผู้รับจ้างทราบ

ประธานคณะกรรมการ ฯ - ปัจจุบันในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่จะก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คณะกรรมการฯ ต้องพิจารณาแบบรูปรายการซึ่งจะต้องพิจารณาจากปริมาณงาน ปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง ทำให้ยังไม่สามารถกำหนดตำแหน่งที่จะก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้

ผู้รับจ้าง - รับทราบ

มติที่ประชุม - รับทราบ

๕.๔ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๒๔ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอแจ้งปัญหาอุปสรรคจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายการ  
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๒๔ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอแจ้งปัญหาอุปสรรคจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายการ โดยขอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาสรุปยืนยันการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่จะก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลางานก่อสร้างจากปัญหาอุปสรรค ดังกล่าว

ประธานคณะกรรมการ ฯ - สืบเนื่องจากวาระที่ ๕.๓ การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่จะก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คณะกรรมการฯ ต้องพิจารณาแบบรูปรายการซึ่งจะต้องพิจารณาจากปริมาณงาน ปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง จึงจะสามารถพิจารณาคำขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลางานก่อสร้างได้ซึ่งขณะนี้ ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลางานก่อสร้างก็เป็นสิทธิของผู้รับจ้างแต่จะพิจารณาได้หรือไม่นั้นก็ต่อเมื่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีมติที่จะก่อสร้างตามแบบรูปรายการใดหรืออาจจะพิจารณาไม่เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก็ได้

ผู้รับจ้าง - รับทราบ

มติที่ประชุม - รับทราบ

๕.๕ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๒๖ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง ส่งแผนงานก่อสร้างที่คาดว่าจะแล้วเสร็จจริง อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๒๖ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง ส่งแผนงานก่อสร้างที่คาดว่าจะแล้วเสร็จจริง อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยเสนอแผนงานก่อสร้างที่คาดว่าจะแล้วเสร็จจริง ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

คณะกรรมการ ฯ - จากที่ผู้รับจ้างเสนอแผนงานก่อสร้างที่คาดว่าจะแล้วเสร็จจริง ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งประเมินตามความก้าวหน้างานในปัจจุบันแล้วคาดว่าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จขอให้ผู้รับจ้างเสนอแผนมาใหม่โดยระบุวันเดือนปี ในการดำเนินการให้แล้วเสร็จในแต่ละงวดด้วย

ผู้รับจ้าง	- รับทราบ
มติที่ประชุม	- ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนงานก่อสร้างที่คาดว่าจะแล้วเสร็จจริง โดยระบุวันเดือนปี ในการดำเนินการให้แล้วเสร็จในแต่ละงวดด้วย
	๕.๖ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๒๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุบานประตูแผ่นไม้ประกอบ มอก.๑๙๒-๒๕๔๙
ผู้ควบคุมงาน	- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๒๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุบานประตูแผ่นไม้ประกอบ มอก.๑๙๒-๒๕๔๙ ของบริษัท วูดแลนด์ จำกัด ตรงตามเอกสาร ก. ๑๔๖/กย/๕๓
คณะกรรมการ ฯ	- พิจารณาตามเอกสาร ก.๑๔๖/กย/๕๓
มติที่ประชุม	- อนุมัติ
	๕.๗ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SERI.OPD/CM/ARCH/MAT/ ๑๑๒/๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุสีงานสถาปัตยกรรม
ผู้ควบคุมงาน	- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SERI.OPD/CM/ARCH/MAT/๑๑๒/๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุสีงานสถาปัตยกรรม ผลิตภัณฑ์ของ Captain ตรงตามเอกสาร ก.๑๔๖/กย/๕๓
คณะกรรมการ ฯ	- พิจารณาตามเอกสาร ก.๑๔๖/กย/๕๓
มติที่ประชุม	- อนุมัติ โดยมอบผู้ควบคุมงานเสนอเฉดสีและพิจารณาเลือกเฉดสีอีกครั้ง
	๕.๘ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-FP-๐๐๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติใช้ผลิตภัณฑ์อุดช่องเปิดเพื่อป้องกันไฟลาม
ผู้ควบคุมงาน	- ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-FP-๐๐๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติใช้ผลิตภัณฑ์อุดช่องเปิดเพื่อป้องกันไฟลาม ยี่ห้อ ๓ M ตามมาตรฐาน ASTM E ๘๑๔ (UL ๑๔๗๙)
คณะกรรมการ ฯ	- พิจารณาตามมาตรฐาน ASTM E ๘๑๔ (UL ๑๔๗๙)
มติที่ประชุม	- อนุมัติ

๕.๙ หนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑/๒๘๓๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ผลพิจารณา SHOP DRAWING ผนัง คสล.สำเร็จรูป (PRE-CAST)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ รายละเอียด SHOP DRAWING ผนัง คสล.สำเร็จรูป (PRE-CAST) สามารถใช้เป็นแนวทางการก่อสร้างได้ทั้งนี้ให้ยึดรูปแบบรายการและสัญญาเป็นสำคัญ

คณะกรรมการ ฯ - พิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ

มติที่ประชุม - อนุมัติ ตามผลการพิจารณาของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ

๕.๑๐ หนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑/๒๘๘๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ผลพิจารณาการขอใช้กระเบื้องเคลือบ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ รายละเอียด การขอใช้กระเบื้องเคลือบ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ใช้ได้ เพราะ ๑. คุณลักษณะ ถูกต้อง ๒. มีกำหนดในรูปแบบและรายการประกอบสัญญาจ้าง

คณะกรรมการ ฯ - พิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ

มติที่ประชุม - อนุมัติ ตามผลการพิจารณาของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ

๕.๑๑ หนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑/๓๐๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ผลพิจารณา SHOP DRAWING แบบแปลนพื้นชั้น ๑ และ ชั้นลอย

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ รายละเอียด SHOP DRAWING แบบแปลนพื้นชั้น ๑ และชั้นลอยสามารถใช้เป็นแนวทางการก่อสร้างได้ทั้งนี้ให้ยึดรูปแบบรายการและสัญญาเป็นสำคัญ

คณะกรรมการ ฯ - พิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ

มติที่ประชุม - อนุมัติ ตามผลการพิจารณาของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ

๕.๑๒ หนังสือบันทึกข้อความโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๑๕๕ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ หนังสือบันทึกข้อความโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๐๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างก่อนครบกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง

และหนังสือบันทึกข้อความ ผู้ควบคุมงาน ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๙ ชั้น สิ้นสุดสัญญา

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ผู้ควบคุมงานมีหนังสือบันทึกข้อความโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๑๕๕ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ หนังสือบันทึกข้อความโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๐๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างก่อนครบกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง และหนังสือบันทึกข้อความ ผู้ควบคุมงาน ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๙ ชั้น สิ้นสุดสัญญา โดยการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกระดับตติยภูมิ เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการ ฯ

- การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกระดับตติยภูมิ เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้สิ้นสุดสัญญา โดยผู้รับจ้างยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จไม่สามารถส่งมอบงานตามกำหนดในสัญญาจ้างได้ และผู้ว่าจ้างมีหนังสือที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๔๔๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รายงานเสนอผู้ว่าจ้างในฐานะหัวหน้าส่วนราชการได้ทราบในการดำเนินการดังกล่าวและได้แจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับ ตามสัญญาจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์) นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจ้างจนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครบถ้วนถูกต้อง ตามสัญญาและได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ แนวทางการเสนอหนังสือในการดำเนินการตามสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง

ประธานคณะกรรมการฯ

- เนื่องจากเป็นการป้องกันความล่าช้าและการสูญหายของเอกสารที่ผู้รับจ้างส่งถึงผู้ว่าจ้าง จะมีแนวทางในการจัดการเอกสารของผู้รับจ้างอย่างไร

คณะกรรมการฯ

- ควรมีแนวทางการดำเนินการด้านเอกสาร ดังนี้

๑. ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารทั้งที่ไม่ต้องผ่านผู้ควบคุมงานและที่ต้องผ่านผู้ควบคุมงาน โดยส่งเอกสารลงรับที่งานธุรการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

๒. เมื่องานธุรการโรงพยาบาลฯ ลงรับเอกสารแล้วให้ส่งเอกสารไปยังกลุ่มงานพัสดุ โดยกลุ่มงานพัสดุจะลงรับเอกสารอีกครั้งและหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุจะพิจารณาหนังสือว่าจะส่งไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พิจารณาสั่งการหรือหากเอกสารนั้นต้องผ่านการพิจารณาของผู้ควบคุมงานก่อนก็ให้เสนอผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - รับทราบ
- มติที่ประชุม - อนุมัติให้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการด้านเอกสารของผู้รับจ้าง
- ปิดประชุม ๑๘.๐๐ น.



(นายทศพล ปานแดง)  
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายสุธี ดำคง)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

<b>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</b>	
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วัน/เดือน/ปี : ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หัวข้อ: รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๑ (๑/๒๕๖๓) ถึงครั้งที่ ๒๘ (๘/๒๕๖๓)	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๑ (๑/๒๕๖๓) ถึงครั้งที่ ๒๘ (๘/๒๕๖๓)	
Link ภายนอก: ไม่มี	
หมายเหตุ: .....	
.....	
.....	
<b>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</b> สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔	<b>ผู้อนุมัติรับรอง</b> สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
<b>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</b> พศวีร์ วัชรบุตร (นายพศวีร์ วัชรบุตร) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔	