

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๒๒ (๒/๒๕๖๓)
วันพุธ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั้น ๓ อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม

๑. นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ประธานกรรมการ
๒. นายไชยรัตน์ โอภาสพิมลธรรม	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	กรรมการ
๓. นางสาวประภัสสร จิราภรณ์	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ แทนผู้อำนวยการกองแบบแผน	กรรมการ
๔. นายปฏิภาณ อินทร์ทอง	วิศวกรโยธาชำนาญการ แทนผู้อำนวยการกองแบบแผน	กรรมการ
๕. นางสาวจิรสุดา เผือกคง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	กรรมการ
๖. นางอังสนา สุวรรณรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗. นายทวีรักษ์ ทองปราง	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๘. นายวราพงษ์ เหมพยัคฆ์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ

รายชื่อกรรมการผู้ไม่มาประชุม

๑. นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ (ไปราชการ)
๒. นายปณิธาน สีสอนิธรรม	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ (ไปราชการ)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้สังเกตการณ์โครงการ

๑. ดร.ภิรมย์ แจ่มใส	ผู้สังเกตการณ์อิสระ
๒. นางศิษฏี หรุ่นศิริ	ผู้สังเกตการณ์อิสระ

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายจิระวัฒน์ เรืองฤทธิ์	วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๓. นายขจิตพงศ์ ชุ่มเผือก	นายช่างเทคนิค (พนักงานราชการ)

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

๑. นายสุธี คำคง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๒. นายกิจติวัช รมเย็น	นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ) หัวหน้างานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ

ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องติดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๑(๑/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	๓.๑ ติดตามรายการขออนุมัติ Shop Drawing และ ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากกองแบบแผน - ได้ติดตามรายการขออนุมัติ Shop Drawing และ ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากกองแบบแผน รายการขออนุมัติส่ง Shop Drawing แบบแปลนระบบไฟฟ้า และสื่อสารชั้น ๕
คณะกรรมการ ฯ	- เนื่องจากได้มีการติดตามรายการขออนุมัติ Shop Drawing และ ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากกองแบบแผน ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ ๑๕ (๑/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันยังเหลือรายการ Shop Drawing แบบแปลนระบบไฟฟ้า และสื่อสารชั้น ๕ ที่ยังไม่ส่งให้กองแบบแผนพิจารณาอีกครั้ง ผู้รับจ้างจะดำเนินการส่งเอกสารดังกล่าวได้เมื่อไหร่
ผู้รับจ้าง	- ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารรายการขออนุมัติ Shop Drawing แบบแปลนระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้น ๕ ที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากกองแบบแผนเพื่อเสนอพิจารณาอีกครั้ง โดยจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วน
มติที่ประชุม	- รับทราบ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	๓.๒ ติดตามการส่งแผนงานก่อสร้างที่คาดว่าจะแล้วเสร็จจริง อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี - ได้ติดตามการส่งแผนงานก่อสร้างที่คาดว่าจะแล้วเสร็จจริง อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จากการประชุมครั้งที่ ๒๑ (๑/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
คณะกรรมการ ฯ	- จากการประชุมครั้งที่ ๒๑ (๑/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผู้รับจ้างเสนอแผนงานก่อสร้างที่คาดว่าจะแล้วเสร็จจริง ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งประเมินตามความก้าวหน้างานในปัจจุบันแล้วคาดว่าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จขอให้ผู้รับจ้างเสนอแผนมาใหม่โดยระบุวันเดือนปี ในการดำเนินการให้แล้วเสร็จในแต่ละงวดด้วย ปัจจุบันแผนการก่อสร้างเป็นอย่างไร
ผู้รับจ้าง	- ได้ส่งแผนงานการก่อสร้างโดยระบุวันเดือนปี ในการดำเนินการให้แล้วเสร็จในแต่ละงวด โดยตามแผนงานจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
คณะกรรมการ ฯ	- ตามแผนงานการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอโดยระบุวันเดือนปี ในการดำเนินการให้แล้วเสร็จในแต่ละงวด โดยตามแผนงานจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้นเมื่อพิจารณาแล้วจะมีค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ไปมาก แต่ในการส่งแผนงานการก่อสร้างของผู้รับจ้างในครั้งนี้คณะกรรมการจะรับทราบแผนงานการดำเนินการและจะใช้แผนงานการก่อสร้างนี้ในการกำกับติดตามอย่างเคร่งครัด โดยจากการพิจารณาจากข้อมูลการเงิน ณ ปัจจุบัน ดังนี้

เงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง	๕๒๓,๔๑๙,๑๒๕.๗๓ บาท
- เบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๑๐	๑๐๘,๖๐๘,๓๙๓.๖๘ บาท
- ผู้รับจ้างเบิกเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕	๗๘,๖๑๖,๖๕๐.๐๐ บาท
- หักเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕ ในงวดที่ ๑ - ๑๐	๑๖,๒๙๑,๒๕๙.๐๘ บาท
รวมเงินที่เบิกจ่ายแล้ว	๑๗๐,๙๓๓,๗๘๔.๖๐ บาท
- เงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง งวดที่ ๑๑ - ๓๔	๔๑๔,๘๑๐,๗๓๒.๐๕ บาท
- หักเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕ ในงวดที่ ๑๑ - ๓๔	๖๒,๓๒๕,๓๙๐.๙๒ บาท
เหลือเงินตามสัญญาจ้าง	๓๕๒,๔๘๕,๓๔๑.๑๓ บาท
เงินหลักประกันสัญญา	๒๖,๒๐๕,๕๕๐.๐๐ บาท
รวมเงินเหลือตามสัญญาจ้างรวมเงินหลักประกันสัญญา	๓๗๘,๖๙๐,๘๙๑.๑๓ บาท
- ค่าปรับถึงวันสิ้นสุดตามแผนงานใหม่ รวม ๖๐๔ วัน	๓๑๖,๑๔๕,๑๕๔.๕๒ บาท
เหลือเงินในโครงการตามที่เสนอแผนงานใหม่	๖๒,๕๔๕,๗๓๖.๖๑ บาท

จากการพิจารณาข้อมูลการเงิน ณ ปัจจุบัน ของผู้รับจ้างปรากฏว่าตามแผนงานการก่อสร้างหากผู้รับจ้างก่อสร้างตามสัญญาแล้วเสร็จ เมื่อส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างจะมีเงินเหลือเพียงพอต่อค่าปรับ แต่เมื่อพิจารณาจากเหตุข้างต้นแล้วถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนนั้น โดยไม่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจากผู้ว่าจ้างก็อาจนำไปสู่การบอกเลิกสัญญาจ้างได้

ผู้รับจ้าง	- ตามแผนงานการก่อสร้างที่เสนอถ้ามีการส่งมอบงานในงวดช้ากว่าแผนประมาณ ๑ สัปดาห์ ได้หรือไม่
คณะกรรมการฯ	- ถ้ามีเหตุที่เชื่อได้ว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๑ สัปดาห์ และไม่ส่งผลให้มีการขยายเวลาในงวดอื่นๆ ต่อมา ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาจากพื้นฐานของประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ
ผู้รับจ้าง	- รับทราบ
มติที่ประชุม	- รับทราบ โดยให้ผู้รับจ้างส่งแผนงานการดำเนินการก่อสร้างที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้จริงให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเสนอเพื่อทราบ
	๔.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการ
	๔.๑.๑ รายงานผู้ควบคุมงาน
ผู้ควบคุมงาน	- เสนอความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัจจุบันสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดที่ ๑๑ โดยความก้าวหน้าทั้งโครงการปัจจุบันร้อยละ ๒๓.๕ ภาพรวมการดำเนินงานปัจจุบันงานโครงสร้างถึงชั้นที่ ๕ มีช่างและแรงงาน ๑๑๑ คน
	- รายงานปัญหาอุปสรรคการก่อสร้าง ผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างด้วยความละเอียดอ่อนตามหลักวิชาชีพ เช่น การใช้วัสดุผิดแบบในการก่อสร้าง

- ผู้สังเกตการณ์ - ในการรายงานความก้าวหน้าของผู้ควบคุมงานจะต้องแนบเอกสารที่แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของผู้รับจ้างด้วย
- ผู้ควบคุมงาน - รับทราบ
- มติที่ประชุม - รับทราบ

๔.๑.๒ รายงานผู้รับจ้าง

- ผู้รับจ้าง - เสนอความก้าวหน้าการก่อสร้างตามสัญญาปัจจุบันคาดว่าจะส่งงานงวดที่ ๑๑ ประมาณวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ และส่งงวดที่ ๑๒ ได้ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งการส่งมอบงานงวดที่ ๑๑ เป็นความเข้าใจผิดของแบบรูปรายการท่อส่งลมเย็นระบบปรับอากาศและระบายอากาศทำให้การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรื้อวัสดุของเก่าและติดตั้งวัสดุของใหม่
- คณะกรรมการ ฯ - สิ่งที่เป็นปัญหาของผู้รับจ้างคือการดำเนินการไปโดยเข้าใจผิดไม่ตรงตามแบบรูปรายการ ทั้งนี้ถ้าเป็นวัสดุที่ตรงตามแบบรูปรายการก็จะทำให้สามารถส่งงวด ๑๑ ได้ แต่ผู้รับจ้างส่งผิดแบบวัสดุทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างรื้อวัสดุของเก่าและติดตั้งวัสดุของใหม่ที่ถูกต้องตามแบบรูปรายการ โดยผู้รับจ้างต้องเร่งรัดการก่อสร้างให้เร็วที่สุด
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- มติที่ประชุม - รับทราบ

๔.๑.๓ รายงานผู้ว่าจ้าง

- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - เสนอตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ เดือนกรกฎาคม ๖๑ - กุมภาพันธ์ ๖๓ ณ วันนี้มีทั้งสิ้น ๗๒ รายการ รายการที่ ๖๘ - ๗๒ ตามเอกสารที่เสนอแก่ที่ประชุมเป็นรายการใหม่ที่ได้รับเพิ่มภายหลังจากการประชุมครั้งที่แล้ว จะนำรายการที่ ๖๘ - ๗๒ มาพิจารณาในวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมวันนี้
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ๔.๑.๓.๒ ตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - เสนอตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยในการประชุม ครั้งที่ ๒๑ (๑/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ มีวาระที่สำคัญ ดังนี้
๑. การแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับ
 ๒. ติดตามการส่งเอกสารขออนุมัติใช้ Shop Drawing และขออนุมัติใช้วัสดุที่ไม่ผ่านการเห็นชอบจากกองแบบแผนฯ
 ๓. เร่งรัดการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ครั้งที่ ๕ และครั้งที่ ๖
- ปัจจุบันส่งมอบงานงวดที่ ๑๐ อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ ๑๑ มีความก้าวหน้าโครงการร้อยละ ๒๒ จากร้อยละ ๑๐๐ มีจำนวนช่างและแรงงานจำนวน ๘๐-๙๐ คน
- มติที่ประชุม - รับทราบ

	<p>๔.๒ หนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๑๘๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง เร่งรัดการปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้าง ครั้งที่ ๕ และเร่งรัดการส่งแผนการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะเวลาการดำเนินการในสัญญาจ้าง</p>
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	<p>- ได้เสนอตามหนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๑๘๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง เร่งรัดการปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้าง ครั้งที่ ๕ และเร่งรัดการส่งแผนการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะเวลาการดำเนินการในสัญญาจ้าง โดยผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้าง เร่งรัดการปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารผู้ปวยนอก ให้แล้วเสร็จตามแผนงานในสัญญาจ้าง และเร่งรัดการส่งแผนการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะเวลาการดำเนินการในสัญญาจ้าง</p>
มติที่ประชุม	<p>- รับทราบ</p>
	<p>๔.๓ หนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๓๒ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัยประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒</p>
ผู้ควบคุมงาน	<p>- ได้เสนอตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๓๒ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัยประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น</p>
มติที่ประชุม	<p>- รับทราบ</p>
	<p>๔.๔ หนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๓๓ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัยประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓</p>
ผู้ควบคุมงาน	<p>- ได้เสนอตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๓๓ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัยประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ มีอุบัติเหตุเล็กน้อยโดยในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ เกิดเหตุการณ์แบบพิมพ์แตกขณะเทปูน แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เกิดเหตุการณ์ สะเก็ดไฟเชื่อมเหล็กกระเด็นใส่ถังสีทำให้เกิดเพลิงเล็กน้อยสามารถควบคุมเพลิงได้ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ</p>
มติที่ประชุม	<p>- รับทราบ</p>
	<p>๔.๕ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๓๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ใบรับรองการตรวจสอบปั้นจั่นแบบ ปจ.๑ ทดสอบเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓</p>
ผู้ควบคุมงาน	<p>- ได้เสนอตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๓๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ใบรับรองการตรวจสอบปั้นจั่นแบบ ปจ.๑ ทดสอบเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยนายทฤษฎ์ ศรีนุกูล วิศวกรสาขาเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกร เลขทะเบียน สก.๔๕๑๑ รับรองว่าปั้นจั่นเครื่องนี้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามข้อที่ ๕๐ แห่งกฎกระทรวงฯ</p>
มติที่ประชุม	<p>- รับทราบ</p>

๔.๖ หนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๓๓๓๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง เรงรัดการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๓

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้เสนอตามหนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๓๓๓๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง เรงรัดการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้นโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๓ โดยปัจจุบันผู้รับจ้างติดตั้งแผงป้องกันเศษวัสดุตกหล่นได้ร้อยละ ๕๐ และติดตั้งราวกันตกได้ร้อยละ ๕๐

คณะกรรมการฯ

- ปัจจุบันผู้รับจ้างติดตั้งแผงป้องกันเศษวัสดุตกหล่นและติดตั้งราวกันตก เสร็จแล้วหรือยัง

ผู้รับจ้าง

- ในส่วนของการติดตั้งแผงป้องกันเศษวัสดุได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการติดตั้งราวกันตกแล้วเสร็จเกือบร้อยละ ๑๐๐

มติที่ประชุม

- รับทราบ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งราวกันตกที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยด่วน

๔.๗ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-PAY-๑๑/๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งวดงานที่ ๑๑

ผู้ควบคุมงาน

- ได้เสนอตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-PAY-๑๑/๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งวดงานที่ ๑๑ โดยได้พิจารณาแล้วว่างานยังไม่แล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญาจ้าง เช่นงานติดตั้งท่อส่งลมเย็นสำเร็จรูป

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- จากที่ผู้ควบคุมงานได้พิจารณาแล้วว่างานยังไม่แล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญาจ้าง จึงนำเรียนประธานคณะกรรมการและเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อทราบ ว่าไม่สามารถตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๑๑ ตามสัญญาได้

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ หนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑/๒๘๓๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ผลพิจารณา SHOP DRAWING งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ รายละเอียด SHOP DRAWING งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง สามารถใช้เป็นแนวทางการก่อสร้างได้ทั้งนี้ให้ยึดรูปแบบรายการและสัญญาเป็นสำคัญ

คณะกรรมการ ฯ

- พิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ

มติที่ประชุม

- อนุมัติ ตามผลการพิจารณาของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ

๕.๒ หนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑/๗๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง ผลพิจารณาการขอใช้วัสดุเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องน้ำ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ รายละเอียดการขอใช้เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องน้ำ ได้พิจารณาแล้ว ดังนี้

๑. ผลิตภัณฑ์วัสดุเครื่องสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำ ยี่ห้อ COTTO และ American Standard มี มอก.๗๙๒-๒๕๕๔ , ๗๙๗-๒๕๔๔ และ มีกำหนดในรูปแบบและรายการ ให้ใช้งานได้โดยติดตั้งด้วยอุปกรณ์ประกอบและวิธีการติดตั้งตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

๒. ให้เลือกผลิตภัณฑ์วัสดุเครื่องสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเพียง ๑ ยี่ห้อเท่านั้น และต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันทั้งโครงการ

คณะกรรมการ ฯ

- พิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

มติที่ประชุม

- อนุมัติ ตามผลการพิจารณาของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ

๕.๓ หนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑/๑๗๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง ผลพิจารณา SHOP DRAWING ระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้น ๖

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ รายละเอียด SHOP DRAWING ระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้น ๖ ดังนี้

๕.๓.๑. แบบ SHOP DRAWING งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ ๖ รับรองโดย นางสาวณภัทร ศรีอนันท์ โบอนุญาตประกอบวิชาชีวะวิศวกรรมควบคุม แขนงไฟฟ้ากำลัง ระดับสามัญวิศวกร เลขทะเบียน สฟก.๕๒๐๑ เป็นไปตามรายการกำหนด

๕.๓.๒. ให้แก้ไขจำนวนสายเมนวงจรย่อยของเต้ารับไฟฟ้าไม่ให้เกิน ๓ วงจรในท่อเดียวกัน โดยอ้างอิงจากมาตรฐาน วสท.ซึ่งคำนวณจากขนาดสาย และขนาดของเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์

๕.๓.๓. ให้แก้ไขตำแหน่งป้ายทางออกหนีไฟบริเวณประตูทางออก โดยให้ย้ายจากฝ้าเพดานไปติดตั้งบริเวณผนังเหนือประตูทางออก

๕.๓.๔. เห็นควรให้แก้ไขตำแหน่งเต้ารับโทรศัพท์ และเต้ารับคอมพิวเตอร์ในห้องทำงาน ห้องตรวจ โดยให้ย้ายไปติดตั้งคู่กับเต้ารับไฟฟ้าตรงบริเวณโต๊ะทำงาน

๕.๓.๕. รายละเอียดอื่นๆ เห็นควรให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้ ทั้งนี้ ให้ยึดถือแบบรูปสัญลักษณ์ และหลักวิศวกรรม เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นสำคัญ

๕.๓.๖. ให้ทำแบบขยายการติดตั้งแผงเมนควบคุมอาคาร และแผงเมนควบคุมประจำชั้นทุกชั้นของระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ขออนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง

- คณะกรรมการ ฯ - พิจารณาความเห็นของกรรมสับสนุนบริการสุขภาพฯ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามความเห็น
ของกรรมสสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- มติที่ประชุม - ไม่อนุมัติ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามผลการพิจารณาของกรรมสสนับสนุนบริการ
สุขภาพฯ

๕.๔ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๓๑ ลงวันที่ ๒๙
มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอสอบถามการดำเนินการ เนื่องจากมีความขัดแย้งตาม
รูปแบบและรายการในงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้เสนอตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๓๑ ลงวันที่
๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอสอบถามการดำเนินการ เนื่องจากมีความขัดแย้งตาม
รูปแบบและรายการในงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยผู้รับจ้างแจ้งได้ทำ
ตามรูปแบบและรายการแล้วแต่ผู้ควบคุมงานให้ความเห็นว่าการดำเนินการของบริษัทฯ
นั้นไม่ถูกต้องตามรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างจึงขอสอบถามทางคณะกรรมการตรวจ
การจ้างว่าจะให้บริษัทฯ ดำเนินการตามรูปแบบและรายการใด
- ผู้ควบคุมงาน - ได้เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างว่าด้วยปริมาณงานตามสัญญาจ้างระบุท่อส่งลมเย็น
ท่อสำเร็จรูป (PID) ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างและตามข้อกำหนดมาตรฐาน
การก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๕๓ จึงเห็นควรปฏิบัติตามรายการดังกล่าว
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- มติที่ประชุม - รับทราบ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างและตามข้อกำหนด
มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๕๓

๕.๕ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๓๐ ลงวันที่ ๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อม ระดับ
สามัญวิศวกรเพิ่มเติม

- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้เสนอตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๓๐ ลงวันที่ ๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อม ระดับ
สามัญวิศวกรเพิ่มเติม โดยได้ส่งสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อม ระดับ
สามัญวิศวกรเพิ่มเติม จำนวน ๓ ชุด ตามผลพิจารณาของกองแบบแผน เอกสารเลขที่
DCD-EN๑๐-๖๑-๑๐-๐๖๒ , DCD-EN๑๐-๖๑-๑๐-๐๖๓ และ DCD-EN๑๐-๖๑-๑๐-๐๖๔
- ผู้ควบคุมงาน - ให้ผู้รับจ้างส่งสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อม ระดับสามัญวิศวกร ที่เซ็น
รับรองสำเนาฉบับจริง
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- มติที่ประชุม - รับทราบ

- ๕.๖** หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-TEST-ST-๐๐๑ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งผลทดสอบข้อต่อเหล็กเชิงกล
- ผู้ควบคุมงาน - ได้เสนอตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-TEST-ST-๐๐๑ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งผลทดสอบข้อต่อเหล็กเชิงกล บริษัท ไททัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ขนาด ๒๕ mm. ทดสอบแล้วขนาดที่เหล็ก ตรงตามเอกสาร ก.๑๔๖/กย/๕๓
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- มติที่ประชุม - เห็นชอบ
- ๕.๗** หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-TEST-ST-๐๐๒ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งผลทดสอบแท่งคอนกรีต
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้เสนอตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-TEST-ST-๐๐๒ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งผลทดสอบแท่งคอนกรีต โดยผลทดสอบแท่งคอนกรีตโครงสร้างชั้น ๔ และพื้นชั้น ๕ ชนิดทรงกระบอกขนาด ๒๐.๑๕*๐.๓๐ Zone ๒ จำนวน ๒๔ ตัวอย่าง ผลทดสอบแรงอัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- มติที่ประชุม - เห็นชอบ
- ๕.๘** หนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑/๖๙ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ผลพิจารณา SHOP DRAWING แบบแปลนพื้นชั้นหลังคา (ลานจอดเฮลิคอปเตอร์)
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ รายละเอียด SHOP DRAWING แบบแปลนพื้นชั้นหลังคา (ลานจอดเฮลิคอปเตอร์) สามารถใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้ตามที่นำเสนอมาโดยให้ยึดถือตามข้อกำหนดแบบรูป รายการและสัญญาเป็นสำคัญ
- คณะกรรมการ ฯ - พิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
- มติที่ประชุม - อนุมัติ ตามผลการพิจารณาของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
- ๕.๙** หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-TEST-FP-๐๐๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งผลทดสอบระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ชั้นที่ ๑ และ ชั้นลอย
- ผู้ควบคุมงาน - ได้เสนอตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-TEST-FP-๐๐๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งผลทดสอบระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย โดยการทดสอบระบบท่อน้ำเสียไม่เป็นไปตามรายการสัญญาจ้าง ความสูงในการทดสอบไม่ได้ตามมาตรฐาน จึงเห็นควรให้แจ้งผู้รับจ้างปฏิบัติตามข้อกำหนดสัญญาจ้าง มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๕๓ (หมวดงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- มติที่ประชุม - ไม่อนุมัติ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามข้อกำหนดสัญญาจ้าง มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๕๓ (หมวดงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
- ผู้ควบคุมงาน - ๕.๑๐ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๓๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอดำเนินการตามผลพิจารณาการดำเนินการเนื่องจากมีความขัดแย้งตามรูปแบบและรายการในงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ผู้ควบคุมงาน - ได้เสนอตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๓๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอดำเนินการตามผลพิจารณาการดำเนินการเนื่องจากมีความขัดแย้งตามรูปแบบและรายการในงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารดังกล่าว เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เอกสารเลขที่รับ ๓๙๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ไว้ว่าด้วยปริมาณงานตามสัญญาจ้างระบุที่ส่งลมเย็นที่สำเร็จรูป (PID) ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างและตามข้อกำหนดมาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๕๓ จึงเห็นควรปฏิบัติตามรายการดังกล่าว
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- มติที่ประชุม - ไม่อนุมัติ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน
- ผู้ควบคุมงาน - ๕.๑๑ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๓๔ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง งานติดตั้งที่ระบายอากาศชั้น ๑
- ผู้ควบคุมงาน - ได้เสนอตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๓๔ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง งานติดตั้งที่ระบายอากาศชั้น ๑ โดยตามรายการสัญญาก่อสร้างกำหนดให้ผู้รับจ้างส่ง Shop Drawing แบบรูปขยายรายละเอียดการติดตั้งพร้อมลงนามโดยสามัญวิศวกรให้คณะกรรมการเห็นชอบ โดยที่การเสนอของบริษัท เสรีการโยธา จำกัด มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจึงขอให้ดำเนินการตามสัญญา
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- มติที่ประชุม - ไม่อนุมัติ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน
- ผู้ควบคุมงาน - ๕.๑๒ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๓๕ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง งานติดตั้งระบบปรับอากาศชั้น ๑
- ผู้ควบคุมงาน - ได้เสนอตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๓๕ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง งานติดตั้งระบบปรับอากาศชั้น ๑ โดยตามรายการสัญญาก่อสร้างกำหนดให้ผู้รับจ้างส่ง Shop Drawing การติดตั้งก่อนดำเนินการพร้อมลงนามโดยสามัญวิศวกรให้คณะกรรมการเห็นชอบ โดยที่การเสนอของบริษัท เสรีการโยธา จำกัด มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจึงขอให้ดำเนินการตามสัญญา
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- มติที่ประชุม - ไม่อนุมัติ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

๕.๑๓ หนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑/๑๐๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ผลพิจารณาขอใช้วัสดุระบบดับเพลิงด้วยแก๊สไนโตรเจน - ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ รายละเอียดขอใช้วัสดุระบบดับเพลิงด้วยแก๊สไนโตรเจน ดังนี้

๑. IG-๑๐๐ System Fire Suppression System ผลิตภัณฑ์ TYCO

- ถึงขนาด ๘๐ L แรงดัน ๓๐๐ Bar พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รุ่น LPG๗๓๑๒๒๐๒๐
- ถึงขนาด (Pilot container) ๓ L แรงดัน ๑๐๐ Bar พร้อมอุปกรณ์ประกอบรุ่น LPG๗๐๑๐๐๐๐๗๕
- Hose ๓๕๐ mm รุ่น LPG๙๑๑๑๖๐๒๖
- Hose ๕๙๐ mm รุ่น LPG๙๑๑๑๖๐๓๐
- Check Valve รุ่น LPG๒๑๑๑๔๐๑๑
- Pressure Switch รุ่น LPG๓๐๓๓๐๐๑๐
- Discharge Nozzle

๒. NFS-๓๒๐ Analog Fire Panel

- ผลิตภัณฑ์ NOTIFIRE รุ่น NFS-๓๒๐E

๓. Network Communication Modules

- ผลิตภัณฑ์ NOTIFIRE รุ่น NCM-W

๔. Network Control Annunciator

- ผลิตภัณฑ์ NOTIFIRE รุ่น NCA-๒

๖. Mini Motor Module

- ผลิตภัณฑ์ NOTIFIRE รุ่น NFPISEXCH

๗. Relay Module

- ผลิตภัณฑ์ NOTIFIRE รุ่น NFPFMM๑๐๑CH

๘. Control Module

- ผลิตภัณฑ์ NOTIFIRE รุ่น NFPFCM๑CH

๙. Releasing Module

- ผลิตภัณฑ์ NOTIFIRE รุ่น NFPFCM๑REL

๑๐. Photo Detector

- ผลิตภัณฑ์ NOTIFIRE รุ่น NFPFSP๘๕๑CH

๑๑. Detector Base

- ผลิตภัณฑ์ NOTIFIRE รุ่น NFPB๕๐๑CH

๑๒. Releasing Module

- ผลิตภัณฑ์ NOTIFIRE รุ่น NFPFCM๑REL

๑๓. Manual Pull Station

- ผลิตภัณฑ์ KIDDE รุ่น KID๘๔๓๓๐๐๐๑๐๐๑

๑๔. Abort Station

- ผลิตภัณฑ์ KIDDE รุ่น KID๘๔๘๗๘๗๕๒๐๑๐

๑๕. Alarm Bell
- ผลิตภัณฑ์ SYSTEM SENSOR รุ่น SSM๒๔-๖
๑๖. Horn with Strobe
- ผลิตภัณฑ์ SYSTEM SENSOR รุ่น SYSP๒RL
๑๗. Strobe
- ผลิตภัณฑ์ SYSTEM SENSOR รุ่น SYSSRL
- คณะกรรมการ ฯ - พิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
ผู้รับจ้าง - รับทราบ
มติที่ประชุม - อนุมัติ ตามผลการพิจารณาของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
- ๕.๑๔ หนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑/๑๐๐ ลงวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ผลพิจารณา SHOP DRAWING งานระบบสุขาภิบาลและ
ดับเพลิง ชั้นที่ ๗
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ รายละเอียด
SHOP DRAWING งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้นที่ ๗ โดยแบบงานระบบ
สุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้นที่ ๗ ลงนามรับรองแบบโดย นายอนุชาท กำแพงศรี วิศวกร
สิ่งแวดล้อมระดับสามัญวิศวกร เลขทะเบียน สส.๒๒๖ เห็นควรใช้เป็นแนวทางในการ
ก่อสร้างได้แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการและสัญญาเป็นสำคัญ
- คณะกรรมการ ฯ - พิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
ผู้รับจ้าง - รับทราบ
มติที่ประชุม - อนุมัติ ตามผลการพิจารณาของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
- ๕.๑๕ หนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑/๑๒๑ ลงวันที่ ๑๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ผลพิจารณาขอใช้วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ รายละเอียด
ผลพิจารณาขอใช้วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้างดังนี้
๑. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินประกอบสำเร็จรูปจากประเทศอังกฤษ ขนาด
๑๐๘๐ KW/๑๓๕๐ KVA Prime Rating ผลิตภัณฑ์ FG WILSON รุ่น P๑๓๕๐P๑
จำหน่ายโดย บริษัท IYARA INTERTRADE CO.,LTD พิจารณาจากเอกสารรายละเอียด
คุณสมบัติทางเทคนิค และหนังสือรับรองการทำงานของเครื่อง (ONE STEP LOAD)
ได้ตามข้อกำหนดรูปแบบและรายการ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้
 - ๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๑๕๐๐ rpm ผลิตภัณฑ์ PERKINS รุ่น ๔๐๑๒-
๔๖TWG๓A ๑๒ สูบแบบตัววี ๑๖๑๘ แรงม้า ความจุกระบอกสูบรวม ๔๕.๘๔๒ ลิตร
 - ๑.๒ ไดนาโม (Alternator) ๑๕๐๐ KVA ผลิตภัณฑ์ LEROY SOMER รุ่น
LL๘๒๒๔L ๓ Phase ๒๓๐/๔๐๐ V ๕๐ Hz ฉนวน CLASS H
 - ๑.๓ ชุดควบคุมผลิตภัณฑ์ PowerWizard ๒.๑

- คณะกรรมการ ฯ - พิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- มติที่ประชุม - อนุมัติ ตามผลการพิจารณาของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
- ๕.๑๖ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-TEST-ST-๐๐๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งผลทดสอบการดึงลวดอัดแรง Post-tension ชั้น ๕ โชน ๑-๒
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้เสนอตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-TEST-ST-๐๐๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งผลทดสอบการดึงลวดอัดแรง Post-tension ชั้น ๕ โชน ๑-๒
- คณะกรรมการ ฯ - เนื่องจากรายงานผลการดึงลวดอัดแรง เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุ ก่อสร้าง จำกัด และได้รับรองจากวิศวกรระดับภาคีวิศวกรของผู้รับจ้างแล้วเห็นควรใช้ในการก่อสร้างได้
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- มติที่ประชุม - เห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี
- ปิดประชุม ๑๘.๐๐ น.



(นายทศพล ปานแดง)
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายสุธี ดำคง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วัน/เดือน/ปี : ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หัวข้อ: รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๑ (๑/๒๕๖๓) ถึงครั้งที่ ๒๘ (๘/๒๕๖๓)	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๑ (๑/๒๕๖๓) ถึงครั้งที่ ๒๘ (๘/๒๕๖๓)	
Link ภายนอก: ไม่มี	
หมายเหตุ:	
.....	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ พศวีร์ วัชรบุตร (นายพศวีร์ วัชรบุตร) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔	