

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๒๓ (๓/๒๕๖๓)
วันศุกร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั้น ๓ อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม

| | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| ๑. นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายไชยรัตน์ โอภาสพิมลธรรม | วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี | กรรมการ |
| ๓. นางสาวประภัสสร จิราภรณ์ | สถาปนิกชำนาญการพิเศษ แทนผู้อำนวยการกองแบบแผน | กรรมการ |
| ๔. นายปฏิภาณ อินทร์ทอง | วิศวกรโยธาชำนาญการ แทนผู้อำนวยการกองแบบแผน | กรรมการ |
| ๕. นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ | นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๖. นางอังสนา สุวรรณรัตน์ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๗. นายทวีรัชช ทองปราง | นายช่างเทคนิคชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๘. นายวราพงษ์ เข็มพยัคฆ์ | นายช่างเทคนิคชำนาญงาน | กรรมการ |

รายชื่อกรรมการผู้ไม่มาประชุม

| | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| ๑. นางสาวจิรสุดา เผือกคง | นายแพทย์เชี่ยวชาญ | กรรมการ (ไปราชการ) |
| ๒. นายปณิธาน สีสมนิธรรม | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | กรรมการ (ไปราชการ) |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้สังเกตการณ์โครงการ

| | |
|-----------------------|---------------------|
| ๑. นางศิษฏี หรุ่นศิริ | ผู้สังเกตการณ์อิสระ |
|-----------------------|---------------------|

ผู้ควบคุมงาน

| | |
|----------------------------|---|
| ๑. นายจิระวัฒน์ เรืองฤทธิ์ | วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| ๒. นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ |
| ๓. นายขจิตพงษ์ ชุ่มเผือก | นายช่างเทคนิค (พนักงานราชการ) |

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

| | |
|-----------------------|---|
| ๑. นายสุธี คำคง | นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ |
| ๒. นายกิจดิวัช รมเย็น | นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ) หัวหน้างานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ |

แก้ไขข้อความเป็น

“มติที่ประชุม - ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน”

หน้าที่ ๑๑ บรรทัดที่ ๑๙ แก้ไขคำว่า

“โดยตามรายการสัญญาก่อสร้างกำหนดให้ผู้รับจ้างส่ง Shop Drawing แบบรูปขยายรายละเอียดการติดตั้งพร้อมลงนามโดยสามัญวิศวกรให้คณะกรรมการเห็นชอบ โดยที่การเสนอของบริษัท เสรีการโยธา จำกัด มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจึงขอให้ดำเนินการตามสัญญา

มติที่ประชุม - ไม่อนุมัติ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน
ผู้รับจ้าง - รับทราบ”

แก้ไขข้อความเป็น

“โดยงานติดตั้งท่อระบายอากาศในห้องประกันสุขภาพและห้องเก็บเอกสาร ไม่สามารถติดตั้งตามรูปแบบได้เนื่องจากติดคานโครงสร้างชั้นลอยทำให้ไม่สามารถทำได้ตามแบบรูปรายการเดิม ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วการติดตั้งท่อระบายอากาศในห้องประกันสุขภาพและห้องเก็บเอกสารไม่สามารถทำได้ตามแบบรูปรายการเดิมเนื่องจากติดคานโครงสร้างดังกล่าวจริง โดยให้ผู้รับจ้างทำ Shop Drawing แบบรูปขยายรายละเอียดการติดตั้งที่หลบแนวคานโครงสร้างชั้นลอยพร้อมลงนามโดยสามัญวิศวกรให้คณะกรรมการเห็นชอบ

มติที่ประชุม - ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน
ผู้รับจ้าง - รับทราบ”

หน้าที่ ๑๑ บรรทัดที่ ๒๘ แก้ไขคำว่า

“โดยตามรายการสัญญาก่อสร้างกำหนดให้ผู้รับจ้างส่ง Shop Drawing การติดตั้งก่อนดำเนินการพร้อมลงนามโดยสามัญวิศวกรให้คณะกรรมการเห็นชอบ โดยที่การเสนอของบริษัท เสรีการโยธา จำกัด มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจึงขอให้ดำเนินการตามสัญญา

มติที่ประชุม - ไม่อนุมัติ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน
ผู้รับจ้าง - รับทราบ”

แก้ไขข้อความเป็น

“โดยงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องเก็บบัตรและแผนกเวชระเบียน จำนวน ๓ เครื่อง ไม่สามารถติดตั้งตามตำแหน่งเดิมได้ เนื่องจากติดแนวคานโครงสร้างชั้นลอยและแนวระจกบานเลื่อนทำให้ไม่สามารถติดตั้งท่อน้ำทิ้งได้ ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องเก็บบัตรและแผนกเวชระเบียน จำนวน ๓ เครื่อง ไม่สามารถทำได้ตามแบบรูปรายการเดิมเนื่องจากติดคานโครงสร้างชั้นลอยและแนวระจกบานเลื่อนดังกล่าวจริง โดยให้ผู้รับจ้างทำ Shop Drawing แบบรูปขยายรายละเอียดการติดตั้งที่หลบแนวคานโครงสร้างชั้นลอยและแนวระจกบานเลื่อนพร้อมลงนามโดยสามัญวิศวกรให้คณะกรรมการเห็นชอบ

มติที่ประชุม - ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน
ผู้รับจ้าง - รับทราบ”

หน้าที่ ๑๔ บรรทัดที่ ๓ แก้ไขคำว่า

“มติที่ประชุม - อนุมัติ ตามผลการพิจารณาของกรรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ”

แก้ไขข้อความเป็น

“มติที่ประชุม - อนุมัติ ตามผลการพิจารณาของกรรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ แต่เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีความสำคัญมีมูลค่าสูงและเพื่อให้เป็นประโยชน์กับราชการสูงสุด เห็นควรขอความเห็นเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา โดยเชิญวิศวกรไฟฟ้าจากกรรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ มาประชุมในการประชุมครั้งต่อไป และเมื่อผู้รับจ้างนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาติดตั้ง จะเชิญวิศวกรไฟฟ้าจากกรรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ มาทดสอบระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกครั้ง ตามรายละเอียดข้อกำหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร เอกสารเลขที่ ก.๑๕๕/ก.ย./๕๓”

เพิ่มวาระเพื่อพิจารณา ข้อ ๕.๑๗ ดังนี้

๕.๑๗ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-AC-๐๑๑ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุท่อส่งลมเย็นแบบสำเร็จรูป (PID) สำหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ผู้ควบคุมงาน - ได้เสนอตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-AC-๐๑๑ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุท่อส่งลมเย็นแบบสำเร็จรูป (PID) สำหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

คณะกรรมการฯ - พิจารณาคำขออนุมัติใช้วัสดุท่อส่งลมเย็นแบบสำเร็จรูป (PID) สำหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เป็นผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอ

มติที่ประชุม - อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน

ผู้รับจ้าง - รับทราบ

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๒ (๒/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามที่ได้แก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๒ (๒/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๓.๑ ติดตามรายการขออนุมัติ Shop Drawing และ ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากกองแบบแผน

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้ติดตามรายการขออนุมัติ Shop Drawing และ ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากกองแบบแผน ดังนี้

๑. ขอใช้วัสดุ – อุปกรณ์ งานระบบลิฟต์เตียงคนไข้และลิฟต์ส่งของ
๒. Shop Drawing ระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้น ๕
๓. Shop Drawing ระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้น ๖

- คณะกรรมการ ฯ - เนื่องจากได้มีการติดตามรายการขออนุมัติ Shop Drawing และ ขออนุมัติใช้วัสดุที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากกองแบบแผนปัจจุบันยังเหลือรายการ
๑. ขอใช้วัสดุ – อุปกรณ์ งานระบบลิฟต์เตียงคนไข้และลิฟต์ส่งของ
 ๒. Shop Drawing ระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้น ๕
 ๓. Shop Drawing ระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้น ๖
- ซึ่งทั้ง ๓ รายการ ยังไม่ส่งให้กองแบบแผนพิจารณาอีกครั้ง ผู้รับจ้างจะดำเนินการส่งเอกสารดังกล่าวได้เมื่อไหร่
- ผู้รับจ้าง - ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารรายการขออนุมัติทั้ง ๓ รายการ ที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากกองแบบแผนเพื่อเสนอพิจารณาอีกครั้ง โดยจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วน
- ผู้สังเกตการณ์ - ในการติดตามรายการขออนุมัติหรือเอกสารต่างๆ ต้องกำหนดระยะเวลาการส่งที่แน่นอนและต้องทำรายการบันทึกว่าได้ติดตามมากี่ครั้ง
- มติที่ประชุม - รับทราบ มอบพัสดุทำบัญชีติดตามรายการขออนุมัติหรือเอกสารต่างๆเพื่อให้ทราบได้ว่าได้ติดตามแล้วจำนวนกี่ครั้ง
- ๓.๒ ติดตาม หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๓๐ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับสามัญวิศวกรเพิ่มเติม
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้ติดตามการส่งสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับสามัญวิศวกรเพิ่มเติม โดยการส่งสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับสามัญวิศวกรเพิ่มเติม จำนวน ๓ ชุด ตามผลพิจารณาของกองแบบแผน เอกสารเลขที่ DCD-EN๑๐-๖๑-๑๐-๐๖๒ , DCD-EN๑๐-๖๑-๑๐-๐๖๓ และ DCD-EN๑๐-๖๑-๑๐-๐๖๔ ต้องให้วิศวกรสิ่งแวดล้อมเซ็นรับรองสำเนาฉบับจริง
- คณะกรรมการ ฯ - ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับสามัญวิศวกรเพิ่มเติมแล้วหรือยัง
- ผู้รับจ้าง - ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับสามัญวิศวกรโดยให้วิศวกรสิ่งแวดล้อมเซ็นรับรองสำเนาฉบับจริงเพื่อเสนอพิจารณาอีกครั้ง โดยจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วน
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- ๔.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการ
- ๔.๑.๑ รายงานผู้ควบคุมงาน
- ผู้ควบคุมงาน - เสนอความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัจจุบันสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดที่ ๑๒ โดยความก้าวหน้าทั้งโครงการปัจจุบันร้อยละ ๒๔.๕๐ ภาพรวมการดำเนินงานปัจจุบันงานโครงสร้างถึงชั้นที่ ๖ มีช่างและแรงงานประมาณ ๘๐-๑๑๐ คน

- รายงานปัญหาอุปสรรคการก่อสร้าง เมื่อเทียบกับปริมาณงานที่เหลือจำนวนช่างและแรงงานยังมีจำนวนน้อยเกินไป
 - พบแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปที่นำมาใช้ในการก่อสร้างมีรอยร้าว จำนวน ๒ แผ่น โดยผู้รับจ้างได้ฉาบปิดแผ่นคอนกรีตดังกล่าว ซึ่งได้แจ้งผู้รับจ้างทราบแล้ว
 - ตามมาตรฐานการก่อสร้างการฉาบปิดแผ่นคอนกรีตดังกล่าวสามารถใช้งานได้หรือไม่
 - ไม่สามารถใช้งานได้เห็นควรจะเปลี่ยนแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป
 - เนื่องจากการฉาบปิดแผ่นคอนกรีตดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้งานได้ เห็นควรจะเปลี่ยนแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป
 - รับทราบ ให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีรอยร้าวใหม่
 - รับทราบ
- ๔.๑.๒ รายงานผู้รับจ้าง**
- เสนอความก้าวหน้าการก่อสร้างตามสัญญาปัจจุบันส่งมอบงานงวดที่ ๑๑ คาดว่าจะส่งงานงวดที่ ๑๒ ประมาณวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ส่งงวดที่ ๑๓ ประมาณวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ และส่งงวดที่ ๑๔ ประมาณวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 - รับทราบ
- ๔.๑.๓ รายงานผู้ว่าจ้าง**
- ๔.๑.๓.๑ ตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ**
- เสนอตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่แนบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๖๑ - มีนาคม ๖๓ ณ วันนี้มีทั้งสิ้น ๗๔ รายการ รายการที่ ๗๓ - ๗๔ ตามเอกสารที่เสนอแก่ที่ประชุมเป็นรายการใหม่ที่ได้รับเพิ่มหลังจากการประชุมครั้งที่แล้ว จะนำรายการที่ ๗๓ - ๗๔ มาพิจารณาในวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมวันนี้
 - รับทราบ
- ๔.๑.๓.๒ ตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓**
- เสนอตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยในการประชุม ครั้งที่ ๒๒ (๒/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีวาระที่สำคัญ ดังนี้
๑. ติดตามการส่งเอกสารขออนุมัติใช้ Shop Drawing และขออนุมัติใช้วัสดุที่ไม่ผ่านการเห็นชอบจากกองแบบแผนฯ
 ๒. ติดตามการส่งแผนงานก่อสร้างที่คาดว่าจะแล้วเสร็จจริง
- ปัจจุบันส่งมอบงานงวดที่ ๑๐ อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ ๑๑ คาดว่าจะส่งงวดที่ ๑๑ ประมาณวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ มีความก้าวหน้าโครงการร้อยละ ๒๓.๕๐ จากร้อยละ ๑๐๐ มีจำนวนช่างและแรงงาน ๑๑๑ คน
- รับทราบ
 - รับทราบ

- ๔.๒ หนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๓๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัยประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
- ผู้ควบคุมงาน - ได้เสนอตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๓๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัยประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**
- ๕.๑ แจ้งบอกกล่าวค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินสัญญาจ้าง
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๘ ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น จึงเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- คณะกรรมการ ฯ - เห็นชอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๘ โดยให้ผู้รับจ้างมีหนังสือยินยอมเสียค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมเสนอแผนงานการก่อสร้างที่จะแล้วเสร็จได้จริงให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ วันทำการ หลังจากได้รับหนังสือแจ้งบอกกล่าวค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินสัญญาจ้าง
- มติที่ประชุม - เห็นชอบ มอบงานพัสดุจัดทำหนังสือแจ้งบอกกล่าวค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินสัญญาจ้างแก่ผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๕.๒ หนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑/๑๔๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ผลพิจารณา SHOP DRAWING งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ รายละเอียด SHOP DRAWING งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศแล้วปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. แบบ SHOP DRAWING งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ มีวิศวกรเครื่องกล นายธานินทร์ วัฒนธำรง สามัญวิศวกร สก.๒๐๖๙ ได้ลงนามรับรองในแบบ SHOP DRAWING
 ๒. ให้ผู้รับจ้างแก้ไขรายละเอียดในตารางเครื่องปรับอากาศ ตามที่ระบุในแบบ
 ๓. ให้ผู้รับจ้างเพิ่มพัดลมระบายอากาศและแก้ไขตำแหน่งการติดตั้งตามที่ระบุในแบบให้ตรงตามแบบคู่สัญญา

๔. ให้ผู้รับจ้างสลักตำแหน่งการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องจ่ายยา ชั้นที่ ๓,๔ และ ๖ ตามที่ระบุในแบบ

๕. ให้ผู้รับจ้างแก้ไขขนาดของเครื่องปรับอากาศ FCU-๙-๐๑/๒ เป็น ๔-WAY CASSETTE ขนาด ๒๔,๙๕๐ BTU/H และ FCU-๙-๒๒ เป็น ๔ WAY CASSETTE ขนาด ๒๔,๙๕๐ BTU/H

๖. ให้ผู้รับจ้างแก้ไขขนาด CONDENSING UNIT หมายเลข CDU-๙-๒ ให้มีขนาด ๗๒๐,๐๐๐ BTU/H , CDU-๙-๓ ให้มีขนาด ๗๓๐,๐๐๐ BTU/H ตามที่ระบุในแบบ

๗. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งระบบ SAFETY SWITCH สำหรับ CONDENSING UNIT

๘. ให้ผู้รับจ้างระบุตำแหน่งการติดตั้งตู้ไฟฟ้าสำหรับงานปรับอากาศ (AMCC) ในแบบ SHOP DRAWING

๙. เห็นควรให้ผู้รับจ้างแสดงรายละเอียดขนาดสายไฟในแบบ POWER SUPPLY FOR AC SYSTEM ให้ชัดเจน

๑๐. แบบ SHOP DRAWING งานระบบปรับอากาศสำหรับโรงดับเพลิง มีวิศวกรเครื่องกล นายชานินทร์ วัฒนธำรง สามัญวิศวกร สก.๒๐๖๙ ได้ลงนามรับรองในแบบ SHOP DRAWING เห็นควรให้ผู้รับจ้างแสดงรายละเอียดการติดตั้งพัดลมปรับอากาศสำหรับโรงดับเพลิงและรายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์แต่ละชั้นเพิ่มเติม

สรุป รายการที่ ๑ มีรายละเอียดตรงตามรูปแบบและรายการกำหนด

รายการที่ ๒-๑๐ มีรายละเอียดไม่ตรงตามรูปแบบและรายการกำหนด ให้ผู้รับจ้างแก้ไขรายละเอียดใน SHOP DRAWING และเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม

- พิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ

- อนุมัติตามความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ และแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

๕.๓ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-TEST-ST-๐๐๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งผลทดสอบแท่งคอนกรีต

ผู้ควบคุมงาน

- ได้เสนอตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-TEST-ST-๐๐๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งผลทดสอบแท่งคอนกรีต โดยผลทดสอบแท่งคอนกรีตบันได ST-๐๕ ๓FI-๔FI , ลิฟท์ ชั้น ๔-๕ , เสาชั้น ๕ รองรับชั้น ๖ ชนิดทรงกระบอกขนาด ๒ ๐.๑๕x๐.๓๐ ม. ผลทดสอบแรงอัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

คณะกรรมการ

มติที่ประชุม

- พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน

- อนุมัติตามความเห็นผู้ควบคุมงาน

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

๕.๔ หนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑/๑๖๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ผลพิจารณาขอใช้วัสดุระบบน้ำร้อน

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ รายละเอียดการขอใช้วัสดุระบบน้ำร้อนแล้ว ไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ โดย

๑. เพิ่มเติมเอกสารแคทตาล็อกตัวจริง และเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต

๒. เพิ่มเติมเอกสารแสดงความสามารถของเครื่องสูบน้ำ วัสดุอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ขนาดและน้ำหนักของเครื่องสูบน้ำตามผลิตภัณฑ์ และรุ่นที่เสนอ

คณะกรรมการฯ

- พิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ

มติที่ประชุม

- อนุมัติตามความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ และแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

๕.๕ หนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑/๑๙๗ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ผลพิจารณารายละเอียดผลิตภัณฑ์งานระบบปรับอากาศ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ รายละเอียดเอกสารขอใช้ตั้งนี้ผลิตภัณฑ์งานระบบปรับอากาศ ปรากฏผลการพิจารณา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เครื่องปรับอากาศผลิตภัณฑ์ LG

๑. เครื่องปรับอากาศชนิดปรับน้ำยาอัตโนมัติ รุ่น ARNU๐๙GSJN๔ ขนาด ๙,๖๐๐ BTU/H ชนิด WALL TYPE มีคุณสมบัติตรงตามรูปแบบและรายการกำหนด

๒. เครื่องปรับอากาศชนิดปรับน้ำยาอัตโนมัติ รุ่น ARNU๑๒GSJN๔ ขนาด ๑๒,๓๐๐ BTU/H ชนิด WALL TYPE มีคุณสมบัติตรงตามรูปแบบและรายการกำหนด

๓. เครื่องปรับอากาศชนิดปรับน้ำยาอัตโนมัติ รุ่น ARNU๑๘GSJN๔ ขนาด ๑๘,๑๐๐ BTU/H ชนิด WALL TYPE มีคุณสมบัติตรงตามรูปแบบและรายการกำหนด

๔. เครื่องปรับอากาศชนิดปรับน้ำยาอัตโนมัติ รุ่น ARNU๒๒GSJN๔ ขนาด ๒๒,๒๐๐ BTU/H ชนิด WALL TYPE มีคุณสมบัติตรงตามรูปแบบและรายการกำหนด

๕. เครื่องปรับอากาศชนิดปรับน้ำยาอัตโนมัติ รุ่น ARNU๓๖GSJN๔ ขนาด ๓๖,๖๔๘ BTU/H ชนิด WALL TYPE มีคุณสมบัติตรงตามรูปแบบและรายการกำหนด

๖. เครื่องปรับอากาศชนิดปรับน้ำยาอัตโนมัติ รุ่น ARNU๑๘G TSA๔ ขนาด ๑๘,๑๐๐ BTU/H ชนิด ๒-WAY CEILING CASSETTE มีคุณสมบัติตรงตามรูปแบบและรายการกำหนด

๗. เครื่องปรับอากาศชนิดปรับน้ำยาอัตโนมัติ รุ่น ARNU๒๒G TSA๔ ขนาด ๒๒,๒๐๐ BTU/H ชนิด ๒-WAY CEILING CASSETTE มีคุณสมบัติตรงตามรูปแบบและรายการกำหนด

๘. เครื่องปรับอากาศชนิดปรับน้ำยาอัตโนมัติ รุ่น ARNU๐๙G TRB๔ ขนาด ๙,๖๐๐ BTU/H ชนิด ๔-WAY CEILING CASSETTE มีคุณสมบัติตรงตามรูปแบบและรายการกำหนด

๑๐/๙. เครื่องปรับอากาศ...

๙. เครื่องปรับอากาศชนิดปรับน้ำยาอัตโนมัติ รุ่น ARNU๑๒GTRB๔ ขนาด ๑๒,๓๐๐ BTU/H ชนิด ๔-WAY CEILING CASSETTE มีคุณสมบัติตรงตามรูปแบบและรายการกำหนด

๑๐. เครื่องปรับอากาศชนิดปรับน้ำยาอัตโนมัติ รุ่น ARNU๑๘GTQB๔ ขนาด ๑๘,๑๐๐ BTU/H ชนิด ๔-WAY CEILING CASSETTE มีคุณสมบัติตรงตามรูปแบบและรายการกำหนด

๑๑. เครื่องปรับอากาศชนิดปรับน้ำยาอัตโนมัติ รุ่น ARNU๒๔GTPA๔ ขนาด ๒๔,๙๕๐ BTU/H ชนิด ๔-WAY CEILING CASSETTE มีคุณสมบัติตรงตามรูปแบบและรายการกำหนด

๑๒. เครื่องปรับอากาศชนิดปรับน้ำยาอัตโนมัติ รุ่น ARNU๒๘GTPA๔ ขนาด ๒๘,๐๐๐ BTU/H ชนิด ๔-WAY CEILING CASSETTE มีคุณสมบัติตรงตามรูปแบบและรายการกำหนด

๑๓. เครื่องปรับอากาศชนิดปรับน้ำยาอัตโนมัติ รุ่น ARNU๓๖GTNA๔ ขนาด ๓๖,๒๐๐ BTU/H ชนิด ๔-WAY CEILING CASSETTE มีคุณสมบัติตรงตามรูปแบบและรายการกำหนด

๑๔. เครื่องปรับอากาศชนิดปรับน้ำยาอัตโนมัติ รุ่น ARNU๔๘GTNA๔ ขนาด ๔๘,๑๐๐ BTU/H ชนิด ๔-WAY CEILING CASSETTE มีคุณสมบัติตรงตามรูปแบบและรายการกำหนด

๑๕. เครื่องปรับอากาศชนิดปรับน้ำยาอัตโนมัติ รุ่น ARNU๗๖GB๘A๔ ขนาด ๗๖,๔๐๐ BTU/H ชนิด CEILING CONCEALED DUCT-HIGH STATIC External Static Pressure ๒๕๐Pa มีคุณสมบัติตรงตามรูปแบบและรายการกำหนด

๑๖. REMOTE CONTROLLER รุ่น PQRCVCL๐QW มีปุ่มเปิด-ปิด , ปุ่มปรับอุณหภูมิ , ปุ่มปรับปริมาณลม มีคุณสมบัติตรงตามรูปแบบและรายการกำหนด

๑๗. ระบบควบคุมประจำชั้น (CENTRALIZED CONTROL) รุ่น PACSSA๐๐๐ สามารถเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศสูงสุด ๑๒๘ ยูนิท , ฟังก์ชันการทำงานด้วยหน้าจอสัมผัส มีคุณสมบัติตรงตามรูปแบบและรายการกำหนด

สรุป รายละเอียดข้อ ๑-๑๗ ตรงตามรูปแบบของสัญญาที่กำหนด ทั้งนี้ขนาด ชนิดและจำนวน ให้ยึดถือตามรูปแบบรายการและสัญญาเป็นสำคัญ

คณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
- อนุมัติตามความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
- รับทราบ

๕.๖ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๓๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอบเขตทางเข้าโครงการอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้เสนอตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๓๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอบเขตทางเข้าโครงการอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยผู้ควบคุมงานได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากมีผลกระทบต่อ

การให้บริการประชาชนจึงเห็นควรให้ผู้รับจ้างเสนอแผนการทำงานและระยะเวลาให้ชัดเจนในเรื่องดังกล่าว

คณะกรรมการฯ

- เนื่องจากผู้รับจ้างขอเปิดทางเข้าโครงการอาคารผู้ป่วยนอกตามที่เสนอมาซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสัญจรของผู้รับบริการจึงไม่เหมาะสมที่จะเปิดเส้นทางดังกล่าว

มติที่ประชุม

- ให้ผู้รับจ้างพิจารณาทางเลือกอื่นประกอบกับความเห็นของผู้ควบคุมงานในการพิจารณาช่องทางการปิดทางเข้าอาคารพร้อมกับแผนการทำงานและระยะเวลาให้ชัดเจน

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

๕.๗ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-PAY-๑๑/๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งานงวดงานที่ ๑๑

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้เสนอตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-PAY-๑๑/๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งานงวดงานที่ ๑๑ โดยผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑๑.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๕

๑๑.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๕

๑๑.๓ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๕

๑๑.๔ หล่อเสา ชั้นที่ ๕

๑๑.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๕

๑๑.๖ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๕

๑๑.๗ หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นลอย

๑๑.๘ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอะลูมิเนียม) ชั้นลอย

๑๑.๙ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตซ์ ชั้นลอย

๑๑.๑๐ ติดตั้งท่องานประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๒

๑๑.๑๑ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๒

๑๑.๑๒ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย พร้อมส่งผลทดสอบ

๑๑.๑๓ ติดตั้งท่อส่งลมเย็นสำเร็จรูป ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๑

๑๑.๑๔ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๑

๑๑.๑๕ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๑

๑๑.๑๖ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๗

๑๑.๑๗ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ ชั้นที่ ๗

คณะกรรมการฯ

- ได้พิจารณาการส่งมอบงานจ้างก่อสร้างงวดงาน งวดที่ ๑๑ ตามที่ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง มีหนังสือ ที่ SR-OPD-PAY-๑๑/๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งานงวดงานที่ ๑๑ เลขรับหนังสือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ ๓๑๔๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการฯ ได้พร้อมกันตรวจรับงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๐๗๖,๑๓๙.๒๗ บาท (สิบสองล้านเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑๑.๑ หล่อคาน – พื้นชั้นที่ ๕

๑๑.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๕

๑๑.๓ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๕

๑๑.๔ หล่อเสา ชั้นที่ ๕

๑๑.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๕

๑๑.๖ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๕

๑๑.๗ หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นลอย

๑๑.๘ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอะลูมิเนียม) ชั้นลอย

๑๑.๙ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตซ์ ชั้นลอย

๑๑.๑๐ ติดตั้งท่องานประปา – สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๒

๑๑.๑๑ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๒

๑๑.๑๒ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา – สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย พร้อมส่งผลทดสอบ

๑๑.๑๓ ติดตั้งท่อส่งลมเย็นสำเร็จรูป ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๑

๑๑.๑๔ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๑

๑๑.๑๕ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๑

๑๑.๑๖ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๗

๑๑.๑๗ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ ชั้นที่ ๗

ปรากฏว่า บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ทำการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ตามงวดงานงวดที่ ๑๑ แล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามรูปแบบ และรายการละเอียดตามสัญญาจ้างทุกประการ ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับมอบงานงวดที่ ๑๑ วงเงินค่าจ้าง (ตามสัญญา) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๗๖,๑๓๙.๒๗ บาท (สิบสองล้านเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ของวงเงินค่าจ้างงวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๑๑,๔๒๐.๘๙ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทแปดสิบเก้าสตางค์) คงเหลือเงินค่าจ้าง ๑๐,๒๖๔,๗๑๘.๓๘ บาท (สิบล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทสามสิบแปดสตางค์) โดยสงวนสิทธิการปรับตามสัญญาจ้างและคิดค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลา ปัจจุบันนับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (ตามหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๑๑ ที่ SR-OPD-PAY-๑๑/๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เลขรับหนังสือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ ๓๑๔๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓) เกินกำหนดแล้วเสร็จจำนวน ๖๘ วัน คิดค่าปรับจากผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน

วันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับปัจจุบันทั้งสิ้น ๓๕,๕๙๒,๕๐๐.๘๔ บาท (สามสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทแปดสิบลีสตางค์) จึงหักเงินค่าจ้างคงเหลือในงานงวดที่ ๑๑ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๒๖๔,๗๑๘.๓๘ บาท (สิบล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทสามสิบบแปดสตางค์) ให้เป็นเงินค่าปรับตามสัญญา

มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับมอบงานจ้างก่อสร้างงวดงาน งวดที่ ๑๑ ตามสัญญาจ้าง
- รับทราบ

๕.๘ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-TEST-SN-๐๐๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งผลทดสอบระบบสุขาภิบาล ท่อน้ำทิ้ง ชั้นที่ ๑

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้เสนอตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-TEST-SN-๐๐๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งผลทดสอบระบบสุขาภิบาล ท่อน้ำทิ้ง ชั้นที่ ๑ โดยผู้ควบคุมงานได้พิจารณาแล้ว การทดสอบท่อสุขาภิบาลไม่มีการรั่วซึม รับรองโดยนายกิตติ รุ่งทวีสุข ภาควิศวกรเครื่องกล เลขทะเบียน ๔๘๘๑๘

คณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน
- อนุมัติตามความเห็นผู้ควบคุมงาน
- รับทราบ

๕.๙ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-SURAT-DOC-๐๐๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งแผนงานก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้เสนอตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-SURAT-DOC-๐๐๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งแผนงานก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยผู้รับจ้างขอส่งแผนงานก่อสร้าง ตั้งแต่งวดที่ ๑๒ ถึงงวดที่ ๓๔ (งวดสุดท้าย) ซึ่งจะแล้วเสร็จในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยผู้ควบคุมงานให้ความเห็นว่าผู้รับจ้างเสนองานแล้วเสร็จงวดสุดท้าย วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เกินจากวันสิ้นสุดสัญญา จำนวน ๖๐๔ วัน ค่าปรับ ๓๑๖,๑๔๕,๑๕๕ บาท แต่ลักษณะของงานก่อสร้างมีงานที่สามารถทำพร้อมกันได้โดยไม่ต้องรองวดต่อไป

คณะกรรมการฯ

- พิจารณาจากแผนงานก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก ที่ผู้รับจ้างเสนองานแล้วเสร็จงวดสุดท้าย วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เกินจากวันสิ้นสุดสัญญา จำนวน ๖๐๔ วัน ค่าปรับ ๓๑๖,๑๔๕,๑๕๕ บาท แต่ลักษณะของงานก่อสร้างมีงานที่สามารถทำพร้อมกันได้โดยไม่ต้องรองวดต่อไป จึงให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้าง

มติที่ประชุม

- รับทราบแผนงานก่อสร้าง ตั้งแต่งวดที่ ๑๒ ถึงงวดที่ ๓๔ (งวดสุดท้าย) ซึ่งจะแล้วเสร็จในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

- ผู้ควบคุมงาน
- ๖.๑ แนวทางการทำงานร่วมกันของผู้ควบคุมงานกับผู้รับจ้าง
- ปัจจุบันในการทำงานร่วมกันของผู้ควบคุมงานค่อนข้างจะมีระยะห่างในการทำงานเพิ่มมากขึ้นทำให้การประสานงานในด้านต่างๆ มีปัญหา
- คณะกรรมการฯ
- ปัจจุบันผู้ควบคุมงานกับผู้รับจ้างยังมีการประชุมเป็นประจำอยู่หรือไม่
- ผู้ควบคุมงาน
- ปัจจุบันไม่ได้มีการประชุมระหว่างผู้ควบคุมงานกับผู้รับจ้าง
- คณะกรรมการฯ
- เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพผู้ควบคุมงานควรจะประชุมกับผู้รับจ้างเป็นประจำ
- มติที่ประชุม
- ให้ผู้ควบคุมงานประชุมแนวทางการทำงานร่วมกับผู้รับจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ และสรุปรายงานการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ควบคุมงานกับผู้รับจ้างให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกครั้ง
- ผู้รับจ้าง
- รับทราบ
- ๖.๒ มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของผู้รับจ้าง
- คณะกรรมการฯ
- เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ผู้รับจ้างมีมาตรการอย่างไรบ้าง
- ผู้รับจ้าง
- เบื้องต้นถ้าพบว่าช่างหรือแรงงานมีอาการไข้ ก็จะทำให้หยุดงาน แยกตัวออกจากบุคคลใกล้ชิด
- คณะกรรมการฯ
- แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ผู้รับจ้างควรปฏิบัติดังนี้
๑. ถ้าพบว่าช่างหรือแรงงานป่วยให้แยกตัวออกทันที แล้วไปพบแพทย์เพื่อคัดกรองโรค
 ๒. ต้องมีหน้ากากอนามัยให้ช่างและแรงงานได้สวมใส่ตลอดเวลา
 ๓. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน
- โดยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจะมอบหมายงานสุขศึกษาของโรงพยาบาลฯ เข้าไปแนะนำให้ความรู้อีกครั้ง
- มติที่ประชุม
- ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ และจัดทำมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้ผู้ว่าเจ้าทราบ
- ผู้รับจ้าง
- รับทราบ
- ปิดประชุม
- ๑๕.๐๐ น.

(นายทศพล ปานแดง)
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายสุธี ดำคง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

| | |
|--|--|
| แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | |
| ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วัน/เดือน/ปี : ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หัวข้อ: รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๑ (๑/๒๕๖๓) ถึงครั้งที่ ๒๘ (๘/๒๕๖๓) | |
| รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๑ (๑/๒๕๖๓) ถึงครั้งที่ ๒๘ (๘/๒๕๖๓) | |
| Link ภายนอก: ไม่มี | |
| หมายเหตุ: | |
| | |
| | |
| ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ผู้อนุมัติรับรอง สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ |
| ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ พศวีร์ วัชรบุตร (นายพศวีร์ วัชรบุตร) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ | |