

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๒๕ (๕/๒๕๖๓)

วันพุธ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั้น ๓ อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม

๑. นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ประธานกรรมการ
๒. นายไชยรัตน์ โอภาสพิมลธรรม	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	กรรมการ
๓. นายปฏิภาณ อินทร์ทอง	วิศวกรโยธาชำนาญการ แทนผู้อำนวยการกองแบบแผน	กรรมการ
๔. นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. นางสาวจิรสุดา เผือกคง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	กรรมการ
๖. นายปณิธาน ส้อมโนธรรม	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗. นางอังสนา สุวรรณรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๘. นายทวีรักษ์ ทองปราง	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๙. นายวราพงษ์ เข็มพยัคฆ์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒. นายขจิตพงษ์ ชุ่มเผือก	นายช่างเทคนิค (พนักงานราชการ)

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

๑. นายสุธี คำคง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๒. นายกิจดิวิษ รมเย็น	นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ) หัวหน้างานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๓. นายทศพล ปานแดง	นักวิชาการพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๔. นางสาวเมธาวิ ชันสำลี	นักวิชาการพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๕. นายอนุชา ธรรมปรีชา	เจ้าพนักงานพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๖. นางสาวภรณ์ณภัส สิทธิกุล	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
๗. นางสาวนันทลักษณ์ บุญฤทธิ์	นิติกร (พนักงานราชการ)

ผู้รับจ้าง บริษัท เสรีการโยธา จำกัด

๑. นายบรรหาร เอกโรจนกุล	กรรมการผู้จัดการ
-------------------------	------------------

เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ๙ ชั้น ตามระเบียบวาระที่กำหนดดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

๑.๑ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง - ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ อุปกรณ์ รายการต่างๆ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจึงเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างร่วมประชุมเพื่อบริหารสัญญาก่อสร้างและพิจารณาการขออนุมัติรายการต่างๆ ซึ่งจะได้ร่วมกันพิจารณาตามวาระการประชุม ตามลำดับ ต่อไป โดยในส่วนของการบริหารสัญญาจ้าง ได้เชิญผู้รับจ้างร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับคณะกรรมการและผู้ควบคุมงานภายในโรงพยาบาล ฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานจ้างตามสัญญาโดยตลอดในระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ รวม ๒๕ ครั้ง และในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้ติดตามการก่อสร้างตามแผนงานในงวดที่ ๑๓ และ ๑๔ ซึ่งล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด และได้ติดตามการแสดงผลหลักฐานของผู้รับจ้างกรณีผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาก่อสร้างกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) รวมได้ประชุมคณะกรรมการแบบไม่เป็นทางการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างตามสัญญาต่อเนื่องรวมทั้งหมด จำนวน ๒๗ ครั้ง - รับทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๔ (๔/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

- ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๔ (๔/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๔ (๔/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๔ (๔/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

๓.๑ ติดตามรายการขออนุมัติ Shop Drawing และ ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากกองแบบแผน

- ได้ติดตามรายการขออนุมัติ Shop Drawing และ ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากกองแบบแผน ดังนี้

๑. Shop Drawing งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

คณะกรรมการ ฯ

- ผู้รับจ้างจะดำเนินการส่งเอกสารดังกล่าวได้เมื่อไหร่

ผู้รับจ้าง - ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารรายการ Shop Drawing งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากกองแบบแผนเพื่อเสนอพิจารณาอีกครั้ง โดยจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วน

มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการ

๔.๑.๑ รายงานผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน - เสนอความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดที่ ๑๓ โดยความก้าวหน้าทั้งโครงการปัจจุบันร้อยละ ๒๗.๒๐ มีช่างและแรงงานประมาณ ๑๑๐ คน

มติที่ประชุม - รับทราบ

ผู้รับจ้าง - รับทราบ

๔.๑.๒ รายงานผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง - เสนอความก้าวหน้าการก่อสร้างตามสัญญาปัจจุบันส่งมอบงานงวดที่ ๑๒ คาดว่าจะส่งงานงวดที่ ๑๓ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม - รับทราบ

๔.๑.๓ รายงานผู้ว่าจ้าง

๔.๑.๓.๑ ตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - เสนอตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่แนบตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๖๑ - พฤษภาคม ๖๓ ณ วันนี้มีทั้งสิ้น ๗๙ รายการ รายการที่ ๗๙ ตามเอกสารที่เสนอแก่ที่ประชุมเป็นรายการใหม่ที่ได้รับเพิ่มหลังจากการประชุมครั้งที่แล้ว โดยจะนำรายการที่ ๗๙ มาพิจารณาในวาระที่ ๕.๑ เพื่อพิจารณาในการประชุมวันนี้

มติที่ประชุม - รับทราบ

๔.๑.๓.๒ ตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - เสนอตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ โดยในการประชุม ครั้งที่ ๒๔ (๔/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ มีวาระที่สำคัญ ดังนี้

๑. ตรวจสอบการจ้าง งวดที่ ๑๒

๒. บอกลงมติวิธีการปรับตามสัญญาจ้าง

๓. เร่งรัดการปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้าง ครั้งที่ ๗

๔. ผู้รับจ้างขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง

๕. ติดตามการส่งเอกสารขออนุมัติใช้ Shop Drawing และขออนุมัติใช้วัสดุที่

ไม่ผ่านการเห็นชอบจากกองแบบแผนฯ

มติที่ประชุม - รับทราบ

ผู้รับจ้าง - รับทราบ

- ๔.๒ หนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๔๖ ลงวันที่ ๒๐เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอยกเลิกการส่งหนังสือ
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้เสนอตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๔๖ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอยกเลิกการส่งหนังสือ โดยขอยกเลิกการส่งหนังสือ ที่ SR.OPD/MAT/ARCH/๑๑๐/๖๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุ อลูมิเนียม-กระจกและอุปกรณ์ วงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ผลิตภัณฑ์ของ หจก. ศุขเจริญกิจ (S.C.K.) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
- คณะกรรมการฯ - พิจารณาหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เรื่อง ขอยกเลิกการส่งหนังสือขออนุมัติใช้ วัสดุอลูมิเนียม-กระจกและอุปกรณ์ วงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ผลิตภัณฑ์ของ หจก. ศุขเจริญกิจ (S.C.K.)
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๔.๓ หนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๔๕ ลงวันที่ ๒๐เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอยกเลิกการส่งหนังสือ
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้เสนอตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๔๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอยกเลิกการส่งหนังสือ โดยขอยกเลิกการส่งหนังสือ ที่ SR-OPD-MAT-SN-๐๐๔ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้อุปกรณ์ของงาน ระบบทำน้ำร้อน (Hot water system Heat pump) ของบริษัท Big Red Energy รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
- คณะกรรมการฯ - พิจารณาหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เรื่อง ขอยกเลิกการส่งหนังสือขออนุมัติใช้ อุปกรณ์ของงานระบบทำน้ำร้อน (Hot water system Heat pump) ของบริษัท Big Red Energy
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๔.๔ หนังสือบันทึกข้อความโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑.๒/๐๔.๑๑๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้เสนอตามหนังสือบันทึกข้อความโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑.๒/๐๔.๑๑๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยกลุ่มงานพัสดุได้ประสานงานกลุ่มงานสุขศึกษาของโรงพยาบาลฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง โดยได้ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคฯ ดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ลานชั้น G สถานที่ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ใน ๘ ชั้น โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ

๔.๕ หนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๔๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ , หนังสือ ฯ ที่ SR-OPD-DOC-๐๔๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ หนังสือ ฯ ที่ SR-OPD-DOC-๐๕๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งรายงาน การประชุมภายในโครงการประจำสัปดาห์

ผู้ควบคุมงาน

- ได้เสนอตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๔๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ , หนังสือ ฯ ที่ SR-OPD-DOC-๐๔๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และหนังสือ ฯ ที่ SR-OPD-DOC-๐๕๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่ง รายงานการประชุมภายในโครงการประจำสัปดาห์ โดยได้ส่งรายงานการประชุมภายใน โครงการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ , ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ , ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ , ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓, ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

คณะกรรมการฯ

- พิจารณาหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมภายใน โครงการประจำสัปดาห์

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

๔.๖ หนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๓๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ใบรับรองการตรวจสอบปั้นจั่นแบบ ปจ.๑ ทดสอบเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

- ได้เสนอตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๓๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ใบรับรองการตรวจสอบปั้นจั่นแบบ ปจ.๑ ทดสอบเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามข้อที่ ๕๐ แห่งกฎกระทรวงฯ

คณะกรรมการฯ

- พิจารณาหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เรื่อง ใบรับรองการตรวจสอบปั้นจั่นแบบ ปจ.๑ ทดสอบเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

๔.๗ หนังสือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑.๒/๓๙๓๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้เสนอตามหนังสือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑.๒/๓๙๓๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ขอแจ้ง ว่า เพื่อให้การดำเนินการตามสัญญาจ้างดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๙ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา (๒) เหตุสุดวิสัย และตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) จึงให้บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๙ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา (๒) เหตุสุดวิสัย และตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

คณะกรรมการฯ

- พิจารณานหนังสือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑.๒/๓๙๓๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องที่ได้แจ้งให้ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- รับทราบ
- รับทราบ

๔.๘ หนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๓๖ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัยประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ และหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๓๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัยประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

- ได้เสนอตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๓๖ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัยประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ และหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๓๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัยประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- รับทราบ
- รับทราบ

๔.๙ หนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุญาตการบอกเลิกสัญญาและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ (เพิ่มเติม)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้เสนอตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุญาตการบอกเลิกสัญญาและขยายแผนการทำงาน

แล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ (เพิ่มเติม) โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ยินยอมเสียค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ทางราชการกรณีทำงานล่าช้าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

คณะกรรมการฯ - พิจารณานหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เรื่อง ขอม่อนปรนการบอกเลิกสัญญาและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ (เพิ่มเติม) ถือเป็น การยินยอมเสียค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ทางราชการ กรณีทำงานล่าช้าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ซึ่งได้นำมาประกอบกับหนังสือ บริษัท เสรี การโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอม่อน ปรนการบอกเลิกสัญญาและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติตามระเบียบ ทางราชการ

มติที่ประชุม - รับทราบ

ผู้รับจ้าง - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๒๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุงานประตูดังต่อไปนี้

ผู้ควบคุมงาน - ได้เสนอตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๒๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุงานประตูดังต่อไปนี้ของบริษัท ซี.เค.อลูมิเนียม จำกัด โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่สัญญา ตามเอกสาร ก.๑๔๖/กย/๕๓

คณะกรรมการฯ - พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน

มติที่ประชุม - อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน

ผู้รับจ้าง - รับทราบ

๕.๒ หนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๑/๒๓๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ผลพิจารณาการขอใช้ SHOP DRAWING ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้น ๔

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ พิจารณาการขอใช้ SHOP DRAWING ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๔ แล้วปรากฏผลการพิจารณาดัง รายละเอียดต่อไปนี้

๑. แบบ SHOP DRAWING งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ ๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) รับรองโดย นางสาวณภัทร ศรีอนันท์ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แขนงไฟฟ้ากำลัง ระดับสามัญวิศวกร เลขทะเบียน สฟก.๕๒๐๑ เป็นไปตามรายการกำหนด

๒. แบบ SHOP DRAWING ระบบเต้ารับ และ EMERGENCY LIGHT ชั้นที่ ๔ เห็นควรให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้ ทั้งนี้ให้ยึดถือแบบรูป สัญญา และหลัก วิศวกรรม เป็นสำคัญ

๓. แบบ SHOP DRAWING ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ ๔ เห็นควรให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้ ทั้งนี้ให้ยึดถือแบบรูป สัญญา และหลักวิศวกรรม เป็นสำคัญ

๔. ให้ทำแบบขยายการติดตั้งแผงเมนควบคุมอาคาร และแผงเมนควบคุมประจำชั้นทุกชั้นของระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ขออนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง

คณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
- อนุมัติตามความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
- รับทราบ

๕.๓ หนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๑/๒๓๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ผลพิจารณาการขอใช้ SHOP DRAWING ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๗

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

-ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ พิจารณาการขอใช้ SHOP DRAWING ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๗ แล้วปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. แบบ SHOP DRAWING งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ ๗ รับรองโดย นางสาวณภัทร ศรีอนันท์ โบนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แขนงไฟฟ้ากำลัง ระดับสามัญวิศวกร เลขทะเบียน สฟก.๕๒๐๑ เป็นไปตามรายการกำหนด

๒. แบบ SHOP DRAWING งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ ๗ เห็นควรให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้ ทั้งนี้ให้ยึดถือแบบรูป สัญญา และหลักวิศวกรรม เป็นสำคัญ

๓. ให้ทำแบบขยายการติดตั้งแผงเมนควบคุมอาคาร และแผงเมนควบคุมประจำชั้นทุกชั้นของระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ขออนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง

คณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
- อนุมัติตามความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
- รับทราบ

๕.๔ หนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๑/๖๐๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ผลพิจารณาการขอใช้ SHOP DRAWING ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๒-๓

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

-ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ พิจารณาการขอใช้ SHOP DRAWING ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๔ แล้วปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. แบบ SHOP DRAWING งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ ๒-๓ รับรองโดย นางสาวณภัทร ศรีอนันท์ โบนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แขนงไฟฟ้ากำลัง ระดับสามัญวิศวกร เลขทะเบียน สฟก.๕๒๐๑

๒. แบบ SHOP DRAWING งานระบบไฟฟ้ากำลัง (ตัวรับไฟฟ้า) ชั้นที่ ๒-๓ มีบางส่วนเดินสายรวมกัน ๓ วงจรในท่อเดียว ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เห็นควรให้แก้ไข โดยให้ทำตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยปี พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวนวงจรในท่อเดียวกันต้องเป็นไปตามรายการคำนวณ และสายไฟฟ้าต้องทนพิกัดกระแสได้ไม่น้อยกว่าพิกัดกระแสของเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย

๓. แบบ SHOP DRAWING งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ ๒-๓ ส่วนที่เหลือ เห็นควรให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้ ทั้งนี้ให้ยึดถือสัญญาเป็นหลัก

๔. ให้ทำแบบขยายการติดตั้งแผงเมนควบคุมต่างๆ และตำแหน่งตัวรับบริเวณเคอร์เตอร์ บริเวณโต๊ะทำงาน เป็นต้น ๆ ขออนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง

คณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม

ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ

- อนุมัติตามความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ และให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข

- รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

๕.๕ หนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๑/๙๓๘ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ผลพิจารณาการขอใช้ วัสดุ อุปกรณ์ BUSDUCT

-ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ พิจารณาการขอใช้ วัสดุ อุปกรณ์ BUSDUCT แล้วปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. บัสดัก (BUSDUCT) อลูมิเนียมขนาด ๒๐๐๐A และ ๑๐๐๐A ๓P๓W+๑๐๐%N+๕๐% INTERNAL GROUND ฉนวน CLASS B ๑๓๐ C ระดับการป้องกัน IP ๕๕ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ผลิตภัณฑ์ POWERDUCT ได้มาตรฐาน IEC๖๑๔๓๙-๖ จำหน่ายโดย บริษัท POWERRADE รายละเอียดคุณสมบัติถูกต้อง ตามแบบแปลนกำหนด

คณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม

ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ

- อนุมัติตามความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ

- รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

๕.๖ หนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๑/๑๑๐๔ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ผลพิจารณาการขอใช้ SHOP DRAWING ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น ๘

-ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ พิจารณาการขอใช้ SHOP DRAWING ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น ๘แล้วปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้

แบบงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น ๘ ลงนามรับรองแบบโดย นายอนุ นาท กำแพงศรี วิศวกรสิ่งแวดล้อม ระดับสามัญวิศวกร เลขทะเบียน สส.๒๒๖ เห็นควรใช้เป็นแนวทางการก่อสร้างได้ แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

คณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม

ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ

- อนุมัติตามความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ

- รับทราบ

๕.๗ หนังสือบันทึกข้อความ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๑/- ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การประมาณราคาก่อสร้างโรงไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)

นายประกอบ

- ประธานคณะกรรมการศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ (ระบบไฟฟ้าชั้นใต้ดิน) ตามคำสั่งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ ๕๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้เสนอตามหนังสือบันทึกข้อความ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๑/- ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การประมาณราคาก่อสร้างโรงไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โดยคณะกรรมการศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ (ระบบไฟฟ้าชั้นใต้ดิน) อาคารผู้ป่วยนอกฯ ได้พิจารณาข้อมูลการประมาณราคาของบริษัท เสรี การโยธา จำกัด และของนายช่างผู้ควบคุมงานแล้ว สรุปได้ดังนี้

ราคาประมาณการของบริษัท เป็นเงินจำนวน ๒๒,๙๓๓,๒๐๐ บาท

ราคาของนายช่างผู้ควบคุมงาน เป็นเงินจำนวน ๒๑,๑๑๕,๓๐๐ บาท

ปรากฏราคาของบริษัทสูงกว่าราคานายช่าง เป็นเงินจำนวน ๑,๘๑๗,๙๐๐ บาท

คณะกรรมการจึงมีมติเลือกใช้เกณฑ์ราคาของนายช่างผู้ควบคุมงานและพิจารณารายการที่ควรปรับลด ดังนี้

๑. งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ เป็นเงินจำนวน ๑๓,๙๘๖,๑๓๐.๕๐ บาท

๒. งานตกแต่งห้องประชุมใหญ่ เป็นเงินจำนวน ๓,๐๓๐,๘๑๗.๙๐ บาท

๓. ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ เป็นเงินจำนวน ๓,๙๖๗,๕๒๔.๒๓ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๐,๙๘๔,๓๗๒.๖๒ บาท

โดยรายการที่ปรับลดมีราคาน้อยกว่าราคาก่อสร้างของนายช่างเป็นเงินจำนวน ๑๓๐,๙๒๗.๓๘ บาท

คณะกรรมการฯ

- พิจารณานำเสนอหนังสือบันทึกข้อความ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เรื่อง การประมาณราคาก่อสร้างโรงไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เห็นควรนำเสนอกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ เพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

- เห็นชอบตามที่เสนอ โดยมอบงานพัสดุนำส่งข้อมูลการประมาณราคาก่อสร้างโรงไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ เพื่อพิจารณารายละเอียด ความถูกต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

ประธาน

๖.๑ ความล่าช้าการส่งมอบงานงวดที่ ๑๓ และ ๑๔

- ในการปฏิบัติงานซึ่งตามแผนงานของผู้รับจ้างครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑๓ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ และงวดที่ ๑๔ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบงานตามแผนดังกล่าว ผู้รับจ้างมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง

๑๑/ผู้รับจ้าง...

- ผู้รับจ้าง - ทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID๑๙) ทางร้านค้าจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ จำพวกวัสดุก่อสร้างไม่สามารถส่งวัสดุและอุปกรณ์ได้ และมีแรงงานต่างด้าวกลุ่มหนึ่งที่เดินทางออกนอกประเทศไทยแล้ว ไม่สามารถเดินทางกลับมายังประเทศไทยได้ ทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานตามแผนได้
- มติที่ประชุม - เห็นชอบ ให้ผู้รับจ้างเร่งรัดการก่อสร้างตามแผนการก่อสร้างที่ขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างต่อไป
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ปิดประชุม ๑๖.๓๐ น.



(นายทศพล ปานแดง)
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายสุธี ดำคง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หัวข้อ: รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๑ (๑/๒๕๖๓) ถึงครั้งที่ ๒๘ (๘/๒๕๖๓)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๑ (๑/๒๕๖๓) ถึงครั้งที่ ๒๘ (๘/๒๕๖๓)

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔