

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น  
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง  
ครั้งที่ ๒๗ (๗/๒๕๖๓)

วันพุธ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคาร Excellence Center โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

**รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม**

๑. นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ประธานกรรมการ
๒. นายจิระวัฒน์ เรืองฤทธิ	วิศวกรโยธาชำนาญการ แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	กรรมการ
๓. นางสาวประภัสสร จิราภรณ์	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ แทนผู้อำนวยการกองแบบแผน	กรรมการ
๔. นายปฏิภาณ อินทร์ทอง	วิศวกรโยธาชำนาญการ แทนผู้อำนวยการกองแบบแผน	กรรมการ
๕. นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖. นางสาวจิรสุดา เผือกคง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	กรรมการ
๗. นางอังสนา สุวรรณรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๘. นายทวีรักษ์ทองปราง	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๙. นายวราพงษ์ เข็มพยัคฆ์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ

**รายชื่อผู้ไม่มาประชุม**

๑. นายปณิธาน สี่อมโนธรรม	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ (ไปราชการ)
--------------------------	-----------------------	--------------------

**รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม**

**ผู้สังเกตการณ์โครงการ**

๑. นายนพดล ใจชื่อ	ผู้สังเกตการณ์
๒. นายสมชาติ เจศรีชัย	ผู้สังเกตการณ์
๓. นางศิษฏี หุ่นศิริ	ผู้สังเกตการณ์
๔. นายเผด็จศึก สิงห์ทอง	ผู้ประสานงานโครงการ

**ผู้ควบคุมงาน**

๑. นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒. นายขจิตพงษ์ ชุ่มเผือก	นายช่างเทคนิค (พนักงานราชการ)

**เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี**

๑. นายสุธี ดำคง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๒. นายกิจดิวัช รัมย์เย็น	นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ) หัวหน้างานจัดหางานก่อสร้างกลุ่มงานพัสดุ

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| ๓. นายทศพล ปานแดง            | นักวิชาการพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้างกลุ่มงานพัสดุ |
| ๔. นางสาวเมธาวี ชันสำลี      | นักวิชาการพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้างกลุ่มงานพัสดุ |
| ๕. นายอนุชา ธรรมปรีชา        | เจ้าพนักงานพัสดุงานจัดหางานก่อสร้างกลุ่มงานพัสดุ |
| ๖. นางสาวนันทลักษณ์ บุญฤทธิ์ | นิติกร (พนักงานราชการ)                           |

**ผู้รับจ้างบริษัท เสรีการโยธา จำกัด**

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| ๑. นายบรรหาร เอกโรจนกุล | กรรมการผู้จัดการ |
|-------------------------|------------------|

**เริ่มประชุม**

เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ๙ ชั้น ตามระเบียบวาระที่กำหนดดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑**

**เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ประธาน**

๑.๑ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง - ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ อุปกรณ์ รายการต่างๆ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจึงเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างร่วมประชุมเพื่อบริหารสัญญาก่อสร้างและพิจารณาการขออนุมัติรายการต่างๆ ซึ่งจะได้ร่วมกันพิจารณาตามวาระการประชุม ตามลำดับ ต่อไป

**มติที่ประชุม**

- รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒**

**เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๖ (๖/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓**

- ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๖ (๖/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว

**มติที่ประชุม**

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๖ (๖/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

**ระเบียบวาระที่ ๓**

**เรื่องติดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๖ (๖/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓**

**หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ**

๓.๑ ติดตามการขออนุมัติใช้แผ่นวัสดุอลูมิเนียมคอมโพสิต โดยติดตามการนำเสนอเอกสารของแผ่นวัสดุอลูมิเนียมคอมโพสิต

- ได้ติดตามการขออนุมัติใช้แผ่นวัสดุอลูมิเนียมคอมโพสิต โดยติดตามการนำเสนอเอกสารของแผ่นวัสดุอลูมิเนียมคอมโพสิต ซึ่งในการประชุมครั้งที่ผ่านมามีการขอใช้แผ่นวัสดุอลูมิเนียมคอมโพสิตแล้ว และให้ผู้รับจ้างนำเสนอเอกสารมาให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง

**นางสาวประภัสสร**

- ในการเลือกเอกสารของแผ่นวัสดุอลูมิเนียมคอมโพสิต ควรจะเลือกเอกสารที่เฉพาะกับสีของอาคาร ซึ่งในขณะที่ผู้ว่าจ้างนี้ยังไม่ได้เลือกเอกสารของอาคาร

- มติที่ประชุม** - ให้ผู้รับจ้างนำเสนอเขตสีวัสดุอะลูมิเนียมคอมโพสิทพร้อมทั้งเขตสีของอาคารมาให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกเขตสีอีกครั้ง
- ผู้รับจ้าง** - รับทราบ
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ** - ได้ติดตามจำนวนถังดับเพลิงที่ใช้ในอาคารผู้ป่วยนอก ตามการประชุม ครั้งที่ ๒๖ (๖/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วาระที่ ๕.๑๐ เรื่อง ผลพิจารณาการขอใช้วัสดุระบบดับเพลิง
- ประธาน** - ในการติดตามจำนวนถังดับเพลิงที่ใช้ในอาคารผู้ป่วยนอก นายวรพงษ์ เหมพยัคฆ์ ได้ตรวจสอบแล้วเป็นอย่างไรบ้าง
- นายวรพงษ์** - ได้สำรวจแล้วตามรูปแบบของอาคารมีจำนวนถังดับเพลิงสีแดงทั้งหมด ๑๐๓ ถัง โดยได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรเปลี่ยนเป็นถังสีเขียวเพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่ที่จะใช้งานจำนวน ๖๐ ถัง โดยถ้าจะเปลี่ยนเป็นถังสีเขียวจะมีเงินเพิ่ม ๑๔๔,๐๐๐ บาท
- มติที่ประชุม** - รับทราบ มอบพัสดุประสานงานกับผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานในการเปลี่ยนถังดับเพลิงสีแดงเป็นถังดับเพลิงสีเขียว โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- ๔.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการ**
- ๔.๑.๑ รายงานผู้ควบคุมงาน**
- ผู้ควบคุมงาน** - เสนอความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดที่ ๑๔ ซึ่งเป็นงานโครงสร้างชั้นที่ ๘ งานติดตั้งงานระบบชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๕ โดยความก้าวหน้าโครงการปัจจุบันร้อยละ ๓๐.๘๐ โดยตามแผนงานของผู้รับจ้างร้อยละ ๔๐.๘๗ ค่าซ้ำกว่าแผนงานร้อยละ ๑๐.๐๗ มีช่างและแรงงาน ๔๐ - ๗๐ คน
- ประธาน** - เมื่อดูจากสถานการณ์แรงงาน มีแรงงานลดลงมากมีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้าง
- ผู้รับจ้าง** - สถานการณ์แรงงาน ทางบริษัทได้นำแรงงานต่างด้าวมาทำงานโครงสร้าง จำนวน ๒๙ คน แต่แรงงานดังกล่าวทำงานไม่เป็นจึงต้องเลิกจ้าง ทำให้จำนวนแรงงานลดลง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการหาแรงงานมาทดแทน
- มติที่ประชุม** - รับทราบ
- ผู้รับจ้าง** - รับทราบ
- ๔.๑.๒ รายงานผู้รับจ้าง**
- ผู้รับจ้าง** - เสนอความก้าวหน้าการก่อสร้างตามสัญญาปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดที่ ๑๔ คาดว่าจะส่งงานงวดที่ ๑๔ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓
- มติที่ประชุม** - รับทราบ

- ๔.๑.๓ รายงานผู้ว่าจ้าง**
- ๔.๑.๓.๑ ตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ**
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - เสนอตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่แนบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๖๑ - สิงหาคม ๖๓ ณ วันนี้มีทั้งสิ้น ๘๕ รายการ โดยครั้งนี้ผู้รับจ้างส่งขออนุมัติวัสดุเพิ่มมา ๑ รายการ ในรายการที่ ๘๕ ซึ่งรายการนี้ได้ส่งให้กองแบบแผนพิจารณา
- มติที่ประชุม** - รับทราบ
- ๔.๑.๓.๒ ตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓**
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - เสนอตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยในการประชุม ครั้งที่ ๒๕ (๕/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีวาระที่สำคัญ ดังนี้
๑. ตรวจรับงาน งานงานที่ ๑๓
  ๒. แจ้งผ่อนปรนการบอกละเอียดสัญญาจ้าง
- มติที่ประชุม** - รับทราบ
- ผู้รับจ้าง** - รับทราบ
- ๔.๒ หนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๑๐/๒๘๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ตรวจสอบรายการประมาณราคาก่อสร้างโรงไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)**
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้รายงานตามหนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๑๐/๒๘๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ตรวจสอบรายการประมาณราคาก่อสร้างโรงไฟฟ้า อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โดยกองแบบแผนพิจารณาแล้วไม่สามารถตรวจสอบปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้างตามที่เสนอได้ เนื่องจากกองแบบแผนไม่มีฐานข้อมูลปริมาณเพิ่ม - ลดในการพิจารณา โดยเห็นควรขอความอนุเคราะห์จากผู้ควบคุมงานเป็นผู้ตรวจสอบราคา ซึ่งผู้ควบคุมงานมีข้อมูลปริมาณวัสดุรายการเพิ่ม - ลด แบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แบบบัญชีแสดงวัสดุและราคาก่อสร้าง ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาประกอบการเปรียบเทียบราคา
- คณะกรรมการฯ** - พิจารณาหนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๑๐/๒๘๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ตรวจสอบรายการประมาณราคาก่อสร้างโรงไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
- มติที่ประชุม** - รับทราบ
- ๔.๓ หนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๖๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมภายในโครงการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๑๖ และครั้งที่ ๑๗**
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๖๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมภายในโครงการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๑๖

- คณะกรรมการฯ - และครั้งที่ ๑๗ โดยได้ส่งรายงานการประชุมภายในโครงการ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
- มติที่ประชุม ผู้รับจ้าง - พิจารณานำหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๖๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมภายในโครงการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๑๖ และครั้งที่ ๑๗
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - รับทราบ
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๔.๔ หนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๔๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัยประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
- คณะกรรมการฯ - ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๔๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัยประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นคณะกรรมการฯ - พิจารณานำหนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๘๗๐๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง บอกร่องสวนสิทธิ์การปรับตามสัญญาจ้างครั้งที่ ๒
- มติที่ประชุม ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๔.๕ หนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๖๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งอุบัติเหตุโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
- ผู้ควบคุมงาน - ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๖๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งอุบัติเหตุโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โดยเกิดอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. มีสะเก็ดหินยัดแหวนวัสดุของทาวเวอร์เครนหล่นใส่หลังคาทางเดินทำให้หลังคาเมทัลชีสเสียหายจำนวน ๑ แผ่น ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
- คณะกรรมการฯ - พิจารณานำหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๖๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งอุบัติเหตุโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
- มติที่ประชุม ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๔.๖ หนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๔๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ใบรับรองการตรวจสอบปั้นจั่นแบบ ปจ.๑ ทดสอบเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- ผู้ควบคุมงาน - ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๔๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ใบรับรองการตรวจสอบปั้นจั่นแบบ ปจ.๑ ทดสอบเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามข้อที่ ๕๐ แห่งกฎกระทรวงฯ

คณะกรรมการฯ - พิจารณานำหนังสือ บริษัทเสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๔๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ใบรับรองการตรวจสอบปั้นจั่นแบบ ปจ.๑ ทดสอบเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม - รับทราบ

ผู้รับจ้าง - รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ หนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๑/๒๖๕๐ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการพิจารณาSHOP DRAWING พื้น POST-TENSIONED SLAB

ผู้ควบคุมงาน - พิจารณาการขอใช้SHOP DRAWING พื้น POST-TENSIONED SLAB แล้วปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. SHOP DRAWING พื้น POST-TENSIONED SLAB ของพื้นที่ชั้นดาดฟ้า ถูกต้อง เห็นควรให้ผู้รับจ้างใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้ตามที่เสนอมานี้ โดยให้ยึดถือตามข้อกำหนดแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

๒. เห็นควรให้ตรวจสอบ SHOP DRAWING พื้น POST-TENSIONED SLAB ของพื้นที่ชั้นที่ ๙ อีกครั้ง เนื่องจากมีบางส่วนไม่ตรงกับรูปแบบคู่สัญญา

คณะกรรมการฯ - พิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ

มติที่ประชุม - อนุมัติตามความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ และแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ

ผู้รับจ้าง - รับทราบ

๕.๒ หนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๑/๒๖๕๒ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ผลพิจารณาSHOP DRAWING งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้นที่ ๙

ผู้ควบคุมงาน - พิจารณาการขอใช้ SHOP DRAWING งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้นที่ ๙ แล้วปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. แบบงานระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ ๙ ลงนามรับรองแบบโดย นายอนุชา ท้าแพงศรี วิศวกรสิ่งแวดล้อมระดับสามัญวิศวกร เลขทะเบียน สส.๒๒๖ เห็นควรให้ใช้เป็นแนวทางการก่อสร้างได้ แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

๒. แบบงานระบบดับเพลิง ชั้นที่ ๙ ลงนามรับรองแบบโดย นายวรพจน์ เพชรล้อม วิศวกรเครื่องกลระดับสามัญวิศวกร เลขทะเบียน สก.๒๖๙๑ เห็นควรให้ใช้เป็นแนวทางการก่อสร้างได้ แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ

คณะกรรมการฯ - พิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ

มติที่ประชุม - อนุมัติตามความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ

ผู้รับจ้าง - รับทราบ

- ๕.๓ หนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๑/๓๐๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ผลพิจารณาการขอใช้ SHOP DRAWING ระบบไฟฟ้าสื่อสารชั้น ดาดฟ้า
- ผู้ควบคุมงาน
- พิจารณาการขอใช้ SHOP DRAWING ระบบไฟฟ้าสื่อสารชั้นดาดฟ้าแล้วปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้
    - ๑. แบบ SHOP DRAWING งานระบบไฟฟ้าสื่อสารชั้นที่ดาดฟ้า รับรองโดย นางสาวณภัทร ศรีอนันท์ ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แขนงไฟฟ้ากำลัง ระดับสามัญวิศวกร เลขทะเบียน สฟก. ๕๒๐๑ เป็นไปตามรายการกำหนด
    - ๒. แบบ SHOP DRAWING ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, เต้ารับไฟฟ้า, แจ้งเหตุเพลิงไหม้, เสียงประกาศ, CCTV และ EMERGENCY LIGHT ชั้นที่ดาดฟ้า เห็นควรให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้ ทั้งนี้ ให้ยึดถือแบบรูป สัญญา และหลักวิศวกรรม เป็นสำคัญ
- คณะกรรมการฯ
- มติที่ประชุม
- ผู้รับจ้าง
- พิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
  - อนุมัติตามความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
  - รับทราบ

- ๕.๔ หนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๑/๓๐๗๐ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ผลพิจารณา SHOP DRAWING ระบบไฟฟ้าสื่อสารชั้น ๒-๓
- ผู้ควบคุมงาน
- พิจารณาการขอใช้ SHOP DRAWING ระบบไฟฟ้าสื่อสารชั้น ๒-๓ แล้วปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้
    - ๑. แบบ SHOP DRAWING งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ ๒-๓ (แก้ไขเพิ่มเติม) รับรองโดย นางสาวณภัทร ศรีอนันท์ ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แขนงไฟฟ้ากำลังระดับสามัญวิศวกร เลขทะเบียน สฟก. ๕๒๐๑ เป็นไปตามรายการกำหนด
    - ๒. แบบ SHOP DRAWING ระบบเต้ารับ, EMERGENCY LIGHT และแบบขยายการติดตั้งสวิตช์, เต้ารับ, และโคมไฟฉุกเฉิน ชั้นที่ ๒-๓ เห็นควรให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้ ทั้งนี้ ให้ยึดถือแบบรูป สัญญา และหลักวิศวกรรม เป็นสำคัญ
    - ๓. ให้ทำแบบขยายการติดตั้งแผงเมนควบคุมอาคาร และแผงเมนควบคุมประจำชั้นทุกชั้นของระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ขออนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง
- คณะกรรมการฯ
- มติที่ประชุม
- ผู้รับจ้าง
- พิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ
  - อนุมัติตามความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขและมอบผู้ควบคุมงานกำกับติดตามผู้รับจ้างให้ขออนุมัติตามผลพิจารณาข้อที่ ๓ เสนอก่อนดำเนินการติดตั้ง
  - รับทราบ

- ๕.๕ หนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๑/๓๐๖๖ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ผลพิจารณา SHOP DRAWING งานระบบดับเพลิง IG-๑๐๐ (NITROGEN)
- ผู้ควบคุมงาน - พิจารณาการขอใช้ SHOP DRAWING งานระบบดับเพลิง IG-๑๐๐ (NITROGEN) แล้วปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้
- แบบงานระบบดับเพลิง IG-๑๐๐ (NITROGEN) ลงนามรับรองโดย นายพรพจน์ เพชรล้อม วิศวกรเครื่องกลระดับสามัญวิศวกร เลขทะเบียน สก. ๒๖๕๑ เห็นควรให้ใช้เป็นแนวทางการก่อสร้างได้ แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการ และสัญญาเป็นสำคัญ
- คณะกรรมการฯ  
มติที่ประชุม  
ผู้รับจ้าง - พิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ  
- อนุมัติตามความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ  
- รับทราบ
- ๕.๖ หนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๑๐/๒๘๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ตรวจสอบรายการประมาณราคาก่อสร้างโรงไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้รายงานตามหนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๑๐/๒๘๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ตรวจสอบรายการประมาณราคาก่อสร้างโรงไฟฟ้า อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โดยกองแบบแผนพิจารณาแล้วไม่สามารถตรวจสอบปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้างตามที่เสนอได้ เนื่องจากกองแบบแผนไม่มีฐานข้อมูลปริมาณเพิ่ม - ลดในการพิจารณา โดยเห็นควรขอความอนุเคราะห์จากผู้ควบคุมงานเป็นผู้ตรวจสอบราคา ซึ่งผู้ควบคุมงานมีข้อมูลปริมาณวัสดุรายการเพิ่ม - ลด แบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แบบบัญชีแสดงวัสดุและราคาก่อสร้าง ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาประกอบการเปรียบเทียบราคา
- ประธาน - ในเรื่องดังกล่าวขอให้ผู้ควบคุมงานให้ความเห็นว่าสามารถทำตามที่ยกแบบแผนเสนอได้หรือไม่
- ผู้ควบคุมงาน - ในรายการโครงสร้าง สถาปัตยกรรม แบบรูปรายการสามารถจัดทำราคาวัสดุและราคาก่อสร้างได้ แต่ในงานระบบที่เกี่ยวข้องในการรับรองมาตรฐานงานระบบต่างๆ ไม่สามารถทำได้
- ผู้สังเกตการณ์ - ในส่วนของการแก้ไขแบบรูปรายการควรจะทำรูปแบบรายการให้ครบถ้วนก่อนการประมาณราคา เพื่อจะได้มีความรวดเร็วในลำดับขั้นตอนของเอกสาร
- นายประกอบ - ในรายการแบบโรงไฟฟ้าจะใช้รูปแบบเดิมจากกองแบบแผน โดยจะเพิ่มเติมในส่วนสายไฟฟ้าที่จะต้องนำส่วนที่อยู่ในชั้นใต้ดินมาไว้ในโรงไฟฟ้าภายนอกอาคาร
- นายปฏิภาณ - ในส่วนการดำเนินการของกองแบบแผนมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
๑. การแก้ไขแบบรูปอาคารต้องดำเนินการออกแบบที่ถูกต้องโดยมีวิศวกรรับรองที่ถูกต้องตาม พรบ.
  ๒. ต้องมีวิศวกรกองแบบแผนมาตรวจสอบ



ซึ่งปัจจุบันแบบรูปรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นควรเชิญวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกองแบบ  
แผนมาตรวจสอบ โดยเมื่อวิศวกรจากกองแบบแผนมาตรวจสอบแล้วจึงดำเนินการจัดทำ  
ราคา ซึ่งระหว่างรอในส่วนของวิศวกรจากกองแบบแผน ควรให้ผู้ควบคุมงานจัดทำราคา  
เป็นคู่ขนานเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า

- ประธาน - เห็นควรเชิญวิศวกรไฟฟ้า และวิศวกรเครื่องกลมาร่วมตรวจสอบแบบรูปรายการและ  
การประมาณราคาที่ต้อง
- ผู้สังเกตการณ์ - ในการเชิญวิศวกรจากกองแบบแผนจะต้องประสานโดยอธิบายรายละเอียดให้ทราบถึง  
วัตถุประสงค์ในการเชิญมาเพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน
- ประธาน - มอบนายปฏิภาณ อินทร์ทอง ซึ่งเป็นวิศวกรโยธาของกองแบบแผนประสานกับวิศวกร  
ไฟฟ้าและวิศวกรเครื่องกลของกองแบบแผนเบื้องต้นในการแก้ไขแบบรูปรายการและ  
ประมาณราคา
- มติที่ประชุม - เห็นชอบตามที่คณะกรรมการ ฯ ผู้ควบคุมงาน และผู้สังเกตการณ์เสนอ โดยมอบพัสดุ  
ทำหนังสือเชิญวิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกลจากกองแบบแผน และผู้ควบคุมงานมาร่วม  
ตรวจสอบแบบรูปรายการและการประมาณราคาที่ต้อง

## ระเบียบวาระที่ ๖

### เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ การบริหารสัญญาจ้างของผู้รับจ้างมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานตามที่  
ได้นำเสนอแก่ผู้ว่าจ้าง

- ประธาน - ด้วยขณะนี้สถานการณ์การก่อสร้างตามสัญญาผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไป  
ตามแผนงานที่เคยเสนอขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๑ ซึ่ง ณ วันที่ ๑๙  
สิงหาคม ๒๕๖๓ ควรส่งมอบงานได้ถึงงวดงานที่ ๑๘ แต่ผู้รับจ้างส่งมอบงานได้เพียงงวดงาน  
ที่ ๑๓ ซึ่งล่าช้ากว่าแผนงานของผู้รับจ้าง จำนวน ๕ งวดงาน คณะกรรมการ ผู้ควบคุมงาน  
และผู้สังเกตการณ์ มีความเห็นอย่างไรบ้างกับการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
- ผู้สังเกตการณ์ - ในการดำเนินการก่อสร้างซึ่งล่าช้ากว่าแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง จำนวน ๕ งวดงาน  
คณะกรรมการฯ ควรจะนำมาพิจารณาทบทวนเพื่อเป็นเหตุผลที่จะเสนอผู้ว่าจ้างบอกเลิก  
สัญญาจ้างหรือขยายสัญญาจ้างโดยควรพิจารณาจาก

๑. ข้อมูลจำนวนแรงงานและความต้องการแรงงานแต่ละด้านที่จะปฏิบัติงานตาม  
โครงการให้สำเร็จเป็นอย่างไร

๒. ข้อมูลด้านการเงิน เงินทุนที่จะดำเนินการก่อสร้างของโครงการเป็นอย่างไร

๓. ข้อมูลการจัดหาวัสดุ และการขออนุมัติใช้วัสดุ ของผู้รับจ้างเป็นอย่างไร

๔. วิธีการดำเนินการบริหารจัดการโครงการของผู้รับจ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมาและ  
ช่วงเวลาปัจจุบันเป็นอย่างไร

๕. หาก ต้องบอกเลิกหรือขยายระยะเวลา คณะกรรมการฯ ต้องเปรียบเทียบได้ว่า  
มีข้อดี ข้อเสีย ในการบอกเลิกหรือขยายระยะเวลานั้นอย่างไร

- ซึ่งจากการติดตามสังเกตการณ์โครงการนี้ เห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการ  
ได้ตามสัญญาหรือแผนงานที่เคยให้ไว้กับผู้ว่าจ้าง

- นายสมศักดิ์  
นายจิตพงศ์
- ผู้รับจ้างไม่มีความชัดเจนในการบริหารสัญญาจ้างให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน  
- ตามแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างต้องส่งงวดงาน งวดที่ ๑๘ ซึ่งล่าช้ากว่าแผนงาน  
จำนวน ๕ งวด ดูจากความเป็นไปได้ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานได้ไม่ตรงตามแผนงานแน่นอน  
โดยดูจากการดำเนินงาน ณ ปัจจุบันของผู้รับจ้างน่าจะส่งมอบงานได้ไม่เกินงวดที่ ๑๕ ซึ่ง  
ผู้รับจ้างยังขาดในเรื่องกระบวนการจัดการภายใน ทั้งการประสานงานภายในของช่างในแต่ละ  
ระบบไม่มีความสัมพันธ์กัน
- นายวราพงษ์
- สร้างเงื่อนไขกับผู้รับจ้างว่าภายใน ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการผ่อนปรนการ  
บอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๒ ต้องส่งมอบงานให้ถึงงวดที่ ๑๖
- นายทวีรักษ์
- ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานอย่างน้อย ๓ งวด ภายใน ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุด  
การผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๒ โดยงานที่ไม่เกี่ยวกับงานโครงสร้างผู้รับจ้าง  
ต้องทำควบคู่ไปด้วยเพื่อให้มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง
- นายจิระวัฒน์
- จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ได้รับทราบจากนายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์ ผู้ควบคุมงาน ว่าทาง  
ธนาคารซึ่งดูแลโครงการนี้ได้โทรมาสอบถามการดำเนินงานของผู้รับจ้างแล้ว ไม่เคยมีผู้รับ  
จ้างรายใดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้
- นางสาวจิระสุตา
- ควรจะพิจารณากำหนดเวลาให้ผู้รับจ้างก่อนถึงวันสิ้นสุดการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา  
จ้างครั้งที่ ๒ โดยกำหนดว่าภายในเดือนหน้าผู้รับจ้างต้องส่งงานกี่งวด ซึ่งจะสามารถนำมา  
พิจารณาได้ว่าควรจะยกเลิกสัญญาจ้างหรือขยายระยะเวลาจ้างต่อไป
- นางสาวประภัสสร
- ดูจากการทำงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างก็ยังเข้ามาทำงานอย่างต่อเนื่อง จึงควรพิจารณาการ  
ทำงานของผู้รับจ้างในงวดต่อไป
- นางอังสนา
- เห็นด้วยกับคณะกรรมการฯ และผู้ควบคุมงานท่านอื่น โดยผู้รับจ้างต้องส่งมอบงาน  
อย่างน้อย ๓ งวด ภายใน ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการผ่อนปรนการบอก  
เลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๒
- นายประกอบ
- ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้ได้ตามแผนงานที่เสนอต่อผู้ว่าจ้าง โดยกำหนดเวลาให้  
ผู้รับจ้างว่าถึงวันสิ้นสุดการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๒ ผู้รับจ้างต้องส่งงานได้  
กี่งวด ถ้าไม่ได้อาจจะต้องยกเลิกสัญญา
- นายปฏิภาณ
- ถ้าดูจากการดำเนินการของผู้รับจ้างไม่มีความเป็นไปได้ในการทำงานแล้วเสร็จ ควรจะบอก  
เลิกสัญญา โดยดูจากแผนการทำงานของผู้รับจ้างซึ่งไม่เป็นไปตามแผนงานที่ส่งมาให้ผู้ว่าจ้าง
- ประธาน
- จากความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ควบคุมงาน และผู้สังเกตการณ์ โดยสรุปแล้วเห็นว่า  
หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่ได้เสนอกับผู้ว่าจ้างได้อันจะส่งผล  
ให้ราชการได้รับความเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้ได้ตามแผนงาน  
คณะกรรมการฯ จะนัดประชุมติดตามผลการดำเนินการครั้งต่อไปในเวลาไม่เกิน ๑ เดือน  
ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานให้เป็นไปตามแผนที่เสนอโดยภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓  
จะต้องส่งมอบงานอย่างน้อย ๒ งวด ถึงงวดงานที่ ๑๕ ซึ่งถ้าหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำได้  
คณะกรรมการจะประชุมและพิจารณาเพื่อลงมติบอกเลิกสัญญาจ้างนำเสนอผู้ว่าจ้าง  
พิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

- คณะกรรมการ ฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เพื่อไม่ส่งผลให้ราชการได้รับความเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้ได้ตามแผนงาน คณะกรรมการ ฯ จะนัดประชุมติดตามผลการดำเนินการครั้งต่อไปในเวลาไม่เกิน ๑ เดือน ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานให้เป็นไปตามแผนที่เสนอโดยภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จะต้องส่งมอบงานอย่างน้อย ๒ งวด ถึงงวดงานที่ ๑๕ ซึ่งถ้าหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำได้ คณะกรรมการจะประชุมและพิจารณาเพื่อลงมติบอกเลิกสัญญาจ้างนำเสนอฟู้ว่าจ้าง พิจารณาต่อไป

ปิดประชุม

๑๒.๐๐ น.



(นายทศพล ปานแดง)  
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายสุธี ดำคง)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หัวข้อ: รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)  
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)  
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๑ (๑/๒๕๖๓) ถึงครั้งที่ ๒๘ (๘/๒๕๖๓)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)  
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)  
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๑ (๑/๒๕๖๓) ถึงครั้งที่ ๒๘ (๘/๒๕๖๓)

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ: .....

**ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล**

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

**ผู้อนุมัติรับรอง**

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

**ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่**

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔