

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๓๔ (๔/๒๕๖๔)
วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั้น ๓ อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม

๑. นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ประธานกรรมการ
๒. นายอัศวิน โอพริก	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	กรรมการ
๓. นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. นายจักรกฤษ สุวรรณเทพ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางสาวจิรสุดา เผือกคง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	กรรมการ
๖. นายพงษ์ศักดิ์ เสือมาก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗. นายทวีรัช ทองปราง	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๘. นายวรภาพษ์ เข็มพยัคฆ์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้อำนวยการกองแบบแผนหรือผู้แทน		กรรมการ
-----------------------------------	--	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒. นายจิระวัฒน์ เรืองฤทธิ์	วิศวกรโยธาชำนาญการ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓. นายขจิตพงศ์ ชุ่มเผือก	นายช่างเทคนิค (พนักงานราชการ)

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

๑. นายสุธี คำคง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๒. นางสาวนันทลักษณ์ บุญฤทธิ์	นิติกร (พนักงานราชการ)
๓. นายกิจดิวัช รมเย็น	นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ) หัวหน้างานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๔. นางสาวเมธาวี ชันสำลี	นักวิชาการพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๕. นายอนุชา ธรรมปรีชา	เจ้าพนักงานพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๖. นายมนต์ชัย มากแก้ว	เจ้าพนักงานพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ

ผู้รับจ้าง

๑. นายบรรหาร เอกโรจนกุล	ผู้อำนวยการโครงการ
๒. นายวิษณุธรรม วงศ์พัทธ์ปการ	ผจก.โครงการและวิศวกรโครงการ
๓. นายอรรถพร อินอักษร	วิศวกรอาวุโส

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายกคตศิษฐ์ ตั้งจิตวิทยา ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการประชุม คณะกรรมการฯตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ๙ ชั้น ตามระเบียบวาระที่กำหนดดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการฯ

๑.๑ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฯตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง - ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ อุปกรณ์ รายการต่างๆ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐

ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และมีเหตุอื่นที่ต้องเชิญ คณะกรรมการฯตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างร่วมประชุมเพื่อ บริหารสัญญาก่อสร้างและพิจารณาการขออนุมัติรายการต่างๆ ซึ่งขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์ Covid ๑๙ จึงจัดให้มีการประชุมผ่าน Video conference ด้วยทางโปรแกรม Zoom ขณะนี้มีผู้ร่วมประชุม

กองแบบแผน รายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นางสาวประภัสสร จิราภรณ์

ผู้สังเกตการณ์โครงการ ประกอบด้วย

๑. นายกฤษดา จันทร์จำรัสแสง

๒. นายสมชาติ เจศรีชัย

๓. นางศิษฏี หรุ่นศิริ

ได้ติดตามการประชุมและรับทราบผลการประชุม ซึ่งจะได้ร่วมกันพิจารณาตามวาระ การประชุมตามลำดับ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๓ (๓/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

- ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๓ (๓/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๓ (๓/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๓ (๓/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ผู้ควบคุมงาน

๔.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการ

๔.๑.๑ รายงานผู้ควบคุมงาน

- เสนอรายงานการควบคุมงานสรุปผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์ที่ ๒๔๖ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ถึงสัปดาห์ที่ ๒๕๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอยู่ใน

งวดที่ ๑๘ ร้อยละ ๙๙.๐๙ คิดเป็นระยะเวลาล่าช้า ๑๐๙ วัน

งวดที่ ๑๙ ร้อยละ ๔๕ คิดเป็นระยะเวลาล่าช้า ๘๙ วัน

งวดที่ ๒๐ ร้อยละ ๒๕ คิดเป็นระยะเวลาล่าช้า ๗๙ วัน

งวดที่ ๒๑ ร้อยละ ๒๘ คิดเป็นระยะเวลาล่าช้า ๖๓ วัน

งวดที่ ๒๒ ร้อยละ ๑๘ คิดเป็นระยะเวลาล่าช้า ๔๘ วัน

มติที่ประชุม

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

งวดที่ ๒๓ ร้อยละ ๙ คิดเป็นระยะเวลาล่าช้า ๑๘ วัน

โดยความก้าวหน้าทั้งโครงการปัจจุบันร้อยละ ๔๓.๓๐ ซึ่งปัจจุบันตามแผนงาน ต้องดำเนินงานถึงงวดที่ ๒๓ ร้อยละ ๕๒.๓๖ ล่าช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ ๙.๐๖

- รับทราบ

- รับทราบ

๔.๑.๒ รายงานผู้รับจ้าง

- เสนอความก้าวหน้าการก่อสร้างตามสัญญาปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างอยู่ใน
งวดที่ ๑๘ ร้อยละ ๙๙ เหลือปริมาณงานกระเบื้องห้องเครื่องเงินที่ยังไม่แล้วเสร็จ
งวดที่ ๑๙ ร้อยละ ๔๕ เหลืองานกระเบื้อง ปูนฉาบ งาน ramp ที่ยังไม่แล้วเสร็จ
งวดที่ ๒๐ ร้อยละ ๒๕

งวดที่ ๒๑ ร้อยละ ๒๘

งวดที่ ๒๒ ร้อยละ ๑๘

งวดที่ ๒๓ ร้อยละ ๙

โดยความก้าวหน้าทั้งโครงการปัจจุบันร้อยละ ๔๓.๓๐ ซึ่งอยู่ในงวดที่ ๑๙ ร้อยละ ๔๓.๓๐
ซึ่งเกิดปัญหาในการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในการทำงานเนื่องจากเกิดสถานการณ์
โควิด ๑๙ (covid-๑๙)

๔.๑.๓ รายงานผู้ว่าจ้าง

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

๔.๑.๓.๑ ตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ

- เสนอตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่แนบตั้งแต่
เดือน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วันนี้มีทั้งสิ้น ๑๓๕ รายการ
โดยครั้งนี้

ผู้รับจ้างส่งขออนุมัติวัสดุเพิ่มมา ๘ รายการ ซึ่งทั้ง ๕ รายการส่งกองแบบแผน
มี ๓ รายการ จะนำมาเสนอในวาระเพื่อพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

- รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

**๔.๑.๓.๒ ตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔**

- เสนอตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยในการประชุม ครั้งที่ ๓๔ (๔/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน
๒๕๖๔ มีวาระที่สำคัญประเด็นเรื่อง แจ้งผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๕
ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ จนถึง
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และ เรื่อง สงวนสิทธิ์การปรับตามสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๗ ทั้งนี้
ให้ผู้รับจ้างต้องเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้แจ้งไว้
กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเคร่งครัด

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๒ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ที่ SR-OPD-DOC-๑๑๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ SR-OPD-DOC-๑๑๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และที่ SR-OPD-DOC-๑๒๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

ควบคุมงาน

- ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ที่ SR-OPD-DOC-๑๑๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ SR-OPD-DOC-๑๑๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และที่ SR-OPD-DOC-๑๒๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยทางบริษัทฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ของ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)

งวดงาน	กำหนดแล้วเสร็จ	๑-๗ มิ.ย. ๖๔	๘-๑๔ มิ.ย. ๖๔	๑๕-๒๑ มิ.ย. ๖๔	๒๒-๓๐ มิ.ย. ๖๔	๑-๗ พ.ค. ๖๔	๘-๑๔ พ.ค. ๖๔	๑๕-๒๑ พ.ค. ๖๔	ความล่าช้าทั้งโครงการ
๑๘	๒๘/๐๒/๖๔	๙๙%	๙๙%	๙๙%	๙๙%	๙๙%	๙๙%	๙๙%	
๑๙	๒๐/๐๓/๖๔	๒๐%	๒๒%	๒๔%	๒๖%	๓๐%	๓๖%	๔๒%	
๒๐	๓๐/๐๓/๖๔	๓๓%	๓๓%	๓๓%	๓๓%	๓๓%	๓๕%	๓๘%	
๒๑	๑๕/๐๔/๖๔	๑๐%	๑๑%	๑๕%	๑๘%	๒๐%	๒๐%	๒๒%	
๒๒	๓๐/๐๔/๖๔	๒%	๓%	๑๐%	๑๓%	๑๘%	๑๘%	๑๘%	
๒๓	๓๐/๐๕/๖๔			๓%	๕%	๗%	๘%	๙%	
ความก้าวหน้าทั้งโครงการ	๒๘/๐๒/๖๕	๔๑.๘๕%	๔๒.๐๐%	๔๒.๑๐%	๔๒.๓๐%	๔๒.๕๕%	๔๒.๗๔%	๔๒.๙๙%	๗.๔๒%

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๓ หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๐๑๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้ส่งผังบุคลากรภายในโครงการ และหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๔๖๖๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่องขอให้ส่งผังบุคลากรในโครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล.๙ ชั้น โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้รายงานตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓ /๐๑๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้ส่งผังบุคลากรภายในโครงการ และหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๔๖๖๔ เรื่อง ขอให้ส่งผังบุคลากรในโครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล.๙ ชั้น โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยผู้ควบคุมงานจึงขอให้แจ้งบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ยกเลิกผังบุคลากรฉบับเดิมและส่งผังบุคลากร (ฉบับใหม่) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการฯตรวจการจ้าง

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๔ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๕๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

ผู้ควบคุมงาน

- ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๕๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยทางบริษัทฯ ขอส่งรายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัยประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๕ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๕๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ใบรับรองการตรวจสอบปั้นจั่นตามแบบ ปจ.๑ ทดสอบ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ผู้ควบคุมงาน

- ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๕๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ใบรับรองการตรวจสอบปั้นจั่นตามแบบ ปจ.๑ ทดสอบเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยทางบริษัทฯ ขอส่งใบรับรองการตรวจสอบปั้นจั่นตามแบบ ปจ.๑ ทดสอบเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งผลการทดสอบรับรองว่าปั้นจั่นเครื่องนี้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามข้อที่ ๕๐ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริการและการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๖ หนังสือ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๘๓๗๙ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง บอกลงหนังสือการปรับตามสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๗

หัวหน้างานจัดหา
งานก่อสร้าง

- ได้รายงานตามหนังสือ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๘๓๗๙ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง บอกลงหนังสือการปรับตามสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๗ กรณีส่งมอบงานงวดที่ ๑๗ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๒๘๖,๑๙๔.๙๑ บาท (แปดล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบบาท) ให้แก่ ผู้รับจ้าง และจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะต้องคิดค่าปรับนับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้าง โดยมีค่าปรับตามสัญญา วันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบบาทสี่สิบบาทสี่สิบบาท) ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องเร่งรัด ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้แจ้งไว้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเคร่งครัด ต่อไป

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๗ หนังสือ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๘๕๕๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๕

หัวหน้างานจัดหา
งานก่อสร้าง

- ได้รายงานตามหนังสือ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๘๕๕๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่องแจ้งผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๕ ให้แก่ ผู้รับจ้าง เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๐๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งเอกสารประกอบการอนุมัติใช้ครุภัณฑ์สำนักงานสำเร็จรูป (แก้ไขเพิ่มเติม) ของบริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เพอร์นิเจอร์ จำกัด

ผู้ควบคุมงาน

- ได้รายงานตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สฎ ๗๐๓.๐๑.๐๑/๒๑๐๑ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ผลพิจารณาวัสดุ-อุปกรณ์ครุภัณฑ์ลอยตัว (LOOSE FURNITURE) โดยกองแบบแผนพิจารณา ผลพิจารณาวัสดุ-อุปกรณ์ครุภัณฑ์ลอยตัว (LOOSE FURNITURE) ปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว PERFECT และวัสดุลามิเนตปิดผิว GREENLAM ที่ขอใช้ถูกต้องตามรูปแบบและรายการที่ระบุไว้ในแบบคู่สัญญาและข้อกำหนดรายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐานเอกสารเลขที่ ก.๑๔๖/ก.ย.๕๓ ซึ่งเป็นเอกสารรายละเอียดประกอบสัญญา

คณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม

ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน
- อนุมัติตามความเห็นของกองแบบแผน
- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

๕.๒ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-EE-๐๓๓๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุป้องกันเสียง (ฉนวน ROCKWOOL) - ได้รายงานตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สฎ ๗๐๓.๐๑.๐๑/๒๓๐๙ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ผลพิจารณาขอใช้วัสดุป้องกันเสียง (ฉนวน ROCKWOOL) โดยกองแบบแผนพิจารณา ผลพิจารณาการขอใช้วัสดุป้องกันเสียง (ฉนวน ROCKWOOL) ปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. มีรายละเอียดตรงตามรูปแบบและรายการข้อกำหนด

๒. รายละเอียดอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามรูปแบบกำหนด โดยให้ปิดทับด้วยแผ่นผ้าใยแก้วเคลือบสารทนไฟ ทับด้วยลวดตาข่าย

คณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม

ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน
- อนุมัติตามความเห็นของกองแบบแผน ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามรูปแบบกำหนด โดยให้ปิดทับด้วยแผ่นผ้าใยแก้วเคลือบสารทนไฟ ทับด้วยลวดตาข่าย
- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

๕.๓ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-SN-๐๑๔๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้ถังเก็บน้ำตั้งพื้นไฟเบอร์กลาสทรงแคปซูล

- ได้รายงานตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สฎ ๗๐๓.๐๑.๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลพิจารณาการขอใช้ถังเก็บน้ำบนดิน โดยกองแบบแผนพิจารณา ผลพิจารณาขอใช้ถังเก็บน้ำบนดิน ปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายการที่ ๑ ตรงตามข้อกำหนดแต่ให้ยึดถือรูปแบบรายการและสัญญา เป็นสำคัญ

คณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม

ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน
- อนุมัติตามความเห็นของกองแบบแผน
- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

๕.๔ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๑๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอใช้พื้นที่จอดรถบริเวณลานจอดรถโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)

- ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๑๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอใช้พื้นที่จอดรถบริเวณลานจอดรถโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โดยทางบริษัทฯ ขอใช้พื้นที่จอดรถ บริเวณลานจอดรถโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) จำนวน ๕ คัน ทางบริษัทฯ จะติดป้ายแสดงพื้นที่จอดรถของไซต้งานก่อสร้าง

คณะกรรมการฯ

- พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน ให้แจ้งล่วงหน้าในวันที่จะเข้ามาในโรงพยาบาล
สุราษฎร์ธานี และขอกำหนดการที่จะเข้ามาโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีวันไหนบ้าง

มติที่ประชุม

- อนุมัติตามความเห็นผู้ควบคุมงาน อนุญาตให้เข้ามาได้และต้องปฏิบัติตามกฎของ
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

๕.๕ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๑๕ ลงวันที่
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณาการเลือกสีวัสดุ กระเบื้องยาง
จากสถาปนิก กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข

- ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๑๕
ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณาการเลือกสีวัสดุ
กระเบื้องยาง จากสถาปนิก กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข โดยทางบริษัทฯ
ได้รับข้อมูลการเลือกสีวัสดุ กระเบื้องยาง จากสถาปนิก กองแบบแผน กระทรวง
สาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

๑. F๗ ผิวนิพาระเบียงชนิดม้วน POLYURETHANE REINFORCED (VINYL
SHEET FLOORING) ความหนา ๒ มม. มีลวดลาย

๑.๑ F๗.๑ (ใช้ในบริเวณชั้น ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙) ผลิตภัณฑ์ STARFLEX รุ่น
MARMO PLUS RD-๑๘๘๕

๑.๒ F๗.๒ (ใช้ในบริเวณชั้น ๒) ผลิตภัณฑ์ STARFLEX รุ่น MARMO PLUS
RD-๑๘๒๕

๑.๓ F๗*Border (ใช้ในบริเวณชั้น ๗,๘,๙) ผลิตภัณฑ์ STARFLEX รุ่น
MARMO PLUS RD-๑๘๓๕

๒. F๘ ผิวนิพาระเบียงชนิดแผ่น (VINYL SHEET FLOORING) ความหนา
๒ มม. มีลวดลาย

๒.๑ F๘ (ใช้ในบริเวณชั้น ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘) ผลิตภัณฑ์ STARFLEX รุ่น
STARFOR (PUR) สี R-๘๕

๒.๒ F๘* (ใช้ในบริเวณชั้น ๑,๓,๗,๘) ผลิตภัณฑ์ STARFLEX รุ่น STARFOR
(PUR) สี W-๒๐๕

คณะกรรมการฯ

- พิจารณาความเห็นกองแบบแผน

มติที่ประชุม

- อนุมัติตามความเห็นของกองแบบแผน

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

๕.๖ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๑๖ ลงวันที่
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณาการเลือกสีทาอาคาร จาก
สถาปนิก กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข

- ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๑๖
ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณาการเลือกสีทาอาคาร
จากสถาปนิก กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข โดยทางบริษัทฯ ได้รับข้อมูลการ
เลือกสีทาอาคาร จากสถาปนิก กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดดังนี้

๑. สีทาผนังภายใน

๑.๑ สีน้ำอคริลิก ผลิตภัณฑ์ CAPTAIN รุ่น FRESHICLEAN CHARCOAL สี ๓-๘-๑ Almond Torte

๑.๒ สีน้ำทาฝ้าเพดาน ผลิตภัณฑ์ CAPTAIN รุ่น FRESHICLEAN CHARCOAL สี ๓๕๐๐ Pure White

๒. สีทาภายนอก

๒.๑ สีน้ำอคริลิก ผลิตภัณฑ์ CAPTAIN รุ่น PARASHIELD COOLMAX สี G๓๕๐๘/S๓๕๐๘ Dawn

๒.๒ สีน้ำอคริลิก ผลิตภัณฑ์ CAPTAIN รุ่น PARASHIELD COOLMAX สี G๓๕๓๘/S๓๕๓๘ Desert

คณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน
- อนุมัติตามความเห็นของกองแบบแผน
- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

๕.๗ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-EE-๐๓๒ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้ผลิตภัณฑ์ BUSDUCT

- ได้รายงานตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สฎ ๗๐๓.๐๑.๐๑/๒๔๙๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลพิจารณาขอใช้วัสดุอุปกรณ์ BUSDUCT โดยกองแบบแผนพิจารณา ผลพิจารณาการขอใช้วัสดุ-อุปกรณ์ BUSDUCT ปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. บัสดัก (BUSDUCT) อลูมิเนียมขนาด ๒๐๐๐A และ ๑๐๐๐A ๓P+N+FE+PE(๕ CONDUCTORS INTERNAL GROUND) ฉนวน CLASS F ๑๕๕ °C ระดับการป้องกัน IP ๕๕ เพื่อความถูกต้องเป็นไปตามข้อที่ ๑ “บัสดักขนาดพิกัดมากกว่า ๑๐๐๐A ขึ้นไป” ให้ดำเนินการแนบหรือแสดงเอกสารเพิ่มเติม ผลงานการติดตั้งภายในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๗๐ โครงการ

คณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน
- ไม่อนุมัติตามความเห็นของกองแบบแผน ให้ผู้รับจ้างดำเนินการแนบหรือแสดงเอกสารเพิ่มเติม ผลงานการติดตั้งภายในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๗๐ โครงการ
- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

๕.๘ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-EE-๐๓๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)

- ได้รายงานตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สฎ ๗๐๓.๐๑.๐๑/๒๕๒๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลพิจารณาการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยกองแบบแผนพิจารณา ผลพิจารณาการขอใช้วัสดุ-อุปกรณ์ ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผลการพิจารณาเป็นดังต่อไปนี้

๑. อุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ผลิตภัณฑ์ HIK VISION ผลิตภัณฑ์ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามเอกสาร ก.๑๔๖/ก.ย./๕๓ ของกองแบบแผน และมีคุณสมบัติ ไม่ตรงตาม ข้อกำหนด ประกอบด้วย ดังนี้

๑.๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบโดม รุ่น DS-๒CD๒๗๒๕FHWI-ZS คุณสมบัตินี้ไม่ถูกต้อง เช่น รองรับเน็ตเวิร์คโปรโตคอลไม่ครบตามข้อกำหนด , ไม่สนับสนุน iSCSI โปรโตคอล , ความสามารถบันทึกผ่าน MICRO SDXC CARD ต่ำกว่าข้อกำหนด และมาตรฐานไม่ครอบคลุมตามข้อกำหนด

๑.๒ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบทรงกระบอก รุ่น DS-๒CD๒๖๒๕FWD-I-ZS คุณสมบัตินี้ไม่ถูกต้อง เช่น รองรับเน็ตเวิร์คโปรโตคอลไม่ครบตามข้อกำหนด , ไม่สนับสนุน iSCSI โปรโตคอล , ช่องส่งสัญญาณภาพแบบ Streaming ต่ำกว่าข้อกำหนด และมาตรฐานไม่ครอบคลุมตามข้อกำหนด

๑.๓ IP VIDEO MANAGEMENT RECORDING ๒๔ TB รุ่น DS-๙๖๐๐NI-1๑๖ คุณสมบัตินี้ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยโปรโตคอลไม่ถูกต้อง และข้อมูลทางเทคนิคบางหัวข้อตามรายการข้อกำหนดไม่แสดง ไม่สามารถตรวจสอบได้

๒. อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ในระบบ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ , จอแสดงผล , อุปกรณ์กระจายสัญญาณ และ UPS ให้เสนอรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาใหม่ โดยระบุรุ่นให้ชัดเจน พร้อมตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ

คณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน
- ไม่อนุมัติตามความเห็นของกองแบบแผน ให้ผู้รับจ้างเสนอรายการมาใหม่
- รับทราบ

๕.๙ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-SN-๐๑๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้เครื่องสูบน้ำประปาและเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน และหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-FP-๐๐๙ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งเอกสารเพิ่มเติม เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน

ผู้ควบคุมงาน

- ได้รายงานตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สฎ ๗๐๓.๐๑.๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ผลพิจารณาการขอใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน และเครื่องสูบน้ำประปาและเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน โดยกองแบบแผนพิจารณา ผลพิจารณาการขอใช้เครื่องสูบน้ำประปา ผลพิจารณาการขอใช้เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน ผลพิจารณาขอใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และผลพิจารณาขอใช้เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน ปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผลพิจารณาขอใช้เครื่องสูบน้ำประปา

รายการที่ ๑ ไม่ตรงตามข้อกำหนด โดยขาดเอกสารใบแสดงตัวแทนจำหน่าย โดยตรงจากผู้ผลิตจากต่างประเทศ

ผลพิจารณาขอใช้เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน

รายการที่ ๑ ไม่ตรงตามข้อกำหนด โดยขาดเอกสารใบแสดงตัวแทนจำหน่าย โดยตรงจากผู้ผลิตจากต่างประเทศ

ผลพิจารณาขอใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รายการที่ ๑ ไม่ตรงตามข้อกำหนด โดย

- ขาดแคตตาล็อกแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (เครื่องสูบน้ำ)
- ขาดเอกสารใบแสดงตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตจากต่างประเทศ
- ขาดเอกสารแสดงมาตรฐาน UL และ FM
- เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน

ผลพิจารณาขอใช้เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน

รายการที่ ๑ ไม่ตรงตามข้อกำหนด โดย

- ขาดแคตตาล็อกแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (เครื่องสูบน้ำ)
- ขาดเอกสารใบแสดงตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตจากต่างประเทศ
- ขาดเอกสารแสดงมาตรฐาน UL
- เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน
- พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน
- ไม่อนุมัติตามความเห็นของกองแบบแผน ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบ ตามผลพิจารณาของกองแบบแผน
- รับทราบ

คณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม

ผู้รับจ้าง

๕.๑๐ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-AC-๐๑๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุสวิตช์และหน้ากาก สำหรับพัดลมระบายอากาศ

ผู้ควบคุมงาน

- ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-AC-๐๑๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุสวิตช์และหน้ากาก สำหรับพัดลมระบายอากาศ โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขออนุมัติใช้สวิตช์และหน้ากาก สำหรับพัดลมระบายอากาศ ยี่ห้อ BTICINO สวิตช์ รุ่น MAGIC ADVANCE ITEM CODE M๙๐๐๑L และหน้ากาก รุ่น MAGIC ADVANCE ITEM CODE M๙๐๓/๑๑P

คณะกรรมการฯ

- พิจารณาความเห็นผู้ควบคุมงาน ถ้าเป็นตามรูปแบบในสัญญา ให้ระบุรุ่น ระบุยี่ห้อ ตรงตามสัญญาให้ดำเนินการ โดยให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ และแนบเอกสารเลขที่ ก.๑๔๖/ก.ย./๕๓ ให้คณะกรรมการฯพิจารณา

มติที่ประชุม

- อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน ถ้าเป็นไปตามรูปแบบในสัญญา ให้ระบุรุ่น ระบุยี่ห้อ ตรงตามสัญญาให้ดำเนินการ ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ และแนบเอกสาร เลขที่ ก.๑๔๖/ก.ย./๕๓ ให้คณะกรรมการฯพิจารณา

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

๕.๑๑ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ST-๐๑๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติติดตั้ง Derrick crane เพื่อรื้อถอน tower crane

ผู้ควบคุมงาน

- ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ST-๐๑๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติติดตั้ง Derrick crane เพื่อรื้อถอน tower crane โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขออนุมัติติดตั้ง Derrick crane เพื่อรื้อถอน tower crane ระหว่างระยะเวลา ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

คณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม

ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นผู้ควบคุมงาน
- อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน
- รับทราบ

๕.๑๒ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๕๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้ชั้นวางของอเนกประสงค์ ปรับความสูงต่ำ ของชั้นได้และตู้รางเลื่อนอเนกประสงค์แบบประหยัดพื้นที่ชั้นสามารถปรับระดับได้ตามต้องการ

ผู้ควบคุมงาน

- ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๕๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้ชั้นวางของอเนกประสงค์ ปรับความสูงต่ำ ของชั้นได้และตู้รางเลื่อนอเนกประสงค์แบบประหยัดพื้นที่ชั้นสามารถปรับระดับได้ตาม ต้องการ โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขออนุมัติใช้ชั้นวางของอเนกประสงค์ ปรับความ สูงต่ำของชั้นได้และตู้รางเลื่อนอเนกประสงค์แบบประหยัดพื้นที่ชั้นสามารถปรับระดับได้ ตามต้องการ ของบริษัท ลักกี้ คิงส์ด้อม แอนด์ เซฟ จำกัด

คณะกรรมการฯ

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม

ผู้รับจ้าง

- ตู้อเนกประสงค์ ยังมีความจำเป็นต้องใช้อยู่หรือไม่
- ต้องให้ทางผู้เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบว่ายังต้องการใช้งานอยู่หรือไม่ หากไม่จำเป็นต้องใช้ ควรตัดออกโดยการแก้ไขสัญญาปรับลดรายการ ต่อไป
- พิจารณาความเห็นผู้ควบคุมงาน
- อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบว่ายังต้องการ ใช้งานอยู่หรือไม่ หากไม่จำเป็นต้องใช้ ควรตัดออกโดยการแก้ไขสัญญาปรับลดรายการ ต่อไป
- รับทราบ

๕.๑๓ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๑๙ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งตารางการเปรียบเทียบระบบโทรศัพท์แบบ Analog (เดิม) กับระบบ IP (เสนอใหม่)

ผู้ควบคุมงาน


- ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๑๙ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งตารางการเปรียบเทียบระบบโทรศัพท์แบบ Analog (เดิม) กับระบบ IP (เสนอใหม่) โดยทางบริษัทฯ ขอส่งตารางเปรียบเทียบ คุณสมบัติเพิ่ม – ลด จำนวนอุปกรณ์ ราคา โดยสรุปเป็นราคาเพิ่ม เป็นเงิน ๕๕๗,๙๔๘ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาเงินเพิ่ม ดังกล่าว ผู้รับจ้างยินดีไม่ขอเงินและเวลาเพิ่มจากผู้ว่าจ้างแต่อย่างใด

คณะกรรมการฯ

- การเปรียบเทียบปริมาณงาน เงิน และระยะเวลาดำเนินการ ตามบัญชีแสดงรายการ เพิ่ม-ลด ของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานมีความสอดคล้องหรือแตกต่างกันหรือไม่

- ผู้ควบคุมงาน - ผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจสอบปริมาณงาน เงิน และระยะเวลาดำเนินการ ตามบัญชีแสดงรายการเพิ่ม-ลด และได้จัดทำรายการประกอบแบบแล้ว คิดเป็นเงินเพิ่มจำนวน ๑๔๖,๔๘๕.๖๓ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทหกสิบสามสตางค์)
- คณะกรรมการฯ - พิจารณาความเห็นผู้ควบคุมงาน ตามบัญชีแสดงรายการเพิ่ม-ลด และรายการประกอบแบบที่ผู้ควบคุมงานเสนอมา เพื่อเสนอผู้ว่าจ้างแก้ไขสัญญา ต่อไป
- มติที่ประชุม - อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตามบัญชีแสดงรายการเพิ่ม-ลด และรายการประกอบแบบที่ผู้ควบคุมงานเสนอมา คิดเป็นเงินเพิ่มจำนวน ๑๔๖,๔๘๕.๖๓ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทหกสิบสามสตางค์) ซึ่งเป็นราคาเงินเพิ่ม ดังกล่าว ผู้รับจ้างยินดีไม่ขอเงินและเวลาเพิ่มจากผู้ว่าจ้างแต่อย่างใด และให้เสนอผู้ว่าจ้างเพื่ออนุมัติการแก้ไขสัญญา ต่อไป
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ปิดประชุม ๑๓.๐๐ น.


(นายมนตชัย มากแก้ว)
ผู้จัดรายงานการประชุม


(นายสุธี ดำคง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หัวข้อ: รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตาราง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๓๔ (๔/๒๕๖๔)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตาราง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๓๔ (๔/๒๕๖๔)

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้า)

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง

(นางสาวทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔