

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น  
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง  
ครั้งที่ ๓๕ (๕/๒๕๖๔)  
วัน พุธ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั้น ๓ อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

**รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม**

๑. นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ประธานกรรมการ
๒. นายจิระวัฒน์ เรืองฤทธิ์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๓. นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. นางสาวจิรสุดา เผือกคง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	กรรมการ
๕. นายจักรกฤษ สุวรรณเทพ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. นายพงษ์ศักดิ์ เสือมาก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗. นายทวีรักษ์ ทองปราง	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๘. นายวราพงษ์ เหมพยัคฆ์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ

**รายชื่อผู้ไม่มาประชุม**

๑. ผู้อำนวยการกองแบบแผนหรือผู้แทน		กรรมการ
-----------------------------------	--	---------

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

**ผู้ควบคุมงาน**

๑. นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน
	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒. นายขจิตพงศ์ ชุ่มเผือก	นายช่างเทคนิค (พนักงานราชการ)

**เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี**

๑. นายสุธี ดำคง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๒. นางสาวนันทลักษณ์ บุญฤทธิ์	นิติกร (พนักงานราชการ)
๓. นายกิจดิวิษ รมเย็น	นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ)
	หัวหน้างานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๔. นางสาวเมธาวี ชันสำลี	นักวิชาการพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๕. นายอนุชา ธรรมปรีชา	เจ้าพนักงานพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๖. นายมนต์ชัย มากแก้ว	เจ้าพนักงานพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ

**เริ่มประชุม**

เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการประชุม คณะกรรมการฯตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ๙ ชั้น ตามระเบียบวาระที่กำหนดดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑**

**เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ประธานกรรมการฯ**

๑.๑ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฯตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง - ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ อุปกรณ์ รายการต่างๆ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และมีเหตุอื่นที่ต้องเชิญ คณะกรรมการฯตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างร่วมประชุมเพื่อ บริหารสัญญาก่อสร้างและพิจารณาการขออนุมัติรายการต่างๆ ซึ่งขณะนี้เกิดสถานการณ์ Covid ๑๙ จึงจัดให้มีการประชุมผ่าน Video con ference ด้วยทางโปรแกรม Wabex ขณะนี้มีผู้ติดตามรับทราบการประชุม และสังเกตการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

ผู้สังเกตการณ์โครงการ

- ๑. นายกฤษดา จันทร์จำรัสแสง
- ๒. ดร. ภิรมย์ แจ่มใส
- ๓. นายสมชาติ เจศรีชัย
- ๔. นางศิษฏี หรุ่นศิริ

ผู้รับจ้าง

- ๑. นายบรรหาร เอกโรจนกุล

ซึ่งจะได้รับทราบการประชุมตามวาระการประชุมตามลำดับ ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๒**

**เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๔ (๔/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔**

- ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๔ (๔/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว

**มติที่ประชุม**

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๔ (๔/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

**ระเบียบวาระที่ ๓**

**เรื่องติดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๔ (๔/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔**

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ ๔**

**เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

**๔.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการ**

**๔.๑.๑ รายงานผู้ควบคุมงาน**

**ผู้ควบคุมงาน**

- เสนอรายงานการควบคุมงานสรุปผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์ที่ ๒๕๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ - ถึงสัปดาห์ที่ ๒๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ความก้าวหน้า การดำเนินการ ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดงานที่ ๑๘ - ๒๓ ดังรายละเอียด  
งวดที่ ๑๘ ร้อยละ ๙๙.๐๙ คิดเป็นระยะเวลาล่าช้า ๑๐๙ วัน  
งวดที่ ๑๙ ร้อยละ ๔๕.๘๒ คิดเป็นระยะเวลาล่าช้า ๘๘ วัน  
งวดที่ ๒๐ ร้อยละ ๒๕.๘๔ คิดเป็นระยะเวลาล่าช้า ๗๙ วัน  
งวดที่ ๒๑ ร้อยละ ๒๘.๔๕ คิดเป็นระยะเวลาล่าช้า ๖๓ วัน

งวดที่ ๒๒ ร้อยละ ๑๘.๖๖ คิดเป็นระยะเวลาล่าช้า ๔๘ วัน

งวดที่ ๒๓ ร้อยละ ๙.๒๔ คิดเป็นระยะเวลาล่าช้า ๑๘ วัน

โดยความก้าวหน้าทั้งโครงการปัจจุบันร้อยละ ๔๓.๓๓ ซึ่งปัจจุบันตามแผนงานต้องดำเนินงานถึงงวดที่ ๒๓ ร้อยละ ๕๖.๖๗ ล่าช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ ๙.๐๓ และมีแรงงานประมาณ ๕ คน

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

**๔.๑.๒ รายงานผู้รับจ้าง**

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- เสนอความก้าวหน้าการก่อสร้างตามสัญญาปัจจุบันตามที่ได้รับจ้างเสนอดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดงานที่ ๑๘ - ๒๓ ดังรายละเอียด ตามหนังสือที่ SR-OPD-DOC-๑๓๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์

งวดที่ ๑๘ ร้อยละ ๙๙.๙๙ เหลือปริมาณงานกระเบื้องห้องเครื่องเงินที่ยังไม่แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๙ ร้อยละ ๔๕.๘๒ เหลืองานหาแนวทางแก้ไขแนวท่อระบายน้ำใต้ดินที่ยังไม่แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒๐ ร้อยละ ๒๕.๘๔

งวดที่ ๒๑ ร้อยละ ๒๘.๔๕

งวดที่ ๒๒ ร้อยละ ๑๗.๖๖

งวดที่ ๒๓ ร้อยละ ๙.๒๔

โดยความก้าวหน้าทั้งโครงการปัจจุบันร้อยละ ๔๓.๓๓

มติที่ประชุม

- รับทราบ

**๔.๑.๓ รายงานผู้ว่าจ้าง**

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

**๔.๑.๓.๑ ตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ**

- เสนอตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่แนบตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ วันนี้มีทั้งสิ้น ๑๓๘ รายการ โดยครั้งนี้ผู้รับจ้างส่งขออนุมัติวัสดุเพิ่มมา ๓ รายการ ซึ่งทั้ง ๓ รายการ จะนำมาเสนอในวาระเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้สังเกตการณ์

- มอบให้ผู้รับจ้างจัดทำสรุปแบบ MAIN EQUIPMENT ในรายการที่ยังไม่ได้ขออนุมัติใช้ และรายการที่ขออนุมัติใช้ไปแล้ว หรือรายการที่ยังไม่ได้ตอบกลับให้รวบรวมส่งมาในคราวเดียวกัน

มติที่ประชุม

- รับทราบ

**๔.๑.๓.๒ ตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)**

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- เสนอตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยในการประชุม ครั้งที่ ๓๔ (๔/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีวาระที่สำคัญประเด็นเรื่อง แจ้งผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๕ ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และ เรื่อง สวณสิทธิ์การปรับตามสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๗ ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างต้องเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้แจ้งไว้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเคร่งครัด

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๒ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๕๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

ผู้ควบคุมงาน

- ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด รายงานการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยทางบริษัทฯ ขอส่งรายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๓ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๓๐ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ และหนังสือ ที่ SR-OPD-DOC-๑๓๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์

ผู้ควบคุมงาน

- ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ที่ SR-OPD-DOC-๑๓๐ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ และที่ SR-OPD-DOC-๑๓๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยทางบริษัทฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ของ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)

งวดงาน	กำหนดแล้วเสร็จ	๑-๗ เม.ย. ๖๔	๘-๑๔ เม.ย. ๖๔	๑๕-๒๑ เม.ย. ๖๔	๒๒-๓๐ เม.ย. ๖๔	๑-๗ พ.ค. ๖๔	๘-๑๔ พ.ค. ๖๔	๑๕-๒๑ พ.ค. ๖๔	๒๒-๒๒ มิ.ย. ๖๔	๒๓-๓๐ มิ.ย. ๖๔	ความล่าช้า ทั้งโครงการ
๑๘	๒๘/๐๒/๖๔	๙๙%	๙๙%	๙๙%	๙๙%	๙๙%	๙๙%	๙๙%	๙๙.๐๙%	๙๙.๐๙%	
๑๙	๒๐/๐๓/๖๔	๒๐%	๒๒%	๒๔%	๒๖%	๓๐%	๓๖%	๔๒%	๔๕.๘๒%	๔๕.๘๒%	
๒๐	๓๐/๐๓/๖๔	๑๓%	๑๓%	๑๓%	๑๓%	๑๓%	๑๕%	๑๘%	๒๕.๘๔%	๒๕.๘๔%	
๒๑	๑๕/๐๔/๖๔	๑๐%	๑๑%	๑๕%	๑๘%	๒๐%	๒๐%	๒๒%	๒๘.๔๕%	๒๘.๔๕%	
๒๒	๓๐/๐๔/๖๔	๒%	๓%	๑๐%	๑๓%	๑๘%	๑๘%	๑๘%	๑๗.๖๖%	๑๗.๖๖%	
๒๓	๓๐/๐๕/๖๔			๓%	๕%	๗%	๘%	๙%	๙.๒๔%	๙.๒๔%	
ความก้าวหน้าทั้งโครงการ	๒๘/๐๒/๖๔	๑๑๘%	๙๒.๐๐%	๙๒.๑๐%	๙๒.๓๐%	๙๒.๕%	๙๒.๗%	๙๒.๘%	๙๒.๗%	๙๒.๗%	๙.๐๓%

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๔ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๒๙ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ยกเลิกหนังสือ ที่ SR-OPD-DOC-๑๒๙

ผู้ควบคุมงาน

- ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด เรื่อง ยกเลิกหนังสือ ที่ SR-OPD-DOC-๑๒๙ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางบริษัทฯ ขอยกเลิกการส่งหนังสือ SR-OPD-MAT-AC ๐๒๐ เรื่อง ขออนุมัติใช้วงกบเหล็กสำหรับพัดลมระบายอากาศและระบบอัดอากาศสำหรับโถงลิฟต์ดับเพลิง (BLACK STEEL PIP) ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

- รับทราบ

- ๔.๕** หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๒๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอแจ้งปัญหาอุปสรรคในการทำงาน งานทางลาด (RAMP) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
- ผู้ควบคุมงาน - ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๒๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอแจ้งปัญหาอุปสรรคในการทำงาน งานทางลาด (RAMP) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยทางบริษัทฯ กำลังจะดำเนินการในงานทางลาด (RAMP) โดยเนื่องงาน งานทางลาด (RAM) จะอยู่ในงวดที่ ๑๙ บริเวณรอบงานทางลาด (RAMP) มีอาคารผู้ป่วยนอก ๒ ชั้น และอาคารอุบัติเหตุ ซึ่งบริเวณนี้มีแนวท่อระบายน้ำเดิมอยู่ใต้ดินบริเวณอาคารทั้ง ๒ อาคาร และยังมีบางส่วนอยู่ในบริเวณงานก่อสร้าง ตามรูปที่ ๑ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหาแนวทางแก้ไขแนวท่อระบายน้ำดังกล่าวนี้ จึงส่งผลให้ท่อระบายน้ำเดิมนี เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้าง ทำให้งานต้องล่าช้าออกไป
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ในส่วนของการดำเนินการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากการก่อสร้างนั้นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญา ข้อ ๑๐ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตามผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น ดังนั้นผู้รับจ้างไม่สามารถที่จะนำมาเป็นเหตุที่ทำให้งานล่าช้าได้
- คณะกรรมการฯ - มอบวิศวกรโครงการของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานหารือร่วมกันกับช่างของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจสอบหาผลสรุปแนวทางออกในการแก้ไขปัญหา
- มติที่ประชุม - รับทราบ และมอบวิศวกรโครงการของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานหารือร่วมกันกับช่างของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจสอบหาผลสรุปแนวทางออกในการแก้ไขปัญหา
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๔.๖** หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๒๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอใช้พื้นที่จราจรเพื่อขนส่งวัสดุเข้าหน้างาน
- ผู้ควบคุมงาน - ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๒๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอใช้พื้นที่จราจรเพื่อขนส่งวัสดุเข้าหน้างาน โดยทางบริษัทฯ จึงขออนุญาตปิดเส้นทางจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ช่องจราจร (ขาออก) เพื่อนำถังเก็บน้ำขนาดใหญ่เข้าภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยใช้รถเทรลเลอร์ในการขนส่ง ในวันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐น. เป็นต้นไป
- มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-LF-๐๐๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์งานระบบลิฟต์ผู้โดยสาร ลิฟต์เตียงคนไข้ และลิฟต์ส่งของ ของบริษัท เดลมา เอลเวเตอร์ จำกัด

ผู้ควบคุมงาน

- ได้รายงานตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สฎ ๗๐๓.๐๑.๐๑/๓๒๒๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ผลพิจารณารายละเอียดผลิตภัณฑ์ลิฟต์ โดยกองแบบแผนพิจารณา ผลพิจารณาตรวจสอบลิฟต์ ปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้ ผลิตภัณฑ์ลิฟต์ส่งของไม่บรรทุกผู้โดยสารมีคุณสมบัติถูกต้องตามแบบคู่สัญญาที่กำหนด **สิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม**

๑. ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารประกอบการพิจารณาสถานที่ตั้งศูนย์บริการผลิตภัณฑ์ลิฟต์ ดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่า ๕ ศูนย์ พร้อมทั้งบริการฉุกเฉิน ๒๔ ชม. (ระบุทั้งที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ)
๒. ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารรับรองวิศวกรเครื่องกลและไฟฟ้า เป็นวิศวกรประจำบริษัท ลิฟต์ (กรณีที่ไม่ใช่วิศวกรประจำบริษัท จะต้องผ่านงานลิฟต์มาไม่น้อยกว่า ๒ ปี)
๓. ให้ผู้รับจ้างทำ SHOP DRAWING ในส่วนของลิฟต์โดยสาร ลิฟต์เตียงคนไข้
๔. ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารผลงานการติดตั้งพร้อมทั้งให้บริการลิฟต์โดยสาร และลิฟต์เตียงจะต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชุด ในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี
๕. ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารการจดทะเบียนเป็นผู้จำหน่ายติดตั้งและบริการลิฟต์โดยสาร และลิฟต์เตียงคนไข้ในประเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ ล้านบาท และหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนของกรมการค้ากระทรวงพาณิชย์ฉบับปัจจุบันมาแสดง
๖. ให้ผู้รับจ้างแก้ไขรายละเอียดทางเทคนิคของลิฟต์เตียงคนไข้ (NO.๑, NO.๒, NO.๓, NO.๔, NO.๗) ลิฟต์โดยสาร (NO.๕, NO.๖) ลิฟต์ส่งของไม่บรรทุกผู้โดยสาร (NO.๘) โดยยึดถือตามรูปแบบ รายการและแบบคู่สัญญาที่กำหนด
  - พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน
  - ไม่อนุมัติตามความเห็นของกองแบบแผน ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามข้อเสนอของกองแบบแผน
  - รับทราบ

คณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม

ผู้รับจ้าง

๕.๒ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๓๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุแผ่นไม้ลามิเนต

ผู้ควบคุมงาน

- ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๓๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุแผ่นไม้ลามิเนต โดยบริษัทฯ ขออนุมัติใช้วัสดุแผ่นไม้ลามิเนต ผลิตภัณฑ์ของบริษัท กรีนแลม เอเซียแปซิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่สัญญา และตามเอกสาร ก ๑๔๖/กย/๕๓

คณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม

ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นผู้ควบคุมงาน
- อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน ให้ทางผู้รับจ้างประสานงานกับทางกองแบบแผนเพื่อเลือกคู่มือ
- รับทราบ

- ๕.๓** หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SH-ST-๐๒๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติส่ง Shop Drawing แบบบันได ST-๐๗ พร้อมรายการคำนวณ
- ผู้ควบคุมงาน - ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SH-ST-๐๒๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติส่ง Shop Drawing แบบบันได ST-๐๗ พร้อมรายการคำนวณ ทางบริษัทฯ ขออนุมัติส่ง Shop Drawing แบบบันได ST-๐๗ พร้อมรายการคำนวณ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่สัญญาและรับรองโดยสามัญวิศวกรโยธา
- คณะกรรมการฯ - พิจารณาความเห็นผู้ควบคุมงาน
- มติที่ประชุม - อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๕.๔** หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-AC-๐๑๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้พัดลมระบายอากาศขนาดเล็ก (COMMERCIAL VENTILATION FAN) เพิ่มเติม
- ผู้ควบคุมงาน - ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-AC-๐๑๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้พัดลมระบายอากาศขนาดเล็ก (COMMERCIAL VENTILATION FAN) เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ขออนุมัติใช้พัดลมระบายอากาศขนาดเล็ก (COMMERCIAL VENTILATION FAN) ของบริษัท THAI ENGINEERING & BUSINESS CO.,LTD. ยี่ห้อ Panasonic เพิ่มเติม โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่สัญญาและตรงตามข้อกำหนด ตามเอกสาร ก.๑๔๖/ก.ย./๕๓
- คณะกรรมการฯ - พิจารณาความเห็นผู้ควบคุมงาน
- มติที่ประชุม - อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน และมีมติ เห็นชอบให้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาขออนุมัติวัสดุของผู้รับจ้างในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่สัญญาและตรงตามข้อกำหนด ตามเอกสาร ก.๑๔๖/ก.ย./๕๓ ให้ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบและเสนอความเห็นให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาได้เลยไม่ต้องส่งกองแบบแผนพิจารณา
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๕.๕** หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๒๖ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอดำเนินการและความชัดเจนในการย้ายตำแหน่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ควบคุมใหม่ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
- ผู้ควบคุมงาน - ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๒๖ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอดำเนินการและความชัดเจนในการย้ายตำแหน่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ควบคุมใหม่ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยทางบริษัทฯ จึงขอดำเนินการและความชัดเจนในการย้ายตำแหน่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ควบคุมใหม่ จากตำแหน่งห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในชั้น G ตามรูปแบบและรายการเดิม ออกมายังนอกอาคาร โดยจะสร้างอาคารห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่ และตำแหน่งอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้ จะกำหนดอีกครั้ง

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้มีการแจ้งในที่ประชุม คณะกรรมการฯ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามวาระที่ ๕.๑๑ คณะกรรมการมีความเห็นชอบร่วมกันว่า การขอสงวนสิทธิขยายระยะเวลางานก่อสร้างแต่การชี้ตำแหน่งที่จะดำเนินการก่อสร้างต้องพิจารณาจากปริมาณงาน ปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง จึงจะสามารถพิจารณาคำขอสงวนสิทธิขยายระยะเวลา งานก่อสร้างได้ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิขยายระยะเวลางานก่อสร้างก็เป็นสิทธิของ ผู้รับจ้างแต่พิจารณาได้หรือไม่นั้นก็ต่อเมื่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีมติที่จะก่อสร้างตาม แบบรูปรายการใดหรืออาจจะพิจารณาไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยผู้รับจ้างได้รับทราบใน ที่ประชุม ครั้งที่ ๓๑ (๑/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ และตามหนังสือ ที่ สฎ.๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๕๘๕๕ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ยืนยันให้ก่อสร้างตาม แบบรูปรายการตามสัญญาปัจจุบัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการใหม่

คณะกรรมการฯ  
มติที่ประชุม  
ผู้รับจ้าง

- พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง โดยยึดถือตามแบบรูปรายการเดิม  
- เห็นชอบ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการเดิม  
- รับทราบ

๕.๖ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๒๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ของดและลดค่าปรับจากผลการทบทวน โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) และหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๓๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอสงวนสิทธิ การงดเว้นค่าปรับเนื่องจากปัญหาอุปสรรคจากการเดินทางของแรงงาน โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๒๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ของดและลดค่าปรับจากผลการทบทวน โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ทางบริษัทฯ จึงของดและลดค่าปรับ จากผลกระทบที่ได้รับความเดือดร้อนดังที่กล่าวมาแล้ว และได้รายงานตาม หนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๓๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอสงวนสิทธิการงดเว้นค่าปรับเนื่องจากปัญหาอุปสรรคจากการเดินทาง ของแรงงาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ซึ่งทางบริษัทฯ ขอแจ้งเหตุปัญหาอุปสรรคในการทำงาน เนื่องจากการเดินทางของ แรงงานจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งแรงงานดังกล่าวเป็นทีมงานช่างและ แรงงานที่จะเข้ามาเพิ่มเติมภายในก่อสร้างฯ ส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างต้อง ล่าช้าออกไป ดังนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการงดเว้นค่าปรับเนื่องจากปัญหา อุปสรรคจากการเดินทางของแรงงาน จนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศต่อไป ซึ่ง คณะกรรมการฯ ควรจะพิจารณาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคำขอครั้งนี้

๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๙ การงดหรือลด ค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือ ข้อตกลง ให้อยู่ใน อำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะ กรณีดังต่อไปนี้



(๑) เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ

(๒) เหตุสุดวิสัย

(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ให้ส่วนราชการระบุไว้ในสัญญากำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้าง เพื่อขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือส่วนราชการทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๒. ตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙))

(๒.๑) การบริหารสัญญา

๒.๑.๑ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ถือเป็นเหตุสุดวิสัย ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๒) โดยเหตุสุดวิสัยให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๘ ที่บัญญัติว่า “เหตุสุดวิสัย หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ตี จะให้ผลพิบัติที่ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้ จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น”

๒.๑.๒ การพิจารณาการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลา ทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ดำเนินการดังนี้

(๒) กรณีที่สัญญาครบกำหนดและมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ นำจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ มางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ “จำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง” ให้หน่วยงานของรัฐ พิจารณาจากกฎหมาย ข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งของทางราชการที่ให้หน่วยงานของรัฐปิดทำการ หรือสั่งห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง หรือสั่งปิดสถานที่หรือสั่งห้ามกระทำการ หรือสั่งการใด ๆ จนถึงวันที่เปิดทำการหรือวันที่กระทำการหรือ ดำเนินการได้ตามปกติ

๓. จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างดังกล่าว ตามหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามหนังสือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๓๙๓๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีขอแจ้งว่า เพื่อให้การดำเนินการตามสัญญาจ้าง ดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๙ การงดหรือลดค่าปรับ ให้แก่คู่สัญญา (๒) เหตุสุดวิสัย และปฏิบัติตาม

หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ  
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ซ้อมความ  
เข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙))

๔. ตามหนังสือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๑/๖๒๐ ลงวันที่  
๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเอกสารเพิ่มเติม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีขอเรียนว่า  
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาเอกสารที่บริษัทฯ ได้เสนอมาแล้วพบว่า  
เอกสารยังไม่เพียงพอที่จะสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาในการทำงานให้บริษัทฯ  
ได้ จึงขอให้บริษัทฯ จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ดังกล่าว  
ให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีโดยด่วน

๕. ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ภาครัฐ ฉบับลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ได้กำหนด  
หลักเกณฑ์ในการขอลดหรือลดค่าปรับหรือขอขยายระยะเวลาตามสัญญาไว้ชัดเจนแล้ว  
โดยกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ถือว่ามีวัน  
เริ่มต้นคือวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่ไม่มีวันสิ้นสุด เนื่องจากเหตุดังกล่าวยังคงมีอยู่  
ใน ปัจจุบัน ดังนั้น จึงเห็นว่ากรณีที่ไม่มีวันสิ้นสุดย่อมเป็นคุณแก่คู่สัญญาที่จะสามารถ  
หยิบยกขึ้นกล่าวอ้างได้ แต่อย่างไร ก็ตาม ได้มีการวางหลักเกณฑ์ว่า กรณีขอลดหรือลด  
ค่าปรับใช้กับกรณีสัญญาสิ้นสุดและมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว และกรณี ขยายระยะเวลา  
ใช้กรณีสัญญายังไม่สิ้นสุด สามารถขอขยายได้ก่อนสัญญาครบกำหนด เมื่อมีเหตุ  
สุดวิสัยเกิดขึ้น สามารถยกเหตุดังกล่าวขึ้นมาขยายได้ แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
และขั้นตอนที่กำหนดไว้ และต้องนำเอกสาร หลักฐานมาแสดงเพื่อประกอบการ  
พิจารณาของหน่วยงาน ซึ่งการแสดงเอกสารดังกล่าวเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ  
ที่จะต้องดำเนินการยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นคู่สัญญาพิจารณา พร้อมกับ  
ส่งเอกสาร หลักฐานที่จะยืนยันเหตุที่เกิดขึ้นจริง และจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบ  
ให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

คณะกรรมการฯ

- พิจารณาคำขอสงวนสิทธิของดและลดค่าปรับจากผลการทบทกรณีโรคติดต่อเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ของผู้รับจ้าง และระเบียบข้อกฎหมายที่หัวหน้า  
กลุ่มงานพัสดุเสนอ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ให้รับคำขอสงวนสิทธิของดและลดค่าปรับจากผลการทบทกรณีโรคติดต่อเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ของบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ไว้พิจารณา  
ตามระเบียบพัสดุ ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๙ และหนังสือที่เกี่ยวข้องตามมาตราการ Covid ๑๙  
ให้ทางผู้รับจ้างจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ที่ได้รับผลกระทบที่  
เกิดขึ้นจริง และจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ต่อไป

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ



- งวดที่ ๑๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๙
- งวดที่ ๑๙ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘๒
- งวดที่ ๒๐ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๔
- งวดที่ ๒๑ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๕
- งวดที่ ๒๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๖
- งวดที่ ๒๓ คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๔

โดยความก้าวหน้ารวมคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๓ ของทั้งโครงการ

๓. ผู้รับจ้างได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างไว้ล่วงหน้า โดยผู้รับจ้างจะแสดงเอกสารประกอบการสั่งซื้อวัสดุมาเสนอเพิ่มเติมประกอบคำขอด้วย

๔. ผู้รับจ้างได้เสนอแผนการจัดการจัดหาแรงงาน เพื่อให้พอต่อการก่อสร้างต่อคณะกรรมการ ฯ เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด

๕. ผู้รับจ้างได้เสนอแผนการจัดการหาเงินที่ใช้ในการรองรับการก่อสร้าง ซึ่งผู้รับจ้างได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารกรุงเทพ โดยธนาคารจะเซ็นอนุมัติภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ธนาคารจะโอนเงินให้แก่บริษัทภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และบริษัทสามารถทำการเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๖. เพื่อให้การก่อสร้างอาคารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่โรงพยาบาลอยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๕ มาแทนงบประมาณที่โดนพับไปโดยกฎหมาย และเพื่อประโยชน์ของทางราชการที่จะได้ใช้อาคารดังกล่าว

ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้แจ้งไว้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเคร่งครัด หากผู้รับจ้างกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการคณะกรรมการตรวจการจ้างอาจจะพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๗ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

มติที่ประชุม

- คณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ให้เสนอผู้ว่าจ้าง พิจารณาการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๖ ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯข้างต้น

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

๖.๑ เรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ กรณีที่ตกฐนตามแบบ BOQ ของอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)

นางสาวจิรสุดา

- กรณีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตกฐนตามแบบ BOQ ให้ทางผู้รับจ้างประสานกับผู้ควบคุมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเสนอในการขอแก้ไขสัญญา

ผู้สังเกตการณ์

- ให้ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และผู้ควบคุมงานร่วมกัน ตรวจสอบรายการตามแบบว่ามีรายการใดบ้างที่ตกฐน เพื่อเปรียบเทียบรายการงานเพิ่ม - ลด เพื่อนำมาแก้ไขสัญญา ทั้งนี้ การแก้ไขสัญญา ไม่ควรมีการเพิ่มระยะเวลา และเพิ่มเงินค่าจ้าง

- คณะกรรมการฯ - มอบให้นายวราพงษ์ เข็มพยัคฆ์ และผู้ควบคุมงานร่วมกัน ตรวจสอบรายการตามแบบว่ามีรายการใดบ้างที่ตกทุน เพื่อเปรียบเทียบรายการงานเพิ่ม - ลด เสนอให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา การแก้ไขสัญญา ต่อไป
- มติที่ประชุม - คณะกรรมการฯ มอบให้นายวราพงษ์ เข็มพยัคฆ์ และผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบรายการตามแบบว่ามีรายการใดบ้างที่ตกทุน เพื่อเปรียบเทียบรายการงานเพิ่ม - ลด ในการแก้ไขสัญญา เสนอให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแก้ไขสัญญา ต่อไป
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๖.๒ เรื่องการพิจารณา ความจำเป็นต้องใช้หรือต้องตัดออกชั้นวางของอเนกประสงค์ ปรับความสูงต่ำของชั้นได้และตู้วางเลื่อนอเนกประสงค์แบบประหยัดพื้นที่ชั้นสามารถปรับระดับได้ตามต้องการ
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - การสอบถามความต้องการใช้ชั้นวางของอเนกประสงค์ ปรับความสูงต่ำของชั้นได้และตู้วางเลื่อนอเนกประสงค์แบบประหยัดพื้นที่ชั้นสามารถปรับระดับได้ตามต้องการ ตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๔ (๔/๒๕๖๔) วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามวาระที่ ๕.๑๒ เนื่องจากได้สอบถามหัวหน้างาน เวชระเบียนและสถิติแล้ว ปรากฏว่ายังมีความจำเป็นต้องใช้
- คณะกรรมการฯ - พิจารณาแล้ว ให้มีการก่อสร้างตามแบบรูปรายการเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาในส่วนนี้
- มติที่ประชุม - รับทราบ ให้มีการก่อสร้างตามแบบรูปรายการเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาในส่วนนี้
- ปิดประชุม ๑๒.๑๕ น.



(นายมนตชัย มากแก้ว)  
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายสุธี ดำคง)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หัวข้อ: รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)  
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตาราง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)  
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง  
ครั้งที่ ๓๕ (๕/๒๕๖๔)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)  
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตาราง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)  
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง  
ครั้งที่ ๓๕ (๕/๒๕๖๔)

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ: .....  
.....  
.....

**ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล**

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

**ผู้อนุมัติรับรอง**

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้า)

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

**ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่**

ทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง

(นางสาวทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔