

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๓๖ (๖/๒๕๖๔)
วัน ศุกร์ ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั้น ๓ อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม

๑. นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ประธานกรรมการ
๒. นายจิระวัฒน์ เรืองฤทธิ์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๓. นายปฏิภาณ อินทร์ทอง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
	แทนผู้อำนวยการกองแบบแผน	
๔. นางสาวประภัสสร จิราภรณ์	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
	แทนผู้อำนวยการกองแบบแผน	
๕. นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖. นางสาวจิรสุดา เผือกคง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	กรรมการ
๗. นายพงษ์ศักดิ์ เสือมาก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๘. นายทวีรักษ์ ทองปราง	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๙. นายวราพงษ์ เหมพยัคฆ์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

๑. นายจักรกฤษ สุวรรณเทพ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
-------------------------	-----------------------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน
	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒. นายขจิตพงศ์ ชุ่มเผือก	นายช่างเทคนิค (พนักงานราชการ)

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

๑. นายสุธี คำคง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๒. นางสาวนันทลักษณ์ บุญฤทธิ์	นิติกร (พนักงานราชการ)
๓. นายกิจดิวัช รมเย็น	นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ)
	หัวหน้างานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๔. นางสาวเมธาวี ชันสำลี	นักวิชาการพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๕. นายอนุชา ธรรมปรีชา	เจ้าพนักงานพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๖. นายมนต์ชัย มากแก้ว	เจ้าพนักงานพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ

ผู้สังเกตการณ์โครงการ (เข้าประชุมผ่าน Video con ference ด้วยทางโปรแกรม Webex)

- | | |
|----------------------------|----------------|
| ๑. ดร. ภิรมย์ แจ่มใส | ผู้สังเกตการณ์ |
| ๒. นายกฤษดา จันทร์จำรัสแสง | ผู้สังเกตการณ์ |
| ๓. นายนภดล ใจซื่อ | ผู้สังเกตการณ์ |
| ๔. นายสมชาติ เจศรีชัย | ผู้สังเกตการณ์ |
| ๕. นางศิษฏี หรุ่นศิริ | ผู้สังเกตการณ์ |

ผู้รับจ้าง (เข้าประชุมผ่าน Video con ference ด้วยทางโปรแกรม Webex)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ๑. นายบรรหาร เอกโรจนกุล | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด |
| ๒. พันตำรวจโท กิตติศักดิ์ หงษ์สตาร์ | ผู้ร่วมลงทุน บริษัท เสรีการโยธา จำกัด |
| ๓. นายวิรัช ตั้งสิริธนกร | ผู้ร่วมลงทุน บริษัท เสรีการโยธา จำกัด |
| ๔. นายไพศาล รัตนไพศาลเศรษฐ์ | ผู้ร่วมลงทุน บริษัท เสรีการโยธา จำกัด |
| ๕. นายปราบภณ หนูศรี | ผู้ร่วมลงทุน บริษัท เสรีการโยธา จำกัด |

ธนาคาร กรุงเทพ (เข้าประชุมผ่าน Video con ference ด้วยทางโปรแกรม Webex)

- | | |
|------------------------|--|
| ๑. นายภาสกร โภไคยรัตน์ | ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคาร กรุงเทพ |
|------------------------|--|

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการประชุม คณะกรรมการฯตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ๙ ชั้น ตามระเบียบวาระที่กำหนดดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการฯ

๑.๑ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฯตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง - ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ อุปกรณ์ รายการต่างๆ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๓,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และมีเหตุอื่นที่ต้องเชิญ คณะกรรมการฯตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างร่วมประชุมเพื่อ บริหารสัญญาก่อสร้างและพิจารณาการขออนุมัติรายการต่างๆ ซึ่งขณะนี้เกิดสถานการณ์ Covid ๑๙ จึงจัดให้มีการประชุมผ่าน Video con ference ด้วยทางโปรแกรม Webex ตามหนังสือ คณะกรรมการฯว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กพ) ๐๔๐๕.๒/ว ๙๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน ยกเว้นการดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๖ ให้การประชุมคณะกรรมการฯอาจประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ขณะนี้มีผู้ติดตามรับทราบการประชุม และสังเกตการณ์ประชุมผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย

ผู้สังเกตการณ์โครงการ

๑. ดร. ภิรมย์ แจ่มใส
๒. นายกฤษดา จันทร์จำรัสแสง
๓. นายนภดล ใจซื่อ
๔. นายสมชาติ เจศรีชัย
๕. นางศิษฏี หรุ่นศิริ

ผู้รับจ้าง

- ๑. นายบรรหาร เอกโรจนกุล
- ๒. พันตำรวจโท กิตติศักดิ์ หยงสตาร์
- ๓. นายวิรัช ตั้งสิริธนกร
- ๔. นายไพศาล รัตนไพศาลเศรษฐ์
- ๕. นายปราบภณ หนูศรี

ธนาคาร กรุงเทพ

- ๑. นายภาสกร โภโคยรัตน์ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคาร กรุงเทพ
ซึ่งจะได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมตามลำดับ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๕ (๕/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

- ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๕ (๕/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๕ (๕/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๕ (๕/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๓.๑ ติดตามเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ กรณีที่ตกรุ่นตามแบบ BOQ ของอาคารผู้ป่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ) ตามการประชุม ครั้งที่ ๓๕ (๕/๒๕๖๔)

ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วาระที่ ๖.๑

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้ติดตามติดตามเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ กรณีที่ตกรุ่นตามแบบ BOQ ของอาคารผู้ป่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ) ตามการประชุม ครั้งที่ ๓๕ (๕/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วาระที่ ๖.๑ ซึ่งนายวราพงษ์ เข็มพยัคฆ์ และผู้ควบคุมงานได้ทำประสานงานเบื้องต้นกับ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ในการตรวจสอบรายละเอียดอุปกรณ์ดังกล่าว รายละเอียดตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๒๒๓ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมและหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๘๒๙๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง เรงรัดการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ตกรุ่นตามแบบอาคารผู้ป่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ) ณ ปัจจุบันทางผู้รับจ้าง ยังไม่มีการ นำข้อมูลรายการวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว กลับมาให้ทางผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุม

- รับทราบ ให้ผู้รับจ้าง เรงดำเนินการเอกสารข้อมูลรายการวัสดุดังกล่าว กลับมาให้ทางผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการ ต่อไป

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

๓.๒ หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๖๑๖๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเอกสารเพิ่มเติม

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้รายงานตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๖๑๖๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเอกสารเพิ่มเติม โดยทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ได้ส่งหนังสือขอสงวนสิทธิการงดเว้นค่าปรับเนื่องจากปัญหาอุปสรรคจากการเดินทางของแรงงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นั้น และมีมติเห็นชอบให้รับคำขอไว้พิจารณา จึงขอให้ บริษัท ฯ

มติที่ประชุม

จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ณ ปัจจุบัน บริษัท เสรีการโยธา จำกัด
ทางผู้รับจ้าง ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม มาให้ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

- รับทราบ ให้ผู้รับจ้าง รับผิดชอบการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม กลับมาให้ทางโรงพยาบาล
สุราษฎร์ธานี เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา ค่าของวงสปีดการงดเว้น
ค่าปรับเนื่องจากปัญหาอุปสรรคจากการเดินทางของแรงงาน ตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

๓.๓ หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๑๗๕ ลงวันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขแนวท่อระบบบำบัดน้ำเสียที่
กระทบการก่อสร้าง, หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๒๒๔
ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขแนวท่อระบบบำบัด
น้ำเสียที่กระทบการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้รายงานตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓
/๑๗๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขแนวท่อ
ระบบบำบัดน้ำเสียที่กระทบการก่อสร้าง และหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ
๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๒๒๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขแนว
ท่อระบบบำบัดน้ำเสียที่กระทบการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒, โดยทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ได้แจ้งให้กับทาง บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ทราบ ตามหนังสือ โรงพยาบาล
สุราษฎร์ธานี ที่ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๖๖๒๑ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การแก้ไขแนว
ท่อระบบบำบัดน้ำเสียที่กระทบการก่อสร้าง และหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ที่ สฎ ๐๓๒.๑๐๑.๒/๘๒๙๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การแก้ไขแนวท่อระบบ
บำบัดน้ำเสียที่กระทบการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ ให้ทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด จัดทำ
รูปแบบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เสนอคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างทราบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ณ ปัจจุบัน บริษัท เสรีการโยธา จำกัดทาง
ผู้รับจ้าง ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มาให้
ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

มติที่ประชุม

- รับทราบ ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการจัดทำรูปแบบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการ

๔.๑.๑ รายงานผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

- เสนอรายงานการควบคุมงานสรุปผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์ที่ ๒๖๓ ลงวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ถึงสัปดาห์ที่ ๒๗๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ความก้าวหน้า
การดำเนินการ ดังรายละเอียด

- ภาพรวมทั้งโครงการร้อยละ ๔๓.๓๒

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง ร้อยละ ๑๐๐

- งานสถาปัตยกรรมร้อยละ ๒๕

- งานระบบต่างๆร้อยละ ๑๘.๓๔

มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- ความล่าช้าตามแผนที่เสนอร้อยละ ๒๓.๐๕
- จำนวนวันล่าช้า ๓๐๐ วัน
- ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างไม่มีการเข้ามาดำเนินการก่อสร้าง และมีแรงงานเก็บทำความสะอาดจำนวน ๕ คน
- เดือน สิงหาคม มีแรงงานเฝ้าสถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๒ คน
- เดือน กันยายน ๒๕๖๔ แรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน
- ปัญหาอุปสรรคการก่อสร้าง
- ผู้รับจ้างไม่มีการดำเนินการก่อสร้าง
- รับทราบ
- รับทราบ

นายบรรหาร

๔.๑.๒ รายงานผู้รับจ้าง

- เสนอความก้าวหน้าการก่อสร้างตามสัญญาปัจจุบันตามที่ผู้รับจ้างเสนอดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดงานที่ ๑๘ - ๒๓ ดังรายละเอียด ตามหนังสือที่ SR-OPD-DOC-๑๓๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ งวดที่ ๑๘ ร้อยละ ๙๙.๙๙ เหลือปริมาณงานกระเบื้องห้องเครื่องเงินที่ยังไม่แล้วเสร็จ งวดที่ ๑๙ ร้อยละ ๔๕.๘๒ เหลืองานหาแนวทางแก้ไขแนวท่อระบายน้ำใต้ดินที่ยังไม่แล้วเสร็จ
- งวดที่ ๒๐ ร้อยละ ๒๕.๘๔
- งวดที่ ๒๑ ร้อยละ ๒๘.๔๕
- งวดที่ ๒๒ ร้อยละ ๑๗.๖๖
- งวดที่ ๒๓ ร้อยละ ๙.๒๔
- โดยความก้าวหน้าทั้งโครงการปัจจุบันร้อยละ ๔๓.๓๓

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๑.๓ รายงานผู้ว่าจ้าง

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

๔.๑.๓.๑ ตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ

- เสนอตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่แนบตั้งแต่ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ วันนี้มีทั้งสิ้น ๑๓๘ รายการ โดยครั้งนี้ผู้รับจ้างไม่ได้ส่งขออนุมัติวัสดุเพิ่มมา

มติที่ประชุม

- รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

๔.๑.๓.๒ ตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

- เสนอตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยในการประชุม ครั้งที่ ๓๕ (๕/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีวาระที่สำคัญประเด็นเรื่อง แจ้งผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๖ ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จนถึง วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๒ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๓๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์

ผู้ควบคุมงาน

- ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ ที่ SR-OPD-DOC-๑๓๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยทางบริษัทฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ของ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) และแจ้งเนื่องจากไม่มีทีมช่างเข้ามาทำงาน จึงทำให้เปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าของงาน คงที่มานับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

งวดงาน	กำหนดแล้วเสร็จ	๑-๗ เม.ย.๖๔	๘-๑๔ เม.ย.๖๔	๑๕-๒๑ เม.ย.๖๔	๒๒-๓๐ เม.ย.๖๔	๑-๗ พ.ค. ๖๔	๘-๑๔ พ.ค. ๖๔	๑๕-๒๑ พ.ค. ๖๔	๒๒-๒๘ มิ.ย.๖๔	๒๙-๓๐ มิ.ย.๖๔	๑-๗ ก.ค.๖๔	๘-๑๔ ก.ค.๖๔	ความล่าช้าทั้งโครงการ
๑๘	๒๘/๐๒/๖๔	๙๙%	๙๙%	๙๙%	๙๙%	๙๙%	๙๙%	๙๙%	๙๙.๐๙%	๙๙.๐๙%	๙๙.๐๙%	๙๙.๐๙%	
๑๙	๒๐/๐๓/๖๔	๒๐%	๒๒%	๒๕%	๒๖%	๓๐%	๓๖%	๔๒%	๔๕.๘๒%	๔๕.๘๒%	๔๕.๘๒%	๔๕.๘๒%	
๒๐	๓๐/๐๓/๖๔	๑๓%	๑๓%	๑๓%	๑๓%	๑๓%	๑๕%	๑๘%	๒๕.๘๔%	๒๕.๘๔%	๒๕.๘๔%	๒๕.๘๔%	
๒๑	๑๕/๐๔/๖๔	๑๐%	๑๑%	๑๕%	๑๘%	๒๐%	๒๐%	๒๒%	๒๘.๔๕%	๒๘.๔๕%	๒๘.๔๕%	๒๘.๔๕%	
๒๒	๓๐/๐๔/๖๔	๒%	๓%	๑๐%	๑๓%	๑๘%	๑๘%	๑๘%	๑๗.๖๖%	๑๗.๖๖%	๑๗.๖๖%	๑๗.๖๖%	
๒๓	๓๐/๐๕/๖๔			๓%	๕%	๗%	๘%	๙%	๙.๒๔%	๙.๒๔%	๙.๒๔%	๙.๒๔%	
ความก้าวหน้าทั้งโครงการ	๒๘/๐๒/๖๕	๔๘.๘๕%	๕๒.๐๐%	๕๒.๑๐%	๕๒.๓๐%	๕๒.๕๕%	๕๒.๗๕%	๕๒.๙๕%	๕๓.๒๗%	๕๓.๒๗%	๕๓.๒๗%	๕๓.๒๗%	๒๓.๐๕%

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๓ หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๖๐๗๗ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ยืนยันตำแหน่งการวางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ควบคุมใหม่

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้รายงานตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๖๐๗๗ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ยืนยันตำแหน่งการวางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ควบคุมใหม่ ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอยืนยันให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่กำหนดตามสัญญา และตามที่ได้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาก่อสร้าง จึงไม่อาจพิจารณาค่าขอของผู้รับจ้างได้ เนื่องจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติเห็นควรให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่กำหนดตามสัญญาต่อเนื่องไปให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างดังกล่าว

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๔ หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๒๒๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง เร่งรัดการก่อสร้าง

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้รายงานตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๒๒๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง เร่งรัดการก่อสร้าง ด้วยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยผู้ควบคุมงาน จึงขอแจ้งผู้รับจ้างให้ชี้แจงปัญหาการทำงานและเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเป็นไปตามสัญญาจ้าง ซึ่งปัจจุบันทางพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือ เร่งรัดการปฏิบัติงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ ๘ อยู่ระหว่างการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาลงนาม

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๕ หนังสือ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๒๙/๒๙๗๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอคัดสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๘๑๓๘ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้รายงานตามหนังสือ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๒๙/๒๙๗๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอคัดสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๘๑๓๘ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พิจารณาแล้วเห็นควรส่งสำเนา สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เลขที่ ๒๘๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และสำเนาหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๒๐ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งผังบุคลากรฯ สำหรับการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ให้กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามคำขอเพื่อดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๖ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๓๔ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอแจ้งรายงานการทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) และหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๗๐๒๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การปฏิบัติงาน จัดหาแรงงาน,ช่างสำหรับการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ให้เป็นไปตามระยะเวลาการดำเนินการในสัญญาจ้าง

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๓๔ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอแจ้งรายงานการทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) และหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๗๐๒๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การปฏิบัติงาน จัดหาแรงงาน,ช่างสำหรับการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ให้เป็นไปตามระยะเวลาการดำเนินการในสัญญาจ้าง โดยปัจจุบัน ไม่มีการทำงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงให้ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง จะต้องจัดหาแรงงาน,ช่าง เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา และแผนการปฏิบัติงานแล้วเสร็จที่ให้ไว้ต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจะแล้วเสร็จในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๗ หนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๓๕ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งยกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานของผู้จัดการโครงการ และหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๗๐๒๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เรงรัดการจัดหาผู้ควบคุมงานของผู้จัดการในโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล.๙ ชั้น โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๓๕ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งยกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานของผู้จัดการโครงการ และหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๗๐๒๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เร่งรัดการจัดหาผู้ควบคุมงานของผู้จัดการในโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล.๙ ชั้นโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงเร่งรัดให้ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง จัดหาและแต่งตั้งวิศวกรโยธา ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร เป็นผู้ควบคุมงานของโครงการฯ ต่อเนื่องจากนายวิษยุตม์ วงศ์พิทักษ์ปการ โดยเร่งด่วน ปัจจุบัน บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ทางผู้รับจ้าง ยังไม่ได้ดำเนินการจัดหา และแต่งตั้งวิศวกรโยธา ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร เป็นผู้ควบคุมงานของโครงการฯ มาให้ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

๔.๘ หนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๒๐๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งรายชื่อแรงงานที่เตรียมเข้าดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

- ได้รายงานตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๒๐๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งรายชื่อแรงงานที่เตรียมเข้าดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ได้แจ้งส่วนของแรงงานที่เตรียมการจัดเตรียมไว้ในประชุมในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แล้ว ซึ่งแรงงานดังกล่าวจะเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร และบัดนี้ บริษัทฯ ขอส่งรายชื่อแรงงานที่เตรียมส่งเข้าดำเนินการก่อสร้าง ทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ต้องดำเนินการตามมาตรการที่ราชการประกาศในทุกฉบับ ก่อนส่งแรงงานดังกล่าวนี้ลงไปดำเนินการก่อสร้าง ทั้งตรวจหาเชื้อและเอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง ส่งผลกระทบให้บริษัทฯ อาจต้องล่าช้าออกไปอีกระยะหนึ่ง

มติที่ประชุม

- รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

๔.๙ หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๑๓๒๙๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๖

- หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๑๓๒๙๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๖ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาและขยายแผนการทำงาน แล้วเสร็จพร้อมปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ ครั้งที่ ๖ พร้อมทั้งยืนยันแผนการปฏิบัติงานเดิม กำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้นจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๖ ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นระยะเวลา ๙๐ วันนับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป โดยในระหว่างการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้รับจ้าง ต้องเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงาน ที่ได้แจ้งไว้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย เคร่งครัด หากผู้รับจ้างกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานีอาจพิจารณาการบอกเลิกสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๑๓๗ ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา ที่กำหนด

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ผู้ควบคุมงาน

๕.๑ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-EE-๐๓๔
ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งเอกสารเพิ่มเติมผลงานการติดตั้งผลิตภัณฑ์
BUSDUCT ภายในประเทศ ของบริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด

- ได้รายงานตามหนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๑
/๓๔๑๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ผลพิจารณาเอกสารเพิ่มเติมงานการ
ติดตั้งผลิตภัณฑ์ BUSDUCT ภายในประเทศ โดยกองแบบแผนพิจารณา ผลพิจารณา
การขอใช้วัสดุ อุปกรณ์ BUSDUCT ปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายบัสดัก ผลิตภัณฑ์
IGEN POWERTECH ได้จัดทำเอกสารเพิ่มเติมพร้อมรับรองผลงานการติดตั้ง
ภายในประเทศไทยจำนวน ๗๐ โครงการ เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่
สธ ๐๗๐๓/ว ๗๗๕ เรื่อง แจ้งการใช้มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
พ.ศ. ๒๕๖๑ "หัวข้อบัสดัก ขนาดพิกัดมากกว่า ๑๐๐๐ A ขึ้นไป ให้มีผลงานการติดตั้ง
ภายในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๗๐ โครงการ" ตามเอกสารที่แนบจำนวน
๒ แผ่น เห็นควรให้คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ พิจารณาต่อไป

คณะกรรมการฯ

- พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน

มติที่ประชุม

- อนุมัติตามความเห็นกองแบบแผน

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

๕.๒ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๕๔ ลงวันที่
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง อนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง

- ได้รายงานตามหนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๑
/๓๖๕๕ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลพิจารณาการขอใช้วัสดุอุปกรณ์
ประตู - หน้าต่าง โดยกองแบบแผนพิจารณา ผลพิจารณาการขอใช้วัสดุ อุปกรณ์
ปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ใช้ได้ ถูกต้องตามรายการประกอบและสัญญา

คณะกรรมการฯ

- พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน

มติที่ประชุม

- อนุมัติตามความเห็นกองแบบแผน

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

ผู้ควบคุมงาน

๕.๓ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-AC-๐๑๘ ลงวันที่
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งเอกสารเพิ่มเติม VSD คอนโทรล และ Motorized
Demper

- ได้รายงานตามหนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๑
/๔๒๘๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลพิจารณารายละเอียดงานระบบ
ปรับอากาศและระบายอากาศ โดยกองแบบแผนพิจารณา ผลพิจารณารายละเอียด
ผลิตภัณฑ์งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ปรากฏผลการพิจารณาดัง
รายละเอียดต่อไปนี้

- VSD control ผลิตภัณฑ์ VLT รุ่น H๑๑k/Q๑๑K
- Motorized damper ผลิตภัณฑ์ JOHNSON CONTROLS รุ่น M๙๑๐๘GGA-๒
ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติถูกต้องตามรายละเอียดข้อกำหนด ขนาดและจำนวนให้
ยึดถือตามรูปแบบรายการ สัญญาเป็นสำคัญ

คณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน
- อนุมัติตามความเห็นของกองแบบแผน
- รับทราบ

๕.๔ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-AC-๐๑๙
ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้ Main distribution board
and panel board

ผู้ควบคุมงาน

- ได้รายงานตามหนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๑
/๔๓๓๓ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลพิจารณาการขอใช้วัสดุ - อุปกรณ์
Main distribution board and panel board (AMCC) งานระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ โดยกองแบบแผน ผลพิจารณาการขอใช้วัสดุ - อุปกรณ์ Main
distribution board and panel board ปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียด
ต่อไปนี้

๑. ตู้ AMCC ผลิตภัณฑ์ TIC ได้มาตรฐาน มอก. ๑๔๓๖-๒๕๔๐
๒. อุปกรณ์ประกอบตู้ AMCC มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง
ประกอบด้วย SURGE PROTECTION และเครื่องวัด ตามลำดับ
๓. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยยึดถือรูปแบบ และรายการ
สัญญาเป็นสำคัญ ส่งให้กองแบบแผนพิจารณาตรวจสอบต่อไป

คณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม

- พิจารณาความเห็นของกองแบบแผน
- ไม่อนุมัติตามความเห็นของกองแบบแผน ให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
โดยยึดถือรูปแบบ และรายการสัญญาเป็นสำคัญ ส่งให้กองแบบแผนพิจารณา
ตรวจสอบต่อไป

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

๕.๕ หนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๒๐๓ ลงวันที่ ๓๐
สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเบิกเงินค่าจ้างที่หักไว้เกินคืน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย
นอก (ระดับตติยภูมิ)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้เสนอในที่ประชุมได้พิจารณาตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-
OPD-DOC-๒๐๓ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเบิกเงินค่าจ้างที่หักไว้เกินคืน
โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ตามหนังสือเลขที่ กค (กวจ)
๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อ ๑.๑.๑
สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ หากจำนวน
ค่าปรับที่เกิดขึ้นมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ก่อนวันที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ กรณีดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งข้อเท็จจริง

ครบสัญญาวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ค่าปรับวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทสิบสามสตางค์) ค่าปรับที่เกิดขึ้นตั้งแต่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๘๙ วัน คิดเป็นจำนวน ๔๖,๕๘๔,๓๐๒.๕๗ บาท (สี่สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นสามร้อยสองบาทห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) คิดเป็นอัตรา ร้อยละ ๘.๙๐ ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ซึ่งรวมเป็นรวมเป็นจำนวนเงินที่เบิกไปแล้ว คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๕,๙๐๔,๖๗๗.๖๘ บาท (เก้าสิบล้านเก้าแสนสี่พันหกกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบบาทแปดสตางค์) ดังนั้น บริษัท เสรีการโยธา จำกัด จึงขอเบิกเงิน ค่าจ้างที่หักไว้เกินคืน คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๙,๓๒๐,๓๗๕.๑๑ บาท (สี่สิบล้านสามแสนสองหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์)

ตามหนังสือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๑๕๑๕๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ หรือไปยังคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ และหนังสือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๑๕๑๕๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ได้หารือ ไปยังคณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง ทหารเรือแนวทางปฏิบัติ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงการต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ดังนี้

๑. ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พักฐุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นั้น สามารถใช้พิจารณาครอบคลุมถึงสัญญาที่ดำเนินการตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย หรือไม่ อย่างไร

๒. หากหนังสือฉบับดังกล่าว สามารถนำมาพิจารณาครอบคลุมถึงสัญญาที่ ดำเนินการตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติม นั้น จะเข้าหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในข้อใด และมีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไร

๓. ปัจจุบันผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานได้ถึงงานงวดที่ ๑๗ จากงานงวด เงินทั้งหมด ๓๔ งวด หากคณะกรรมการตรวจการจ้างจะพิจารณาคิดค่าปรับใน อัตราร้อยละ ๐ ให้แก่ผู้รับจ้างนั้น จะต้องพิจารณา หลังจากผู้รับจ้างส่งมอบงานงวด สุดท้ายหรือไม่ อย่างไร

ตามหนังสือ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว ๙๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดแนวทางการ บริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนวันที่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ และการตรวจรับ และจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับการดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒ (๒) และ (๕) ยกเว้นการดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๖ ให้การประชุมคณะกรรมการ อาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และข้อ ๑๓๔ กำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตรา ร้อยละ ๐ และข้อ ๑๓๙ วรรคสอง คู่สัญญาไม่ต้องแจ้งเหตุให้ส่วนราชการทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เหตุอันได้สิ้นสุดลง โดยส่วนราชการ สามารถนำแนวทางปฏิบัติตาม หนังสือที่อ้างถึง ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยอนุโลม ทั้งนี้ จะดำเนินการได้ เมื่อผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดสุดท้าย และจะต้องพิจารณาไปแก้สัญญาให้กับผู้รับจ้างให้ค่าปรับเป็น ๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ก่อนจะประกาศสิ้นสุดสถานการณ์ฉุกเฉิน ค่าปรับเป็น ๐ และให้ผู้รับจ้างเสนอแผนงานการก่อสร้างให้กับคณะกรรมการฯ เพื่อจะได้ทราบวันสิ้นสุดสัญญา

ตามข้อมูลบริหารสัญญาฯ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ มีค่าปรับวันละ ๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทสิบสามสตางค์) ค่าปรับที่เกิดขึ้นตั้งแต่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๘๙ วัน คิดเป็นจำนวนเงิน ๔๖,๕๘๔,๓๐๒.๕๗ (สี่สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยสองบาทห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๘.๙๐ ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ ๒๕ จึงเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือ และหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑ (๑.๑.๑) สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ กรณีดังกล่าวนี้ เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือ

คณะกรรมการฯ

- คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตามหนังสือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพิจารณาในระเบียบเงื่อนไขแล้ว แต่ไม่สามารถพิจารณาได้ เห็นควรต้องรอนหนังสือตอบกลับจาก คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ และคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งจะพิจารณาได้หรือไม่ในขณะที่ ยังไม่ได้ส่งมอบงาน จึงเห็นควรรับคำขอเบิกเงินค่าจ้างที่หักไว้เกินคืน และรอกการพิจารณา ต่อไป

มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- เห็นชอบ ให้รับคำขอเบิกเงินค่าจ้างที่หักไว้เกินคืน และรอกการพิจารณา ต่อไป
- รับทราบ

๕.๖ พิจารณาแนวทางการบริหารสัญญาจ้างหลังวันสิ้นสุดการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- พิจารณาแนวทางการบริหารสัญญาจ้างหลังวันสิ้นสุดการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน

- ประธานกรรมการฯ - ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนแนวทางการทำงานให้กับคณะกรรมการฯ และขอความเห็นของ
คณะกรรมการฯ ไว้ประกอบการพิจารณา
- ผู้รับจ้าง - ทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ได้มีผู้ร่วมทุนรายใหม่เข้ามา ซึ่ง ทางธนาคาร
กรุงเทพ ยังยืนยันสนับสนุนทาง บริษัท เสรีการโยธา จำกัด และโดยทางผู้รับจ้างอยู่
ระหว่างการเตรียมการดำเนินการ จัดหาทีมงาน บุคลากร และคนงาน เพื่อเข้าไป
ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
- คณะกรรมการฯ - กรณีไม่ผ่อนปรนฯต่อจะเริ่มใหม่อย่างไร
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ใช้ระยะเวลาประมาณ ๓ เดือนที่จะหาผู้รับจ้างรายใหม่
- คณะกรรมการฯ - เสนอหากมีการผ่อนปรนบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๗ ไม่ควรผ่อนปรนฯ ให้แก่ผู้รับจ้าง
เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน เท่าเดิม เห็นควรผ่อนปรนบอกเลิกสัญญาจ้างฯ แก่ผู้รับจ้าง เป็น
ระยะเวลา ๓๐ วันหรือ ๔๕ วัน เพื่อติดตามและดูความก้าวหน้าในการทำงานของผู้รับจ้าง
ว่าเป็นไปตามแผนงานที่ให้ไว้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือไม่
- ผู้สังเกตการณ์ฯ - ทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด จะต้องมียุทธศาสตร์เอกสารมาเสนอให้คณะกรรมการฯ
เพื่อความมั่นใจในการทำงานให้แล้วเสร็จ ดังรายละเอียดดังนี้
๑. หนังสือยืนยันโดยผู้ร่วมลงทุนและหนังสือยืนยันจากธนาคารที่สนับสนุน
ว่าบริษัทสามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้จริง
 ๒. แผนการทำงานปัจจุบัน ซึ่งต้องรองรับโดยผู้ร่วมลงทุนและธนาคารฝ่ายสนับสนุน
ว่าจะสามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามวันและเวลาที่กำหนดได้จริง
 ๓. หลักฐานในการวางแผนและจัดเตรียมซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างไว้ล่วงหน้า
 ๔. เอกสาร หรือหลักฐานข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่สามารถประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการได้
- ธ.กรุงเทพ - ทาง ธ.กรุงเทพฯ ยังยืนยันสนับสนุนทาง บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ทางบริษัทฯ ได้จัดทำ
แผนงานที่เหลืออีกเท่าไร ต้องใช้งบเท่าไร เพื่อที่จะให้ทาง บริษัท สยามสกลช่าง จำกัด
เข้าไปดำเนินการต่อให้เสร็จ
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - การผ่อนปรนบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๖ สิ้นสุดวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถ้าจะเสนอ
ผู้ว่าจ้าง ให้ยกเลิกการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา ด้วยเหตุอันเชื่อได้ว่าไม่สามารถ
ทำงานได้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ แต่จะไปผ่อนปรนการบอก
เลิกสัญญาฯ ให้กับ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด โดยที่ทางผู้รับจ้าง ไม่ได้ส่งหนังสือขอ
ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๗ เข้ามาเป็นลายลักษณ์อักษร จึงไม่มีเหตุที่จะ
พิจารณา
- ประธานกรรมการฯ - ให้รอหนังสือของธนาคาร และหนังสือ ขออนุญาตผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๗
จากผู้รับจ้าง แล้วจึงพิจารณาว่าจะผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ต่อไปหรือไม่
มอบเลขา ประธานงาน บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ให้ลงมาประเมินหน้าไซต์งาน
และส่งแผนการทำงานให้คณะกรรมการฯ ภายใน ๒ อาทิตย์ (ระยะเวลา ๑๔ วัน)
นับจากวันนี้ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) และลงมาประเมินหน้าไซต์งาน ภายใน ๖ วัน
- ผู้รับจ้าง - ทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด จะรีบดำเนินการ นำทีมงานชุดใหม่ลงมาสำรวจ
พื้นที่หน้าไซต์งาน และเร่งส่งแผนการทำงานให้แล้วเสร็จให้กับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อพิจารณา ต่อไป

คณะกรรมการฯ

- มอบเลขา ประสานงาน บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ให้ลงมาประเมินหน้าไซต์งาน และส่งแผนการทำงานให้คณะกรรมการฯ ภายใน ๒ อาทิตย์ (ระยะเวลา ๑๔ วัน) นับจากวันนี้ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) และลงมาประเมินหน้าไซต์งาน ภายใน ๖ วัน และส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. หนังสือยืนยันโดยผู้ร่วมลงทุนและหนังสือยืนยันจากธนาคารที่สนับสนุนว่าบริษัทสามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้จริง
๒. แผนการทำงานปัจจุบัน ซึ่งต้องรองรับโดยผู้ร่วมลงทุนและธนาคารฝ่ายสนับสนุนว่าจะสามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามวันและเวลาที่กำหนดได้จริง
๓. หลักฐานในการวางแผนและจัดเตรียมซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างไว้ล่วงหน้า
๔. เอกสาร หรือหลักฐานข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่สามารถใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการได้

มติที่ประชุม

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ลงมาประเมินดูหน้าไซต์งาน ภายใน ๖ วัน และส่งแผนการทำงานให้คณะกรรมการฯ ภายใน ๒ อาทิตย์ (ระยะเวลา ๑๔ วัน) นับจากวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. หนังสือยืนยันโดยผู้ร่วมลงทุนและหนังสือยืนยันจากธนาคารที่สนับสนุนว่าบริษัทสามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้จริง
๒. แผนการทำงานปัจจุบัน ซึ่งต้องรองรับโดยผู้ร่วมลงทุนและธนาคารฝ่ายสนับสนุนว่าจะสามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามวันและเวลาที่กำหนดได้จริง
๓. หลักฐานในการวางแผนและจัดเตรียมซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างไว้ล่วงหน้า
๔. เอกสาร หรือหลักฐานข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่สามารถใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการได้


โดยมอบหมายให้ ฝ่ายเลขา กลุ่มงานพัสดุ ประสานงานกับบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ดำเนินการตามมติคณะกรรมการฯ ต่อไป


ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

ปิดประชุม

๑๒.๓๐ น.


(นายมนตชัย มากแก้ว)
ผู้จตุรายนงานการประชุม


(นายสุธี ดำคง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หัวข้อ: รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตาราง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๓๖ (๖/๒๕๖๔)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตาราง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๓๖ (๖/๒๕๖๔)

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:
.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้า)

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง

(นางสาวทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔