

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๓๗ (๗/๒๕๖๔)

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั้น ๓ อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม

๑. นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ประธานกรรมการ
๒. นายจิระวัฒน์ เรืองฤทธิ์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๓. นางสาวประภัสสร จิราภรณ์	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
	แทนผู้อำนวยการกองแบบแผน	
๔. นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. นางสาวจิรสุดา เผือกคง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	กรรมการ
๖. นายพงษ์ศักดิ์ เสือมาก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗. นายทวีรักษ์ ทองปราง	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๘. นายวรารพงษ์ เข็มพยัคฆ์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

๑. นายปฏิภาณ อินทร์ทอง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๒. นายจักรกฤษ สุวรรณเทพ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน
	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒. นายขจิตพงศ์ ชุ่มเผือก	นายช่างเทคนิค (พนักงานราชการ)

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

๑. นายสุธี คำคง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๒. นางสาวนันทลักษณ์ บุญฤทธิ์	นิติกร (พนักงานราชการ)
๓. นายกิจดิวิฐ รมเย็น	นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ)
	หัวหน้างานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๔. นางสาวเมธาวี ชันสำลี	นักวิชาการพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๕. นายอนุชา ธรรมปรีชา	เจ้าพนักงานพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๖. นายมนต์ชัย มากแก้ว	เจ้าพนักงานพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ

ผู้รับจ้าง

๑. นายวิเชียร เชิดชู	วิศวกร บริษัท เสรีการโยธา จำกัด
๒. นายทรงพล รัตนพันธุ์	วิศวกร บริษัท เสรีการโยธา จำกัด
๓. นายวุฒิไกร กวีธรรมวงษ์	วิศวกร บริษัท เสรีการโยธา จำกัด

ผู้สังเกตการณ์โครงการ (เข้าประชุมผ่าน Video conference ด้วยทางโปรแกรม Webex)

- | | |
|---------------------------|----------------|
| ๑. ดร. ภิรมย์ แจ่มใส | ผู้สังเกตการณ์ |
| ๒. นายกฤษดา จันทร์จรัสแสง | ผู้สังเกตการณ์ |
| ๓. นายนภดล ใจซื่อ | ผู้สังเกตการณ์ |
| ๔. นายสมชาติ เจศรีชัย | ผู้สังเกตการณ์ |
| ๕. นางศิษฏี หรุ่นศิริ | ผู้สังเกตการณ์ |

ผู้รับจ้าง (เข้าประชุมผ่าน Video conference ด้วยทางโปรแกรม Webex)

- | | |
|-------------------------|---|
| ๑. นายบรรหาร เอกโรจนกุล | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด |
|-------------------------|---|

ธนาคาร กรุงเทพ (เข้าประชุมผ่าน Video conference ด้วยทางโปรแกรม Webex)

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. นายสุรเกียรติ์ ลิ้มสิทธิกุล | หัวหน้า ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคาร กรุงเทพ |
| ๒. นายภาสกร โภไคยรัตน์ | ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคาร กรุงเทพ |

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ๙ ชั้น ตามระเบียบวาระที่กำหนดดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง - ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ อุปกรณ์ รายการต่างๆ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และมีเหตุอื่นที่ต้องเชิญ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างร่วมประชุมเพื่อ บริหารสัญญาก่อสร้างและพิจารณาการขออนุมัติรายการต่างๆ ซึ่งขณะนี้เกิดสถานการณ์ Covid ๑๙ จึงจัดให้มีการประชุมผ่าน Video conference ด้วยทางโปรแกรม Webex ตามหนังสือ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กพ) ๐๔๐๕.๒/ว ๙๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน ยกเว้นการดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๖ ให้การประชุมคณะกรรมการอาจประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ขณะนี้มีผู้ติดตามรับทราบการประชุม และสังเกตการประชุมผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย

ผู้สังเกตการณ์โครงการ

๑. ดร. ภิรมย์ แจ่มใส
๒. นายกฤษดา จันทร์จรัสแสง
๓. นายนภดล ใจซื่อ
๔. นายสมชาติ เจศรีชัย
๕. นางศิษฏี หรุ่นศิริ

ผู้รับจ้าง

๑. นายบรรหาร เอกโรจนกุล

ธนาคาร กรุงเทพ

- ๑. นายสุรเกียรติ์ ลิ้มสิทธิกุล หัวหน้า ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคาร กรุงเทพ
 - ๒. นายภาสกร โภโคยรัตน์ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคาร กรุงเทพ
- ซึ่งจะได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมตามลำดับ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๖ (๖/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๖ (๖/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว
มติที่ประชุม	- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๖ (๖/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องติดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๖ (๖/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๓.๑ ติดตามเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ กรณีที่ตกรุ่นตามแบบ BOQ ของอาคารผู้ป่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ) ตามการประชุม ครั้งที่ ๓๖ (๖/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วาระที่ ๓.๑
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	- ได้ติดตามเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ กรณีที่ตกรุ่นตามแบบ BOQ ของอาคารผู้ป่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ) ตามการประชุม ครั้งที่ ๓๖ (๖/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วาระที่ ๓.๑ โดยมติที่ประชุม ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการส่งเอกสารข้อมูลรายการวัสดุดังกล่าว กลับมาให้ทางผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการ ต่อไป ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งข้อมูลรายการวัสดุดังกล่าว มาให้ทางคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา
มติที่ประชุม	- รับทราบ ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการส่งเอกสารข้อมูลรายการวัสดุดังกล่าว กลับมาให้ทางผู้รับผิดชอบโดยเร่งด่วน
ผู้รับจ้าง	- รับทราบ
	๓.๒ หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๖๑๖๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเอกสารเพิ่มเติม) ตามการประชุม ครั้งที่ ๓๖ (๖/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วาระที่ ๓.๒
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	- ได้รายงานตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๖๑๖๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเอกสารเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุม ให้ผู้รับจ้าง รีบดำเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม กลับมาให้ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา คำขอสงวนสิทธิ์การงดเว้นค่าปรับ เนื่องจากปัญหาอุปสรรคจากการเดินทางของแรงงาน ตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งเอกสารเพิ่มเติม มาให้ทางคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณา
มติที่ประชุม	- รับทราบ ให้ผู้รับจ้าง รีบดำเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม มาให้ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา คำขอสงวนสิทธิ์การงดเว้นค่าปรับ เนื่องจากปัญหาอุปสรรคจากการเดินทางของแรงงาน ตามระเบียบพัสดุฯ โดยเร่งด่วน
ผู้รับจ้าง	- รับทราบ

๓.๓ หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๑๗๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขแนวท่อระบบบำบัดน้ำเสียที่ กระทบการก่อสร้าง, หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๒๒๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขแนวท่อระบบบำบัดน้ำเสียที่กระทบการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ ตามการประชุม ครั้งที่ ๓๖ (๖/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วาระที่ ๓.๓

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้รายงานตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓ /๑๗๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขแนวท่อระบบบำบัดน้ำเสียที่กระทบการก่อสร้าง และหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๒๒๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขแนวท่อระบบบำบัดน้ำเสียที่กระทบการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ โดยมติที่ประชุม ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการจัดทำรูปแบบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มาให้ทางคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณา
- รับทราบ ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการจัดทำรูปแบบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- รับทราบ

๓.๔ หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๘๘๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเอกสารเพิ่มเติม

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้รายงานตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒ /๘๘๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเอกสารเพิ่มเติม โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ได้แจ้งปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การก่อสร้างอาคารตลอดจนการจัดหาแรงงาน และวัสดุในการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาไว้เบื้องต้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และกรรมการ ฯ เห็นควรให้ บริษัท เสรี การโยธา จำกัด จัดส่งเอกสาร เพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. หนังสือยืนยันโดยผู้ร่วมลงทุนและหนังสือยืนยันจากธนาคารที่สนับสนุน ว่าบริษัทสามารถ ทำงานให้แล้วเสร็จได้จริง

๒. แผนการทำงานปัจจุบัน ซึ่งต้องรองรับโดยผู้ร่วมลงทุนและธนาคารฝ่าย สนับสนุนว่าจะสามารถ ทำงานให้แล้วเสร็จตามวันและเวลาที่กำหนดได้จริง

๓. หลักฐานในการวางแผนและจัดเตรียมซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างไว้ล่วงหน้า

๔. เอกสาร หรือหลักฐานข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่สามารถใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการได้ ทั้งนี้ ขอให้บริษัท เสรีการโยธา จำกัด จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเพื่อพิจารณา ณ ปัจจุบัน บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม กลับมาให้ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งเอกสารเพิ่มเติม มาให้ทางคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณา

มติที่ประชุม

- รับทราบ ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อพิจารณา ต่อไป

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

	<p>๓.๕ หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๗๐๒๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เร่งรัดการจัดการผู้ควบคุมงานของผู้จัดการในโครงการอาคารผู้ป่วยนอกฯ ตามการประชุม ครั้งที่ ๓๖ (๖/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วาระที่ ๔.๗</p>
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	<p>- หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๗๐๒๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เร่งรัดการจัดการผู้ควบคุมงานของผู้จัดการในโครงการอาคารผู้ป่วยนอกฯ ตามการประชุม ครั้งที่ ๓๖ (๖/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วาระที่ ๔.๗ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งรายชื่อผู้ควบคุมงานของผู้จัดการในโครงการฯ มาให้ทางคณะกรรมการฯ พิจารณา</p>
มติที่ประชุม	<p>- รับทราบ ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการส่งรายชื่อผู้ควบคุมงานของผู้จัดการในโครงการฯ มาให้ทางคณะกรรมการฯ พิจารณา</p>
ผู้รับจ้าง	<p>- รับทราบ</p>
ระเบียบวาระที่ ๔	<p>เรื่องเสนอเพื่อทราบ</p> <p>๔.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการ</p> <p>๔.๑.๑ รายงานผู้ควบคุมงาน</p>
ผู้ควบคุมงาน	<p>- เสนอรายงานการควบคุมงานสรุปผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์ที่ ๒๗๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ดังรายละเอียด</p> <ul style="list-style-type: none">- ภาพรวมทั้งโครงการร้อยละ ๔๓.๓๒- งานวิศวกรรมโครงสร้าง ร้อยละ ๑๐๐- งานสถาปัตยกรรมร้อยละ ๒๕- งานระบบต่างๆร้อยละ ๑๘.๓๔- ความล่าช้าตามแผนที่เสนอร้อยละ ๒๓.๐๕ <p>ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างไม่มีการเข้ามาดำเนินการก่อสร้าง และมีแรงงานเก็บทำความสะอาดจำนวน ๕ คน</p> <p>เดือน สิงหาคม มีแรงงานฝ้าสถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๒ คน</p> <p>เดือน กันยายน ๒๕๖๔ แรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน</p> <p>เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ แรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน</p> <p>ปัญหาอุปสรรคการก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none">- ผู้รับจ้างไม่มีการดำเนินการก่อสร้าง
มติที่ประชุม	<p>- รับทราบ</p>
ผู้รับจ้าง	<p>- รับทราบ</p>
นายบรรหาร	<p>๔.๑.๒ รายงานผู้รับจ้าง</p> <p>- เสนอความก้าวหน้าการก่อสร้างตามสัญญาปัจจุบันตามที่ผู้รับจ้างเสนอดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดงานที่ ๑๘ - ๒๓ ดังรายละเอียด ตามหนังสือที่ SR-OPD-DOC-๑๓๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ งวดที่ ๑๘ ร้อยละ ๙๙.๙๙ เหลือปริมาณงานกระเบื้องห้องเครื่องเข็นที่ยังไม่แล้วเสร็จ งวดที่ ๑๙ ร้อยละ ๔๕.๘๒ เหลืองานหาแนวทางแก้ไขแนวท่อระบายน้ำใต้ดินที่ยังไม่แล้วเสร็จ</p>

งวดที่ ๒๐ ร้อยละ ๒๕.๘๔
งวดที่ ๒๑ ร้อยละ ๒๘.๔๕
งวดที่ ๒๒ ร้อยละ ๑๗.๖๖
งวดที่ ๒๓ ร้อยละ ๙.๒๔
โดยความก้าวหน้าทั้งโครงการปัจจุบันร้อยละ ๔๓.๓๓

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๑.๓ รายงานผู้ว่าจ้าง

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

๔.๑.๓.๑ ตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ
- เสนอตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่แนบตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยทางผู้รับจ้างไม่ได้ส่งคำขอรายการขออนุมัติวัสดุเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

- รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

๔.๑.๓.๒ ตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

- เสนอตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยในการประชุม ครั้งที่ ๓๖ (๖/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีวาระที่สำคัญประเด็นเรื่อง คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ลงมาประเมินดูหน้าไซต์งาน ภายใน ๖ วัน และส่งแผนการทำงานให้คณะกรรมการฯ ภายใน ๒ อาทิตย์ (ระยะเวลา ๑๔ วัน) นับจากวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. หนังสือยืนยันโดยผู้ร่วมลงทุนและหนังสือยืนยันจากธนาคารที่สนับสนุนว่าบริษัทสามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้จริง

๒. แผนการทำงานปัจจุบัน ซึ่งต้องรองรับโดยผู้ร่วมลงทุนและธนาคารฝ่ายสนับสนุนว่าจะสามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามวันและเวลาที่กำหนดได้จริง

๓. หลักฐานในการวางแผนและจัดเตรียมซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างไว้ล่วงหน้า

๔. เอกสาร หรือหลักฐานข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่สามารถใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการได้

โดยมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการ กลุ่มงานพัสดุ ประสานงานกับบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ดำเนินการตามมติคณะกรรมการฯ ต่อไป

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๒ หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑/๑๕๙๘๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เร่งรัดการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๘

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้รายงานตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑/๑๕๙๘๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เร่งรัดการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๘ ซึ่งปัจจุบัน จังหวัด ฯ ได้ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๖ ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งผู้รับจ้างได้ยืนยันแผนการ ปฏิบัติงานตามเดิมที่ให้ไว้ต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่จะดำเนินการให้การก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ บัดนี้ ใกล้สิ้นสุทธระยะเวลา การผ่อนปรนแล้ว ผู้รับจ้างยังส่งมอบงานได้ถึง งานงวดที่ ๑๗ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จึงเห็นควรให้ ผู้รับจ้าง เร่งรัดการดำเนินงาน ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงาน ที่ให้ไว้ต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุญาตการบอกเลิกสัญญาและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ ครั้งที่ ๗

ประธานกรรมการฯ

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุญาตการบอกเลิกสัญญาและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ ครั้งที่ ๗ ดังนั้น ทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด จึงมีความประสงค์ขออนุญาตการบอกเลิกสัญญาจ้าง อาคารผู้ป่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้นฯ ครั้งที่ ๗ และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จส่งมอบงวดที่ ๓๔ (งวดสุดท้าย) ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทาง บริษัทฯ จึงขยายกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็น อาคาร คสล. ๙ ชั้นฯ ออกไปอีกจำนวน ๑๔๔ วัน เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการ ก่อสร้างอาคารฯ ให้สามารถส่งมอบงวดที่ ๓๔ (งวดสุดท้าย) ได้ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยในการขอขยายกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ภายนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้นฯ ทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ยินยอมเสียค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ทางราชการ กรณี ทำงานล่าช้าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และยินดีปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ โดยได้เสนอแผนการก่อสร้างที่ได้ปรับแผนการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่เสนอให้แก่คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมประกอบการพิจารณา

ซึ่งทางผู้รับจ้างมีแผนงาน แผนเงิน แผนคน แผนวัสดุ อย่างไรก็ตามนี้ ให้แล้วเสร็จตามที่ทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ได้ส่งแผนงานการก่อสร้างให้ทาง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยกำหนดแล้วเสร็จ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

- ผู้รับจ้าง - โดยทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด มีผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ จึงขอมอบหมายให้ คุณ วิเชียร เชิดชู เป็นผู้ช่วยดำเนินการ และเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมในการให้ข้อมูล พร้อมทั้ง รายงานการทำงาน ของโครงการก่อสร้างฯ แทนในที่ประชุม ตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-INF-๐๐๒ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
- ธ.กรุงเทพ - ในช่วงที่ล่าช้าต้องหาผู้ร่วมทุนในการทำงาน ซึ่งค่อนข้างลำบาก ทางธนาคารกรุงเทพ ทราบว่า บริษัท เสรีการโยธา จำกัด มอบหมายให้คุณวิเชียร เป็นผู้ช่วยดำเนินการ และ เสนอแผน เสนองบ มาให้ทางธนาคารกรุงเทพ พิจารณาวางเงินสินเชื่อให้กับ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ซึ่งทางธนาคารกรุงเทพ จะเร่งอนุมัติวงเงินในการทำงานให้กับผู้รับจ้าง
- ผู้สังเกตการณ์ - ด้วยปัญหาทางกฎหมาย และปัญหาในการทำงานปฏิบัติ คงต้องใช้เวลากับทาง ธนาคารกรุงเทพ และคุณวิเชียร โดยคุณวิเชียร ดูในเรื่องของงานระบบ งานสถาปัตยกรรม ให้แล้วเสร็จ อาจจะต้องใช้เวลาในการทำแผนงานที่แล้วเสร็จ และเร่งรัดในการทำงาน หรือเพิ่มคนงานในการทำงานระบบต่างๆ
- ผู้รับจ้าง - ทางคุณวิเชียร ได้เข้ามาเก็บข้อมูลบางส่วนแล้ว และในส่วนอื่นๆ ที่มีผลกระทบที่เกิดจาก งานก่อสร้าง ต่างๆ ทางคุณวิเชียร จะต้องมาเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
- คณะกรรมการฯ - ขอทราบว่าทางผู้รับจ้าง จะสามารถเริ่มงานก่อสร้างได้เมื่อไร ขณะนี้ทราบว่า ทางผู้รับจ้าง ประสบกับปัญหาในเรื่องของการบริหารสัญญา เนื่องจากทราบว่าอยู่ใน ระหว่างที่ขอให้ศาลพิจารณาฟื้นฟูกิจการ และทางธนาคารกรุงเทพจะอนุมัติสินเชื่อ ให้ได้หรือไม่
- ผู้รับจ้าง - ในการกำหนดจุดเริ่มต้นในการก่อสร้าง ขณะนี้ทราบว่า ทางผู้รับจ้างพบปัญหาในเรื่อง ของการบริหารสัญญา เนื่องจากทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด อยู่ในระหว่างในการ เสนอขออำนาจศาลขอฟื้นฟูกิจการ เพื่อทางธนาคารกรุงเทพจะได้อนุมัติสินเชื่อให้ทาง ผู้รับจ้าง
- ประธานกรรมการฯ - ให้ทางธนาคารกรุงเทพ ยืนยันว่า คุณวิเชียร จะเริ่มทำงานเมื่อไร ซึ่งทางคณะกรรมการฯ จะได้พิจารณาผลการขออนุญาตผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน หรือ ๔๕ วัน เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงในการก่อสร้างฯ และ ทางธนาคารกรุงเทพ มีอะไรที่ ให้ คณะกรรมการฯ มั่นใจหรือไม่ ว่างานจะแล้วเสร็จ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- ธนาคารกรุงเทพ - ทางธนาคารกรุงเทพ ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ได้เหลืองานโครงสร้างฯ และงาน สถาปัตยกรรม ที่ต้องดำเนินการก่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จ และได้ติดขัดทางฝ่ายกฎหมาย จึงทำให้ฝ่ายสินเชื่อของธนาคารฯ หยุดชะงัก และรอขั้นตอนของศาลขอฟื้นฟูกิจการ ใช้ระยะเวลาประมาณ ๒ เดือน
- ประธานกรรมการฯ - ขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ จะขออนุญาตผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างให้ทาง ผู้รับจ้างหรือไม่
- คณะกรรมการฯ - หากทางคณะกรรมการฯ ไม่ขออนุญาตผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาในครั้งนี้ กระบวนการ ในการหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาทำงานใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไร

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ขั้นตอนแรก นำมติในที่ประชุมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ใช้ระยะเวลาประมาณ ๑๕ วัน
 ขั้นตอนที่สอง เมื่อมีมติการยกเลิกสัญญาจ้าง ดำเนินการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างในส่วนที่เหลือ
 เพื่อที่จะได้ทราบวงเงินในการก่อสร้างอาคาร ใช้ระยะเวลาประมาณ ๓๐ - ๖๐ วัน แล้ว
 กระบวนการจัดจ้าง เป็นการจ้างก่อสร้างอาคารในส่วนที่เหลือ คาดว่าดำเนินการ
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าใช้ระยะเวลาประมาณ ๙๐ - ๑๔๐ วัน
 รวมกระบวนการบอกเลิกสัญญาและหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งจะได้ผู้รับจ้างรายใหม่
 จะใช้เวลาประมาณ ๑๕๐ - ๑๘๐ วัน และต้องมีระยะเวลาให้ผู้รับจ้างรายใหม่ ดำเนินการ
 ตามสัญญาต่ออีกประมาณ ๑๕๐ วัน รวมระยะเวลาที่ใช้ทั้งสิ้นประมาณ ๓๓๐ วัน

ผู้สังเกตการณ์ฯ

- ทราบว่า ทางคุณวิเชียรมีศักยภาพในการบริหารงานก่อสร้างอาคาร โดยมีผลงานการ
 ก่อสร้างที่แล้วเสร็จที่เห็นได้ชัดหลายโครงการฯ ซึ่งเป็นผลดีกับทางโรงพยาบาล
 สุราษฎร์ธานี ด้วยปัญหาทางกฎหมายก็ดี หรือปัญหาในการดำเนินงานในทางปฏิบัติ
 ยังคงต้องให้ระยะเวลาทางธนาคารกรุงเทพและคุณวิเชียร ในการสำรวจพื้นที่งานต่างๆ
 และทำแผนงานการก่อสร้างออกมาเสนอให้คณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ

- ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หากให้ทางคุณวิเชียร มาดำเนินการก่อสร้างอาคารฯ คาดว่าจะ
 สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารฯ ให้แล้วเสร็จได้ ซึ่งทางคุณวิเชียร ได้ประสบความสำเร็จ
 ในการทำงานมีการวางแผนงานการทำงานค่อนข้างชัดเจน ซึ่งในการคำนวณระยะเวลา
 ในการหาผู้รับจ้างรายใหม่นั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ ๕-๖ เดือน แต่หากคณะกรรมการฯ
 ให้โอกาสกับทางผู้รับจ้างโดยใช้ระยะเวลาประมาณ ๒ เดือน ในการบริหารการจัดการ
 ทางธนาคาร และการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาดำเนินการก่อสร้างฯ ซึ่งจะใช้เวลา
 น้อยกว่า การจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่มาดำเนินการก่อสร้างอาคาร โดยต้องให้โอกาสเพื่อ
 รอดูทางธนาคารและรอดูทางกระบวนการทางศาล โดยใช้ระยะเวลาประมาณ ๒ เดือน

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- จากการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างในครั้งที่ ๑ - ๖ ผู้รับจ้างมีความก้าวหน้า
 ในการก่อสร้างในช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
 ตั้งแต่เริ่มประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับแรก เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ผู้รับจ้างได้ส่ง
 มอบงานงวดที่ ๑๒ มีความก้าวหน้าของโครงการคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๐ จนถึงเดือน
 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานได้ถึงงวดที่ ๑๗ ความก้าวหน้าของโครงการ
 คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๓ โดยผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานได้ถึง ๖ งวด และมีความก้าวหน้า
 ของทั้งโครงการที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๓ ดังนี้

ครั้งที่ขอผ่อนปรน ฯ	วันที่ขอผ่อนปรน ฯ (ตามการรับหนังสือ งานสารบัญ)	วันที่ได้รับ การอนุมัติ	จำนวนวัน ที่ได้รับ การอนุมัติ	วันที่แล้วเสร็จ ตามแผน	ร้อยละของ ความก้าวหน้า	ร้อยละของ ความก้าวหน้า ที่เพิ่มขึ้น
ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๑	๓ เมษายน ๒๕๖๓	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓	๒๐๐	๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔	๒๒.๕๕	
ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๒	๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓	๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓	๙๐	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๒๙.๐๐	๖.๔๕
ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๓	๙ ตุลาคม ๒๕๖๓	๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔	๙๐	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๓๙.๔๔	๕.๔๔
ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๔	๗ มกราคม ๒๕๖๔	๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔	๙๐	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๓๗.๗๗	๓.๓๓
ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๕	๗ เมษายน ๒๕๖๔	๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔	๙๐	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๓๙.๑๕	๑.๓๘
ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๖	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔	๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔	๙๐	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๔๓.๓๓	๔.๑๘
						๒๐.๗๘

- ผู้สังเกตการณ์ฯ - กรณีหากถูกยกเลิกสัญญา งบประมาณที่มีอยู่ปัจจุบันในโครงการนี้ จะถูกยกเลิกแล้ว ต้องไปของงบประมาณใหม่กับสำนักงบประมาณหรือจะสามารถนำมาใช้ในการจัดจ้างต่อไปได้เลย โดยที่ไม่ถูกยกเลิกไปกับโครงการ
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ในเบื้องต้นพิจารณาว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณที่ใช้ในการบริหารสัญญาเฉพาะโครงการ เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาก็สามารถนำมาใช้ในการจัดจ้างใหม่ได้ แต่เพื่อให้มีความถูกต้องตามระเบียบหรือ แนวทางที่กำหนดปัจจุบันทางพัสดุขอไปศึกษาเกี่ยวกับการใช้งบประมาณดังกล่าวอีกครั้ง
- คณะกรรมการฯ - พิจารณาแล้วเห็นว่า ว่า ในการทำงานของผู้รับจ้างช่วงระยะเวลาการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ในครั้งที่ผ่านมานั้น ผู้รับจ้างได้รายงานปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานก่อสร้างล่าช้ามาเสนอต่อคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อเป็นประโยชน์ของทางราชการ เห็นสมควรเสนอผู้ว่าจ้างพิจารณาการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๗ ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นระยะเวลา ๘๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า
๑. บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ยืนยันแผนการปฏิบัติงานตามเดิมที่จะดำเนินการให้การก่อสร้างอาคารดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และยินยอมเสียค่าปรับทั้งหมดรวมทั้งยินยอมเสียค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ทางราชการกรณีทำงานล่าช้าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 ๒. จากการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างในครั้งที่ ๑ - ๖ ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น โดยในช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตั้งแต่เริ่มประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับแรก เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑๒ มีความก้าวหน้าของโครงการคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๐ จนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานได้ถึงงวดที่ ๑๗ ความก้าวหน้าของโครงการคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๓ โดยผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานได้ถึง ๖ งวดและมีความก้าวหน้าของทั้งโครงการที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๓ ซึ่งเมื่อเทียบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นั้น เห็นได้ว่าผู้รับจ้างยังมีความสามารถในการก่อสร้างและยังมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จตามสัญญา

๓. ปัจจุบันได้มีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ ๑๔ ไปจนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยภายหลัง หากยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว หากผู้รับจ้างได้รับการผ่อน
ปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง จะเป็นโอกาสที่ผู้รับจ้างได้เข้ามาดำเนินการตามแผนงาน
ที่เสนอไว้ต่อจังหวัด ฯ โดยในระหว่างนี้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ควรเชิญเจ้าหน้าที่
จากกองแบบแผนเพื่อตรวจสอบปริมาณงานก่อสร้างตามสัญญาที่เหลือและประเมินราคา
ค่าก่อสร้างใหม่ควบคู่ไปกับการให้โอกาสผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา
ซึ่ง หากภายในระยะเวลาที่ผู้รับจ้างได้รับการผ่อนปรน การบอกเลิกสัญญาจ้างแล้ว
ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแผนที่เสนอไว้ได้ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
จะได้ดำเนินการจัดจ้างใหม่โดยไม่สูญเสียเวลาในส่วนนี้

๔. กรณีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่จะใช้เวลา
ประมาณ ๑๕๐ - ๑๘๐ วัน และต้องมีระยะเวลาให้ผู้รับจ้างรายใหม่ดำเนินการตาม
สัญญาต่ออีกประมาณ ๑๕๐ วัน รวมระยะเวลาที่ใช้ทั้งสิ้นประมาณ ๓๓๐ วัน และ
หากจังหวัด ฯ พิจารณานุมัติผ่อนการบอกเลิกสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้างต่อ ผู้รับจ้าง
จะใช้เวลาในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จประมาณ ๑๕๐ วัน ซึ่งจะใช้น้อยกว่าการ
จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่มาดำเนินการก่อสร้างอาคาร คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า
การที่ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานต่อและหากผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างได้จริง จะเป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการ ในการที่จะได้ใช้อาคารดังกล่าว เร็วกว่าการบอกเลิกสัญญา
แก่ผู้รับจ้าง

ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงาน
ที่ได้แจ้งไว้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเคร่งครัด หากผู้รับจ้างกระทำการ อันก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการคณะกรรมการตรวจการจ้างอาจจะ
พิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญาตามระเบียบสำนักนาย
กรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๗ ให้หัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้าง
ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

มติที่ประชุม

- คณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ให้เสนอผู้ว่าจ้าง พิจารณาการ
ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๗ ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นระยะเวลา ๙๕ วัน
นับตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯข้างต้น

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

ปิดประชุม

๑๒.๒๐ น.



(นายมนตชัย มากแก้ว)
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายสุธี คำคง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

หัวข้อ: รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๓๗ (๗/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๓๗ (๗/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔