

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๔๒ (๕/๒๕๖๕)
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั้น ๓ อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม

๑. นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ประธานกรรมการ
๒. นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓. นางสาวประภัสสร จิราภรณ์	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ แทนผู้อำนวยการกองแบบแผน (เข้าประชุมผ่าน Video conference ด้วยทางโปรแกรม Webex)	กรรมการ
๔. นายพงษ์ศักดิ์ เสือมาก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นายจักรกฤษ สุวรรณเทพ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. นายทวีรักษ์ ทองปราง	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๗. นายวรพงษ์ เหมพยัคฆ์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

๑. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือผู้แทน		ติตราชการ
๒. นางสาวจิรสุดา เผือกคง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒. นายขจิตพงษ์ ชุ่มเผือก	นายช่างเทคนิค (พนักงานราชการ)

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

๑. นายสุธี คำคง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๒. นางสาวนันท์ลักษณ์ บุญฤทธิ์	นิติกร (พนักงานราชการ)
๓. นายกิจดิษฐ์ รมเย็น	นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ) หัวหน้างานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๔. นางสาวเมธาวี ชันสำลี	นักวิชาการพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๕. นายอนุชา ธรรมปรีชา	เจ้าพนักงานพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๖. นายมนต์ชัย มากแก้ว	เจ้าพนักงานพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ

ผู้สังเกตการณ์โครงการ (เข้าประชุมผ่าน Video conference ด้วยทางโปรแกรม Webex)

- | | |
|----------------------------|----------------|
| ๑. ดร. ภิรมย์ แจ่มใส | ผู้สังเกตการณ์ |
| ๒. นายกฤษดา จันทร์จำรัสแสง | ผู้สังเกตการณ์ |
| ๓. นายนภดล ใจซื่อ | ผู้สังเกตการณ์ |
| ๔. นายสมชาติ เจศรีชัย | ผู้สังเกตการณ์ |
| ๕. นางศิษฏี หรุ่นศิริ | ผู้สังเกตการณ์ |

ผู้รับจ้าง (เข้าประชุมผ่าน Video conference ด้วยทางโปรแกรม Webex)

- | | |
|-------------------------|---|
| ๑. นายบรรหาร เอกโรจนกุล | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด |
|-------------------------|---|

ธนาคาร กรุงเทพ (เข้าประชุมผ่าน Video conference ด้วยทางโปรแกรม Webex)

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. นายสุรเกียรติ์ ลิ้มสิทธิกุล | หัวหน้า ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคาร กรุงเทพ |
|--------------------------------|--|

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ประธานกรรมการตรวจการจ้างเปิดประชุมและได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ๙ ชั้น ตามระเบียบวาระที่กำหนดตามลำดับดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฯ ตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง
- โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เสนอเรื่อง ขออนุมัติบอกเลิกสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างมาประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาหรือการไม่ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง จำนวน ๘ ราย ไม่มาประชุม ๑ ราย คือ ผู้อำนวยการกองแบบแผน คณะกรรมการฯ มีความเห็นดังนี้ เห็นควรผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างจำนวน ๒ ราย มีนายประกอบ ลือชาเกียรติ ศักดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ และ นายจักรกฤษ สุวรรณเทพ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เห็นไม่ควรผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างจำนวน ๕ ราย มีนางสาวจิรสุดา เผือกคง นายแพทย์เชี่ยวชาญ นายพงษ์ศักดิ์ เสือมาก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ นายเฉลิมชัย อรมุตร วิศวกรโยธาชำนาญการ แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายทวีรัช ทองปราง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และ นายวราพงษ์ เพิ่มพโยคย์ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ไม่แสดงความคิดเห็นจำนวน ๑ ราย ๘ คือ ประธานที่ประชุม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถ ทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างและตามแผนการปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้างให้ไว้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและคณะกรรมการตรวจการจ้างเสียงส่วนใหญ่ ๕ ต่อ ๒ ไม่เห็นชอบให้ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๙ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จึงขอใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างพร้อมทั้งเสนอหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด ได้สรุปเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ พิจารณาแล้วเห็นว่างานก่อสร้างรายการดังกล่าว หน่วยงานรายงานมาด้วยว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑๘ แล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้ควบคุมงานซึ่งยังไม่ทราบว่างานงวดดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ อย่างไร ประกอบกับ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยกับการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา ดังนั้นจึงเห็นว่าเพื่อให้การสั่งการในเรื่องดังกล่าวเป็นไป อย่างรอบคอบ จึงเห็นควร

- ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและหน่วยงานทบทวนการบอกเลิกสัญญาจ้างอีกครั้งหนึ่ง โดยให้คณะกรรมการตรวจการจ้างแต่ละท่านพิจารณาเลือกแนวทางที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและ เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด

- ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างรายงานด้วยว่างานงวดที่ ๑๘ ที่ผู้รับจ้างส่งมอบนั้น ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือไม่ อย่างไร

- ให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีรีบดำเนินการรายงานผลการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีทราบโดยเร็ว เพื่อเป็นข้อมูลปัจจุบันประกอบการพิจารณาสั่งการต่อไป

จึงต้องเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างร่วมประชุม เพื่อบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง และพิจารณาทบทวนเรื่องต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันเพื่อเสนอให้ผู้ว่าจ้างได้พิจารณาต่อไป

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ขณะนี้ยังอยู่ในสถานการณ์ระบาดของโรค Covid ๑๙ จึงจัดให้มีการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Video conference ด้วยทางโปรแกรม Webex ดำเนินการตามหนังสือ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กพร) ๐๔๐๕.๒/ว ๙๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ยกเว้นการดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๖ จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้มีกรรมการฯ รายงานตัวร่วมการประชุมได้แก่ นางสาวประภัสสร จิราภรณ์ และผู้สังเกตการณ์ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย

ผู้สังเกตการณ์โครงการ

๑. ดร. ภิรมย์ แจ่มใส
๒. นายกฤษดา จันทร์จำรัสแสง
๓. นายนภดล ใจซื่อ
๔. นายสมชาติ เจศรีชัย
๕. นางศิษฏี หรุ่นศิริ

ซึ่งจะได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมตามลำดับ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔๑ (๔/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

- ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบ รายงานการประชุม ครั้งที่ ๔๑ (๔/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔๑ (๔/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเอกฉันท์โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลจากการประชุม ครั้งที่ ๔๑ (๔/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

๓.๑ ติดตามเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ กรณีที่ตกฐนตามแบบ BOQ ของอาคารผู้ป่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ) ตามการประชุม ครั้งที่ ๔๑ (๔/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ วาระที่ ๓.๑

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ติดตามเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ กรณีที่ตกฐนตามแบบ BOQ ของอาคารผู้ป่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ) ตามการประชุม ครั้งที่ ๔๑ (๔/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ วาระที่ ๓.๑ ติดตามเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ กรณี

- ที่ตกฐนตามแบบ BOQ ของอาคารผู้ป่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ) ตามการประชุมครั้งที่ ๔๐ (๓/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ วาระที่ ๓.๑ โดยมติที่ประชุมให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการส่งเอกสารข้อมูลข้อมูลรายการวัสดุดังกล่าว กลับมาให้ทางผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการ ต่อไป ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งข้อมูลรายการวัสดุดังกล่าว มาให้ทางคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณา
- มติที่ประชุม**
- รับทราบ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งข้อมูลรายการวัสดุดังกล่าว มาให้ทางคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณา
- ผู้รับจ้าง**
- รับทราบ ไม่มีข้อความแก้ต่าง
- ๓.๒** หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๑๗๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขแนวท่อระบบบำบัดน้ำเสียที่กระทบการก่อสร้าง, หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๒๒๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขแนวท่อระบบบำบัดน้ำเสียที่กระทบการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ ตามการประชุม ครั้งที่ ๔๑ (๔/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ วาระที่ ๓.๒
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ**
- ได้รายงานตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๑๗๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขแนวท่อระบบบำบัดน้ำเสียที่กระทบการก่อสร้าง และหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๒๒๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขแนวท่อระบบบำบัดน้ำเสียที่กระทบการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ ตามการประชุม ครั้งที่ ๔๑ (๔/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ วาระที่ ๓.๒ โดยมติที่ประชุม ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการจัดทำรูปแบบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- มติที่ประชุม**
ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มาให้ทางคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณา
- ผู้รับจ้าง**
- รับทราบ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มาให้ทางคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณา
- ผู้รับจ้าง**
- รับทราบ
- ๓.๓** หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๘๘๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเอกสารเพิ่มเติม ตามการประชุม ครั้งที่ ๔๑ (๓/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ วาระที่ ๓.๓
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ**
- ได้รายงานตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๘๘๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. หนังสือยืนยันโดยผู้ร่วมลงทุนและหนังสือยืนยันจากธนาคารที่สนับสนุนว่าบริษัทฯ สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้จริง
 ๒. แผนการทำงานปัจจุบัน ซึ่งต้องรองรับโดยผู้ร่วมลงทุนและธนาคารฝ่ายสนับสนุน ว่าสามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามวันและเวลาที่กำหนดได้จริง
 ๓. หลักฐานในการวางแผนและจัดเตรียมซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างไว้ล่วงหน้า
 ๔. เอกสาร หรือหลักฐานข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่สามารถใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการได้

ตามการประชุม ครั้งที่ ๔๑ (๔/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ วาระที่ ๓.๓ โดยมติที่ประชุม ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อพิจารณา ต่อไป

ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งเอกสารเพิ่มเติม มาให้ทางคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณา

มติที่ประชุม

- รับทราบ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งเอกสารเพิ่มเติม มาให้ทางคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณา

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

๓.๔ หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓ /๖๓ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง เร่งรัดการตรวจสอบบั้นจั่น ตามการประชุม ครั้งที่ ๔๑ (๔/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕ วาระที่ ๓.๔

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้รายงานตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓ /๖๓ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง เร่งรัดการตรวจสอบบั้นจั่น และได้มีหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๙๗๖ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามการประชุม ครั้งที่ ๔๑ (๔/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ วาระที่ ๓.๔ โดยมติที่ประชุม ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการส่งผลการตรวจสอบบั้นจั่นหอบสูง ให้เป็นไปตามแบบ ปจ ๑. เพื่อรายงานความปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ทราบ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งเอกสารผลทดสอบ มาให้ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ทราบ และสำหรับในเรื่องการติดตั้งบั้นจั่นหอบสูง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขออนุญาตรื้อถอนทาวเวอร์เครนออกจากโครงการก่อสร้างอาคาร OPD โดยแจ้งว่า บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เช่าทาวเวอร์เครนจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง ไม่ชำระค่าเช่าเป็นผู้ผิดสัญญา จึงขออนุญาตรื้อถอนทาวเวอร์เครนออกจากสถานที่ก่อสร้าง และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้พิจารณาแล้วได้มีหนังสือ ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๕๑๕๕ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง ทราบว่าโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ไม่ได้รับทราบสัญญาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง อ้างถึง ประกอบกับพื้นที่การก่อสร้างโครงการดังกล่าว ได้ส่งมอบให้กับ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญากับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อดำเนินการก่อสร้างจนกว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ขอให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง แจ้งให้ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ทราบ และให้บริษัท เสรีการโยธา จำกัด มีหนังสืออนุญาตให้ทำการรื้อถอนแล้ว แจ้งกลับมาให้ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีทราบและพิจารณาอีกครั้ง

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการ

๔.๑.๑ รายงานผู้ควบคุมงาน

- เสนอรายงานสรุปผลการก่อสร้างตามรายงานประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๓๑๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ดังรายละเอียด
- ภาพรวมทั้งโครงการ ร้อยละ ๔๓.๓๓
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง ร้อยละ ๑๐๐
- งานสถาปัตยกรรม ร้อยละ ๒๕.๐๖
- งานระบบต่างๆ ร้อยละ ๑๘.๓๖

โดยก่อสร้างอยู่ในงวดงานที่ ๑๘ - ๒๓ ดังรายละเอียด

งวดที่ ๑๘ ร้อยละ ๙๙.๑๒ ยังไม่แล้วเสร็จ ดังนี้

๑๘.๒ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๘ ผู้รับจ้างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งดำเนินการได้ ร้อยละ ๙๕

๑๘.๗ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ และกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นใต้ดิน ผู้รับจ้างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งดำเนินการได้ ร้อยละ ๙๕

๑๘.๑๐ ทดสอบ (TEST) ระบบท่อประปา-สุขภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๘ พร้อมส่งผลทดสอบ ผู้รับจ้างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งดำเนินการได้ ร้อยละ ๙๕

๑๘.๑๒ ติดตั้งท่อระบายน้ำร้อน ชั้นที่ ๙ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๘ พร้อมส่งผลทดสอบ ผู้รับจ้างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งดำเนินการได้ ร้อยละ ๙๕

งวดที่ ๑๙ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๔๕.๘๒

งวดที่ ๒๐ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๒๕.๘๔

งวดที่ ๒๑ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๒๘.๔๕

งวดที่ ๒๒ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๑๗.๖๖

งวดที่ ๒๓ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๙.๒๔

ซึ่งปัจจุบันทางผู้รับจ้างได้ดำเนินการอยู่ในงวดที่ ๑๘ ดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ

มีผลการดำเนินการงานงวดที่ ๑๘-๒๓ เท่าเดิมกับช่วง วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างไม่มีการเข้ามาดำเนินการก่อสร้าง และ

มีแรงงานเก็บทำความสะอาดจำนวน ๕ คน

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

มีแรงงานเฝ้าสถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๒ คน

เดือน กันยายน ๒๕๖๔

มีแรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

มีแรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

มีแรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน

เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

มีแรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน

เดือน มกราคม ๒๕๖๕

มีแรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน

เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

มีแรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน

เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ มีผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมรั้ว ซึ่งมีแรงงานทำความสะอาด สะอาดเก็บเศษวัสดุ, ต้นไม้ จำนวน ๑๕ คน

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ทางผู้รับจ้างได้เข้าปฏิบัติงาน โดยมีแรงงานการทำงาน จำนวน ๔ คน

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีแรงงานการทำงาน จำนวน ๗ คน

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ มีแรงงานการทำงาน จำนวน ๖ คน และผู้รับจ้างไม่มีการเข้ามาดำเนินการก่อสร้าง ตั้งวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีแรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน

ปัญหาอุปสรรคการก่อสร้าง - ไม่มีวัสดุและแรงงานเข้าทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ - วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๘ วัน ในงานตามงวดงานจำนวนที่ไม่เพียงพอกับการทำงานซึ่งจากปริมาณงานที่เหลือและระยะเวลาตามแผนควรจะต้องมีแรงงานเป็นจำนวนมากในทุกๆสาขาช่าง

- ประธานคณะกรรมการฯ - ตามที่ผู้ควบคุมงานรายงาน ผู้รับจ้างจะทักท้วงในส่วนตรงนี้หรือไม่
- ผู้รับจ้าง - ถูกต้องเป็นไปตามที่ผู้ควบคุมงานได้รายงานในที่ประชุม
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ

๔.๑.๒ รายงานผู้รับจ้าง

- ผู้รับจ้าง - เสนอความก้าวหน้าการก่อสร้างตามสัญญาปัจจุบันตามที่ผู้รับจ้างเสนอดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดงานที่ ๑๘ - ๒๓ ดังรายละเอียด
- งวดที่ ๑๘ ร้อยละ ๙๙.๑๒ เหลือปริมาณงานกระเบื้องห้องเครื่องเจนท์ที่ยังไม่แล้วเสร็จ
- งวดที่ ๑๙ ร้อยละ ๔๕.๘๒ งานหาแนวทางแก้ไขแนวท่อระบายน้ำใต้ดินที่ยังไม่แล้วเสร็จ
- งวดที่ ๒๐ ร้อยละ ๒๕.๘๔
- งวดที่ ๒๑ ร้อยละ ๒๘.๔๕
- งวดที่ ๒๒ ร้อยละ ๑๗.๖๖
- งวดที่ ๒๓ ร้อยละ ๙.๒๔

นายกฤษดา - ผู้รับจ้างมีปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องอะไร ที่ไม่สามารถทำงานให้มีความก้าวหน้าได้ตามที่เคยรับว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดยเฉพาะงานงวดที่ ๑๘ ในส่วนที่ต้องดำเนินการต่อเพียงเล็กน้อยก็จะแล้วเสร็จ

ผู้รับจ้าง - ปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างที่เกิดขึ้นขณะนี้ ภายหลังจากที่ธนาคารได้มีการอนุมัติเงินให้มาใช้ในการก่อสร้างแล้ว ได้รับแจ้งจากช่างที่เข้ามาดำเนินการโดยจะใช้เงินเพิ่มประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อแก้ไขงานที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันด้วย ทั้งนี้ขอให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เสนอความคิดเห็นในการซ่อมแก้ไขงานในส่วนที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ

ประธานกรรมการฯ - ขณะนี้งานและพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในความดูแลของผู้รับจ้าง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีไม่เคยมีการแจ้งซ่อมใดๆ

ผู้ควบคุมงาน	- ในส่วนที่เคยเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขงาน เป็นส่วนที่ได้ก่อสร้างแล้ว โดยให้ก่อสร้างตามแบบรูปรายการงวดงานที่ ๑๘
ประธานกรรมการฯ	- ขอสรุปเพิ่มเติมว่า การตรวจรับงานจะตรวจรับตามรายการ รายการใดที่ทำเสร็จไปนานแล้วและมีความเสื่อมสภาพ เสียหาย คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานตามสภาพเนื่องงานจริง ณ วันตรวจรับงาน
มติที่ประชุม	- รับทราบ
ผู้รับจ้าง	- รับทราบ
	๔.๑.๓ รายงานผู้ว่าจ้าง
	๔.๑.๓.๑ ตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	- เสนอตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่แนบตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยทางผู้รับจ้างไม่ได้ส่งคำขอรายการขออนุมัติวัสดุเพิ่มเติม
มติที่ประชุม	- รับทราบ
ผู้รับจ้าง	- รับทราบ
	๔.๑.๓.๒ ตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	- เสนอตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในการประชุม ครั้งที่ ๔๑ (๔/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีวาระที่สำคัญประเด็นเรื่อง คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นชอบการส่งมอบงานจ้าง งวดที่ ๑๘ เนื่องจากงานไม่แล้วเสร็จไม่ถูกต้องตามผลการตรวจสอบของผู้ควบคุมงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง สำหรับการพิจารณาค่าขอผ่อนปรนการบอกลีกสัญญาจ้าง ในการประชุมครั้งที่แล้ว คณะกรรมการฯ มีมติให้คงยึดถือไปตามมติเดิม ในการพิจารณาการประชุมครั้งที่ ๔๑ (๔/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
	- สรุปการเบิกจ่ายค่าจ้างและค่าจ้างคงเหลือ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
	การเบิกจ่ายค่าจ้าง งวดที่ ๑-๑๗ จำนวน ๒๕๒,๔๕๒,๗๖๐.๖๖ บาท
	ค่าจ้างคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายงวดที่ ๑๘-๓๔ จำนวน ๒๗๐,๙๖๖,๓๖๕.๐๗ บาท
	- สรุปค่าปรับตามสัญญา และการเรียกค่าปรับตามสัญญา ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
	ค่าปรับตามสัญญา ณ วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๕ (จำนวน ๙๓๗ วัน)
	จำนวน ๔๙๐,๔๔๓,๗๒๔.๘๑ บาท
	ค่าปรับที่หักไว้จากการส่งมอบงานงวดที่ ๑๑-๑๗ จำนวน ๘๑,๕๑๘,๙๗๖.๐๔
	คงเหลือค่าปรับที่ผู้รับจ้างต้องชำระ จำนวน ๔๐๘,๙๒๔,๗๔๘.๗๗ บาท
	- สรุปค่าจ้างล่วงหน้าที่ยังจ่ายและการเรียกคืนค่าจ้างล่วงหน้า ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
	ค่าจ้างล่วงหน้าที่ยังค้างคืนจากการเบิกจ่ายไปแล้วงวดที่ ๑-๑๗
	จำนวน ๓๐,๕๗๐,๕๕๓.๒๗ บาท
	การเรียกคืนค่าจ้างล่วงหน้าที่ยังไม่ได้หักคืนจากการเบิกจ่ายงวดที่ ๑๘-๓๔
	จำนวน ๔๗,๙๓๙,๖๘๙.๒๖ บาท

- สรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตามสัญญา ในการขอผ่อนปรนบอกเลิกสัญญา ครั้งที่ ๑ ถึงครั้งที่ ๘ และระหว่างการขอผ่อนปรนบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๙ มีความก้าวหน้าดังนี้

ครั้งที่ขอผ่อนปรน ฯ	วันที่ขอผ่อนปรน ฯ (ตามการรับหนังสือ งานสารบัญ)	วันที่ได้รับการอนุมัติ	จำนวนวันที่ได้รับ การอนุมัติ	วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามแผนที่ ผู้รับจ้างเสนอ	ร้อยละของ ความก้าวหน้าขณะ ที่ขอ - วันสิ้นสุดผ่อน ปรนฯ	ร้อยละของ ความก้าวหน้า ที่เพิ่มขึ้น	๙/ครั้งที่... ขณะที่ยังเหลือ สิ้นสุด ผ่อนปรนฯ อยู่งวดที่
ผ่อนปรนการบอกเลิก สัญญาจ้างครั้งที่ ๑	๓ เมษายน ๒๕๖๓	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓	๒๐๐	๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔	๒๒.๕๕-๒๒.๕๕	-	งวดที่ ๑๒ - ๑๓
ผ่อนปรนการบอกเลิก สัญญาจ้างครั้งที่ ๒	๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓	๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓	๙๐	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๒๒.๕๕- ๒๙.๐๐	๖.๔๕	งวดที่ ๑๓ - ๑๕
ผ่อนปรนการบอกเลิก สัญญาจ้างครั้งที่ ๓	๙ ตุลาคม ๒๕๖๓	๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔	๙๐	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๒๙.๐๐- ๓๔.๔๔	๕.๔๔	งวดที่ ๑๕ - ๑๖
ผ่อนปรนการบอกเลิก สัญญาจ้างครั้งที่ ๔	๗ มกราคม ๒๕๖๔	๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔	๙๐	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๓๔.๔๔- ๓๗.๗๗	๓.๓๓	งวดที่ ๑๖ - ๑๗
ผ่อนปรนการบอกเลิก สัญญาจ้างครั้งที่ ๕	๗ เมษายน ๒๕๖๔	๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔	๙๐	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๓๗.๗๗ - ๓๙.๑๕	๑.๓๘	-
ผ่อนปรนการบอกเลิก สัญญาจ้างครั้งที่ ๖	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔	๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔	๙๐	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๓๙.๑๕ - ๔๓.๓๒	๔.๑๘	-
ผ่อนปรนการบอกเลิก สัญญาจ้างครั้งที่ ๗	๖ ตุลาคม ๒๕๖๔	๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔	๘๕	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๔๓.๓๒-๔๓.๓๒	๐.๐๐	-
ผ่อนปรนการบอกเลิก สัญญาจ้างครั้งที่ ๘	๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔	๑ มกราคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕	๙๐	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๔๓.๓๒ -๔๓.๓๒	๐.๐๐	-
ผ่อนปรนการบอกเลิก สัญญาจ้าง ครั้งที่ ๙	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕	*คณะกรรมการฯ โดยเสียงข้างมาก (๕ : ๒) มีมติเห็นชอบให้เสนอหัวหน้า ส่วนราชการไม่ผ่อนปรนการบอกเลิก สัญญาจ้างครั้งที่ ๙	-	๓๑ มกราคม ๒๕๖๖	๔๓.๓๒ - ๔๓.๓๓	๐.๐๑	-
ผ่อนปรนการบอกเลิก สัญญาจ้าง ครั้งที่ ๙	๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕	*คณะกรรมการฯ ยังไม่พิจารณาฯ	-	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๔๓.๓๓-๔๓.๓๓	๐.๐๐	-
รวมร้อยละของความก้าวหน้าที่เพิ่มขึ้น						๒๐.๗๙	-

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

๔.๒ หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๔๒๓๑ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ - กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองแบบแผน ได้อนุมัติให้ นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน มาปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๓ หนังสือ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๑๗.๔/- ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งผลการตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๑๘ และหนังสือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๑๕๑๓ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งผลตรวจรับงานจ้าง งวดงานที่ ๑๘

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้รายงานตามหนังสือ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๑๗.๔/- ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งผลการตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๑๘ และหนังสือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๑๕๑๓ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งผลตรวจรับงานจ้าง งวดงานที่ ๑๘ โดยหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรรับทราบการตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๑๘ และลงนามในหนังสือตามที่หน่วยงานเสนอและเห็นควรให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีรีบดำเนินการในประเด็นที่เหลือและรายงานผลให้จังหวัดทราบโดยเร็วต่อไป และทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มีหนังสือแจ้งผลการตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๑๘ ให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ตามหนังสือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๑๕๑๓ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งผลตรวจรับงานจ้าง งวดงานที่ ๑๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรายงานจากคณะกรรมการฯ ในงานจ้างก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ในงวดที่ ๑๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผลปรากฏว่าไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการสัญญา ดังนี้

๑๘.๒ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๘

๑๘.๗ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ และกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นใต้ดิน

๑๔.๑๐ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๙

๑๘.๑๒ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๙ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๘ พร้อมส่งผลทดสอบ ทำให้ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๑๘ ได้

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ หนังสือ เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-SURAT-DOC-๖๕๐๖๐๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอชี้แจงปัญหาและอุปสรรคของบริษัท และขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ

ประธานคณะกรรมการฯ

- ได้เสนอที่ประชุมให้พิจารณาหนังสือ เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-SURAT-DOC-๖๕๐๖๐๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอชี้แจงปัญหาและอุปสรรคของบริษัท และขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด มีปัญหาหลัก ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาและแจ้งให้บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ทราบ ดังต่อไปนี้

๑. บริษัท เสรีการโยธา ได้ร้องขอฟื้นฟูกิจการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส่งผลให้การทำธุรกรรมทางการเงินทั้งการเบิกจ่ายเงินของทางบริษัทฯ กับสถาบันการเงินนั้นจะต้องหยุดชะงัก ไม่สามารถเบิกจ่ายเงิน ออกมาได้ แม้ว่าการขออนุมัติวงเงินจากทางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่เคยได้รับการอนุมัติมาแล้วก็ตาม รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย๒). ยอดเงินนี้ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ในทันที เมื่อมีการเบิกจ่ายทุกครั้ง ทางบริษัทฯจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขกระบวนการทางศาลล้มละลาย และให้ศาลล้มละลายมีคำสั่งให้การเบิกจ่ายได้ จึงจะถือเป็นการดำเนินการค่าตามปกติ เมื่อได้รับคำสั่งจึงจะสามารถดำเนินการอื่นๆ ต่อไป ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย ๓. ต่อมา ทางบริษัทฯ ได้มีคำสั่งศาลล้มละลายให้ฟื้นฟูกิจการ และมีประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓. และ ๔. ตามลำดับ ซึ่งปัญหาต่อมานั้น เกิดข้อความขัดแย้งกับเงื่อนไขทางการเงินของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นั่นคือ ทางบริษัทฯ ได้ทำการโอนสิทธิการรับเงินให้แก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หนึ่งของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จำเป็นต้องยื่นขอต่อศาลในการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามเงื่อนไขกระบวนการทางศาล โดยเมื่อมีการรับเงินที่โอนสิทธิการรับเงินค่างานจากโครงการก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตามความในหนังสือโอนสิทธิการรับเงิน กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “เพื่อเป็นการชำระหนี้ที่บริษัท เสรีการโยธา จำกัด มีอยู่กับทางธนาคาร” ดังนั้น เมื่อทางธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินจะไม่สามารถดำเนินการนำเงินมาเบิกจ่ายให้ทางบริษัทฯ เพื่อใช้ในการดำเนินการ ก่อสร้างภายในโครงการก่อสร้างฯ ได้ ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องยื่นขอให้ศาลล้มละลาย อีกครั้งหนึ่ง ว่า ขออนุญาตเบิกจ่ายเงินที่ได้รับจากการโอนสิทธิ์ตามหนังสือโอนสิทธิ์ค่างานกับทางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้สามารถนำมาใช้ ชำระเงินที่ใช้ภายในโครงการก่อสร้างฯ ได้โดยไม่เป็นการขัดระเบียบการฟื้นฟูกิจการจึงเป็นเหตุให้การเบิกจ่ายเงินภายใน โครงการก่อสร้างฯ นั้น ต้องเกิดความล่าช้าตามไปด้วย บัดนี้ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ทำการจัดส่งแผนฟื้นฟูกิจการ ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งจะทำให้การสนับสนุนเงินจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สามารถดำเนินการ สนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทฯ ได้บางส่วน ซึ่งในเงินบางส่วนนี้เอง ทางบริษัทฯ สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ต่อไปได้ และเมื่อศาลล้มละลายมีคำสั่งอนุมัติแผน ฟื้นฟูกิจการออกอย่างเป็นทางการ จะทำให้การสนับสนุนทางการเงินระหว่างบริษัท เสรีการโยธา จำกัด กับธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามปกติ สร้างสภาพคล่องให้กับทางบริษัทฯ และสามารถเร่งงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ต่อไป

๒. จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัย จากเหตุดังกล่าว ส่งผลทำให้บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ประสบปัญหาการจัดหาแรงงาน ซึ่งเป็นไปตาม พรก. ฉุกเฉินต่างๆ ส่งผลให้แรงงาน ไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามายังประเทศไทยได้ ทำให้การดำเนินงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็น อาคาร คสล. ๙ ชั้นฯ ต้องล่าช้าออกไปเกินกว่าที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา อีกทั้งการขาดสภาพคล่องทางการเงินของ บริษัทฯ แต่มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ตามเอกสาร กค. (กวจ) ๐๔๐๕/ว๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ ก.ย. ๖๓ ความตอนหนึ่งว่า “๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างตามสัญญาโดยยังไม่หักค่าปรับออกจากค่าพัสดุ หรือ ค่าจ้างสำหรับการจ่ายเงินในงวดนั้น ๆ มีข้อเท็จจริง ทางบริษัทฯ ควรจะได้สิทธิ์นี้ เพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ ได้อีก

ทางหนึ่ง โดยบริษัทฯ สามารถส่งงานงวดที่ ๑๔ - ๑๗ ตามข้อกำหนดตามมาตรการ ซึ่งทางบริษัทฯ สามารถ เบิกเงินได้ รวมเป็นเงิน ๕๖,๐๗๙,๘๗๗.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) มาตรการความช่วยเหลือที่ ๒ ตามเอกสารเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ความว่า ข้อ ๑.๑๑ หากจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ กรณีดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ข้อเท็จจริงหากคิดค่าปรับของสัญญาตามอ้างถึง ๑) โดยคิดเป็นวัน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ คือเป็นจำนวนวันได้ ๘๙ วัน คิดเป็นเงิน ๔๖,๖๔๕,๘๗๙.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๐% ซึ่งถือว่าน้อยกว่าข้อกำหนดตามเอกสารเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งทางบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรับความช่วยเหลือตามมาตรการนี้ได้ และความตามเอกสารที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ความว่า “๑.๑.๒ ให้คิดค่าปรับร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามปกติ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผ่านเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามมาตรการ โดยบริษัทฯ ได้ส่งงานงวดที่ ๑๑ - ๑๗ คิดเป็นเงิน ๙๕,๙๐๔,๖๗๗.๖๘ บาท (เก้าสิบล้านเก้าแสนสี่พันหกกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) เมื่อได้หักค่าปรับแล้วทางบริษัทฯ จะสามารถรับเงินค่างานได้ โดยคิดเป็นเงิน ๙๕,๙๐๔,๖๗๗.๖๘ - ๔๖,๖๔๕,๘๗๙.๐๐ = ๔๙,๒๕๘,๗๙๘.๖๘ บาท (สี่สิบล้านสามแสนสองหมื่นสามร้อยแปดสิบบาทหกสิบแปดสตางค์) ด้วยเหตุดังที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับทางราชการยังไม่ประกาศยกเลิก พรก.ฉุกเฉินนี้อย่างเป็นทางการ ทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด จึงขอความ อนุเคราะห์ขอเบิกเงินค่างานที่หักไว้เกินคืน เป็นจำนวนเงิน ๔๙,๒๕๘,๗๙๘.๖๘ บาท (สี่สิบล้านสามแสนสองหมื่นสามร้อยแปดสิบบาทหกสิบแปดสตางค์) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗. และ ๘. เพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องดีกว่าเดิม และสามารถเร่งงาน ก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ต่อไป

๓. ตามอ้างถึง ๑) นั้น ทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างล่วงหน้าเกินกว่างวดงานที่ ๑๘ ซึ่งเป็นงวดงานที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และมีรายละเอียดงานที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการล่วงหน้าไปแล้ว ดังต่อไปนี้

ตารางแสดงรายละเอียดมูลค่างานและผลงานที่ดำเนินการล่วงหน้าบริษัท เสรีการโยธา จำกัด

งวดที่	มูลค่างานในแต่ละงวด	ผลงานแล้วเสร็จ	คิดเป็นมูลค่าตามงวดงาน	มูลค่างานคงเหลือ
๑๘	๙,๔๑๘,๕๗๑.๐๔	๙๙.๙๙	๙,๔๑๗,๖๒๙.๑๘	๙๔๑.๘๖
๑๙	๑๑,๒๘๔,๖๑๒.๐๖	๔๕.๘๒	๕,๑๗๐,๖๐๙.๒๕	๖,๑๑๔,๐๐๒.๘๑
๒๐	๙,๐๓๒,๙๐๗.๖๖	๒๕.๘๔	๒,๓๓๔,๑๐๓.๓๔	๖,๖๙๘,๘๐๔.๓๒
๒๑	๗,๗๕๖,๘๔๒.๘๐	๒๘.๔๕	๒,๒๐๖,๘๒๑.๗๘	๕,๕๕๐,๐๒๑.๐๒
๒๒	๑๐,๗๒๗,๕๗๕.๖๐	๑๗.๖๖	๑,๘๑๔,๑๓๖.๘๕	๘,๙๑๓,๔๓๘.๗๕
๒๓	๑๑,๖๐๑,๒๑๒.๙๕	๙.๒๔	๑,๐๗๑,๙๕๒.๐๘	๑๐,๕๒๙,๒๖๐.๘๗
รวม	๕๙,๓๖๖,๗๒๒.๑๑		๒๒,๐๑๕,๒๕๒.๔๗	๓๗,๓๕๑,๔๖๙.๖๔

จากตารางข้างต้น พบว่า มูลค่างานในแต่ละงวด ตั้งแต่ งวดที่ ๑๘ - ๒๓ คิดเป็นเงิน ๕๙,๓๖๖,๗๒๒.๑๑ บาท (ห้าสิบล้านเก้าพันสามแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์) ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการง่วนหน้าไปแล้วคิดเป็นเงิน ๒๒,๐๑๕,๒๕๒.๔๗ บาท (ยี่สิบล้านสองพันหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบเจ็ดสตางค์) คิดเป็น ๓๗.๐๘% ของมูลค่างานในแต่ละงวด ตั้งแต่งวดที่ ๑๘ - ๒๓ ทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัดมีเจตนาในการดำเนินการให้โครงการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยไม่ได้คำนึงเพียงแค่ส่งงานให้ได้เป็นงวดๆ ตามสัญญาเท่านั้น แต่ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและ ตั้งใจให้โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้นนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้

๔. ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทำสัญญาว่าจ้างให้ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักคนไข้ ๕๙๖ เตียง (๘ ชั้น รวมชั้นใต้ดิน) เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐. ถึงแม้ว่าทางบริษัทฯ ทราบดีว่าจะต้องมีค่าปรับเกิดขึ้นภายในหลังการส่งมอบอาคาร โดยประมาณ ๒๙๖ ล้านบาท ก็ตาม ทางบริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักคนไข้ ๕๙๖ เตียง (๘ ชั้น รวมชั้นใต้ดิน) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ต่อไป ให้แก่ประชาชนชาวสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจนแล้วเสร็จ เพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีให้ได้รับการก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่พัก คนไข้ ๕๙๖ เตียง (๘ ชั้น รวมชั้นใต้ดิน) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยเร็วที่สุด และทางบริษัทฯ ได้ตรวจการจ้างและรับรอง ผลการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างอาคารฯ ดังกล่าวข้างต้นนี้ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามอ้างถึง ๑) จากคำกล่าว ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าแม้จะต้องมีค่าปรับเกิดขึ้นภายในหลังการส่งมอบอาคาร ทางบริษัทฯ จะยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ต่อไปให้แล้วเสร็จให้ได้ เพื่อให้ประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีและโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้รับโครงการก่อสร้างฯ มาใช้ประโยชน์โดยเร็วที่สุดต่อไป ดังนั้น หากบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ได้รับการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จจากท่านในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเร็วที่สุดด้วยเหตุที่ได้กราบเรียนต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอความกรุณาขยายกำหนด ระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้นฯ ออกไปอีก ๑๒ เดือน ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๑. เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารฯ ให้สามารถส่งมอบงานงวดที่ ๓๔ (งวดสุดท้าย) ภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน หรือเร็วกว่านั้น และประชาชนชาวสุราษฎร์ธานี ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการก่อสร้างอาคารฯ นี้ต่อไป

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- เรื่องที่ผู้รับจ้างมีหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบและขอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณานั้น คณะกรรมการฯ เคยได้พิจารณาแล้วและเคยได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับจ้างทราบแล้วในที่ประชุมขอเรียนว่า

๑. ผู้รับจ้างได้มีหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-SURAT-DOC-๖๕๐๖๐๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอชี้แจงปัญหาและอุปสรรคของบริษัท และขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างได้ชี้แจงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เคยได้พิจารณาไปแล้ว ดังนี้

(๑) ตามที่ผู้รับจ้างได้ชี้แจงปัญหาสภาพคล่องของบริษัท โดยได้รายงานผลการทำธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งว่าปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างกระบวนการทางศาลฟื้นฟู โดยต้องรอให้ศาลล้มละลายมีคำสั่งอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการ ให้ทำการเบิกจ่ายได้ก่อน ธนาคาร ฯ จึงจะสามารถอนุมัติสินเชื่อให้แก่ทางผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้ โดยผู้รับจ้างจะดำเนินการจัดส่งแผนฟื้นฟูกิจการภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ และยืนยันว่าสามารถเร่งงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้

จากประเด็นนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้เคยรับแจ้งปัญหาทางการเงินดังกล่าวไปแล้ว ดังนี้

- ครั้งที่ ๑ ได้รับแจ้งจากทางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ ๓๗ (๗/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วาระการประชุมที่ ๕.๑ โดยธนาคาร ฯ แจ้งว่ายังติดขัดทางฝ่ายกฎหมายจึงทำให้ฝ่ายสินเชื่อของทางธนาคาร ฯ หยุดชะงัก และรอขั้นตอนของศาลขอฟื้นฟูกิจการ ใช้ระยะเวลา ประมาณ ๒ เดือน

- ครั้งที่ ๒ ได้รับแจ้งจากทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๓๘ (๑/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ วาระการประชุมที่ ๕.๑ โดยผู้รับจ้างได้แจ้งว่าศาลได้มีหนังสือคำสั่งในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์และอนุญาตให้ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ดำเนินกิจการตามปกติ ตามสัญญาต่อได้และจะนำมาแสดงให้คณะกรรมการฯ และเมื่อผู้รับจ้างจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการแล้วเสร็จ ทางผู้รับจ้างจะรีบดำเนินการส่งสำเนาแผนฟื้นฟูกิจการ ให้กับผู้ว่าจ้างพิจารณาโดยเร็ว อีกทั้งบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ยังแจ้งว่ามีความสามารถในการจะเบิกจ่ายเงินสินเชื่อเดิมของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ตามปกติ และจะส่งเอกสารเพิ่มเติมให้คณะกรรมการ ฯ ภายหลัง

- ครั้งที่ ๓ ได้รับแจ้งจากทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๔๐ (๓/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ วาระการประชุมที่ ๕.๒ โดยผู้รับจ้างได้แจ้งว่าติดขัดปัญหาในเรื่องของการอนุมัติสินเชื่อของทางธนาคารกรุงเทพที่ยังไม่สามารถที่จะอนุมัติได้ เนื่องจากทางธนาคารยังติดขัดทางฝ่ายกฎหมายในเรื่องของฟื้นฟูกิจการของบริษัท เสรีการโยธา จำกัด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การขอทั้ง ๓ ครั้ง ไม่มีผลเกิดขึ้นจริง โดยระยะเวลาดังกล่าวได้ล่วงเลยมานานพอสมควร ซึ่งแผนการบริหารการจัดการทางการเงินหรือระยะเวลากระบวนการทางศาลฟื้นฟูของผู้รับจ้าง ที่เคยแจ้งไว้กับคณะกรรมการ ฯ ไม่เคยเกิดขึ้นจริงและขยายระยะเวลาออกไปเรื่อย ๆ ซึ่งในครั้งนี้ ผู้รับจ้างก็ได้แจ้งว่าจะจัดส่งแผนฟื้นฟูกิจการภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ อีกครั้ง โดยยืดระยะเวลาออกไปอีก ทำให้ทางราชการเสียโอกาสที่จะได้ใช้อาคารดังกล่าวซึ่งประเด็นนี้ ไม่สามารถนำมาเป็นเหตุที่ใช้ประกอบการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ฯ ต่อไปได้

(๒) เรื่องที่ผู้รับจ้างได้ขอให้พิจารณาการงดหรือค่าปรับ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ให้ช่วยเหลือค่าปรับเป็น ๐ และให้เบิกค่าจ้างไปก่อน โดยไม่หักค่าปรับในการส่งมอบงานในช่วงที่มีสถานการณ์ Covid ๑๙ คณะกรรมการฯ เคยได้พิจารณาแล้ว และได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ขอเรียนว่า

๑. ผู้รับจ้างได้มีหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๔๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งปัญหาอุปสรรคด้านการขนส่งสินค้า และหนังสือ ที่ SR-OPD-DOC-๐๔๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งอุปสรรคแรงงานต่างด้าว ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid ๑๙) ตามรายงานการประชุมครั้งที่ ๒๔ (๔/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ขอให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ โดยได้ขอเอกสารเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณาการงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง ตามที่ผู้รับจ้างได้แจ้งปัญหาอุปสรรคด้านการขนส่งสินค้า และอุปสรรคแรงงานต่างด้าวเข้ามานั้น ตามหนังสือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๘๘๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเอกสารเพิ่มเติม และได้ติดตามในที่ประชุมมาโดยตลอดตั้งแต่การประชุมครั้งที่ ๓๐ (๑๐/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมมา ให้ทางคณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณา ตามรายงานการประชุมครั้งที่ ๒๖ (๖/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ได้รับทราบและมอบงานพัสดุรวบรวมระเบียบข้อสั่งการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) ไว้พิจารณา ผู้รับจ้างได้มีหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๑๒๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ของดและลดค่าปรับจากผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) ขอสงวนสิทธิ์การงดเว้นค่าปรับเนื่องจากปัญหาอุปสรรคจากการเดินทางของแรงงาน ตามรายงานการประชุมครั้งที่ ๓๕ (๕/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้รับคำสงวนสิทธิ์และของดและลดค่าปรับจากผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) ของบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ไว้พิจารณาตามระเบียบพัสดุ ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๙ และหนังสือที่เกี่ยวข้องตามมาตราการ Covid ๑๙ ให้ผู้รับจ้างจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง และจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ซึ่งปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมมาให้ทางคณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณา จึงไม่สามารถพิจารณาการงดหรือลดค่าปรับให้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ที่ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid ๑๙) ได้

๒. ผู้รับจ้างได้มีหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-๒๐๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอสงวนสิทธิ์ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๑.๕ สัญญาฯ ที่ได้ลงนาม

ก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯหากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นำจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๖ (๖/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วาระการประชุมที่ ๕.๕ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้รับจ้างยังไม่ได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย จึงไม่สามารถแก้ไขสัญญาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ให้กับผู้รับจ้างได้

๓. ผู้รับจ้างได้มีหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๒๐๓ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเบิกเงินค่าจ้างที่หักไว้เกินคืน โดยผู้รับจ้างได้ขอใช้สิทธิ์ให้คิดค่าปรับร้อยละ ๐ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔, หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ และขอเบิกเงินจ้างที่หักไว้เกินคืนคณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า

- กรณีที่ผู้รับจ้างได้ขอใช้สิทธิ์คิดค่าปรับร้อยละ ๐ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามรายงานการประชุมครั้งที่ ๓๖ (๖/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วาระการประชุมที่ ๕.๕ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างยังไม่ได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายจึงไม่สามารถแก้ไขสัญญาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ให้กับผู้รับจ้างได้

๔. ตามที่ผู้รับจ้างได้มีหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๖๕๐๑ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งใช้สิทธิ์งดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ และขอเบิกเงินค่าจ้างที่หักไว้เกินคืน

- กรณีที่ผู้รับจ้างได้ขอใช้สิทธิ์ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น ตามรายงานการประชุมครั้งที่ ๓๘ (๑/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ วาระการประชุมที่ ๓.๒ และในการประชุม ครั้งที่ ๓๙ (๒/๒๕๖๕) ลงเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ วาระการประชุมที่ ๕.๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เบิกจ่ายค่าจ้างการก่อสร้างในงวดงานที่ได้ส่งมอบงานในช่วงประกาศสถานการณ์ Covid ๑๙ โดยไม่หักค่าปรับได้ แต่ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งงานเพิ่ม

- กรณีที่ผู้รับจ้างได้ขอเบิกเงินส่วนที่เป็นค่าจ้างจากการส่งมอบงานในช่วงสถานการณ์ที่ได้หักไว้แล้ว ก่อนที่ผู้รับจ้างมาขอใช้สิทธิ์ ตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ข้อ ๑.๑ ในภายหลัง คณะกรรมการพิจารณาว่า ตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ไม่ได้กำหนดแนวทางในเรื่องนี้ไว้ จึงยังไม่สามารถจะดำเนินการให้ได้ และผู้รับจ้างได้รับทราบในที่ประชุมแล้ว

(๓) ตามที่ผู้รับจ้างได้รายงานความก้าวหน้า โดยได้แจ้งว่าได้ดำเนินการก่อสร้างล่วงหน้าเกินกว่างวดงานที่ ๑๘ ซึ่งเป็นงวดงานที่บริษัท ฯ กำลังดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และมีรายละเอียด งานที่บริษัท ฯ ได้ดำเนินการ

ล่วงหน้าไปแล้ว โดยบริษัทได้มีเจตนาที่จะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ โดยไม่ได้คำนึง
เพียงแค่ส่งงานเป็นงวด ๆ ตามสัญญาเท่านั้น ตามรายงานผู้ควบคุมงาน เปรียบเทียบตั้งแต่วันที่
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้

งวดงานที่	๑๔ ก.ค.๖๔	๑๖ มิ.ย. ๖๕	ความก้าวหน้าที่เพิ่มขึ้นของโครงการฯ
๑๘	๙๙.๐๙%	๙๙.๑๒%	๐.๐๓ %
๑๙	๔๕.๘๒%	๔๕.๘๒%	๐.๐๐ %
๒๐	๒๕.๘๔%	๒๕.๘๔%	๐.๐๐ %
๒๑	๒๘.๔๕%	๒๘.๔๕%	๐.๐๐ %
๒๒	๑๗.๖๖%	๑๗.๖๖%	๐.๐๐ %
๒๓	๙.๒๔%	๙.๒๔%	๐.๐๐ %
ความก้าวหน้าทั้งโครงการ	๔๓.๓๒ %	๔๓.๓๓ %	๐.๐๓%

ซึ่งจากการที่ผู้รับจ้างได้ชี้แจงความก้าวหน้าของงานที่ได้ดำเนินการก่อสร้างล่วงหน้าเกิน
กว่างวดงานที่ ๑๘ นั้น คณะกรรมการฯ พิจารณาว่าความก้าวหน้าของการดำเนินการ
ก่อสร้างอาคารปรับเพิ่มขึ้นเพียงแค่น้อยละ ๐.๐๓ เท่านั้นรายละเอียดตามรายงานการ
ประชุมครั้งที่ ๔๑ (๔/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ วาระการประชุมที่ ๔.๑.๑

(๔) ตามที่ผู้รับจ้างได้ขอขอยกกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างอาคาร
ผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น ๆ ออกไปอีก ๑๒ เดือน เพื่อบริษัท ๆ
จะได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ๆ ให้สามารถส่งมอบงาน งวดที่ ๓๔ (งวดสุดท้าย) ภายใน
ระยะเวลา ๑๒ เดือน หรือเร็วกว่านั้น ซึ่งจากการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๘
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยผู้รับจ้างได้ขอขอยกระยะเวลาการผ่อนปรนการบอก
เลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๙ ออกไปอีก ๑๒ เดือน เป็นวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการ
ก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จนั้น

ประเด็นนี้ ตามรายงานการประชุมครั้งที่ ๔๑ (๔/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๖
มิถุนายน ๒๕๖๕ วาระการประชุมที่ ๑.๑ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะ
ผู้ว่าจ้าง ได้เชิญคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการบริหาร
สัญญาจ้าง ฯ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัด
สุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมหารือประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี,
ตรวจสอบภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, รอง
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ ๒
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ และผู้รับจ้างจำนวน ๒ ท่านรับทราบ
ข้อเท็จจริงที่ว่า ไม่มีคนทำงานที่บริเวณสถานที่ก่อสร้าง และงานไม่ก้าวหน้า ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔ การที่ผู้รับจ้างขอให้ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ฯ ต่อเนื่องจาก
ติดขัดกรณีถูกฟ้องล้มละลาย และศาลยังไม่อนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการ โดยผู้รับจ้างแจ้งว่าจะ
ทราบผลการพิจารณาจากศาลชั้นอุทธรณ์ ประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ก็ไม่ทราบผลดังกล่าว
โดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ขอให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

(๑) ส่งหนังสือยืนยันโดยผู้ร่วมลงทุนและหนังสือยืนยันจากธนาคารที่
สนับสนุน ว่าบริษัท ฯ สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้จริง

(๒) ส่งแผนการดำเนินงาน, ผังโครงสร้างการแต่งตั้งบุคลากรผู้ควบคุม
งาน และแผนจำนวนแรงงานที่ต้องใช้กับปริมาณงานก่อสร้างที่คงเหลือ

(๓) หลักฐานการวางแผน และการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้าง

(๔) เร่งรัดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ ๑๘ ภายในวันที่

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ได้ตกลงหลายครั้ง อีกทั้งกระบวนการทางศาลฟื้นฟูก็ยังไม่เสร็จสิ้นส่งผลกระทบต่อการอนุมัติสินเชื่อของทางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนทางการเงินของบริษัท จนเป็นเหตุให้คณะกรรมการ ฯ โดยเสียงส่วนใหญ่ขอให้ยกเลิกการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ฯ และที่สุดของการหารือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สรุปแนวทางการบริหารสัญญาจ้าง ฯ และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานนี้ต่อไป โดยเร่งรัดให้ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ ๑๘ ซึ่งเหลืออีกเพียงร้อยละ ๐.๘๘ ให้ได้ โดยเร็วที่สุดเพื่อที่งานจะได้มีความก้าวหน้า และอาจจะทำให้มีการพิจารณาการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างอีกครั้งถึง และทางผู้รับจ้างได้ให้คำมั่นว่าจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนโดยเร็ว ปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่สามารถส่งมอบงานงวดที่ ๑๘ ได้ ซึ่งจากการที่ผู้รับจ้างได้ขอขยายกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้าง ฯ ออกไปอีก ๑๒ เดือน โดยขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาต่อนั้น คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้เคยมีมติไปแล้ว ตามรายงานการประชุมครั้งที่ ๔๐ (๓/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ วาระการประชุมที่ ๕.๒ คณะกรรมการ ฯ โดยเสียงข้างมาก (๕ : ๒) มีมติเห็นชอบให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการไม่ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๙ ให้แก่ผู้รับจ้างโดยให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง ฯ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๗ ด้วยเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔.๒ ตามที่ผู้รับจ้างได้มีหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๖๕๐๗๐๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอรับสิทธิตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และขอแก้ไขสัญญาจ้าง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

- กรณีที่ผู้รับจ้างได้ขอใช้สิทธิคิดค่าปรับร้อยละ ๐ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามรายงานการประชุมครั้งที่ ๓๖ (๖/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วาระการประชุมที่ ๕.๕ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างยังไม่ได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายจึงไม่สามารถแก้ไขสัญญาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ให้กับผู้รับจ้างได้

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรรายงานผลการพิจารณาเพื่อให้ผู้ว่าจ้างทราบ กรณีผู้รับจ้างขอชี้แจงปัญหาอุปสรรคของบริษัท โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล.๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ทั้ง ๔ ประเด็น ตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธาจำกัด ที่ SR-SURAT-DOC-๖๕๐๖๐๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น เป็นเรื่องที่ผู้รับจ้างได้เคยเสนอมาให้คณะกรรมการ ฯ ทราบและได้พิจารณาไปแล้วทั้ง ๔ ประเด็น

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีอยู่ระหว่างเสนอเรื่อง ให้ผู้ว่าจ้างทราบและมีหนังสือแจ้งให้ ผู้รับจ้างทราบ หากคณะกรรมการ มีประเด็นใดที่จะพิจารณาและเสนอความเห็น เพิ่มเติม ขอให้พิจารณาเสนอความเห็นเพิ่มเติม จะได้นำเรียนให้ผู้ว่าจ้างทราบและ แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบต่อไป

มติที่ประชุม

- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ยืนยันตามมติประชุมคณะกรรมการฯ ที่เคยพิจารณาแล้ว รับทราบการนำเรียนผลการพิจารณาให้ผู้ว่าจ้างทราบ และการทำหนังสือแจ้งให้ ผู้รับจ้างทราบ

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

๕.๒ หนังสือ เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๖๕๐๗๐๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอรับสิทธิตามมาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และขอแก้ไขสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ฯ

ประธานคณะกรรมการฯ

- ได้เสนอที่ประชุมตามหนังสือ เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC- ๖๕๐๗๐๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอรับสิทธิตามมาตราการให้ความ ช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และขอแก้ไขสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทำสัญญาว่าจ้างฉบับลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ว่าจ้างให้บริษัทเสรีการโยธา จำกัด เป็นผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน แผ่นดินไหว) โรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี การกำหนดให้บริษัท เสรีการ โยธา จำกัด ต้องดำเนินการก่อสร้างตามแบบก่อสร้าง อาคารตลอดจนเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทยานก่อสร้างต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ สัญญาจ้าง ตามอ้างถึง ๑) นั้น ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีมาตรการให้หน่วยงานของรัฐให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในการกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ นั้น บริษัท เสรีการโยธา จำกัด จึงใคร่ขอรับสิทธิ ตามมาตรการดังกล่าวโดยใช้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ตามข้อ ๑.๑.๑ มีค่าปรับเกิดขึ้นหากค่าปรับมูลค่าเกิน ๒๕% ของ วงเงินค่าจ้าง/พัสดุก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือ โดยทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด มีค่าปรับเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ คิดเป็นจำนวนวันเท่ากับ ๘๘ วัน มีค่าปรับเกิดขึ้นคิดเป็น ร้อยละ ๘.๘๐ (๘.๘๐%) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือ และข้อ ๑.๑.๖ มีค่าปรับ เกิดขึ้น โดยนับจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญา แล้วคิดค่าปรับร้อยละ ๐ เป็นจำนวน

เท่ากับวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ คิดเป็นจำนวนวันเท่ากับ ๘๒๗ วัน รวมเป็นจำนวนวันตามมาตรการช่วยเหลือทั้งสิ้น ๙๑๕ วัน และขอความอนุเคราะห์โปรดพิจารณาดำเนินการแก้สัญญา ให้สอดคล้องกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ต่อไป

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณานหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และ หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งได้ปรึกษากับตรวจสอบภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจากการได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติการบริหารสัญญาจ้างตามแนวทางที่กรมบัญชีกลาง ตอบข้อหารือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๔๖๕๘๑ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ แล้วตามที่เคยเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วนั้น ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว จึงจะเสนอแก้ไขสัญญาให้ผู้รับจ้างใช้สิทธิมาตรการช่วยเหลือ ซึ่งสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พิจารณาว่าหากได้รับการช่วยเหลือ ผู้รับจ้างจะได้รับตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑.๑.๓ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และไม่เข้าตามเงื่อนไขตามข้อ ๑.๑.๑ โดยให้คิดค่าปรับอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ ซึ่งตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพียงแต่กำหนดวันที่ให้ได้รับความช่วยเหลือ จากข้อความเดิมที่เคยกำหนด “จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน” เป็น “จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕”

มติที่ประชุม

- ไม่เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ การขอสงวนสิทธิ์ของผู้รับจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างยังไม่มี การส่งมอบงานงวดสุดท้าย จึงไม่สามารถแก้ไขสัญญาให้มีค่าปรับเป็น ๐ ตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้ ยึดตามมติและเหตุผลที่ คณะกรรมการฯ เคยพิจารณาไปแล้ว ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการทราบและแจ้งผู้รับจ้างทราบ

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

๕.๓ หนังสือ บันทึกข้อความ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒ /๓๘๘ และหนังสือ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๑๗.๔/- ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติบอกเลิกสัญญาจ้าง

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้รายงานตามหนังสือ บันทึกข้อความ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๓๘๘ และหนังสือ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๑๗.๔/- ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้ว่าจ้าง เห็นชอบและสั่งการให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ดำเนินการตามที่หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างานก่อสร้างรายการดังกล่าว หน่วยงานรายงานมาด้วยว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน งวดที่ ๑๘ แล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้ควบคุมงานซึ่งยังไม่ทราบว่าจะงานงวดดังกล่าว ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร ประกอบกับคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง มาประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาหรือการไม่ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างจำนวน ๘ ราย ไม่มาประชุม ๑ ราย คือ ผู้อำนวยการกองแบบแผน คณะกรรมการฯ มีความเห็น เห็นควรผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างจำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ และ นายจักรกฤษ สุวรรณเทพ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เห็นไม่ควรผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างจำนวน ๕ ราย ประกอบด้วยนางสาวจิรสุดา เผือกคง นายแพทย์เชี่ยวชาญ นายพงษ์ศักดิ์ เสือมาก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ นายเฉลิมชัย อรมุตร วิศวกรโยธาชำนาญการ แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายทวีรัช ทองปราง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และนายวรภาพงษ์ เพิ่มพยัคฆ์ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ไม่แสดงความคิดเห็นจำนวน ๑ ราย คือนายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประธานที่ประชุม ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้าง มีทั้งเห็นด้วยกับการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาและไม่เห็นด้วยกับการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา ดังนั้นจึงเห็นว่าเพื่อให้การสั่งการในเรื่องดังกล่าวเป็นไป อย่างรอบคอบ จึงเห็นควร

- ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและหน่วยงานทบทวนการบอกเลิกสัญญาจ้างอีกครั้งหนึ่ง โดยให้คณะกรรมการตรวจการจ้างแต่ละท่านพิจารณาเลือกแนวทางที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและ เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด

- ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างรายงานด้วยว่างานงวดที่ ๑๘ ที่ผู้รับจ้างส่งมอบนั้น ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือไม่ อย่างไร

- ให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีรีบดำเนินการรายงานผลการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีทราบโดยเร็ว เพื่อเป็นข้อมูลปัจจุบันประกอบการพิจารณาสั่งการต่อไป

ประธานคณะกรรมการฯ - ให้คณะกรรมการฯ แต่ละท่านพิจารณาทบทวนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ผลการส่งมอบงานงวดที่ ๑๘ และการดำเนินการเรื่องอื่นๆ เพื่อได้เสนอผลการพิจารณา ทบทวนให้หัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาสั่งการต่อไป

นายศักดิ์ชัย - เห็นด้วยให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เนื่องจาก การที่ผู้รับจ้างขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาครั้งที่ผ่านมา ผู้รับจ้างขอโดยเลื่อนลอยไม่มี หลักฐานอ้างอิงเป็นการผิดสังเกตจะวามากกว่า ๔ - ๕ ครั้ง จึงเห็นควรเสนอหัวหน้า ส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง ฯ

นายประกอบ - เห็นด้วยให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ด้วยเหตุอัน เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากการ ที่คุณภาพการทำงานของผู้รับจ้างในช่วงที่ได้รับการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา มาหลายครั้ง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่เสนอได้ ซึ่งได้เร่งรัดและ ติดตามความก้าวหน้าในการทำงานของผู้รับจ้างเป็นหนังสือ และได้ติดตามเร่งรัดการ

นางสาวประภัสสร

ทำงานในที่ประชุมหลายครั้งแล้ว ผู้รับจ้างมีโอกาสที่จะปฏิบัติงานแต่ไม่ได้ทำงานอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงภายหลังวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นมา ปรากฏว่าไม่มีความก้าวหน้าของงานเกิดขึ้นเลย เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ จึงขอยืนยันตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๔๐ (๓/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ วาระการประชุมที่ ๕.๒ ที่มีมติเสียงข้างมาก เห็นชอบให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการไม่ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๙ โดยให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างฯ

นายพงษ์ศักดิ์

- เห็นด้วยให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เนื่องจากกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามที่รับปากคณะกรรมการฯ และผู้ว่าจ้างไว้ในการประชุมแต่ละคราวที่ได้เคยให้เงื่อนไขไว้ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เห็นควรเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง ฯ

- เห็นด้วยให้เสนอผู้ว่าจ้างพิจารณาการบอกเลิกสัญญา เนื่องจากพฤติการณ์การทำงานของผู้รับจ้าง ไม่เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะทำงานให้แล้วเสร็จ ปัจจุบันยังไม่สามารถส่งมอบงานงวดที่ ๑๘ ได้ โดยตามรายงานผู้ควบคุมงานได้รายงานว่าไม่มีความก้าวหน้าของงานและไม่มีจำนวนแรงงานที่เพียงพอต่อปริมาณของงานที่ต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ จึงขอยืนยันมติที่ประชุมครั้งที่ ๔๐ (๓/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ วาระการประชุมที่ ๕.๒

นายจักรกฤษ

- เห็นด้วยให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เนื่องจากกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการได้มีข้อสั่งการ โดยขอให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ดำเนินการดังนี้

(๑) ควรให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและหน่วยงานทบทวนการบอกเลิกสัญญาจ้างอีกครั้งหนึ่งโดยให้คณะกรรมการตรวจการจ้างแต่ละท่านพิจารณาเลือกแนวทางที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด ซึ่งการที่ผู้รับจ้างไม่ได้มีความก้าวหน้าของการก่อสร้างเกิดขึ้นเลยนั้น หมายถึงผู้รับจ้างไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยแนวทางที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุดคือการบอกเลิกสัญญาแก่ผู้รับจ้าง เนื่องจากกรณีที่ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้างต่อมานั้น จะทำให้ราชการเสียประโยชน์

(๒) ควรให้คณะกรรมการตรวจการจ้างรายงานด้วยว่างานงวดที่ ๑๘ ที่ผู้รับจ้างส่งมอบนั้นถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือไม่ อย่างไร ซึ่งปัจจุบัน ผู้รับจ้างยังดำเนินการก่อสร้างในงานงวดที่ ๑๘ ไม่แล้วเสร็จ ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างดังกล่าวได้

(๓) เห็นควรให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับผิดชอบการรายงานผลการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีทราบโดยเร็ว ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง ฯ ด้วยเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

นายทวีรักษ์

- เห็นด้วยให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เนื่องจาก การดำเนินการก่อสร้าง ไม่มีความก้าวหน้าและผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานงวดที่ ๑๘ ตามที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้ให้เงื่อนไขไว้ จึงเห็นควรเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง ฯ ด้วยเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

นายวราพงษ์
มดีที่ประชุม

- เห็นด้วยให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง ฯ
- มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙, บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กับบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๓๗ ด้วยเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประโยชน์ทางราชการ โดยที่ปัจจุบัน ผู้รับจ้างยังดำเนินการก่อสร้างในงานงวดที่ ๑๘ ไม่แล้วเสร็จ ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๑๘ ได้

ผู้รับจ้าง
ปิดประชุม

- รับทราบ
๑๕.๓๐ น.



(นายมนตชัย มากแก้ว)
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายสุธี ดำคง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

หัวข้อ: รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตาราง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๔๒ (๕/๒๕๖๕)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตาราง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๔๒ (๕/๒๕๖๕)

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้า)

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง

(นางสาวทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕