

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร(โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๓๙ (๒/๒๕๖๕)

วัน พุธ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั้น ๓ อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม

๑. นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ประธานกรรมการ
๒. นายจิระวัฒน์ เรืองฤทธิ์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๓. นางสาวประภัสสร จิราภรณ์	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
	แทนผู้อำนวยการกองแบบแผน	
๔. นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. นางสาวจิรสุดา เผือกคง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	กรรมการ
๖. นายจักรกฤษ สุวรรณเทพ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗. นายทวีรักษ์ ทองปราง	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๘. นายวราพงษ์ เข็มพยัคฆ์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

๑. นายพงษ์ศักดิ์ เสือมาก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	ติตราชการ
--------------------------	---------------------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายขจิตพงษ์ ชุ่มเผือก	นายช่างเทคนิค (พนักงานราชการ)
--------------------------	-------------------------------

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

๑. นายสุธี คำคง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๒. นางสาวนันทลักษณ์ บุญฤทธิ์	นิติกร (พนักงานราชการ)
๓. นายกิจดิวิชัย ร่มเย็น	นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ) หัวหน้างานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๔. นางสาวเมธาวี ชันสำลี	นักวิชาการพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๕. นายอนุชา ธรรมปรีชา	เจ้าพนักงานพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๖. นายมนต์ชัย มากแก้ว	เจ้าพนักงานพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ

ผู้รับจ้าง

๑. นายบรรหาร เอกโรจนกุล	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด
๒. นายวิเชียร เชิดชู	วิศวกร บริษัท เสรีการโยธา จำกัด

ผู้สังเกตการณ์โครงการ (เข้าประชุมผ่าน Video conference ด้วยทางโปรแกรม Webex)

- | | |
|----------------------------|----------------|
| ๑. ดร.ภิรมย์ แจ่มใส | ผู้สังเกตการณ์ |
| ๒. นายกฤษดา จันทร์จำรัสแสง | ผู้สังเกตการณ์ |
| ๓. นายนภดล ใจซื่อ | ผู้สังเกตการณ์ |
| ๔. นายสมชาติ เจศรีชัย | ผู้สังเกตการณ์ |
| ๕. นางศิษฏี หรุ่นศิริ | ผู้สังเกตการณ์ |

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ๙ ชั้น ตามระเบียบวาระที่กำหนดดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา - ผู้รับจ้างมีคำขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๙ มาให้ผู้ว่าจ้าง พิจารณา จึงต้องเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างร่วมประชุม เพื่อบริหารสัญญาก่อสร้างและพิจารณาเรื่องต่างๆ ซึ่งขณะนี้เกิดสถานการณ์ Covid ๑๙ จึงจัดให้มีการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Video conference ด้วยทางโปรแกรม Webex ดำเนินการตามหนังสือ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กwp) ๐๔๐๕.๒/ว ๙๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ยกเว้น การดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๖ จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้มีผู้รายงานตัว ร่วมการประชุมและสังเกตการณ์ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย

ผู้สังเกตการณ์โครงการ

๑. ดร. ภิรมย์ แจ่มใส
๒. นายกฤษดา จันทร์จำรัสแสง
๓. นายนภดล ใจซื่อ
๔. นายสมชาติ เจศรีชัย
๕. นางศิษฏี หรุ่นศิริ

ซึ่งจะได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมตามลำดับ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๘ (๑/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

- ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบ รายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๘ (๑/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๘ (๑/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเอกฉันท์โดยไม่มีการแก้ไข

- ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องติดตามผลจากการประชุม ครั้งที่ ๓๘ (๑/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕
- ๓.๑** ติดตามเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ กรณีที่ตกรุ่นตามแบบ BOQ ของอาคารผู้ป่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ) ตามการประชุม ครั้งที่ ๓๘ (๑/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ วาระที่ ๓.๑
- นายสุธี คำคง - ติดตามเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ กรณีที่ตกรุ่นตามแบบ BOQ ของอาคารผู้ป่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ) ตามการประชุม ครั้งที่ ๓๘ (๑/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ วาระที่ ๓.๑ โดยมติที่ประชุม ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการส่งเอกสารข้อมูลข้อมูลรายการวัสดุตั้งกล่าว กลับมาให้ทางผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการต่อไป ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งข้อมูลรายการวัสดุตั้งกล่าว มาให้ทางคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณา
- มติที่ประชุม** - รับทราบ ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการส่งเอกสารข้อมูลรายการวัสดุตั้งกล่าว มาให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
- นายบรรหาร เอกโรจนกุล - รับทราบ
- ๓.๒** หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๑๗๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขแนวท่อระบบบำบัดน้ำเสียที่กระทบการก่อสร้าง, หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๒๒๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขแนวท่อระบบบำบัดน้ำเสียที่กระทบการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ ตามการประชุม ครั้งที่ ๓๘ (๑/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ วาระที่ ๓.๓
- นายสุธี คำคง - ได้รายงานตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๑๗๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขแนวท่อระบบบำบัดน้ำเสียที่กระทบการก่อสร้าง และหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๒๒๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขแนวท่อระบบบำบัดน้ำเสียที่กระทบการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ ตามการประชุม ครั้งที่ ๓๘ (๑/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ วาระที่ ๓.๓ โดยมติที่ประชุม ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการจัดทำรูปแบบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มาให้ทางคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณา
- มติที่ประชุม** - รับทราบ ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการจัดทำรูปแบบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- นายบรรหาร เอกโรจนกุล - รับทราบ
- ๓.๓** หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๘๘๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเอกสารเพิ่มเติม ตามการประชุม ครั้งที่ ๓๘ (๑/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ วาระที่ ๓.๔
- นายสุธี คำคง - ได้รายงานตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๘๘๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. หนังสือยืนยันโดยผู้ร่วมลงทุนและหนังสือยืนยันจากธนาคารที่สนับสนุนว่าบริษัทฯ สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้จริง

๒. แผนการทำงานปัจจุบัน ซึ่งต้องรองรับโดยผู้ร่วมลงทุนและธนาคารฝ่ายสนับสนุน ว่าสามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามวันและเวลาที่กำหนดได้จริง

๓. หลักฐานในการวางแผนและจัดเตรียมซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างไว้ล่วงหน้า

๔. เอกสาร หรือหลักฐานข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่สามารถใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการได้

ตามการประชุม ครั้งที่ ๓๘ (๑/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ วาระที่ ๓.๔ โดยมติที่ประชุม ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อพิจารณา ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งเอกสารเพิ่มเติม มาให้ทาง คณะกรรมการฯ พิจารณา

มติที่ประชุม

- รับทราบ ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อพิจารณา ต่อไป

นายบรรหาร เอกโรจนกุล - รับทราบ

๓.๔ หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๗๐๒๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เร่งรัดการจัดหาผู้ควบคุมงานของผู้จัดการในโครงการอาคารผู้ป่วยนอกฯ ตามการประชุม ครั้งที่ ๓๘ (๑/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ วาระที่ ๓.๕

นายสุธี คำคง

- หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๗๐๒๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เร่งรัดการจัดหาผู้ควบคุมงานของผู้จัดการในโครงการอาคารผู้ป่วยนอกฯ ตามการประชุม ครั้งที่ ๓๘ (๑/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ วาระที่ ๓.๕ โดยมติที่ประชุม ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการส่งรายชื่อผู้ควบคุมงานของผู้จัดการในโครงการฯ มาให้ทางคณะกรรมการฯ พิจารณา

ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งรายชื่อผู้ควบคุมงานของผู้จัดการในโครงการฯ มาให้ทางคณะกรรมการฯ พิจารณา วันนีบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ได้มีหนังสือ ที่ SR-OPD-DOC-๖๕๐๓๐๐๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยภายนอก ฯ โดยได้แต่งตั้ง นายทรงพล รัตนพันธ์ เป็นผู้จัดการโครงการ โดยมอบหมายให้บุคคลนี้ มีอำนาจหน้าที่ อำนวยการ หรือควบคุมดูแลการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ดำเนินการ ประสานงาน วินิจฉัย สั่งการ กำกับ ชี้แจง ให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและสัญญาก่อสร้างอย่าง คร่งครัด ยกเว้นทำข้อตกลง หรือทำข้อผูกพันเกี่ยวกับเรื่องการเงิน ทั้งทางตรง และ ทางอ้อมทุกกรณีให้เป็นโมฆะทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

คณะกรรมการฯ

-พิจารณาการส่งรายชื่อผู้ควบคุมงานของผู้จัดการในโครงการฯ และเอกสารใบอนุญาต การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่เสนอมา

มติที่ประชุม

- รับทราบ ให้ทางผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมใบอนุญาตการประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม มาให้ทางคณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้งโดยเร็ว

นายบรรหาร เอกโรจนกุล - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการ

๔.๑.๑ รายงานผู้ควบคุมงาน

นายขจิตพงษ์ ชุ่มเผือก

- เสนอรายงานสรุปผลการก่อสร้างตามรายงานประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๒๙๘ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ดังรายละเอียด

- ภาพรวมทั้งโครงการ ร้อยละ ๔๓.๓๒

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง ร้อยละ ๑๐๐

- งานสถาปัตยกรรม ร้อยละ ๒๕

- งานระบบต่างๆ ร้อยละ ๑๘.๓๔

- ความล่าช้าตามแผนที่เสนอ ร้อยละ ๒๓.๐๕

ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างไม่มีการเข้ามาดำเนินการก่อสร้าง และมีแรงงานเก็บทำความสะอาดจำนวน ๕ คน

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ มีแรงงานเฝ้าสถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๒ คน

เดือน กันยายน ๒๕๖๔ แรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ แรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน

เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ แรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน

เดือน มกราคม ๒๕๖๕ แรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน

เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน

เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ มีผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมรั้ว ซึ่งมีแรงงานทำความสะอาดเก็บเศษวัสดุ, ต้นไม้ จำนวน ๑๕ คน

ปัญหาอุปสรรคการก่อสร้าง

- ผู้รับจ้างได้เริ่มเข้ามาในสถานที่ก่อสร้าง ได้มีการเตรียมความพร้อมพื้นที่ก่อสร้างให้พร้อมที่จะทำการก่อสร้างต่อเนื่องจากแผนงานเดิมที่ได้ทำไว้ก่อนหยุดดำเนินการแต่ยังไม่มีมีการก่อสร้าง

มติที่ประชุม

- รับทราบ

นายบรรหาร เอกโรจนกุล - รับทราบ

๔.๑.๒ รายงานผู้รับจ้าง

นายบรรหาร เอกโรจนกุล - เสนอความก้าวหน้าการก่อสร้างตามสัญญาปัจจุบันตามที่ผู้รับจ้างเสนอดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดงานที่ ๑๘ - ๒๓ ดังรายละเอียด ตามหนังสือที่ SR-OPD-DOC-๑๓๓

ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ งวดที่ ๑๘ ร้อยละ ๙๙.๙๙ เหลือปริมาณงานกระเบื้องห้องเครื่องเงินที่ยังไม่แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๙ ร้อยละ ๔๕.๘๒ งานหาแนวทางแก้ไขแนวท่อระบายน้ำใต้ดินที่ยังไม่แล้วเสร็จ งวดที่ ๒๐ ร้อยละ ๒๕.๘๔

งวดที่ ๒๑ ร้อยละ ๒๘.๔๕

งวดที่ ๒๒ ร้อยละ ๑๗.๖๖

งวดที่ ๒๓ ร้อยละ ๙.๒๔

โดยความก้าวหน้าทั้งโครงการปัจจุบันร้อยละ ๔๓.๓๓

- ผู้รับจ้างมีแผนงานจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๑.๓ รายงานผู้ว่าจ้าง

- ๔.๑.๓.๑** ตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ
- นายสุธี คำคง - เสนอตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่แนบตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยทางผู้รับจ้างไม่ได้ส่งคำขอรายการขออนุมัติวัสดุเพิ่มเติม
- มติที่ประชุม** - รับทราบ
- ๔.๑.๓.๒** ตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
- วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
- นายสุธี คำคง - เสนอตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ โดยในการประชุม ครั้งที่ ๓๘ (๑/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ มีวาระที่สำคัญประเด็นเรื่อง คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติพิจารณาการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๘ ให้แก่ผู้รับจ้างอีก ๙๐ วันนับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ไปจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
- มติที่ประชุม** - รับทราบ
- ๔.๒** หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓ /๖๓ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง เร่งรัดการตรวจสอบบั้นจั้น
- นายสุธี คำคง - ได้รายงานตามหนังสือบันทึกข้อความโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓ /๖๓ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง เร่งรัดการตรวจสอบบั้นจั้น และได้มีหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๙๗๖ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้างได้ส่งผลการทดสอบบั้นจั้น เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และมีกำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ บัดนี้ ได้ล่วงเลยระยะเวลาการตรวจสอบบั้นจั้นมาแล้วนั้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงเร่งรัดให้ บริษัท ฯ ผู้รับจ้างดำเนินการตรวจสอบบั้นจั้นหอบสูงให้เป็นไปตามแบบ ปจ ๑. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- มติที่ประชุม** - ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการส่งผลการตรวจสอบบั้นจั้นหอบสูง ให้เป็นไปตามแบบ ปจ ๑. เพื่อรายงานความปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ทราบ
- นายบรรหาร เอกโรจนกุล- รับทราบ
- ๔.๓** หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒ /๑๒๘๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก
- นายสุธี คำคง - ได้รายงานตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒ /๑๒๘๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ฯ และหนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๔ /๑๔๖๘ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ส่งตัวควบคุมงานมาควบคุมงานก่อสร้างต่อเนื่อง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองแบบแผน พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรให้นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้หากงานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ขอให้หน่วยงานขอตัวผู้ควบคุมงานมาอีกครั้ง

และได้มีหนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๔/๑๔๖๘ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ส่งผู้ควบคุมงานก่อสร้างต่อเนื่อง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองแบบแผน พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรให้นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน โดยให้ควบคุมสลับกันไปตามความจำเป็นของงานตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้หากงานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ขอให้หน่วยงานขอตัวผู้ควบคุมงานมาอีกครั้ง

- รับทราบ

มติที่ประชุม

๔.๔ หนังสือ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๓๕๗๕ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๘

นายสุธี ดำคง

- ได้รายงานตามหนังสือ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๓๕๗๕ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๘ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จพร้อมปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ ครั้งที่ ๘ โดยได้เสนอแผนการก่อสร้าง และยินยอมเสีย ค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ทางราชการกรณีทำงานล่าช้าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและยินดีปฏิบัติตามระเบียบทางราชการพร้อมทั้งเสนอแผนการปฏิบัติงานใหม่ ที่จะดำเนินการให้การ ก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้นซึ่งปัจจุบัน จังหวัด ฯ ได้ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๘ ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป โดยในระหว่างการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้องเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงาน ที่ได้แจ้งไว้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเคร่งครัด หากผู้รับจ้างกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานีอาจพิจารณาการบอกเลิกสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๗ ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

- รับทราบ

มติที่ประชุม

๔.๕ หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๑๐๑.๓ /๑๐๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง เร่งรัดการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ฯ

นายสุธี ดำคง

- ได้รายงานตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๑๐๑.๓ /๑๐๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง เร่งรัดการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ฯ ด้วยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยผู้ควบคุมงาน จึงขอให้เร่งรัด บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยภายนอก ฯ ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้ให้ไว้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๘ ต่อไป ซึ่งปัจจุบันทางพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือ เร่งรัดการปฏิบัติงานจ้างก่อสร้างครั้งที่ ๙ อยู่ระหว่างการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาลงนาม

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๖๕๐๑ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งใช้สิทธิขงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา ตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วนอก ๑

นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๖๕๐๑ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งใช้สิทธิขงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา ตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วนอก ๑ ทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด จึงใช้สิทธิขงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา เนื่องจากเหตุยังไม่สิ้นสุด โดยอ้างอิงกับวันที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒,๓ และ ๔

๑. ขอใช้สิทธิขงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา เนื่องจากเหตุยังไม่สิ้นสุด ตามข้อที่ ๑ และข้อ ๑.๑ ตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
๒. ขอคืนเงินค่าปรับที่เกิดขึ้นหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งค่าปรับที่เกิดขึ้นตั้งแต่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๘๙ วัน ค่าปรับวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๔๖,๕๘๔,๒๙๑.๐๐ บาท แต่จำนวนเงินค่างวดงานที่ได้ส่งมอบและขอเบิกเงินค่างวดงานที่หักไว้ ดังนี้

งวดที่ ๑๑ จำนวน ๑๒,๐๗๖,๑๓๙.๒๗ บาท (สิบสองล้านเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ตรวจรับงานวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๑๒ จำนวน ๑๒,๗๘๘,๓๐๘.๔๐ บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยแปดบาทสี่สิบสตางค์) ตรวจรับงานวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๑๓ จำนวน ๑๔,๙๖๐,๓๕๓.๐๑ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทหนึ่งสตางค์) ตรวจรับงานวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๑๔ จำนวน ๑๕,๓๕๖,๔๕๒.๓๐ บาท (สิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสามสิบบสตางค์) ตรวจรับงานวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๑๕ จำนวน ๑๕,๑๙๙,๒๑๙.๐๐ บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) ตรวจรับงานวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

งวดที่ ๑๖ จำนวน ๑๕,๗๗๕,๗๔๑.๑๐ บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทสิบบสตางค์) ตรวจรับงานวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๑๗ จำนวน ๙,๗๔๘,๔๖๔.๖๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบบาทหกสิบบสตางค์) ตรวจรับงานวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕,๙๐๔,๖๗๗.๖๘ บาท ดังนั้น บริษัท เสรีการโยธา จำกัด จึงขอเบิกเงินค่างวดงานที่หักไว้เกินคืบเป็นจำนวนเงิน ๙๕,๙๐๔,๖๗๗.๖๘ - ๔๖,๕๘๔,๒๙๑.๐๐ = ๔๙,๓๒๐,๓๘๖.๖๘ บาท เนื่องจากเหตุยังไม่สิ้นสุด ตามข้อที่ ๑ และข้อ ๑.๑

นายสุธี คำคง

- ตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๑ หากเหตุยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด ๑๙ ไม่อาจกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดได้แน่นอน และคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวอาจไม่สามารถแจ้งเหตุภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง ดังนั้น เพื่อให้คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้รับความเป็นธรรม ในการดำเนินงานตามสัญญา จึงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๑๘๒ โดยให้คู่สัญญาแจ้งความประสงค์ จะขอลดหรือลดค่าปรับอันเนื่องจากเหตุดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งไม่อาจกำหนด จำนวนวันที่จะขอแจ้งเหตุเพื่อขอลดค่าปรับได้ พร้อมทั้งให้หน่วยงานของรัฐจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ตามสัญญาโดยยังไม่หักค่าปรับออกจากค่าพัสดุหรือค่าจ้างสำหรับการจ่ายเงินในงวดนั้น ๆ ทั้งนี้ เมื่อเหตุ ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคโควิด ๑๙ ได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้ดำเนินการตามข้อ ๒ ต่อไป ซึ่งตามที่ได้รับแจ้งขอใช้สิทธิมานี้ พิจารณาว่าผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเบิกค่าจ้างก่อสร้างในงวดงานที่จะมีการเบิกจ่ายที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าได้โดยไม่หักค่าปรับ แต่ในส่วนการเบิกจ่ายค่าจ้างงวดงานที่ผ่านมา ก่อนนี้ ที่ได้เบิกจ่ายและได้หักค่าปรับมาแล้วก่อนที่ผู้รับจ้างขอใช้สิทธิ ตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ไม่ได้ให้แนวทางไว้ควรต้องหารือแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายจะให้มีผลย้อนหลังไปถึงงวดที่เบิกมาแล้วได้หรือไม่เพียงใด เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคำขอให้ผู้รับจ้างได้ถูกต้องและเป็นธรรม และหากมีข้อยุติในแนวทางการดำเนินการอย่างไรแล้ว กลุ่มงานพัสดุจะได้ดำเนินการตามแนวทางที่ถูกต้องให้แก่ผู้รับจ้างตามสิทธิที่ควรได้ต่อไป

นายสมชาติ เจศรีชัย

- หากมีการก่อสร้างและส่งมอบงานผู้รับจ้างขณะนี้ผู้รับจ้างหรือผู้รับโอนสิทธิธนาคาร กรุงเทพฯฯ ยังคงได้รับเงินค่าจ้างอยู่หรือไม่

นายสุธี คำคง

- ขณะนี้ผู้รับจ้างสามารถขอเบิกจ่ายค่าจ้างได้โดยไม่หักค่าปรับ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติให้ผู้รับจ้างสามารถใช้สิทธิตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๑ ได้ตั้งแต่ให้ผู้รับจ้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโควิด ๑๙ สามารถเบิกค่าจ้างได้โดยไม่ต้องหักค่าปรับได้ตั้งแต่การประชุมครั้งที่แล้ว

คณะกรรมการฯ

- เคยได้พิจารณาแล้ว ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๑ โดยให้คู่สัญญาแจ้งความประสงค์ ขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาโดยยังไม่หักค่าปรับออกจากค่าพัสดุหรือค่าจ้างสำหรับการจ่ายเงินในงวดนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ เมื่อเหตุ ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคโควิด ๑๙ ได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้ดำเนินการตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ข้อ ๒ ต่อไป สำหรับการขอเบิกค่าจ้างก่อสร้างในงวดงานที่ได้มีการส่งมอบและเบิกจ่ายค่าจ้างและได้หักค่าปรับที่เกิดขึ้นไว้แล้วก่อนนี้ ที่ผู้รับจ้างขอใช้สิทธิ ตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ที่ไม่ได้กำหนดแนวทางไว้ควรให้หารือแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายกับหน่วยงานที่ออกแนวทางนี้ให้ทราบว่าจะให้มีผลย้อนหลังไปถึงงวดที่เบิกมาแล้วได้หรือไม่เพียงใด ให้มีข้อยุติในแนวทางการดำเนินการเสียก่อนแล้วจะได้นำมาพิจารณาตามคำขอให้แก่ผู้รับจ้างตามสิทธิที่ควรได้ต่อไป

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ให้ผู้รับจ้างขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาโดยยังไม่หักค่าปรับออกจากค่าพัสดุหรือค่าจ้างสำหรับการจ่ายเงินในงวดงานที่ส่งมอบโดยปฏิบัติตาม หนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๑ ได้ และมอบหมายให้กลุ่มงานพัสดุ ทำหนังสือหรือแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายกับหน่วยงานที่ออกแนวทางนี้ ให้ทราบว่าผู้รับจ้างสามารถขอเบิกค่าจ้างก่อสร้างในงวดงานที่ได้มีการส่งมอบงานและเบิกจ่ายค่าจ้างและได้หักค่าปรับที่เกิดขึ้นไว้แล้วก่อนที่ผู้รับจ้างมาขอใช้สิทธิ์ ตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ข้อ ๑.๑ ที่ไม่ได้กำหนดแนวทางไว้สามารถดำเนินการได้หรือไม่ ถ้าได้จะให้มีผลย้อนหลังไปได้เพียงใด

นายบรรหาร เอกโรจนกุล - รับทราบ

๕.๒ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-GEN-๐๐๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอแจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ฯ

นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา

- หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-GEN-๐๐๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอแจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ฯ ทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขอแจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ฯ จึงขอความร่วมมือนำรถที่มาจอดภายในโครงการก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ฯ โดยทางบริษัท เสรีการโยธาจำกัด จะนำรายละเอียดรถยนต์ภายในโครงการก่อสร้าง ฯ ยื่นให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ทราบต่อไป

คณะกรรมการฯ

- พิจารณาแล้ว ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีได้ส่งมอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ฯ ให้กับทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ไปแล้วตอนนี้เขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้างยังคงเป็นพื้นที่ใต้ความดูแลของบริษัท ฯ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ เขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยภายนอก ฯ ยังคงเป็นพื้นที่ใต้ความดูแลของบริษัท เสรีการโยธา จำกัด

นายบรรหาร เอกโรจนกุล - รับทราบ

๕.๓ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-SURAT-OPD-DOC-๐๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอม่อนปรนการบอกเลิกสัญญาและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ ครั้งที่ ๙

นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-SURAT-OPD-DOC-๐๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอม่อนปรนการบอกเลิกสัญญาและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ ครั้งที่ ๙ โดยขอขยายกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้นฯ ออกไปอีกจำนวน ๓๐๖ วัน เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารฯ ให้สามารถส่งมอบงานงวดที่ ๓๔ (งวดสุดท้าย) ได้ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ และทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ยินยอมเสียค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ทางราชการ กรณีทำงานล่าช้าโดยไม่มีเงื่อนไขทั้งสิ้น และยินดีปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ โดยได้เสนอแผนการก่อสร้างที่ได้ปรับแผนการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ที่เสนอให้แก่คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมประกอบการพิจารณา

- นายวราพงษ์ เหมพยัคฆ์ - งวดที่ ๑๘ สามารถส่งก่อน วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ได้หรือไม่
- นายขจิตพงศ์ ชุ่มเผือก - งวดที่ ๑๘ ร้อยละ ๙๙.๐๙ มีความเป็นไปได้ในการส่งมอบงานก่อนวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องแสดงให้เห็นถึงวัสดุและแรงงานที่จะเข้ามาดำเนินงานก่อสร้าง งานงวดที่ ๑๘ ดำเนินการแล้วเสร็จ
- นางศิษฏี ทรุ่นศิริ - ในเดือน เมษายน ๒๕๖๕ มีวันหยุดยาว ในเนื้องานในส่วนที่เหลือในงวดงานที่ ๑๘ ที่จะเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จ จะส่งมอบงานงวดที่ ๑๘ ได้ทันหรือไม่ ในงวดงานที่ ๑๘ มีกิจกรรมงานอะไรบ้างและแต่ละกิจกรรมมีเนื้องานที่ต้องทำต่อเท่าใด
- นายขจิตพงศ์ ชุ่มเผือก - งวดงานที่ ๑๘ มีรายละเอียดดังนี้
- ๑๘.๑ ติดตั้งโครงหลังคา ร้อยละ ๑๐๐
 - ๑๘.๒ ติดตั้งแผ่น คสล.สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๘ ร้อยละ ๙๕
 - ๑๘.๓ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานทุกระบบทั้งต้องฝังใน ร้อยละ ๑๐๐
 - ๑๘.๔ หล่อเคาท์เตอร์ คสล. ชั้น ๘ ร้อยละ ๑๐๐
 - ๑๘.๕ ก่ออิฐฉันทัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้น ๘ ร้อยละ ๑๐๐
 - ๑๘.๖ งานฉาบปูนชั้นที่ ๖ ร้อยละ ๑๐๐
 - ๑๘.๗ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นใต้ดิน ร้อยละ ๙๒
 - ๑๘.๘ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๘ ร้อยละ ๑๐๐
 - ๑๘.๙ ร้อยสายไฟงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารชั้นลอย ร้อยละ ๑๐๐
 - ๑๘.๑๐ ติดตั้งท่อประปา- สุขาภิบาลและท่อดับเพลิง ชั้น ๙ ร้อยละ ๙๕
 - ๑๘.๑๑ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา, สุขาภิบาล, ท่อดับเพลิงชั้นที่ ๘ พร้อมส่งผล ร้อยละ ๑๐๐
 - ๑๘.๑๒ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อนชั้น ๙ และทดสอบท่อชั้นที่ ๘ พร้อมส่งผลทดสอบ ร้อยละ ๙๕
 - ๑๘.๑๓ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๘ ร้อยละ ๑๐๐
 - ๑๘.๑๔ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๘ ร้อยละ ๑๐๐
- รวมเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้างวดที่ ๑๘ ร้อยละ ๙๙.๐๙
- นายสมชาติ เจศรีชัย - ขอสอบถามเพิ่มเติมจากผู้ควบคุมงาน หรือทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
๑. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการก่อสร้าง จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้ควบคุมงานด้วยหรือไม่ และทางผู้รับจ้างจะต้องทำแผนผังโครงสร้างบุคลากรใหม่เสนอ คณะกรรมการฯ หรือไม่
 ๒. ผู้รับจ้างได้เสนอปรับแผนการก่อสร้างใหม่ในการปฏิบัติงานมาเสนอหรือไม่
- นายนภดล ใจชื่อ - ในการก่อสร้างตามสัญญา การที่ผู้รับจ้างจะจัดหาแรงงาน หรือผู้มาช่วยเหลือในการก่อสร้างเช่นอาจขอสนับสนุนจาก บริษัท สยามสกลช่าง จำกัด ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานต่อให้แล้วเสร็จได้ แต่ในทางนิตินัย บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ยังเป็นคู่สัญญาที่ต้องรับผิดชอบตามสัญญา แต่หากบริษัท เสรีการโยธา จำกัด จะจ้างให้บริษัท สยามสกลช่าง จำกัด มารับงานช่วงดำเนินงานต่อ ก็ขอให้ดำเนินการให้ถูกต้องโดยขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเสียให้ถูกต้องให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดภายหลัง จึงต้องทำความเข้าใจว่าขณะนี้คู่สัญญาที่เป็นผู้รับจ้าง ยังคงเป็น บริษัท เสรีการโยธา จำกัด

- นายกฤษดา จันทร์จำรัสแสง -ในการปฏิบัติตามสัญญาขณะนี้หรือในภายหน้าต่อจากนี้ ขอให้บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ทางธนาคารกรุงเทพผู้รับโอนสิทธิ์ หรือผู้ที่เข้ามาสนับสนุนการ ก่อสร้างแก่บริษัท เสรีการโยธา ได้พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ สัญญาจ้างที่ได้ทำไว้ เพื่อให้ปฏิบัติตามสัญญาให้ถูกต้องตามระเบียบ
- นายบรรหาร เอกโรจนกุล - ขณะนี้ผู้รับจ้างคือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ยืนยันยังสามารถเร่งรัด ก่อสร้างให้สามารถส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๑๘ ให้ทันในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ตาม แผนงานใหม่ที่เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
- นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา - ขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ขอผ่อนปรนการ บอกลีกสัญญาจ้างครั้งที่ ๙ ที่ผู้รับจ้างเสนอขอ
- นางสาวจิรสุดา เผือกคง - ที่ผ่านมาผู้รับจ้างไม่ได้ปฏิบัติตามแผนงานที่ไว้ให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งการปฏิบัติงาน ไม่มีความก้าวหน้า และไม่มีคนงานในสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ไม่มีเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น ที่จะยืนยันถึงความตั้งใจ หรือเจตนาที่จะทำงานต่อให้แล้วเสร็จ อีกทั้ง ไม่มีความชัดเจนถึงการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารกรุงเทพ และทางศาล ฯ ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไร จึงเห็นว่าไม่ควรผ่อนปรนการบอกลีกสัญญาจ้างครั้งที่ ๙ ให้แก่ผู้ รับจ้างที่เสนอขอมาครั้งนี้
- นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ -ขณะนี้บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ยังเป็นคู่สัญญากับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างตามสัญญาที่ได้ทำไว้ ให้เร่งเสนอแผนผังองค์กร เป็นส่วนประกอบ ที่ผู้รับจ้างต้องเร่งจัดทำให้เร่งเสนอมา ตามแผนงานการดำเนินการก่อสร้างที่เสนอมา ใหม่ผู้รับจ้างจะปฏิบัติตามแผนที่เสนอใหม่ให้แล้วเสร็จ ตามแผนงานที่เสนอในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่เห็นว่ามีเหมาะสม ผู้รับจ้างยินยอมเสีย ค่าปรับส่วนที่เกินร้อยละ ๑๐ โดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งหากจะบอกลีกสัญญาจ้างแม้จัดหา ผู้รับจ้างรายใหม่ได้ จะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการนานและมีอาจคาดหมายได้ว่าผู้รับ จ้างรายใหม่จะสามารถเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา ได้เร็วกว่าการผ่อน ปรนการบอกลีกสัญญาจ้างครั้งที่ ๙ หรือไม่ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เห็นควร ผ่อนปรนบอกลีกสัญญาจ้างครั้งที่ ๙ ให้แก่ผู้รับจ้าง
- นายจักรกฤษ สุวรรณเทพ - ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคโควิด ๑๙ ช่วงที่ผ่านมา ผู้รับจ้างมี ความตั้งใจที่จะก่อสร้างตามสัญญา สามารถส่งมอบงานก่อสร้างได้ ๕ งานงวด ในระยะ หลังมานี้ไม่ได้ก่อสร้างระยะหนึ่งซึ่งทราบว่าการประสบปัญหาจากที่ถูกฟ้องล้มละลาย และขณะนี้ได้รับอนุญาตจากศาลให้ฟื้นฟูกิจการแล้ว และเริ่มเข้ามาดำเนินงานก่อสร้าง ต่อเนื่องแล้ว เห็นว่าสมควรผ่อนปรนการบอกลีกสัญญาจ้างครั้งที่ ๙ ให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อให้มีการก่อสร้างต่อเนื่องต่อไปตามแผนงานใหม่ที่เสนอมาที่กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งหากจะบอกลีกสัญญาจ้างแล้วดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง รายใหม่ขณะนี้ ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการนาน และเมื่อได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว ก็ไม่อาจคาดหมายได้ว่าจะสามารถก่อสร้างงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จได้เร็วกว่า การผ่อนปรนการบอกลีกสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้างให้ได้ทำงานต่อเนื่องหรือไม่

- นางสาวประภัสร จิราภรณ์ - ตามแผนงานที่ผู้รับจ้างเสนอให้กับคณะกรรมการ ฯ แล้วเสร็จวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าเป็นประโยชน์กับทางราชการมากที่สุดตอนนี ที่การก่อสร้างที่จะแล้วเสร็จตามแผนงานที่ผู้รับจ้างเสนอไว้ หากทำการยกเลิกสัญญาในครั้งนี้ โอกาสที่ดีก็จะแล้วเสร็จยังคงต้องยึดกำหนดแล้วเสร็จออกไป เพื่อประโยชน์ทางราชการ เห็นควรผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ให้กับผู้รับจ้าง และให้โอกาสผู้รับจ้างในการดำเนินการส่งงานงวดที่ ๑๘ ที่จะส่งมอบงานจ้างในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕
- นายทวีรักษ์ ทองปราง - เห็นควรผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ให้กับผู้รับจ้าง เพื่อให้มีโอกาสดำเนินงานตามสัญญาต่อเนื่องต่อไป โดยที่ต้องพิจารณาความสามารถในการก่อสร้างและการส่งมอบงานงวดที่ ๑๘ ประกอบการพิจารณาด้วย
- นายวราพงษ์ เข็มพยัคฆ์ - เห็นควรผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง และรอดูผลงานที่ผู้รับจ้างก่อสร้างงานงวดที่ ๑๘ ที่คาดว่าจะส่งมอบงานจ้างได้ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ด้วย หากไม่มีความก้าวหน้าไม่ควรจะเสนอให้ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๙ ต่อไป
- นายจิระวัฒน์ เรืองฤทธิ์ - เห็นควรเสนอให้ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๙ ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยควรพิจารณาความสามารถการก่อสร้างงานงวดที่ ๑๘ ของผู้รับจ้างด้วย จะสามารถส่งมอบงานในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ตามแผนงานที่ผู้รับจ้างเสนอให้ไว้หรือไม่ และสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่เสนอมานี้ใหม่กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือไม่
- ดร.ภิรมย์ แจ่มใส - ในวันนี้ คณะกรรมการฯ ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้วว่าผู้ว่าจ้างต้องการอะไร ที่ไม่ใช่เพียงได้รับฟังเป็นคำพูด ที่ผู้รับจ้างจะเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ มีแรงงานเข้ามาแล้ว จำนวน ๑๕ คน เป็นสิ่งที่ดี เร่งเสนอรายชื่อผู้ควบคุมงาน ผู้จัดการโครงการ แผนการสนับสนุนทางการเงิน จากธนาคารกรุงเทพ ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนอย่างไร ผู้รับจ้างต้องทำเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงานต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาตามที่ได้ขอเพิ่มเติมโดยเร็ว
- นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา - การพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๙ หากในการพิจารณาของที่ประชุมในวันนี้ ที่คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วยังไม่มีข้อยุติ ที่ไม่สามารถลงความเห็นที่จะเสนอให้ผู้ว่าจ้าง จะสามารถพิจารณาคำขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๙ ให้แก่ผู้รับจ้างภายหลังจากนี้ได้หรือไม่
- นายสุธี ดำคง - ก่อนที่จะสิ้นสุดการผ่อนปรนบอกเลิกสัญญาจ้างปัจจุบัน หากผู้รับจ้างประสงค์จะปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างต่อ ผู้รับจ้างควรขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งต่อไปมาให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณา เพื่อได้เสนอความเห็นให้ผู้ว่าจ้างได้พิจารณา ในการพิจารณาคำขอผ่อนปรนบอกเลิกสัญญาจ้างของคณะกรรมการฯ คณะกรรมการควรมีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ที่ครบถ้วน เช่นการยินยอมเสียค่าปรับส่วนที่เกินร้อยละ ๑๐ โดยไม่มีเงื่อนไข การแสดงเอกสาร หลักฐานที่จะแสดงถึงความพร้อมด้านต่างๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาส่วนที่เหลือ พฤติการณ์การปฏิบัติงานตามสัญญาปัจจุบัน โดยเฉพาะสำหรับกรณีนี้ ที่ผู้รับจ้างได้รับอนุญาตจากศาล ฯ ให้ฟื้นฟูกิจการ เคยได้รับคำแนะนำจากอัยการอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธวัชชัย อินสระโร แนะนำว่า คู่สัญญาที่ได้รับอนุญาตจากศาลจะได้รับโอกาสที่จะดำเนินกิจการตามปกติของตนเองต่อไปได้ การบริหารสัญญาที่มีต่อกันของคู่สัญญา

สามารถบริหารไปตามปกติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ คณะกรรมการฯ อาจจะถามความเห็นไปยัง อธิบดีกรมบังคับคดี เพื่อนำความเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารสัญญาจ้างในงานส่วนที่เหลือของผู้รับจ้าง มาประกอบการบริหารสัญญาด้วยได้ จะได้นำความเห็นที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาการผ่อนปรนบอกเลิกสัญญาครั้งที่ ๙ ให้กับผู้รับจ้างในการประชุมพิจารณาครั้งต่อไป จะได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ที่จะเกิดประโยชน์แก่ราชการ

นางสาวนันทลักษณ์ บุญฤทธิ์ - ชั้นตอนศาล ฯ ตอนนี้อยู่ในช่วงของผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเสนอให้กับทางศาล ฯ

นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา - ผู้รับจ้างต้องเร่งส่งเอกสารใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้จัดการโครงการก่อสร้างอาคารผู้ช่วยภายนอก ฯ เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงความพร้อมด้านแรงงาน การวางแผนและจัดเตรียมซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ความพร้อมด้านเงินทุน แผนการบริหารจัดการโครงการในอนาคต และให้เร่งรัดการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างงวดที่ ๑๘ ในระหว่างที่จะมีการประชุมพิจารณาคำขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๙ ในครั้งต่อไป

นายสุธี คำคง - การที่ผู้รับจ้างได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว ได้รับทราบเรื่องที่คุณคณะกรรมการฯ พิจารณาและขอให้ผู้รับจ้างเร่งรัดดำเนินการแล้ว ผู้รับจ้างควรเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว เพื่อประธานคณะกรรมการจะได้นัดคณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาคำขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๙ ในครั้งต่อไปโดยเร็วที่สุด

คณะกรรมการฯ - พิจารณาคำขอการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๙ ให้แก่ผู้รับจ้างแล้ว ยังไม่สรุปมติของที่ประชุม เห็นสมควรเสนอให้ผู้ว่าจ้างผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๙ ให้แก่ผู้รับจ้างหรือไม่ ได้พิจารณาร่วมกันแล้ว เห็นว่าควรขอเอกสารหลักฐาน ที่แสดงถึงความพร้อมที่จะก่อสร้างงานส่วนที่เหลือได้ตามแผนงานที่เสนอมาได้จริง จากผู้รับจ้างเพิ่มเติมสำหรับประกอบการพิจารณาขอการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๙ ในครั้งต่อไปดังนี้

๑. ให้ส่งหนังสือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานของผู้จัดการโครงการก่อสร้างอาคารผู้ช่วยภายนอก ฯ

๒. ให้เสนอแผนด้านกำลังคน การวางแผนและจัดเตรียมซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ความพร้อมด้านเงินทุน แผนการบริหารจัดการโครงการส่วนที่เหลือ

๓. ให้เร่งรัดการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างงวดที่ ๑๘ ให้มีการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานใหม่ที่ผู้รับจ้างเสนอ ที่คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑๘ ได้ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม - เห็นชอบให้ผู้รับจ้างดำเนินการ เสนอเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติม ที่แสดงถึงความพร้อมที่จะก่อสร้างงานส่วนที่เหลือได้ตามแผนงานที่เสนอมาได้จริง ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ สำหรับประกอบการพิจารณาขอการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๙ ของคณะกรรมการฯ ในครั้งต่อไปโดยเร็วดังนี้

๑. หนังสือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานของผู้จัดการโครงการก่อสร้างอาคารผู้ช่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้นฯ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

๒. แผนงานด้านแรงงาน แผนงานด้านการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง
แผนงานด้านความพร้อมเงินทุน แผนงานด้านการบริหารจัดการโครงการ ในการ
ดำเนินงานส่วนที่เหลือตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
๓. เร่งรัดการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างงวดที่ ๑๘
ตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยภายนอก(ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้มีการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานใหม่ที่ผู้รับจ้าง
เสนอที่จะแสดงถึงพฤติการณ์การปฏิบัติงาน ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๑๘ ภายในวันที่
๒๐ เมษายน ๒๕๖๕


นายบรรหาร เอกโรจนกุล - รับทราบ

ปิดประชุม

๑๒.๒๐ น.



(นายมนตชัย มากแก้ว)
ผู้จตรายงานการประชุม



(นายสุธี ดำคง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วัน/เดือน/ปี : ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หัวข้อ: รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓๙ (๒/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓๙ (๒/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ Link ภายนอก: ไม่มี หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	ผู้อนุมัติรับรอง สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ พศวีร์ วัชรบุตร (นายพศวีร์ วัชรบุตร) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	