



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองปลัดกระทรวงฯ
 นพ.ณรงค์ สายวงศ์
 เลขรับ ๕๕๒๗
 วันที่ 16/12/๖๕
 เวลา 16.40

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามฯ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐.
 ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๓/๕๓๐๖ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่องเดิม

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกรมบัญชีกลาง ในการเข้าร่วมโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) จำนวน ๑ โครงการ จากจำนวน ๑๒ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) เงินงบประมาณ วงเงิน ๖๐๗,๔๙๔,๐๐๐ บาท จัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการประกวดราคากำหนดราคากลางจังหวัด เป็นเงิน ๕๘๖,๓๐๙,๐๐๐ บาท มีบริษัท เสรีการโยธา จำกัด เป็นคู่สัญญา และได้ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชัชวาทนเรนทร ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายโสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

๒. มติการประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท. ในคราวประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ โดยให้ยกเลิกแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๙.๒/ว ๕๙๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ (สิ้นสุด ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) ดังนี้

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหนังสือ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/ ๑๔๗๙๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง แก่ผู้รับจ้างแล้วนั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบปริมาณที่คงเหลือและประเมินราคาค่าก่อสร้างใหม่ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองแบบแผนทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการหลังแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง รายละเอียดดังนี้

๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจค่าเสียหายของงานที่ได้ส่งมอบงานแล้วและยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง

๓.๒ แต่งตั้ง...

๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจค่าเสียหายของงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างตามแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง

๓.๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รายงานผลการดำเนินการบอกเลิกสัญญาไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ เพื่อดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่พร้อมทั้ง ดำเนินการตามระเบียบแจ้งการลงโทษให้เป็นผู้ทำงานต่อไป

๔. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งให้กับบริษัท เสรีการโยธา จำกัด จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้

๔.๑ เงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญาจ้าง ข้อ ๕ ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน ๗๘,๖๑๖,๖๕๐ บาท (เจ็ดสิบบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา และจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างจากการส่งมอบงาน งวดที่ ๑-๑๗ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๖๗๖,๙๖๐.๗๐ บาท (สามสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบาท) คงเหลือเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างจะต้องชำระคืนให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๗,๙๓๙,๖๘๙.๓๐ บาท (สี่สิบบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันหกกร้อยแปดสิบบาทสามสิบบาท) และขอให้ไปชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือฉบับนี้

๔.๒ ค่าปรับตามสัญญาจ้าง ข้อ ๑๖ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันบอกเลิกสัญญาจ้าง เป็นจำนวน ๙๗๖ วัน เป็นเงินวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๐,๘๕๗,๐๗๐.๘๘ บาท โดยมีการหักเงินค่าปรับจากผู้รับจ้างแล้วในการส่งมอบงานงวดที่ ๑๑-๑๗ รวมเป็นเงินค่าปรับที่หักจากผู้รับจ้างแล้วจำนวนเงิน ๘๑,๕๑๘,๙๗๖.๐๓ บาท (แปดสิบบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทสามสตางค์) คงเหลือค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ค้างชำระเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒๙,๓๓๘,๐๙๔.๘๕ บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันเก้าสิบบาทแปดสิบบาทสามสตางค์) และขอให้ไปชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือฉบับนี้

๕. บันทึกข้อความ ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๐๔.๑๐๒๒ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง นำส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการยืนยันขอรับชำระหนี้ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ กลุ่มงานนิติการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างการดำเนินการเรียกค่าปรับตามกฎหมาย กลุ่มงานพัสดุ จึงขอส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการยืนยันขอรับชำระหนี้ ประกอบด้วย

- | | |
|--|-------------|
| ๕.๑ สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๒ บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๓ บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒)
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๔ หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๔๗๙๔
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง | จำนวน ๑ ชุด |

๕.๕ หนังสือ...

๕.๕ หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๙๑๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งชำระเงินค่าจ้างล่วงหน้า

ส่วนที่เหลือ และเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้าง

เพื่อให้งานนิติกรดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดตามหนังสือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๙๗๖๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

ข้อพิจารณา

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า เห็นควรส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง อนึ่ง ได้ส่งแบบรายงานฯ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ integritypact.cgd@gmail.com ด้วยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ

๑. ลงนามในหนังสือถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง

๒. อนุญาตให้นำรายงานฯ ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

×

(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)

หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข

ลงนามแล้ว ตามข้อ ๑.

อนุญาต ตามข้อ ๒.



(นายณรงค์ สายวงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ
เลขรับ..... ๑๓๕๖
วันที่..... ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา..... ๑๕:๕๗ น.



กลุ่มสารบรรณ
เลขรับ..... 19385
วันที่..... 23/12/๖3
เวลา..... 16.17 น.

กระทรวงสาธารณสุข
เลขรับ..... 61671
วันที่..... ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา..... 14.31

ที่ กค ๐๔๑๙.๒/๖๕๖๓

ห้องรองปลัดกระทรวงฯ
นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร
เลขรับ..... 8707
วันที่..... ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา..... 15.15

ผู้อำนวยการกองกลาง
เลขรับ..... 13958
เลขรับ..... 23/12/๖๓
วันที่..... ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา..... 15.07 น.

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

เรื่อง แกไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับ
หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงาน
โครงการความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม
การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับ
หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

ตามประกาศที่อ้างถึง ข้อ ๗ (๒) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการต้องจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศฯ
ต่อคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) ทุกเดือน นั้น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ค.ป.ท. ขอเรียนว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท.
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบให้แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ดังนั้น จึงขอยกเลิก
แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศฯ และให้แบบรายงาน
ผลการดำเนินงานฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบรายงาน
ผลการดำเนินงานฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หัวข้อข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หัวข้อย่อย
Download เอกสาร และขอให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ทุกวันที่ ๑๐
ของทุกเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

๑) เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
จะเป็นพระคุณ ๒๓/๑๒/๖๓ ค.ป.ท.

(นางสุทธิมา หุ่นดี)
ผู้อำนวยการกองกลาง
๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๑
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๓๓

ขอแสดงความนับถือ

(นางภัทรพร วรทรัพย์)
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

(๒) นายธงชัย ก.

(นายธงชัย กิริติหัตถยากร)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓



กรมบัญชีกลาง

ร.ม. ชว.๕๕

๓) นางสาวสุชาภา



(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๐๐๐

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ชื่อโครงการหลัก

งบประมาณโครงการหลัก(ถ้ามี).....

ชื่อสัญญาย่อย(ถ้ามี).....

งบประมาณสัญญาย่อย(ถ้ามี).....

เลขที่โครงการ (เลข ๑๑ หลักที่ได้รับจากระบบ e-GP)

ประจำเดือน พ.ศ.

สถานะของโครงการ

- ๑. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
- ๒. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่.....
- ๓. เสนอราคาวันที่.....
- ๔. การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๕. ลงนามในสัญญาวันที่.....
บริษัทคู่สัญญา..... วงเงินในสัญญาย่อย.....(ถ้ามี).....
ระยะเวลาสัญญา.....
- ๖. การบริหารสัญญารับงานงวดที่.....จ่ายเงิน
- ๗. การแก้ไขสัญญา(โปรดระบุรายละเอียด).....
- ๘. อื่นๆ.....

(หากมีข้อมูลแล้วโปรดระบุข้อมูลสถานะโครงการให้ครบถ้วน)

ผลการดำเนินงาน

.....
.....

ปัญหาอุปสรรค

.....
.....

การเข้าปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์

- ไม่มีการเข้าสังเกตการณ์
- มีการเข้าสังเกตการณ์ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.
รายชื่อผู้สังเกตการณ์ที่เข้าปฏิบัติงาน.....

ลงชื่อผู้ประสานงานโครงการ โทร.

(ชื่อ)

ตำแหน่ง.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

หมายเหตุ โปรดระบุวัน เดือน ปี และรายละเอียดในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

โปรดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ
 เลขรับ 1376
 วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕
 เวลา 11:34

กระทรวงสาธารณสุข
 เลขรับ 62347
 วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕
 เวลา 10.58

ที่ สฎ. ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๓๗๖๐

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
 ๕๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะขามเตี้ย
 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ๘๔๐๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
 ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน ฯ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ pankung0๘@gmail.com เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑ เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผ่าน คปท. รง.)
 เพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณ

สุราษฎร์ธานี
 (นางสาวฉวีพร นันท) กิติคุณวัฒน์
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 แทนผู้อำนวยการกองกลาง
 ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕

๒๕๖๕
 (นายปณิธาน ส้อมโนธรรม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

เห็นชอบ
 ดำเนินการตามเสนอ

๒ เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 กระทรวงสาธารณสุข

X
 (นายรุ่งเรือง กิจมาติ)
 หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 กระทรวงสาธารณสุข
 ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕

- ๒๕๖๕
 สุราษฎร์ธานี

กลุ่มภารกิจด้านอำนาจการ
 กลุ่มงานพัสดุ
 โทร ๐ ๓๗๙๕ ๒๙๐๐ ต่อ ๒๖๐๙
 โทรสาร ๐ ๓๗๙๕ ๒๙๔๒

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวท)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 ศึกษารในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนาจการ
 ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๙/๒๕๕๙

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายวงศ์ศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๑ ซอยวชิรธรรมสาธิต ๔๔ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดย นายวิชาติ เดชาติวัฒนา ผู้รับมอบอำนาจจาก นายมานะ เอกวิโรจนกุล และ นางวิมลรัตน์ แวงยิ่ง หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ที่ สจ. ๕๐๑๘๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง


ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ทำงานก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|--|----------------|
| ๒.๑ แบบอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ ออกแบบโดย กองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข | จำนวน ๓๒๑ แผ่น |
| ๒.๒ แบบโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว
เอกสารเลขที่ ก. ๒๑/ก.พ./๕๕ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒.๓ มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๓
กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข | จำนวน ๑ เล่ม |
| ๒.๔ รายการประกอบแบบก่อสร้าง ๒๖ อาคารผู้ป่วยนอก
(ระดับตติยภูมิ) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ๕ แผ่น |



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศ์ศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิชาติ เดชาติวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวารินรัตน์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนกฤต มณีรัตน์)


- ๒.๕ รายการประกอบแบบ การแก้ไขหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (FL) เป็นหลอดไฟชนิด LED จำนวน ๔ แผ่น
- ๒.๖ รายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่ ก. ๑๔๖/ก.ย./๕๓ จำนวน ๒๒ แผ่น
- ๒.๗ เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์
- ๒.๗.๑ งานวิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน ๔ แผ่น
- กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข
 - ข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะระบบแห้ง (DRY PROCESS) เอกสารเลขที่ ก. ๑๔๐/ก.ย./๕๓
 - ข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะระบบเปียก (WET PROCESS) เอกสารเลขที่ ก. ๑๔๑/ก.ย./๕๓
- ๒.๗.๒ งานสถาปัตยกรรม กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๒๐ แผ่น
- รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้ง ประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม เอกสารเลขที่ ก. ๑๔๗/ก.ย./๕๓
 - รายละเอียดการทำสีอาคาร เอกสารเลขที่ ก. ๑๔๘/ก.ย./๕๓
- ๒.๗.๓ งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๙ แผ่น
- กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข
 - รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเครื่องสูบน้ำประปา เอกสารเลขที่ ก. ๑๕๔/ก.ย./๕๓
 - รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะถังบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ (BIOLOGICAL TREATMENT TANK) เอกสารเลขที่ ก. ๑๓๘/ก.ย./๕๓
- ๒.๗.๔ งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน ๓๑ แผ่น
- กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข
 - รายละเอียดข้อกำหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร เอกสารเลขที่ ก. ๑๕๕/ก.ย./๕๓
- ๒.๗.๕ งานวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๔๗ แผ่น
- กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข
 - รายละเอียดข้อกำหนดลิฟต์ขนส่ง เอกสารเลขที่ ก. ๑๕๓/ก.ย./๕๓
 - รายละเอียดข้อกำหนดอุปกรณ์ ระบบกักขังทางการแพทย์ เอกสารเลขที่ ก. ๑๔๙/ก.ย./๕๓

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมารนรินทร์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เดชาดีวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนกฤต มณีรัตน์)



- รายละเอียดข้อกำหนดระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) เอกสารเลขที่ ก. ๑๕๐/ก.ย./๕๓
- รายละเอียดข้อกำหนดเครื่องปรับอากาศ ชนิดน้ำเย็น (SPECIFICATION OF AIR CHILLER SYSTEM) เอกสารเลขที่ ก. ๑๕๒/ก.ย./๕๓
- รายละเอียดข้อกำหนดระบบเครื่องปรับอากาศ แบบรวมศูนย์ชนิดปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ เอกสารเลขที่ ก. ๑๕๑/ก.ย./๕๓

- ๒.๘ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๓ แผ่น
ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
- ๒.๙ บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา จำนวน ๕๓ แผ่น
- ๒.๑๐ หนังสือรับรองการจดทะเบียน ฯ ที่ สจ. ๕๐๑๘๘๕๑ จำนวน ๑ แผ่น
ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
- ๒.๑๑ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๔ แผ่น
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ๒.๑๒ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและ วิธีการคำนวณ ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จำนวน ๘ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา) ของ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่สีลม เลขที่ ๐๔๑๐๑๑๖๕๐๐๑๒๑๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๒๐๕,๕๕๐ บาท (ยี่สิบหกล้านสองแสนห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๕๒๔,๑๑๑,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๔,๒๘๗,๐๓๕.๕๑ บาท (สามหมื่นสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบบาทห้าบาทห้าสิบบาทห้าเซ็นต์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ดังนี้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เดชาติวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนภฤต มณีรัตน์)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๕๘๗,๐๔๒.๒๐ บาท (สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาท ยี่สิบบาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๑.๑ ปรับพื้นที่ บริเวณก่อสร้าง - รื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่เกิดขวาง
- ๑.๒ ก่อสร้าง สำนักงานควบคุมการก่อสร้าง
- ๑.๓ ติดตั้ง รั้วชั่วคราวกั้นบริเวณก่อสร้างโดยรอบ
- ๑.๔ ทดสอบ คุณสมบัติของดิน (BORING TEST) พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑.๕ ปักผัง พร้อมส่งแบบผัง (แสดงตำแหน่งอาคารและสิ่งก่อสร้างอาคารที่ต้องฝัง ในดิน และระยะห่างของอาคารข้างเคียงโดยรอบ)
- ๑.๖ ทำเสาเข็มเจาะได้ ๘๕ ต้น พร้อมทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม และส่งรายงานผลทดสอบ
- ๑.๗ ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุก ของเสาเข็ม (PILE LOAD TEST) พร้อมส่งรายงานผลทดสอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ (กำหนดเวลา ๘๐ วัน)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๘,๓๓๓,๓๖๔.๕๐ บาท (แปดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบาทเก้าสิบบาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๒.๑ ทำเสาเข็มเจาะได้ ๘๕ ต้น พร้อมทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม และส่ง รายงานผลทดสอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (กำหนดเวลา ๑๑๐ วัน)

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๗,๙๑๔,๐๗๖.๑๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดสิบบาท สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- ๓.๑ ทำเสาเข็มเจาะได้ ๘๕ ต้น พร้อมทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม และส่ง รายงานผลทดสอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ (กำหนดเวลา ๑๔๐ วัน)

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๒๑๑,๗๘๖.๓๐ บาท (สิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทสามสิบบาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๔.๑ ทำเสาเข็มเจาะส่วนที่เหลือ พร้อมทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม และส่ง รายงานผลทดสอบ
- ๔.๒ ก่อสร้างฐานราก ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑/๒ ของจำนวนคอนกรีตฐานราก ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ (กำหนดเวลา ๑๗๐ วัน)

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๙๔๙,๗๓๐.๘๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามสิบบาทแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เดชาติวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรรณิรันดร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนกฤต มณีรัตน์)

๕.๑ ก่อสร้างฐานรากส่วนที่เหลือ

๕.๒ ก่อสร้างถึงเก็บน้ำ คสล. ได้ชั้นใต้ดิน

๕.๓ ก่อสร้าง เสาตอม่อ

๕.๔ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ
ชั้นใต้ดิน และชั้นที่ ๑

๕.๕ ส่งเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ งานวิศวกรรมระบบทุกระบบ เพื่อขออนุมัติใช้
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (กำหนดเวลา ๒๐๐ วัน)

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๐๔๖,๑๗๔.๘๐ บาท (สิบสี่ล้านสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาท
แปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๖.๑ หล่อพื้น - ผนัง บ่อลิฟต์ ถึงพื้นชั้นใต้ดิน

๖.๒ หล่อคาน - พื้นชั้นใต้ดิน

๖.๓ หล่อเสา ชั้นใต้ดิน

๖.๔ หล่อผนัง คสล. ชั้นใต้ดิน โดยรอบ

๖.๕ ทำระบบกันซึมพื้น และผนัง คสล. ชั้นใต้ดินโดยรอบ

๖.๖ ทำระบบป้องกันและกำจัดปลวก ใต้พื้นชั้นใต้ดิน

๖.๗ ติดตั้งท่อ ส่วนที่อยู่ใต้พื้นชั้นใต้ดิน และฝั่ง SLEEVE, ฝั่งท่อ CONDUIT, ฝั่งอุปกรณ์
งานระบบทุกระบบส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นใต้ดิน

๖.๘ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป พร้อมก่อสร้างฐานรอง

๖.๙ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๒

๖.๑๐ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบ
ทุกระบบ ชั้นลอย และชั้นที่ ๒

๖.๑๑ ส่งแบบ DETAIL การติดตั้ง ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (กำหนดเวลา ๒๓๐ วัน)

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๐๔๖,๑๗๔.๘๐ บาท (สิบสี่ล้านสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาท
แปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๗.๑ ปรับถมดินกลับ ที่ระดับ ± 0.00 เมตร บริเวณอาคาร

๗.๒ ทำระบบป้องกันและกำจัดปลวก ส่วนที่เหลือ

๗.๓ หล่อพื้น - ผนัง บ่อลิฟต์ ถึงพื้นชั้นที่ ๑ และถึงพื้นชั้นลอย

๗.๔ หล่อคาน - พื้น ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย

๗.๕ หล่อเสา ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย

๗.๖ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๑

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง


(นายวิชุด เตชชาติวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายธนกฤต มณีรัตน์)



๗.๗ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๑

๗.๘ ฝิ่ง SLEEVE, ฝิ่งท่อ CONDUIT, ฝิ่งอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝิ่งในคอนกรีต ชั้นที่ ๑, ชั้นลอย

๗.๙ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๓

๗.๑๐ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ ชั้นที่ ๓

๗.๑๑ ส่งแบบ RISER DIAGRAM ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ รวมทุกชั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ (กำหนดเวลา ๒๖๐ วัน)

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๙,๗๔๘,๔๖๔.๖๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาท หกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๘.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๒

๘.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๒

๘.๓ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๒

๘.๔ หล่อเสา ชั้นที่ ๒

๘.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๒

๘.๖ ฝิ่ง SLEEVE, ฝิ่งท่อ CONDUIT, ฝิ่งอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝิ่งในคอนกรีตชั้นที่ ๒

๘.๗ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๔

๘.๘ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ และชั้นที่ ๔

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ (กำหนดเวลา ๒๕๐ วัน)

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๗๔๔,๒๗๕.๕๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบบาท ห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๙.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๓


๙.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๓

๙.๓ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๓

๙.๔ หล่อเสา ชั้นที่ ๓

๙.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๓

๙.๖ ฝิ่ง SLEEVE, ฝิ่งท่อ CONDUIT, ฝิ่งอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝิ่งในคอนกรีตชั้นที่ ๓



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....
(นายวิจิต เดชาติวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนกฤต มณีรัตน์)

- ๙.๗ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอะลูมิเนียม) ชั้นใต้ดิน
- ๙.๘ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังก่อรับปลั๊ก, สวิตซ์ ชั้นใต้ดิน
- ๙.๙ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นใต้ดิน
- ๙.๑๐ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๕
- ๙.๑๑ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบ
ทุกระบบ และชั้นที่ ๕

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (กำหนดเวลา ๓๒๐ วัน)

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๒๖๔,๑๙๗.๔๐ บาท (สิบสองล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๑๐.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๕
- ๑๐.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๔
- ๑๐.๓ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๕
- ๑๐.๔ หล่อเสา ชั้นที่ ๕
- ๑๐.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๕
- ๑๐.๖ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝัง
ในคอนกรีตชั้นที่ ๕
- ๑๐.๗ หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๑
- ๑๐.๘ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอะลูมิเนียม) ชั้นที่ ๑
- ๑๐.๙ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังก่อรับปลั๊ก, สวิตซ์ ชั้นที่ ๑
- ๑๐.๑๐ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย
- ๑๐.๑๑ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นใต้ดิน
พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๐.๑๒ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นใต้ดิน
- ๑๐.๑๓ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๖
- ๑๐.๑๔ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบ

ทุกระบบ ชั้นที่ ๖

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ (กำหนดเวลา ๓๕๐ วัน)

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๑๐๖,๙๖๔.๑๐ บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนหกพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาท สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- ๑๑.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๕
- ๑๑.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๕

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิชุด เดชาตวัฒน์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนภฤต มณีรัตน์)



- ๑๑.๓ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๕
- ๑๑.๔ หล่อเสา ชั้นที่ ๕
- ๑๑.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๕
- ๑๑.๖ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝัง
ในคอนกรีตชั้นที่ ๕
- ๑๑.๗ หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นลอย
- ๑๑.๘ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอะลูมิเนียม) ชั้นลอย
- ๑๑.๙ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นลอย
- ๑๑.๑๐ ติดตั้งท่อนงานประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๒
- ๑๑.๑๑ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๒
- ๑๑.๑๒ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๑
และชั้นลอย พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๑.๑๓ ติดตั้งท่อส่งลมเย็นสำเร็จรูป ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๑
- ๑๑.๑๔ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๑
- ๑๑.๑๕ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๑
- ๑๑.๑๖ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๗
- ๑๑.๑๗ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบ
ทุกระบบ ชั้นที่ ๗

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕/๖/๒๕๖๐ (กำหนดเวลา ๓๘๐ วัน)

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๗๘๘,๓๐๘.๔๐ บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยแปดบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- ๑๒.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๖
- ๑๒.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๖
- ๑๒.๓ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๖
- ๑๒.๔ หล่อเสา ชั้นที่ ๖
- ๑๒.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๖
- ๑๒.๖ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๒
- ๑๒.๗ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝัง
ในคอนกรีตชั้นที่ ๖
- ๑๒.๘ หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๒
- ๑๒.๙ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอะลูมิเนียม) ชั้นที่ ๒

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....
(นายวิชุด เดชชาติวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวารนรินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนภฤต มณีรัตน์)



- ๑๒.๑๐ ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ ๑
- ๑๒.๑๑ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝักร่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๒
- ๑๒.๑๒ ติดตั้งท่องานประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๓
- ๑๒.๑๓ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๓
- ๑๑.๑๔ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๒
พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๒.๑๕ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ลอย
- ๑๒.๑๖ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ลอย
- ๑๒.๑๗ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๘
- ๑๒.๑๘ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบ
ทุกระบบ ชั้นที่ ๘

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ (กำหนดเวลา ๔๑๐ วัน)

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๙๔,๓๙๖.๘๐ บาท (สิบห้าล้านเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- ๑๓.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๗
- ๑๓.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๗
- ๑๓.๓ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๗
- ๑๓.๔ หล่อเสาชั้นที่ ๗
- ๑๓.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๗
- ๑๓.๖ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๓
- ๑๓.๗ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝัง
ในคอนกรีตชั้นที่ ๗
- ๑๓.๘ หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๓
- ๑๓.๙ ก่ออิฐ ผนังติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๓
- ๑๓.๑๐ ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นลอย
- ๑๓.๑๑ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝักร่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๓
- ๑๓.๑๒ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๔
- ๑๓.๑๓ ติดตั้งท่อระบบแก๊สดับเพลิง (GAS NITROGEN) ชั้นใต้ดิน และชั้นลอย
และทดสอบท่อระบบแก๊ส พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๓.๑๔ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ พร้อมส่งผลทดสอบ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศ์ศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิชาติ เดชาดีวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนภุต มณีรัตน์)



๑๓.๑๕ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๓
พร้อมส่งผลทดสอบ

๑๓.๑๖ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๒

๑๓.๑๗ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๒

๑๓.๑๘ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้น ระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๘

๑๓.๑๙ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบ
ทุกระบบ ชั้นชั้นที่ ๘

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ (กำหนดเวลา ๔๕๐ วัน)

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๓๕๖,๔๕๒.๓๐ บาท (สิบห้าล้านบาทสามแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบ
สองบาทสามสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑๔.๑ หล่อ คาน - พื้นชั้นที่ ๘

๑๔.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๘

๑๔.๓ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๘

๑๔.๔ หล่อเสาชั้นที่ ๘

๑๔.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๘

๑๔.๖ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๔

๑๔.๗ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังใน
คอนกรีตชั้นที่ ๘

๑๔.๘ หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๔

๑๔.๙ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๔

๑๔.๑๐ ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นที่ ๒

๑๔.๑๑ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๔

๑๔.๑๒ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และ ท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๕

๑๔.๑๓ ติดตั้งท่อ ระบบ น้ำร้อน ชั้นที่ ๕ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๔ พร้อมส่งผลทดสอบ

๑๔.๑๔ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๔
พร้อมส่งผลทดสอบ

๑๔.๑๕ ติดตั้ง ท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๓

๑๔.๑๖ ติดตั้ง ท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๓

๑๔.๑๗ ทดสอบ (TEST) ท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นใต้ดิน, ชั้นที่ ๑, ชั้นลอย
และชั้นที่ ๒ พร้อมส่งรายงานผลทดสอบ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิชิต เดชาดีวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนภฤต มณีรัตน์)



๑๔.๑๘ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้น ระบบ POST TENSION ชั้นดาดฟ้า

๑๔.๑๙ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบ
ทุกระบบ ชั้นดาดฟ้า

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (กำหนดเวลา ๔๗๐ วัน)

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๑๙๙,๒๑๙ บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบเก้า
บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑๕.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๔

๑๕.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ ถึงพื้นชั้นที่ ๔

๑๕.๓ หล่อบันไดและทางลาด ชั้นชั้นที่ ๔

๑๕.๔ หล่อเสา ชั้นที่ ๔

๑๕.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้น ชั้นที่ ๔

๑๕.๖ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๕

๑๕.๗ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังใน
คอนกรีตชั้นที่ ๔

๑๕.๘ หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๕

๑๕.๙ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๕

๑๕.๑๐ ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นที่ ๓

๑๕.๑๑ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๕

๑๕.๑๒ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๖

๑๕.๑๓ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๖ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๕ พร้อมส่งผลทดสอบ

๑๕.๑๔ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๕
พร้อมส่งผลทดสอบ

๑๕.๑๕ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๔

๑๕.๑๖ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๔

๑๕.๑๗ ติดตั้งท่อระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๔

๑๕.๑๘ ติดตั้งท่อระบบแก๊สดับเพลิง (GAS NITROGEN) ชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๕
และทดสอบท่อระบบแก๊ส พร้อมส่งผลทดสอบ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ (กำหนดเวลา ๕๐๐ วัน)


งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๗๗๕,๗๔๑.๑๐ บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
เอ็ดบาทสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เดชาติวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนภฤต มณีรัตน์)



- ๑๖.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นดาดฟ้า
- ๑๖.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ ถึงพื้นชั้นดาดฟ้า
- ๑๖.๓ หล่อบันไดและทางลาด ชั้นชั้นดาดฟ้า
- ๑๖.๔ หล่อเสา ชั้นดาดฟ้า
- ๑๖.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นดาดฟ้า
- ๑๖.๖ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๖
- ๑๖.๗ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝัง
ในคอนกรีตชั้นดาดฟ้า
- ๑๖.๘ หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๖
- ๑๖.๙ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๖
- ๑๖.๑๐ ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นที่ ๔
- ๑๖.๑๑ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๖
- ๑๖.๑๒ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๗
- ๑๖.๑๓ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๖
พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๖.๑๔ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๗ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๖ พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๖.๑๕ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖
- ๑๖.๑๖ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๖
- ๑๖.๑๗ ติดตั้งท่อระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ชั้นที่ ๕
- ๑๖.๑๘ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๔ พร้อมส่งผล
ทดสอบ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ (กำหนดเวลา ๕๓๐ วัน)

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๙,๗๔๘,๔๖๔.๖๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาท หกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- ๑๗.๑ หล่อทางลาดชั้นลานจอดเฮลิคอปเตอร์
- ๑๗.๒ หล่อเสา - คาน - พื้นลานจอดเฮลิคอปเตอร์
- ๑๗.๓ หล่อพื้นห้องเครื่องลิฟต์ และผนังห้องเครื่องลิฟต์ถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์
- ๑๗.๔ หล่อคาน - พื้น ชั้นหลังคาคลุมบันได
- ๑๗.๕ หล่อเสาชั้นหลังคาคลุมบันได
- ๑๗.๖ หล่อผนังกันตก คสล. ชั้นดาดฟ้า
- ๑๗.๗ หล่อคานรับโครงหลังคา

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เดชาติวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนภฤต มณีรัตน์)



- ๑๗.๘ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๗
๑๗.๙ ฝิ่ง SLEEVE, ฝิ่งท่อ CONDUIT, ฝิ่งอุปกรณ์งานระบบทุกระบบส่วนที่ต้องฝัง
ในคอนกรีต ชั้นดาดฟ้า
๑๗.๑๐ หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๗
๑๗.๑๑ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๗
๑๗.๑๒ ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นที่ ๕
๑๗.๑๓ ติดตั้ง ท่อ CONDUIT และฝิ่งกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๗
๑๗.๑๔ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๑
๑๗.๑๕ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๘
๑๗.๑๖ ทดสอบท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๗ พร้อมส่งผล
ทดสอบ
๑๗.๑๗ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๘ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๗ พร้อมส่งผลทดสอบ
๑๗.๑๘ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๗
๑๗.๑๙ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๗
๑๗.๒๐ ทดสอบ (TEST) ท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๓, ชั้นที่ ๔, ชั้นที่ ๕ และ
ชั้นที่ ๖ พร้อมส่งผลทดสอบ
๑๗.๒๑ ติดตั้ง ท่อ ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ แนวตั้ง ชั้นใต้ดิน (ห้องเครื่องระบบ) ถึงชั้นที่ ๕
๑๗.๒๒ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ชั้นที่ ๕ และทดสอบท่อรวมทั้งหมด
ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ พร้อมส่งผลทดสอบ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ (กำหนดเวลา ๕๖๐ วัน)

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๘,๓๘๕,๗๗๖ บาท (แปดล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
หกบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๑๘.๑ ติดตั้ง โครงหลังคา
๑๘.๒ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๘
๑๘.๓ ฝิ่ง SLEEVE และท่อ CONDUIT ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นหลังคาและส่วนที่
เหลือ
๑๘.๔ หล่อ เคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๘
๑๘.๕ ก่ออิฐ ผนังติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๘
๑๘.๖ ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ ๖
๑๘.๗ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ และกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นใต้ดิน
๑๘.๘ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝิ่งกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๘

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายวงศ์ศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายวิจิต เตชชาติวัฒน์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวารินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายธนภฤต มณีรัตน์)



- ๑๘.๙ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นลอย
- ๑๘.๑๐ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๙
- ๑๘.๑๑ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๘ พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๘.๑๒ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๙ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๘ พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๘.๑๓ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๘
- ๑๘.๑๔ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๘

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (กำหนดเวลา ๕๙๐ วัน)

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๒๗๒,๕๗๕.๖๐ บาท (สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๑๙.๑ มุง หลังคา และติดตั้งฉนวนกันความร้อน
- ๑๙.๒ หล่อ เคา้นเตอร์ คสล. ชั้นที่ ๙
- ๑๙.๓ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ
- ๑๙.๔ ก่ออิฐฉาบปูน ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ
- ๑๙.๕ ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นที่ ๗
- ๑๙.๖ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูป ชั้นที่ ๑
- ๑๙.๗ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๑
- ๑๙.๘ กรูผนังกระเบื้องห้องน้ำ ชั้นที่ ๑
- ๑๙.๙ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังก่องรับปลั๊ก, สวิตซ์ ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ
- ๑๙.๑๐ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๒
- ๑๙.๑๑ ติดตั้งท่อสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า
- ๑๙.๑๒ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๙ และชั้นดาดฟ้า พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๙.๑๓ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ส่วนที่เหลือ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๙ และทดสอบท่อทั้งหมด พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๙.๑๔ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๙
- ๑๙.๑๕ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๙

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ (กำหนดเวลา ๖๒๐ วัน)

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๙,๑๑๙,๕๓๑.๔๐ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- ๒๐.๑ ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นที่ ๘

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมารนิรันดร์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิชาติ เดชาติวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนภฤต มณีรัตน์)



- ๒๐.๒ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูป ชั้นลอย
 - ๒๐.๓ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นลอย
 - ๒๐.๔ ติดตั้งวัสดุผิวพื้น - ผิวผนังภายใน ชั้นที่ ๑
 - ๒๐.๕ ติดตั้งวงกบ และกรอบบานประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย
 - ๒๐.๖ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๓
 - ๒๐.๗ ติดตั้งท่อน้ำฝนแนวตั้ง
 - ๒๐.๘ ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น (FCU) ชั้นใต้ดิน และชั้นที่ ๑
 - ๒๐.๙ ติดตั้งพัดลม ระบายอากาศ ชั้นที่ ๑
 - ๒๐.๑๐ ทดสอบ (TEST) ท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๗, ชั้นที่ ๘, ชั้นที่ ๙ พร้อมส่งผลทดสอบ
 - ๒๐.๑๑ ติดตั้งท่อ CONDUIT ร้อยสายไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ ชั้นใต้ดิน, ชั้นที่ ๑, ชั้นลอย, ชั้นที่ ๒, ชั้นที่ ๓, ชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๕
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ (กำหนดเวลา ๖๕๐ วัน)

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๗,๗๕๖,๘๔๒.๘๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๒๑.๑ ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ
- ๒๑.๒ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๒
- ๒๑.๓ เทปูนทรายขัดมันเตรียมผิว (ยกเว้นปูกระเบื้องยาง) ชั้นที่ ๒
- ๒๑.๔ กรุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้นที่ ๒
- ๒๑.๕ ติดตั้งวัสดุผิวพื้น - ผิวผนังภายใน ชั้นลอย
- ๒๑.๖ ติดตั้งวงกบ และกรอบบานประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้นที่ ๒
- ๒๑.๗ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นใต้ดิน (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๒๑.๘ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๔
- ๒๑.๙ ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น (FCU) ชั้นลอย
- ๒๑.๑๐ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้นลอย
- ๒๑.๑๑ ติดตั้งท่อ CONDUIT ร้อยสายไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๖, ชั้นที่ ๗, ชั้นที่ ๘ และชั้นที่ ๙

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (กำหนดเวลา ๖๘๐ วัน)

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๒๗๒,๕๗๕.๖๐ บาท (สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๒๒.๑ ฉาบปูนภายนอกอาคารทั้งหมด

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศ์ศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เตชาดีวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวารินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนภุต มณีรัตน์)



- ๒๒.๒ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๓
- ๒๒.๓ เทปูนทรายขัดมันเตรียมผิว (ยกเว้นปูกระเบื้องยาง) ชั้นที่ ๓
- ๒๒.๔ กรุผนังกระเบื้องห้องน้ำ ชั้นที่ ๓
- ๒๒.๕ ติดตั้งวัสดุผิวพื้น - ผิวผนังภายใน ชั้นที่ ๒
- ๒๒.๖ ติดตั้งวงกบ และกรอบบานประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้นที่ ๓
- ๒๒.๗ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๒๒.๘ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๕
- ๒๒.๙ ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น (FCU) ชั้นที่ ๒
- ๒๒.๑๐ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้นที่ ๒

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ (กำหนดเวลา ๗๑๐ วัน)

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๖๘๗,๖๗๕.๓๐ บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๒๓.๑ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๔
- ๒๓.๒ เทปูนทรายขัดมันเตรียมผิว (ยกเว้นปูกระเบื้องยาง) ชั้นที่ ๔
- ๒๓.๓ กรุผนังกระเบื้องห้องน้ำ ชั้นที่ ๔
- ๒๓.๔ ติดตั้งวัสดุผิวพื้นภายใน ชั้นที่ ๓
- ๒๓.๕ ติดตั้งวัสดุผิวผนังภายใน ชั้นที่ ๓
- ๒๓.๖ ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้นที่ ๔
- ๒๓.๗ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๒๓.๘ ติดตั้งบานประตู ชั้นใต้ดิน
- ๒๓.๙ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และ ระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๖
- ๒๓.๑๐ ติดตั้งถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ชั้นดาดฟ้า
- ๒๓.๑๑ ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น (FCU) ชั้นที่ ๓
- ๒๓.๑๒ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้นที่ ๓
- ๒๓.๑๓ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ทำกับที่ ชั้นใต้ดิน (ยกเว้นครุภัณฑ์ลอยตัวสั่งซื้อ)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ (กำหนดเวลา ๗๔๐ วัน)

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๑๖๗,๗๕๓.๔๐ บาท (สิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- ๒๔.๑ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๕
- ๒๔.๒ เทปูนทรายขัดมันเตรียมผิว (ยกเว้นปูกระเบื้องยาง) ชั้นที่ ๕
- ๒๔.๓ กรุผนังกระเบื้องห้องน้ำ ชั้นที่ ๕

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิชาติ เดชาติวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนภฤต มณีรัตน์)



- ๒๔.๔ ติดตั้งวัสดุผิวพื้น - ผิวผนังภายใน ชั้นที่ ๔
- ๒๔.๕ ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้นที่ ๕
- ๒๔.๖ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๓ (ส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๒๔.๗ ติดตั้งบานประตู ชั้นที่ ๑ และ ชั้นลอย
- ๒๔.๘ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และ ระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๗
- ๒๔.๙ ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น (FCU) ชั้นที่ ๔
- ๒๔.๑๐ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้นที่ ๔
- ๒๔.๑๑ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ทำก๊อบที่ ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย (ยกเว้นครุภัณฑ์ลอยตัวสั่งซื้อ)
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (กำหนดเวลา ๗๗๐ วัน)

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๗๙๒,๔๙๗.๕๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๒๕.๑ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๖
- ๒๕.๒ เทปูนทรายขัดมันเตรียมผิว (ยกเว้นปูกระเบื้องยาง) ชั้นที่ ๖
- ๒๕.๓ กรุมนั่งกระเบื้องห้องน้ำ ชั้นที่ ๖
- ๒๕.๔ ติดตั้งวัสดุผิวพื้น - ผิวผนังภายใน ชั้นที่ ๕
- ๒๕.๕ ติดตั้ง วงกบและกรอบบานประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้นที่ ๖
- ๒๕.๖ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๔ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๒๕.๗ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้นใต้ดิน (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๒๕.๘ ติดตั้งบานประตู ชั้นที่ ๒
- ๒๕.๙ ติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๑
- ๒๕.๑๐ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๘
- ๒๕.๑๑ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นใต้ดิน
- ๒๕.๑๒ ติดตั้งหัว SPRINKLER ชั้นใต้ดิน
- ๒๕.๑๓ ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น (FCU) ชั้นที่ ๕
- ๒๕.๑๔ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้นที่ ๕
- ๒๕.๑๕ ติดตั้ง งานครุภัณฑ์ทำก๊อบที่ ชั้นที่ ๒ (ยกเว้นครุภัณฑ์ลอยตัวสั่งซื้อ)
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (กำหนดเวลา ๘๐๐ วัน)

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๔๒๑,๔๓๐.๗๐ บาท (สิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๒๖.๑ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๗
- ๒๖.๒ เทปูนทรายขัดมันเตรียมผิว (ยกเว้นปูกระเบื้องยาง) ชั้นที่ ๗

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เตชาตวิวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวารินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนภฤต มณีรัตน์)



- ๒๖.๓ กรงกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้นที่ ๗
- ๒๖.๔ ติดตั้งวัสดุผิวพื้น - ผิวผนังภายใน ชั้นที่ ๖
- ๒๖.๕ ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้นที่ ๗
- ๒๖.๖ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๕ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๒๖.๗ ติดตั้ง แผ่นฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๒๖.๘ ติดตั้งบานประตู ชั้นที่ ๓
- ๒๖.๙ ร้อยสายไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ
- ๒๖.๑๐ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย
- ๒๖.๑๑ ติดตั้งหัว SPRINKLER ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย
- ๒๖.๑๒ ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น (FCU) ชั้นที่ ๖
- ๒๖.๑๓ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้นที่ ๖
- ๒๖.๑๔ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ทำกบที่ ชั้นที่ ๓ (ยกเว้นครุภัณฑ์ลอยตัวสั่งซื้อ)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (กำหนดเวลา ๘๓๐ วัน)

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๙๔,๓๙๖.๘๐ บาท (สิบห้าล้านบาทเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๒๗.๑ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๘
- ๒๗.๒ เทปูนทรายขัดมันเตรียมผิว (ยกเว้นปูกระเบื้องยาง) ชั้นที่ ๘
- ๒๗.๓ กรงกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้นที่ ๘
- ๒๗.๔ ติดตั้งวัสดุผิวพื้น - ผิวผนังภายใน ชั้นที่ ๗
- ๒๗.๕ ติดตั้งวงกบ และกรอบบานประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้นที่ ๘
- ๒๗.๖ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๖ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๒๗.๗ ติดตั้งบานประตู ชั้นที่ ๔
- ๒๗.๘ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๒๗.๙ ติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๒
- ๒๗.๑๐ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๒
- ๒๗.๑๑ ติดตั้งหัว SPRINKLER ชั้นที่ ๒
- ๒๗.๑๒ ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น (FCU) ชั้นที่ ๗, ชั้นที่ ๘ และห้องควบคุม(ห้องประชุม)
- ๒๗.๑๓ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้นที่ ๗ และชั้นที่ ๘
- ๒๗.๑๔ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ทำกบที่ ชั้นที่ ๔ (ยกเว้นครุภัณฑ์ลอยตัวสั่งซื้อ)


ให้แล้วเสร็จภายใน ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ (กำหนดเวลา ๘๖๐ วัน)

ลงชื่อ..... [Signature] ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศ์ศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ..... [Signature] ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เดชาติวัฒนา)

ลงชื่อ..... [Signature] พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)

ลงชื่อ..... [Signature] พยาน
(นายธนกฤต มณีรัตน์)



งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงิน ๓๔,๐๑๔,๘๐๓.๙๐ บาท (สามสิบสี่ล้านหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสามบาทเก้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๒๘.๑ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๙
- ๒๘.๒ เทปูนทรายขัดมันเตรียมผิว (ยกเว้นปูกระเบื้องยาง) ชั้นที่ ๙
- ๒๘.๓ กรุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้นที่ ๙
- ๒๘.๔ ติดตั้งวัสดุผิวพื้น - ผิวผนังภายใน ชั้นที่ ๘
- ๒๘.๕ ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้นที่ ๙
- ๒๘.๖ ติดตั้งกระจก
- ๒๘.๗ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๗ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๒๘.๘ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๓ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๒๘.๙ ติดตั้งบานประตู ชั้นที่ ๕
- ๒๘.๑๐ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๓
- ๒๘.๑๑ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๓
- ๒๘.๑๒ ติดตั้งสายเมนไฟฟ้า และ BUS DUCT
- ๒๘.๑๓ ติดตั้งตู้ MDB, EMDB และ ACTS ระบบไฟฟ้า
- ๒๘.๑๔ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GENERATOR) พร้อมติดตั้ง SOUND PROOF ห้อง GEN.
- ๒๘.๑๕ ติดตั้งหัว SPRINKLER ชั้นที่ ๓
- ๒๘.๑๖ ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น (FCU) ชั้นที่ ๙
- ๒๘.๑๗ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้นที่ ๙
- ๒๘.๑๘ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ที่ทำกับที่ ชั้นที่ ๕ (ยกเว้นครุภัณฑ์ลอยตัวสั่งซื้อ)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ กันยายน ๒๕๖๑ (กำหนดเวลา ๘๙๐ วัน)

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๑๘๒,๔๖๒.๖๐ บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- ๒๙.๑ ติดตั้งวัสดุ ผิวผนังภายนอก (ยกเว้นติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต)
- ๒๙.๒ ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ
- ๒๙.๓ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๘ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๒๙.๔ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๔ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๒๙.๕ ติดตั้งบานประตูพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ ๖
- ๒๙.๖ ติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๔
- ๒๙.๗ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๔
- ๒๙.๘ ติดตั้ง LOAD CENTER ทั้งหมด
- ๒๙.๙ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปา (COLD WATER PUMP) + ชุดควบคุม

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศ์ศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิชาติ เดชาติวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนภดต มณีรัตน์)



- ๒๙.๑๐ เครื่องสูบน้ำ (BOOSTER PUMP) + ชุดควบคุม
- ๒๙.๑๑ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP) + ชุดควบคุม
- ๒๙.๑๒ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (JOCKEY PUMP) + ชุดควบคุม
- ๒๙.๑๓ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสีย (SUBMERSIBLE PUMP) ชั้นใต้ดิน + ชุดควบคุม
- ๒๙.๑๔ ติดตั้งหัว SPRINKLER ชั้นที่ ๔
- ๒๙.๑๕ ติดตั้งตู้ดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๑, ชั้นลอย และชั้นที่ ๒
- ๒๙.๑๖ ติดตั้งชุดควบคุม ระบบแก๊ส NITROGEN ดับเพลิง ชั้นใต้ดิน
- ๒๙.๑๗ ติดตั้งเข้าเลทจ่ายแก๊สทางการแพทย์ ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์
- ๒๙.๑๘ ติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณแสงและเสียง, ชุดควบคุมการจ่ายก๊าซชนิดต่าง ๆ ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์

๒๙.๑๙ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ทำกับที่ ชั้นที่ ๖ (ยกเว้นครุภัณฑ์ลอยตัวสั่งซื้อ)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (กำหนดเวลา ๙๒๐ วัน)

งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๖๓๕,๒๖๔.๒๐ บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๓๐.๑ ติดตั้งโครงเคร่าเหล็กเตรียมติดตั้ง (แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต)
- ๓๐.๒ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๙ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ) (ยกเว้นห้องประชุมใหญ่)
- ๓๐.๓ ติดตั้งบานประตูพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ ๗
- ๓๐.๔ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๕
- ๓๐.๕ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๕ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๓๐.๖ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๕
- ๓๐.๗ ติดตั้งหัว SPRINKLER ชั้นที่ ๕
- ๓๐.๘ ติดตั้งตู้ดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔
- ๓๐.๙ ติดตั้งชุดควบคุมออกซิเจน, ชุดควบคุมไนตรัสออกไซด์ เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์, เครื่องผลิตสุญญากาศสำหรับทันตกรรม, เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์, เครื่องผลิตอากาศอัดแรงสูงสำหรับเครื่องมือแพทย์ ของระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์

๓๐.๑๐ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ทำกับที่ ชั้นที่ ๗ (ยกเว้นครุภัณฑ์ลอยตัวสั่งซื้อ)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (กำหนดเวลา ๙๕๐ วัน)

งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๕๘๗,๐๔๒.๒๐ บาท (สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง
(นายวิชุด เดชาติวัฒนา)

ลงชื่อ..... พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวารินทร์)

ลงชื่อ..... พยาน
(นายธนภุต มณีรัตน์)

- ๓๑.๑ ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต และเกล็ดอลูมิเนียมกันแดดโค้งด้านหน้า
- ๓๑.๒ ติดตั้งโครงฝ้าเพดานส่วนที่เหลือ
- ๓๑.๓ ติดตั้งบานประตู พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ ๘
- ๓๑.๔ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๖ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๓๑.๕ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๖
- ๓๑.๖ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๖
- ๓๑.๗ ติดตั้งหัว SPRINKLER ชั้นที่ ๖
- ๓๑.๘ ติดตั้งตู้ดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๕ และ ชั้นที่ ๖
- ๓๑.๙ ติดตั้งเครื่องอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (โถงลิฟต์ดับเพลิง)
- ๓๑.๑๐ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ทำกับที่ ชั้นที่ ๘ (ยกเว้นครุภัณฑ์ลอยตัวสั่งซื้อ)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ (กำหนดเวลา ๙๘๐ วัน)

งวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๕๑๗,๙๖๙.๔๐ บาท (สามสิบล้านเก้าพันห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- ๓๒.๑ ตกแต่ง/ติดตั้งพื้น -ผนัง - ฝ้า - เเวที - ผนังเลื่อนสำเร็จรูป ห้องประชุมใหญ่ ชั้นที่ ๙
- ๓๒.๒ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ทำกับที่ ชั้นที่ ๙ (ยกเว้นครุภัณฑ์ลอยตัวสั่งซื้อ)
- ๓๒.๓ ติดตั้งบานประตูพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ
- ๓๒.๔ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๗, ชั้นที่ ๘, ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๓๒.๕ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๗, ชั้นที่ ๘, ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ
- ๓๒.๖ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๗, ชั้นที่ ๘, ชั้นที่ ๙
- ๓๒.๗ ติดตั้งอุปกรณ์ห้องน้ำทั้งหมด
- ๓๒.๘ ติดตั้ง SMART SKYLIGHT และแผงเกล็ดอลูมิเนียม(แบบเกล็ด ๒ ชั้น) ระบายอากาศ ชั้นดาดฟ้า
- ๓๒.๙ ติดตั้งหม้อแปลง (TRANSFORMER)
- ๓๒.๑๐ ติดตั้งหัว SPRINKLER ชั้นที่ ๗, ชั้นที่ ๘, ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ
- ๓๒.๑๑ ติดตั้งตู้ดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๗, ชั้นที่ ๘ และชั้นที่ ๙
- ๓๒.๑๒ ติดตั้งชุดควบคุม-ปั้มน้ำ-ถังเก็บน้ำร้อน และอุปกรณ์ประกอบ ระบบทำน้ำร้อน ชั้นดาดฟ้า
- ๓๒.๑๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (CDU) ระบบ VRF ชั้นดาดฟ้าทั้งหมด

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เดชาดิวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนภฤต มณีรัตน์)



๓๒.๑๔ ติดตั้งรางลิฟต์
ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ มกราคม ๒๕๖๖ (กำหนดเวลา ๑,๐๑๐ วัน)

งวดที่ ๓๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๗๓๘,๑๓๓.๕๐ บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๓๓.๑ ปูกระเบื้องยาง
- ๓๓.๒ ติดตั้งบัวเชิงผนังทั้งหมด
- ๓๓.๓ ทาสีรองพื้น ภายในและภายนอก อาคาร
- ๓๓.๔ ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า
- ๓๓.๕ ติดตั้งระบบภาพและเสียงห้องประชุม ชั้นที่ ๘ และชั้นที่ ๙
- ๓๓.๖ ติดตั้งระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (IP-PABX)
- ๓๓.๗ ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (NETWORK)
- ๓๓.๘ ติดตั้งระบบสัญญาณโทรทัศน์ (MATV)
- ๓๓.๙ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
- ๓๓.๑๐ ติดตั้งสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้
- ๓๓.๑๑ ติดตั้งระบบเสียงประกาศ
- ๓๓.๑๒ ติดตั้งระบบบัตรคิว
- ๓๓.๑๓ ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคาร
- ๓๓.๑๔ ก่อสร้างบ่อตกกลิ่น (SMH)
- ๓๓.๑๕ ติดตั้งวางท่อระบายน้ำเสียภายนอกอาคาร
- ๓๓.๑๖ ติดตั้งลิฟต์
- ๓๓.๑๗ ต่อเชื่อมระบบของงานทุกระบบทั้งหมด (เพื่อเตรียมทดสอบ)
- ๓๓.๑๘ ทดสอบ (TEST - RUN) ระบบต่าง ๆ ของงานระบบ ทั้งหมด (ครบทุกระบบงาน)
- ๓๓.๑๙ ส่งผลการทดสอบระบบ ทุกระบบ โดยมีวิศวกรประเภทสามัญวิศวกร ของระบบต่าง ๆ ทุกระบบ รับรองในผลการทดสอบ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (กำหนดเวลา ๑,๐๕๐ วัน)

งวดที่ ๓๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๕๔๔,๔๓๕ บาท (สี่สิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- ๓๔.๑ ทำระบบป้องกันความร้อน (CARAMIC COATING)
- ๓๔.๒ ติดตั้งป้ายชื่ออาคาร และตราสัญลักษณ์
- ๓๔.๓ ติดตั้งงานสแตนเลส ทั้งหมด
- ๓๔.๔ ติดตั้งไฟฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT), ติดตั้งป้ายไฟแจ้งทางออก (EXIT LIGHT)

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เตชาตวัฒน์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนกฤต นฤรังก์)



๓๔.๑ ติดตั้งครุภัณฑ์ (ส่วนลอยตัวส่งซื้อ)

๓๔.๒ ปรับแก้ไขรายละเอียดความเรียบร้อยของงานระบบต่างๆ ทุกระบบ หลังจา
การทดสอบระบบ (กรณีที่มีการคลาดเคลื่อนและต้องแก้ไขให้ตรงตามข้อกำหนด)

๓๔.๓ ส่งอุปกรณ์ใช้งานคนใช้ (SECONDARY EQUIPMENT) ของระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์

๓๔.๔ ส่งเอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของงานระบบต่าง ๆ ทุกระบบ พร้อมฝึ
อบรมเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างจนเข้าใจการใช้งาน

๓๔.๕ ส่งแบบแปลน ที่ก่อสร้างจริง (AS - BUILT DRAWING) ของงานระบบต่าง ๆ
ทุกระบบ และแบบแปลนแสดงแนวลาด พื้น POST TENSION

๓๔.๖ ทาสีภายในและภายนอก

๓๔.๑๑ ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร

และได้ทำการก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตาม
รูปแบบรายการและสัญญา ทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อย

กำหนดงานแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๐๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง กำหนดแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่สีลม ชื่อบัญชี บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เลขที่บัญชี
๑๐๑-๓๐๐๗๒๒-๒ ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ
อื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๗๘,๖๑๖,๖๕๐ บาท (เจ็ดสิ
แปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่
ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินจำนวนดังกล่าว จะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบ
ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าดังกล่าวนี้


๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น
หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะ
เรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับแก่หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เตชาติวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนภฤต มณีรัตน์)



๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่า ได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน ดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับแก้หลักประกัน การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืน เงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๔ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้าง จะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ภายใน ๑๕ วัน เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับคืนเงินค่าจ้าง ล่วงหน้าครบจำนวน โดยผู้ว่าจ้างจะเฉลี่ยหักเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน ในอัตราร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างในแต่ละ งวดงานจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว

ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในวันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และจะต้อง ทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงาน ภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถ ทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใด ข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้าง รายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณี ที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มันเร็วหรือช้า หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง จะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่น่าเรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้าง บิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่มีผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศ์ศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิชาติ เดชาติวัฒน์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรรณรินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนกฤต มณีรัตน์)

แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๘. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญาจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนี้ทุกประการ

ข้อ ๙. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้าง อย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างงานที่รับจ้าง จะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลา เป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็น คำสั่ง หรือคำแนะนำ ที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่ จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๐. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณี ชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ข้อ ๑๑. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายวิจิต เตชชาติวัฒน์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายธนกฤต มณีรัตน์)

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกัน ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกครอง

ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาในข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๓. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่า ได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้น ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญา นี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๕. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญา นี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา นี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดลงงานทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายอดิเกียรติ เอี่ยมมารนิรันดร์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายวิชาติ เดชชาติวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายธนภฤต มณีรัตน์)

ราคาใดๆ รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๖. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๕๒๔,๑๑๑ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๗. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๘. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญาที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือนักับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้


หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายวิจิต เดชาติวัฒน์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายธนภฤต มณีรัตน์)

ข้อ ๑๙. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้าง จะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง ให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๐. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถึงจกวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่วันที่

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๑. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กรมเจ้าท่า ก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟไอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย


ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าว ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจาก กรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิชาติ เดชาตวัฒน์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรรณรัตน์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนภฤต มณีรัตน์)



ในกรณีที่ผู้รับจ้าง ไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้น ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้


ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง


ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมี วิศวกรและสถาปนิก ระดับไม่ต่ำกว่าภาคี ตามคุณสมบัติของสภาวิศวกรและสถาปนิก ประจำนิติบุคคล เพื่อทำงานสำหรับโครงการนี้ และจะต้องมีและใช้ ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง จำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาวิศวกร สถาปนิก และช่าง ดังต่อไปนี้


- ๒๒.๑ วิศวกรโยธา
- ๒๒.๒ วิศวกรไฟฟ้า
- ๒๒.๓ วิศวกรเครื่องกล
- ๒๒.๔ สถาปนิก
- ๒๒.๕ ช่างโยธา
- ๒๒.๖ ช่างก่อสร้าง
- ๒๒.๗ ช่างไฟฟ้า - ปรับอากาศ
- ๒๒.๘ ช่างเครื่องกล
- ๒๒.๙ ช่างเหล็ก ช่างเชื่อม


ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวน วิศวกร สถาปนิก และช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละ สาขาวิศวกร สถาปนิก ช่าง และระดับวิศวกร สถาปนิก ช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อวิศวกร สถาปนิก ช่าง ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ วิศวกร สถาปนิก ช่าง หรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าว ในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวิชิต เดชาดิวัฒนา)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เสรีการโยธา จำกัด

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายธนกฤต มณีรัตน์)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑)
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
สัญญาเลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี โดย นายวิฑูรย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”
ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑ ซอยวชิรธรรมสาธิต ๔๔
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดย นายวิจิต เดชาติวัฒนา ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก
นายมานะ เอกโรจนกุล และ นายบรรหาร เอกโรจนกุล กรรมการของบริษัทผู้มียอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๕๐๒๓๗๔๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๕
มิถุนายน ๒๕๖๑ แทนทำสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑. ขยายเวลาการก่อสร้างจากเหตุการณ์ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างล่าช้าให้ผู้รับจ้างเป็นเวลา ๑๘๐ วัน
- ข้อ ๒. ขยายระยะเวลาออกไปตามความเป็นจริงจากเหตุที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุทุกภัย
ในภาคใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑๒๐ วัน
รวมขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปจากสัญญาจ้างเดิม จำนวน ๓๐๐ วัน
- ข้อ ๓. ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ และปรับเปลี่ยนวงงาน ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยพิจารณาตามสัญญา
เลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาแล้ว
เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะก่อสร้างอาคารตาม
แบบรูปรายการได้ จึงเห็นสมควรยกเลิกทางลาดเข้า-ออกอาคารชั้นจอดรถและส่วนของตัวอาคารในแนว grid
line A จาก A-๒ ถึง A-๑๑ จึงจะทำให้สามารถก่อสร้างอาคารได้ ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรง
ของอาคาร โดยให้ทำทางลาดขึ้น-ลง ชั้น ๑ ตามแบบรูปที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ซึ่ง
มีความเหมาะสมสอดคล้องสัมพันธ์กับพื้นที่ในภาพรวมขององค์อาคาร ผลจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิฑูรย์ จินโต)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เดชาติวัฒนา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี คำคง)

ก่อสร้างใหม่ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุ ระยะเวลาก่อสร้าง และค่าจ้างในการก่อสร้างตามที่ ผู้รับจ้าง และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างเสนอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้พิจารณาการปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการ เพื่อประโยชน์ต่อผู้รับบริการด้านสาธารณสุข สะดวกต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสาธารณสุข เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นประโยชน์ต่อราชการ จึงให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานในงวดต่าง ๆ คือ

๑.๑ งานที่เปลี่ยนแปลงปรับลด

- ทำเสาเข็มเจาะส่วนที่เหลือ พร้อมทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม และส่งรายงาน ผลทดสอบ ปริมาณงาน ๒๒ ตัน ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๔.๑

- ก่อสร้างฐานรากส่วนที่เหลือ ปริมาณงาน ๑๗๒ ตร.ม. ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงาน งวดที่ ๕.๑

- หล่อพื้น - ผนัง บ่อลิฟต์ ถึงพื้นชั้นใต้ดิน, หล่อคาน - พื้นชั้นใต้ดิน, หล่อเสา ชั้นใต้ดิน, หล่อผนัง คสล. ชั้นใต้ดิน โดยรอบ ปริมาณงาน ๑๗๒ ตร.ม. ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๖.๑, ๖.๒, ๖.๓, ๖.๔

- หล่อพื้น - ผนัง บ่อลิฟต์ ถึงพื้นชั้นที่ ๑ และถึงพื้นชั้นลอย, หล่อคาน - พื้น ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย, หล่อเสา ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย, หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๑, หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๑ ปริมาณงาน ๔๘๓ ตร.ม. ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๗.๓, ๗.๔, ๗.๕, ๗.๖, ๗.๗

- หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๒, หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๒, หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๒, หล่อเสา ชั้นที่ ๒, หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๒, ปริมาณงาน ๓๔ ตร.ม. ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตาม งานงวดที่ ๘.๑, ๘.๒, ๘.๓, ๘.๔, ๘.๕

- ติดตั้งวัสดุผิวพื้น - ผิวผนังภายใน ชั้นที่ ๑ ปริมาณงาน ๓๒๔ ตร.ม. ซึ่งกำหนดอยู่ใน สัญญาตามงานงวดที่ ๒๐.๔

- ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต และเกล็ดอลูมิเนียมกันแดดโค้งด้านหน้า ปริมาณงาน ๕๑ ตร.ม. ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๓๑.๑

๑.๒ งานที่เปลี่ยนแปลงปรับเพิ่ม

- ติดตั้งวัสดุผิวพื้น - ผิวผนังภายใน ชั้นที่ ๑ ปริมาณงาน ๒๗๐ ตร.ม. ซึ่งกำหนดอยู่ใน สัญญาตามงานงวดที่ ๒๐.๔

- ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต และเกล็ดอลูมิเนียมกันแดดโค้งด้านหน้า ปริมาณงาน ๔๘ ตร.ม. ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๓๑.๑

- ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ และกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นใต้ดิน ปริมาณงาน ๑,๖๗๐.๔๐ ตร.ม. ซึ่งตามสัญญาเดิมมีการปูกระเบื้อง ๆ จำนวน ๘๔๗.๐๖ ตร.ม. และมีพื้นที่ขัดมันจำนวน ๑,๖๗๐.๔๐ ตร.ม. โดยเปลี่ยนเป็นปูกระเบื้อง ๆ ทั้งหมด จำนวน ๒,๕๖๗.๔๖ ตร.ม. กำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๑๘.๗

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิฑูรย์ จินโต)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิชิต เดชาดิวัฒนา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี ดำคง)

๑.๓ งานที่เพิ่ม

- งานทางลาดชั้นที่ ๑ ปริมาณงาน ๑ L.S โดยจะกำหนดเพิ่มในสัญญาเป็นงานงวดที่ ๑๙.๑๖

- ทำการก่อสร้างถนนด้านข้างโครงการ ปริมาณงาน ๑,๓๓๔ ตร.ม. ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๓๔.๑๑

สรุป ค่าจ้างและเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาและที่เสนอแก้ไข

งวดงานที่	ค่าจ้าง			เวลาปฏิบัติงาน		
	ตามสัญญาเดิม	เสนอแก้ไข	เพิ่ม-ลด	ตามสัญญาเดิม	เสนอแก้ไข	เพิ่ม/ลด
๔	๑๒,๒๑๑,๗๘๖.๓๐	๑๐,๗๐๑,๒๔๙.๕๘	-๑,๕๑๐,๕๓๖.๗๒	๓๐	๑๙	-๑๑
๕	๑๑,๙๔๙,๗๓๐.๘๐	๑๑,๕๙๐,๔๐๓.๔๗	-๓๕๙,๓๒๗.๓๓	๓๐	๒๗	-๓
๖	๑๔,๐๔๖,๑๗๔.๘๐	๑๓,๗๓๑,๗๘๙.๑๑	-๓๑๔,๓๘๕.๖๙	๓๐	๒๖	-๔
๗	๑๔,๐๔๖,๑๗๔.๘๐	๑๓,๓๘๗,๓๒๓.๓๐	-๖๕๘,๘๕๑.๕๐	๓๐	๑๘	-๑๒
๘	๙,๗๔๘,๔๖๔.๖๐	๙,๖๙๖,๗๐๕.๓๓	-๕๑,๗๕๙.๒๗	๓๐	๒๙	-๑
๑๘	๘,๓๘๕,๗๗๖.๐๐	๙,๕๑๗,๐๘๑.๑๓	๑,๑๓๑,๓๐๕.๑๓	๓๐	๔๒	๑๒
๑๙	๑๐,๒๗๒,๕๗๕.๖๐	๑๑,๒๘๔,๖๑๒.๐๖	๑,๐๑๒,๐๓๖.๔๖	๓๐	๓๗	๗
๒๐	๙,๑๑๙,๕๓๑.๔๐	๙,๐๓๒,๙๐๗.๖๖	-๘๖,๖๒๓.๗๔	๓๐	๓๐	๐
๓๑	๑๐,๕๘๗,๐๔๒.๒๐	๑๐,๕๗๖,๖๑๑.๙๓	-๑๐,๔๓๐.๒๗	๓๐	๓๐	๐
๓๔	๔๕,๕๔๙,๔๓๕.๐๐	๔๕,๓๘๘,๐๐๗.๙๓	๘๕๙,๓๗๐.๗๙	๓๐	๔๒	๑๒
รวม	๑๔๔,๙๑๖,๖๙๑.๕๐	๑๔๔,๙๑๖,๖๙๑.๕๐	๐๐,๗๙๗.๘๖	๓๐๐	๓๐๐	๐

๒. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการข้างต้น ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน พร้อมทั้งจัดทำบัญชีเปรียบเทียบราคางานเพิ่ม-ลดรายการ เป็นผลให้ค่าก่อสร้างคิดเป็นงานเพิ่ม ๓,๕๙๗,๗๒๔.๔๗ บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) และมีค่าก่อสร้างคิดเป็นงานลด ๓,๕๘๖,๙๒๐.๖๖ บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อย



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิฑูรย์ จินโต)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิฑูรย์ เตชาตวัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี คำคง)

ยี่สิบหกบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งเมื่อนำงานเพิ่มมาหักลบกับงานลดจะมีผลต่างคิดเป็นงานเพิ่มเป็นเงิน ๑๐,๗๙๗.๘๖ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์) และมีการประมาณระยะเวลาการก่อสร้าง ตามวิธีการของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบการก่อสร้างสถานที่ราชการและถาวรวัตถุของประเทศ มีระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มเนื้องาน จำนวน ๓๕ วัน และมีระยะเวลาลดลงจากการลดเนื้องาน จำนวน ๓๕ วัน การเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการทำให้มีระยะเวลาก่อสร้างเท่ากับจำนวนวันก่อสร้างเดิม ซึ่งผู้รับจ้างยินดีดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการดังกล่าว ตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SERI.OPD/CM/GL/๐๒/๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

๓. ให้แก้ไขข้อความ ดังนี้

๓.๑ แก้ไขรายละเอียดในแบบ

- แปลนพื้นที่ดิน แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ A-๐๗/๗๔ REV.๑, แปลนพื้นที่ ๑ แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ A-๐๘/๗๔ REV.๑, แปลนพื้นที่ ๒ แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ A-๐๙/๗๔ REV.๑
- ผังฐานราก แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ S-๐๘/๔๕ REV.๑
- SHOPDRAWING แปลนโครงสร้างชั้นใต้ดิน แสดงระดับคาน, พื้น แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ S-๐๙/๔๕ REV.๑, แปลนโครงสร้างชั้นที่ ๑ แสดงระดับคาน, พื้น แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ S-๑๐/๔๕ REV.๑, แปลนโครงสร้างชั้นที่ ๒ Mild Steel Layout แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ S-๑๑/๔๕ REV.๑, แปลนโครงสร้างชั้นที่ ๒ Tendon Layout แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ S-๑๒/๔๕ REV.๑, A-๐๐/๔๕
- รูปด้าน A แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ A-๐๓๐/๗๔ REV.๑, รูปด้าน B แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ A-๐๓๑/๗๔ REV.๑, รูปด้าน D แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ A-๐๓๓/๗๔ REV.๑
- งานเพิ่ม แปลนพื้นที่ดิน แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ A-๐๐/๔๕, แปลนพื้นที่ ๑ แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ A-๐๐/๔๕, แบบขยายทางลาด แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ A-๐๐/๔๕, แบบถนนด้านข้างโครงการ แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔

๓.๒ แก้ไขสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เดิม **งวดที่ ๔** เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๒๑๑,๗๘๖.๓๐ บาท (สิบสองล้านสองแสนหนึ่งพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๔.๑ ทำเสาเข็มเจาะส่วนที่เหลือ พร้อมทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม และส่งรายงานผลทดสอบ

๔.๒ ก่อสร้างฐานราก ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑/๒ ของจำนวนคอนกรีตฐานรากทั้งหมด

เปลี่ยนเป็น **งวดที่ ๔** เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๗๙๗.๘๖ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิฑูรย์ จินโต)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิชิต เดชาดิวัฒนา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี ดำคง)

๔.๑ ทำเสาเข็มเจาะส่วนที่เหลือ พร้อมทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม และส่งรายงานผลทดสอบ (ยกเว้นแนว grid line A)

๔.๒ ก่อสร้างฐานราก ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑/๒ ของจำนวนคอนกรีตฐานรากทั้งหมด

เดิม งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๙๔๙,๗๓๐.๘๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๕.๑ ก่อสร้างฐานรากส่วนที่เหลือ

๕.๒ ก่อสร้างถึงเก็บน้ำ คสล. ใต้ชั้นใต้ดิน

๕.๓ ก่อสร้าง เสาตอม่อ

๕.๔ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ ชั้นใต้ดิน และชั้นที่ ๑

๕.๕ ส่งเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ งานวิศวกรรมระบบทุกระบบ เพื่อขออนุมัติใช้

เปลี่ยนเป็น งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๕๙๐,๔๐๓.๔๗ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยสามสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๕.๑ ก่อสร้างฐานรากส่วนที่เหลือ (ยกเว้นแนว grid line A)

๕.๒ ก่อสร้างถึงเก็บน้ำ คสล. ใต้ชั้นใต้ดิน

๕.๓ ก่อสร้าง เสาตอม่อ

๕.๔ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ ชั้นใต้ดิน และชั้นที่ ๑

๕.๕ ส่งเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ งานวิศวกรรมระบบทุกระบบ เพื่อขออนุมัติใช้

เดิม งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๐๔๖,๑๗๔.๘๐ บาท (สิบสี่ล้านสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๖.๑ หล่อพื้น - ผนัง ปอลิฟต์ ถึงพื้นชั้นใต้ดิน

๖.๒ หล่อคาน - พื้นชั้นใต้ดิน

๖.๓ หล่อเสา ชั้นใต้ดิน

๖.๔ หล่อผนัง คสล. ชั้นใต้ดิน โดยรอบ

๖.๕ ทำระบบกันซึมพื้น และผนัง คสล. ชั้นใต้ดินโดยรอบ

๖.๖ ทำระบบป้องกันและกำจัดปลวก ใต้พื้นชั้นใต้ดิน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิฑูรย์ จินโต)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิจิต เตชาติวัฒนา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุธี คำคง)

- ๖.๗ ติดตั้งท่อ ส่วนที่อยู่ใต้พื้นชั้นใต้ดิน และฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นใต้ดิน
- ๖.๘ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป พร้อมก่อสร้างฐานรอง
- ๖.๙ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๒
- ๖.๑๐ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ ชั้นลอย และชั้นที่ ๒
- ๖.๑๑ ส่งแบบ DETAIL การติดตั้ง ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ

เปลี่ยนเป็น งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๗๓๑,๗๘๙.๑๑ บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๖.๑ หล่อพื้น - ผนัง บ่อลิฟต์ ถึงพื้นชั้นใต้ดิน
- ๖.๒ หล่อคาน - พื้นชั้นใต้ดิน (ยกเว้นแนว grid line A)
- ๖.๓ หล่อเสา ชั้นใต้ดิน (ยกเว้นแนว grid line A)
- ๖.๔ หล่อผนัง คสล. ชั้นใต้ดิน โดยรอบ
- ๖.๕ ทำระบบกันซึมพื้น และผนัง คสล. ชั้นใต้ดินโดยรอบ
- ๖.๖ ทำระบบป้องกันและกำจัดปลวก ใต้พื้นชั้นใต้ดิน
- ๖.๗ ติดตั้งท่อ ส่วนที่อยู่ใต้พื้นชั้นใต้ดิน และฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นใต้ดิน
- ๖.๘ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป พร้อมก่อสร้างฐานรอง
- ๖.๙ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๒
- ๖.๑๐ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ ชั้นลอย และชั้นที่ ๒
- ๖.๑๑ ส่งแบบ DETAIL การติดตั้ง ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ


เดิม งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๐๔๖,๑๗๔.๘๐ บาท (สิบสี่ล้านสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- ๗.๑ ปรับถมดินกลับ ที่ระดับ ± 0.00 เมตร บริเวณอาคาร
- ๗.๒ ทำระบบป้องกันและกำจัดปลวก ส่วนที่เหลือ
- ๗.๓ หล่อพื้น - ผนัง บ่อลิฟต์ ถึงพื้นชั้นที่ ๑ และถึงพื้นชั้นลอย

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายวิษุทธิ์ จินโต)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)



(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวิชิต เดชาดิวัฒนา)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายสุธี คำคง)

๗.๔ หล่อคาน - พื้น ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย
๗.๕ หล่อเสา ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย
๗.๖ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๑
๗.๗ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๑
๗.๘ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังใน
คอนกรีต ชั้นที่ ๑, ชั้นลอย
๗.๙ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๓
๗.๑๐ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบ
ทุกระบบ ชั้นที่ ๓
๗.๑๑ ส่งแบบ RISER DIAGRAM ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ รวมทุกชั้น
เปลี่ยนเป็น งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๓๘๗,๓๒๓.๓๐ บาท (สิบสามล้านสามแสนแปดหมื่น
เจ็ดพันสามร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๗.๑ ปรับถมดินกลับ ที่ระดับ ± 0.00 เมตร บริเวณอาคาร
๗.๒ ทำระบบป้องกันและกำจัดปลวก ส่วนที่เหลือ
๗.๓ หล่อพื้น - ผนัง บ่อลิฟต์ ถึงพื้นชั้นที่ ๑ และถึงพื้นชั้นลอย
๗.๔ หล่อคาน - พื้น ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย (ยกเว้นแนว grid line A)
๗.๕ หล่อเสา ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย (ยกเว้นแนว grid line A)
๗.๖ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๑
๗.๗ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๑
๗.๘ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังใน
คอนกรีต ชั้นที่ ๑, ชั้นลอย
๗.๙ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๓
๗.๑๐ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบ
ทุกระบบ ชั้นที่ ๓
๗.๑๑ ส่งแบบ RISER DIAGRAM ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ รวมทุกชั้น

เดิม งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๙,๗๔๘,๔๖๔.๖๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อย
หกสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๘.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๒
๘.๒ หล่อผนังปล่อยลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๒



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิฑูรย์ จินโต)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิชิต เดชาดิวัฒนา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี คำคง)

๘.๓ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๒

๘.๔ หล่อเสา ชั้นที่ ๒

๘.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๒

๘.๖ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝัง
ในคอนกรีตชั้นที่ ๒

๘.๗ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๔

๘.๘ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ
และชั้นที่ ๔

เปลี่ยนเป็น งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๙,๖๙๖,๗๐๕.๓๓ บาท (เก้าล้านหกแสนเก้าหมื่น
หกพันเจ็ดร้อยห้าบาทสามสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๘.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๒ (ยกเว้นแนว grid line A)

๘.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๒

๘.๓ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๒

๘.๔ หล่อเสา ชั้นที่ ๒ (ยกเว้นแนว grid line A)

๘.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๒

๘.๖ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝัง
ในคอนกรีตชั้นที่ ๒

๘.๗ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๔

๘.๘ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ
และชั้นที่ ๔

เดิม งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๘,๓๘๕,๗๗๖ บาท (แปดล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพัน
เจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑๘.๑ ติดตั้ง โครงหลังคา

๑๘.๒ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๘

๑๘.๓ ฝัง SLEEVE และท่อ CONDUIT ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นหลังคาและส่วนที่เหลือ

๑๘.๔ หล่อ เคา์นเตอร์ คสล. ชั้นที่ ๘

๑๘.๕ ก่ออิฐ ผนังติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๘

๑๘.๖ ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ ๖

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิฑูรย์ จินโต)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิชิต เดชาดิวัฒนา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุธี ดำคง)

- ๑๘.๗ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ และกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นใต้ดิน
- ๑๘.๘ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝักร่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๘
- ๑๘.๙ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นลอย
- ๑๘.๑๐ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๙
- ๑๘.๑๑ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๘ พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๘.๑๒ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๙ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๘ พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๘.๑๓ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๘
- ๑๘.๑๔ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๘

เปลี่ยนเป็น งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๙,๕๑๗,๐๘๑.๑๓ บาท (เก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดสิบบเอ็ดบาทสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๑๘.๑ ติดตั้ง โครงหลังคา
- ๑๘.๒ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๘
- ๑๘.๓ ฝักร่อง SLEEVE และท่อ CONDUIT ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นหลังคาและส่วนที่เหลือ
- ๑๘.๔ หล่อ เคา้นเตอร์ คสล. ชั้นที่ ๘
- ๑๘.๕ ก่ออิฐ ผนังติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๘
- ๑๘.๖ ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ ๖
- ๑๘.๗ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ และกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นใต้ดิน
- ๑๘.๘ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝักร่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๘
- ๑๘.๙ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นลอย
- ๑๘.๑๐ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๙
- ๑๘.๑๑ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๘ พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๘.๑๒ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๙ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๘ พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๘.๑๓ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๘
- ๑๘.๑๔ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๘

เดิม งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๒๗๒,๕๗๕.๖๐ บาท (สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบบห้าบาทหกสิบบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิฑูรย์ จินโต)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิชิต เดชาดิวัฒนา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี คำคง)

- ๑๙.๑ มุง หลังคา และมุง หลังคา และติดตั้งฉนวนกันความร้อน
- ๑๙.๒ หล่อ เคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๙
- ๑๙.๓ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ
- ๑๙.๔ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ
- ๑๙.๕ ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นที่ ๗
- ๑๙.๖ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูป ชั้นที่ ๑
- ๑๙.๗ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๑
- ๑๙.๘ กรุผนังกระเบื้องห้องน้ำ ชั้นที่ ๑
- ๑๙.๙ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝักร่องรับปลั๊ก, สวิตซ์ ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ
- ๑๙.๑๐ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๒
- ๑๙.๑๑ ติดตั้งท่อสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า
- ๑๙.๑๒ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๙ และชั้นดาดฟ้า พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๙.๑๓ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ส่วนที่เหลือ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๙ และทดสอบท่อทั้งหมด พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๙.๑๔ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๙
- ๑๙.๑๕ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๙

เปลี่ยนเป็น งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๒๘๔,๖๑๒.๐๖ บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่น สี่พันหกกร้อยสิบสองบาทหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๑๙.๑ มุง หลังคา และติดตั้งฉนวนกันความร้อน
- ๑๙.๒ หล่อ เคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๙
- ๑๙.๓ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ
- ๑๙.๔ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ
- ๑๙.๕ ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นที่ ๗
- ๑๙.๖ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูป ชั้นที่ ๑
- ๑๙.๗ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๑
- ๑๙.๘ กรุผนังกระเบื้องห้องน้ำ ชั้นที่ ๑
- ๑๙.๙ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝักร่องรับปลั๊ก, สวิตซ์ ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิฑูรย์ จินโต)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิฑิต เดชาติวัฒนา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี คำคง)

- ๑๙.๑๐ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๒
- ๑๙.๑๑ ติดตั้งท่อสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้นตาดฟ้า
- ๑๙.๑๒ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๙ และชั้นตาดฟ้า พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๙.๑๓ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ส่วนที่เหลือ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๙ และทดสอบท่อทั้งหมด พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๙.๑๔ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๙
- ๑๙.๑๕ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๙
- ๑๙.๑๖ งานทางลาดชั้นที่ ๑

เดิม งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๙,๑๑๙,๕๓๑.๔๐ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๒๐.๑ ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นที่ ๘
- ๒๐.๒ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูป ชั้นลอย
- ๒๐.๓ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นลอย
- ๒๐.๔ ติดตั้งวัสดุผิวพื้น - ผิวผนังภายใน ชั้นที่ ๑
- ๒๐.๕ ติดตั้งวงกบ และกรอบบานประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย
- ๒๐.๖ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๓
- ๒๐.๗ ติดตั้งท่อน้ำฝนแนวตั้ง
- ๒๐.๘ ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น (FCU) ชั้นใต้ดิน และชั้นที่ ๑
- ๒๐.๙ ติดตั้งพัดลม ระบายอากาศ ชั้นที่ ๑
- ๒๐.๑๐ ทดสอบ (TEST) ท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๗, ชั้นที่ ๘, ชั้นที่ ๙ พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๒๐.๑๑ ติดตั้งท่อ CONDUIT ร้อยสายไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ ชั้นใต้ดิน, ชั้นที่ ๑, ชั้นลอย, ชั้นที่ ๒, ชั้นที่ ๓, ชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๕

เปลี่ยนเป็น งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๙,๐๓๒,๙๐๗.๖๖ บาท (เก้าล้านสามหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๒๐.๑ ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นที่ ๘
- ๒๐.๒ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูป ชั้นลอย
- ๒๐.๓ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นลอย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิฑูรย์ จินโต)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เตชชาติวัฒนา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี คำคง)

- ๒๐.๔ ติดตั้งวัสดุผิวพื้น - ผิวผนังภายใน ชั้นที่ ๑
- ๒๐.๕ ติดตั้งวงกบ และกรอบบานประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย
- ๒๐.๖ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๓
- ๒๐.๗ ติดตั้งท่อน้ำฝนแนวตั้ง
- ๒๐.๘ ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น (FCU) ชั้นใต้ดิน และชั้นที่ ๑
- ๒๐.๙ ติดตั้งพัดลม ระบายอากาศ ชั้นที่ ๑
- ๒๐.๑๐ ทดสอบ (TEST) ท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๗, ชั้นที่ ๘, ชั้นที่ ๙
พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๒๐.๑๑ ติดตั้งท่อ CONDUIT ร้อยสายไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ ชั้นใต้ดิน, ชั้นที่ ๑, ชั้นลอย, ชั้นที่ ๒, ชั้นที่ ๓, ชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๕

เดิม งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๕๘๗,๐๔๒.๒๐ บาท (สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๓๑.๑ ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต และเกล็ดอลูมิเนียมกันแดดโค้งด้านหน้า
- ๓๑.๒ ติดตั้งโครงฝ้าเพดานส่วนที่เหลือ
- ๓๑.๓ ติดตั้งบานประตู พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ ๘
- ๓๑.๔ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๖ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๓๑.๕ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๖
- ๓๑.๖ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๖
- ๓๑.๗ ติดตั้งหัว SPRINKLER ชั้นที่ ๖
- ๓๑.๘ ติดตั้งตู้ดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๕ และ ชั้นที่ ๖
- ๓๑.๙ ติดตั้งเครื่องอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (โถงลิฟต์ดับเพลิง)
- ๓๑.๑๐ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ทำก๊อบที่ ชั้นที่ ๘ (ยกเว้นครุภัณฑ์ลอยตัวสั่งซื้อ)

เปลี่ยนเป็น งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๕๗๖,๖๑๑.๙๓ บาท (สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทเก้าสิบบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๓๑.๑ ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต และเกล็ดอลูมิเนียมกันแดดโค้งด้านหน้า
- ๓๑.๒ ติดตั้งโครงฝ้าเพดานส่วนที่เหลือ
- ๓๑.๓ ติดตั้งบานประตู พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ ๘
- ๓๑.๔ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๖ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิฑูรย์ จินโต)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เตชาดิวัฒนา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี ดำคง)

- ๓๔.๕ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๖
- ๓๑.๖ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๖
- ๓๑.๗ ติดตั้งหัว SPRINKLER ชั้นที่ ๖
- ๓๑.๘ ติดตั้งตู้ดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๕ และ ชั้นที่ ๖
- ๓๑.๙ ติดตั้งเครื่องอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (โถงลิฟต์ดับเพลิง)
- ๓๑.๑๐ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ทำกับที่ ชั้นที่ ๘ (ยกเว้นครุภัณฑ์ลอยตัวสั่งซื้อ)

เดิม งวดที่ ๓๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๕๔๙,๔๓๕ บาท (สี่สิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๓๔.๑ ทำระบบป้องกันความร้อน (CARAMIC COATING)
- ๓๔.๒ ติดตั้งป้ายชื่ออาคาร และตราสัญลักษณ์
- ๓๔.๓ ติดตั้งงานสแตนเลส ทั้งหมด
- ๓๔.๔ ติดตั้งไฟฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT), ติดตั้งป้ายไฟแจ้งทางออก (EXIT LIGHT)
- ๓๔.๕ ติดตั้งครุภัณฑ์ (ส่วนลอยตัวสั่งซื้อ)
- ๓๔.๖ ปรับแก้ไขรายละเอียดความเรียบร้อยของงานระบบต่างๆ ทุกระบบ หลังจากการทดสอบระบบ (กรณีที่มีการคลาดเคลื่อนและต้องแก้ไขให้ตรงตามข้อกำหนด)
- ๓๔.๗ ส่งอุปกรณ์ใช้งานคนใช้ (SECONDARY EQUIPMENT) ของระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์
- ๓๔.๘ ส่งเอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของงานระบบต่าง ๆ ทุกระบบ พร้อมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างจนเข้าใจการใช้งาน
- ๓๔.๙ ส่งแบบแปลน ที่ก่อสร้างจริง (AS - BUILT DRAWING) ของงานระบบต่าง ๆ ทุกระบบ และแบบแปลนแสดงแนวลวด พื้น POST TENSION
- ๓๔.๑๐ ทาสีภายในและภายนอก
- ๓๔.๑๑ ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร และได้ทำการก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา ทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

กำหนดงานแล้วเสร็จไม่เกิน ๑,๐๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เปลี่ยนเป็น งวดที่ ๓๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๕,๓๔๘,๐๐๗.๙๓ บาท (สี่สิบล้านสามแสนแปดพันเจ็ดบาทเก้าสิบบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิฑูรย์ จินโต)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เตชชาติวัฒนา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี คำคง)

- ๓๔.๑ ทำระบบป้องกันความร้อน (CARAMIC COATING)
- ๓๔.๒ ติดตั้งป้ายชื่ออาคาร และตราสัญลักษณ์
- ๓๔.๓ ติดตั้งงานสแตนเลส ทั้งหมด
- ๓๔.๔ ติดตั้งไฟฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT), ติดตั้งป้ายไฟแจ้งทางออก (EXIT LIGHT)
- ๓๔.๕ ติดตั้งครุภัณฑ์ (ส่วนลอยตัวสั่งซื้อ)
- ๓๔.๖ ปรับแก้ไขรายละเอียดความเรียบร้อยของงานระบบต่างๆ ทุกระบบ หลังจากการทดสอบระบบ (กรณีที่มีการคลาดเคลื่อนและต้องแก้ไขให้ตรงตามข้อกำหนด)
- ๓๔.๗ ส่งอุปกรณ์ใช้งานคนใช้ (SECONDARY EQUIPMENT) ของระบบเช่นทริลไปป์ไลน์
- ๓๔.๘ ส่งเอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของงานระบบต่าง ๆ ทุกระบบ พร้อมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างจนเข้าใจการใช้งาน
- ๓๔.๙ ส่งแบบแปลน ที่ก่อสร้างจริง (AS - BUILT DRAWING) ของงานระบบต่าง ๆ ทุกระบบ และแบบแปลนแสดงแนวสวด พื้น POST TENSION
- ๓๔.๑๐ ทาสีภายในและภายนอก
- ๓๔.๑๑ ทำการก่อสร้างถนนด้านข้างโครงการ
- ๓๔.๑๒ ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร
และได้ทำการก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา ทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

กำหนดงานแล้วเสร็จไม่เกิน ๑,๓๗๐ วัน (๑,๐๗๐ + ๑๘๐+๑๒๐ วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เดิม ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชูทย์ จินโต)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เดชาดีวัฒนา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี ดำคง)

เปลี่ยนแปลงเป็น ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คล่องไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๔. เพิ่มเติมเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายข้อตกลงดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๔.๑ หนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SERI.OPD/CM/GL/๐๒/๖๑

ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ หน้า

๔.๒ สรุปรายการงานเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด

อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำนวน ๓๒ หน้า

๔.๓ แบบรูปประกอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

จำนวน ๑๕ หน้า

๔.๔ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ฯ ที่ สจ.๕๐๒๓๗๔๐

จำนวน ๔ หน้า

ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

๔.๕ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

จำนวน ๔ หน้า

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามสัญญาจ้างฉบับเดิม บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน แต่คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิฑูรย์ จินโต)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิจิต เตชชาติวัฒนา)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เสรีการโยธา จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุธี คำคง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒)
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
สัญญาเลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี โดย นายวิชวุทธิ์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”
ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑ ซอยวชิรธรรมสาธิต ๔๔
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดย นายธนากร ต.แสงจันทร์ ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก
นายมานะ เอกโรจนกุล และ นางนิตยา เอกโรจนกุล กรรมการของบริษัทผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๕๐๗๕๑๖๗ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๘
ตุลาคม ๒๕๖๑ แทนทำสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน

ข้อ ๑. ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการและปรับลดเงินตามสัญญาจ้าง ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ตามรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยพิจารณาตามสัญญา
เลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง
(ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาแล้วเนื่องจาก
พื้นที่ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ๑ หลัง มีพื้นที่ไม่สอดคล้องเพียงพอที่จะก่อสร้างอาคารตามแบบรูปรายการได้ จึงเห็นสมควรแก้ไข
แบบหน้ามุขบริเวณด้านหน้าของอาคาร ให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งบริเวณด้านหน้าของอาคาร
ดังกล่าว ติดกับอาคารอำนวยการหลังเก่าหากทำการก่อสร้างโดยไม่เปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างจะทำให้โครงสร้าง
ของอาคารชั้นที่ ๓, ๔, และ ๕ บริเวณหน้ามุขไปทับซ้อนกับตัวอาคารอำนวยการ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบดังกล่าว
ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ตามแบบรูปที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว
ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องสัมพันธ์กับพื้นที่ในภาพรวมขององค์อาคาร ผลจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชวุทธิ์ จินโต)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนากร ต.แสงจันทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี คำคง)

เวลา
๒๗/๑๑/๖๑
๘๓๓

ก่อสร้างใหม่ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุ ระยะเวลาก่อสร้าง และค่าจ้างในการก่อสร้างตามที่ผู้รับจ้าง และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างเสนอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้วว่า เพื่อให้การก่อสร้าง อาคารดังกล่าว สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ถูกต้องตามข้อกำหนดและเหตุที่เกิดขึ้นจริง และตรง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเดิม เกิดความคุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการและปรับลดเงินรวมทั้งระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. งานโครงสร้างชั้นที่ ๓

- หล่อคานพื้นชั้นที่ ๓ ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๙.๑
- หล่อเสาชั้นที่ ๓ ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๙.๔

โดยมีปริมาณงานที่ปรับลดตามงวดงานที่ ๙.๑ และ ๙.๔ รวมทั้งสิ้น ๑ LS. มูลค่างานที่ปรับลด (รวมค่า Factor F ๑.๑๖๗๗) รวมเป็นเงิน ๑๘๐,๙๕๓.๖๘ บาท เวลาปฏิบัติงานปรับลดลงจากเดิมจำนวน ๑ วัน

๒. งานโครงสร้างชั้นที่ ๔

- หล่อคานพื้นชั้นที่ ๔ ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๑๐.๑
- หล่อเสาชั้นที่ ๔ ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๑๐.๔

โดยมีปริมาณงานที่ปรับลดตามงวดงานที่ ๑๐.๑ และ ๑๐.๔ รวมทั้งสิ้น ๑ LS. มูลค่างานที่ปรับลด (รวมค่า Factor F ๑.๑๖๗๗) รวมเป็นเงิน ๑๖๑,๐๗๙.๕๓ บาท เวลาปฏิบัติงานปรับลดลงจากเดิมจำนวน ๒ วัน

๓. งานโครงสร้างชั้นที่ ๕

- หล่อคานพื้นชั้นที่ ๕ ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๑๑.๑

โดยมีปริมาณงานที่ปรับลดตามงวดงานที่ ๑๑.๑ รวมทั้งสิ้น ๑ LS. มูลค่างานที่ปรับลด (รวมค่า Factor F ๑.๑๖๗๗) รวมเป็นเงิน ๓๐,๘๒๔.๘๓ บาท เวลาปฏิบัติงานปรับลดลงจากเดิมจำนวน ๑ วัน

๔. งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ ๓

- ก่ออิฐติดตั้งวงกบชั้นที่ ๓ ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๑๓.๙

โดยมีปริมาณงานที่ปรับลดตามงวดงานที่ ๑๓.๙ รวมทั้งสิ้น ๑๒.๓ ตร.ม. มูลค่างานที่ปรับลด (รวมค่า Factor F ๑.๑๖๗๗) รวมเป็นเงิน ๑๓๔,๐๔๓.๗๙ บาท เวลาปฏิบัติงานไม่เปลี่ยนแปลง

๕. งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ ๔

- ปูกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ชั้นที่ ๔ ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๒๓.๑

โดยมีปริมาณงานที่ปรับลดตามงวดงานที่ ๒๓.๑ รวมทั้งสิ้น ๕๓.๔๗ ตร.ม. มูลค่างานที่ปรับลด (รวมค่า Factor F ๑.๑๖๗๗) รวมเป็นเงิน ๘๖,๔๖๒.๓๕ บาท เวลาปฏิบัติงานไม่เปลี่ยนแปลง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิษุทธิ์ จินโต)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนากร ต.แสงจันทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี ดำคง)



๖. งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ ๕





- งานติดตั้งโครงหลังคา ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๑๘.๑

โดยมีปริมาณงานที่ปรับลดตามงวดงานที่ ๑๘.๑ รวมทั้งสิ้น ๒๙.๔ ตร.ม. มูลค่างานที่ปรับลด (รวมค่า Factor F ๑.๑๖๗๗) รวมเป็นเงิน ๙๘,๕๑๐.๐๙ บาท เวลาปฏิบัติงานไม่เปลี่ยนแปลง

สรุป ค่าจ้างและเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาและที่เสนอแก้ไข

งวดงานที่	ค่าจ้าง			เวลาปฏิบัติงาน		
	ตามสัญญาเดิม	เสนอแก้ไข	เพิ่ม-ลด	ตามสัญญาเดิม	เสนอแก้ไข	เพิ่ม/ลด
๙	๑๐,๗๔๔,๒๗๕.๕๐	๑๐,๕๖๓,๓๒๑.๘๒	- ๑๘๐,๙๕๓.๖๘	๓๐	๒๙	-๑
๑๐	๑๒,๒๖๔,๑๙๗.๔๐	๑๒,๑๐๓,๑๑๗.๘๗	- ๑๖๑,๐๗๙.๕๓	๓๐	๒๘	-๒
๑๑	๑๒,๑๐๖,๙๖๔.๑๐	๑๒,๐๗๖,๑๓๙.๒๗	- ๓๐,๘๒๙.๘๓	๓๐	๒๙	-๑
๑๓	๑๕,๐๙๔,๓๙๖.๘๐	๑๔,๙๖๐,๓๕๓.๐๑	- ๑๓๔,๐๔๓.๗๙	๓๐	๓๐	-
๑๘	๙,๕๑๗,๐๘๑.๑๓	๙,๔๑๘,๕๗๑.๐๔	- ๙๘,๕๑๐.๐๙	๓๐	๓๐	-
๒๓	๑๑,๖๘๗,๖๗๕.๓๐	๑๑,๖๐๑,๒๑๒.๙๕	- ๘๖,๔๖๒.๓๕	๓๐	๓๐	-
รวม	๗๑,๔๑๔,๕๙๐.๒๓	๗๐,๗๒๒,๗๑๕.๙๖	- ๖๙๑,๘๗๔.๒๗	๑๘๐	๑๗๖	-๔

ข้อ ๒. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการข้างต้น ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน พร้อมทั้งจัดทำบัญชีแบบสรุปค่าก่อสร้าง เป็นผลให้ค่าก่อสร้างคิดเป็นงานลด ๖๙๑,๘๗๔.๒๗ บาท (หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ส่งคืนให้ทางราชการต่อไป รวมทั้งมีการประมาณระยะเวลาการก่อสร้าง ตามวิธีการของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบการก่อสร้าง สถานที่ราชการและถาวรวัตถุของประเทศ มีระยะเวลาลดลงจากการลดเนื่องงาน จำนวน ๔ วัน โดยจะปรับลดลงจากจำนวนวันกำหนดก่อสร้างให้แล้วเสร็จจากสัญญาจ้างเดิม

 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายวิษุทธิ์ จินโต)	 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นายธนากร ต.แสงจันทร์)
 (ลงชื่อ).....พยาน (นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์)	 (ลงชื่อ).....พยาน (นายสุธี ดำคง)

ข้อ ๓. ให้แก้ไขข้อความ ดังนี้

๓.๑ แก้ไขรายละเอียดในแบบ

- แบบแสดงรูปด้าน A แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ A-๐๓๐/๗๔ REV.๑
- แบบแสดงรูปด้าน B แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ A-๐๓๑/๗๔ REV.๑
- แบบแสดงรูปด้าน D แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ A-๐๓๓/๗๔ REV.๑
- แบบแสดงแปลนพื้นชั้น ๓ แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ A-๑๐/๗๔
- แบบแสดงผังโครงสร้างชั้น ๓ Mild Steel Lay-out แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ S-๑๓/๔๕
- แบบแสดงผังโครงสร้างชั้น ๓ Tendon Lay-out แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ S-๑๔/๔๕
- แบบแสดงแปลนพื้นชั้น ๔ แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ A-๑๑/๗๔
- แบบแสดงผังโครงสร้างชั้น ๔ Mild Steel Lay-out แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ S-๑๕/๔๕
- แบบแสดงผังโครงสร้างชั้น ๔ Tendon Lay-out แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ S-๑๖/๔๕
- แบบแสดงแปลนพื้นชั้น ๕ แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ A-๑๒/๗๔
- แบบแสดงผังโครงสร้างชั้น ๕ Mild Steel Lay-out แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ S-๑๗/๔๕
- แบบแสดงผังโครงสร้างชั้น ๕ Tendon Lay-out แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ S-๑๘/๔๕

๓.๒ แก้ไขสัญญาจ้าง

เดิม ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๕๒๔,๑๑๑,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๔,๒๘๗,๖๓๕.๕๑ บาท (สามสิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบบาทห้าบาทห้าสิบบัดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๗๔๔,๒๗๕.๕๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบัดสตางค์)

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๒๖๔,๑๙๗.๔๐ บาท (สิบล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบัดสตางค์)

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๑๐๖,๙๖๔.๑๐ บาท (สิบล้านหนึ่งแสนหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทสิบบัดสตางค์)

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๙๔,๓๙๖.๘๐ บาท (สิบล้านห้าหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบัดสตางค์)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิษุทธิ์ จินโต)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนกร ต.แสงจันทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี ดำคง)

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๙,๕๑๗,๐๘๑.๑๓ บาท (เก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดสิบเอ็ดบาทสิบสามสตางค์)

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๖๘๗,๖๗๕.๓๐ บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามสิบสตางค์)

เปลี่ยนแปลงเป็น ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๕๒๓,๔๑๙,๑๒๕.๗๓ บาท (ห้าร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๔,๒๔๒,๓๗๒.๗๑ บาท (สามสิบล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๕๖๓,๓๒๑.๘๒ บาท (สิบล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์)

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๑๐๓,๑๑๗.๘๗ บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนสามพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๐๗๖,๑๓๙.๒๗ บาท (สิบสองล้านเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๙๖๐,๓๕๓.๐๑ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทหนึ่งสตางค์)

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๙,๔๑๘,๕๗๑.๐๔ บาท (เก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สตางค์)

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๖๐๑,๒๑๒.๙๕ บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนหนึ่งพันสองร้อยสิบสองบาทเก้าสิบบาทสตางค์)

เดิม ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิษุทธิ์ จินโต)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนากร ต.แสงจันทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี ดำคง)



เปลี่ยนแปลงเป็น ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

เดิม ข้อ ๑๖. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๕๒๔,๑๑๑ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

เปลี่ยนแปลงเป็น ข้อ ๑๖. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิษุทธิ์ จินโต)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนากร ต.แสงจันทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี ดำคง)



ข้อ ๔. เพิ่มเติมเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายข้อตกลงดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๔.๑ สรุปค่าก่อสร้าง

อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำนวน ๙ หน้า

๔.๒ แบบรูปประกอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำนวน ๑๒ หน้า

๔.๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ฯ ที่ สจ.๕๐๗๕๑๖๗

จำนวน ๔ หน้า

ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

๔.๔ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๔ หน้า

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามสัญญาจ้างฉบับเดิม บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาฉบับนี้
ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลง
ลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิษุทธิ์ จินโต)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธนากร ต.แสงจันทร์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เสรีการโยธา จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุธี ดำคง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ





ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๔๗๗/๕

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนดอนนก อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด

- อ้างถึง ๑. สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๒. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๔. หนังสือแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับ ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๔๔๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓
๕. หนังสือแจ้งบอกกล่าวค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินสัญญาจ้าง
ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๕๔๐๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
๖. หนังสือแจ้งผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๘
ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๓๕๗๕ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือคำประกัน (หลักประกันสัญญา) จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาหนังสือคำประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า) จำนวน ๘ ฉบับ


ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง ๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าจ้างบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ค่าจ้างเป็นเงิน ๕๒๓,๔๑๙,๑๒๕.๗๓ บาท (ห้าร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) โดยแบ่งงวดงาน งวดเงิน ออกเป็น ๓๔ งวด กำหนดงานแล้วเสร็จไม่เกิน ๑,๓๖๖ วัน (๑,๐๗๐ + ๑๘๐ + ๑๒๐ - ๔ วัน) กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครบถ้วนถูกต้อง ตามสัญญาจ้างตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ แล้วนั้น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๖ จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจ้งผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๘ โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และแจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงาน โดยเคร่งครัด หากผู้รับจ้างกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานีอาจจะพิจารณาการบอกเลิกสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๗ ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งวันเวลาดังกล่าว

ได้ล่วงเลยมาแล้วปรากฏว่า ผู้รับจ้างยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ไม่สามารถส่งมอบงานตามที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ โดยผู้รับจ้างทำการก่อสร้างและส่งมอบงานได้เพียง ๑๗ งวด จากจำนวนทั้งหมด ๓๔ งวด เป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เห็นว่าการที่บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้นั้น ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จึงอาศัยสิทธิตามสัญญาจ้างข้อ ๖ ขอบอกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ ๒๘๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙, บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบความเสียหายต่าง ๆ ต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามสัญญาจ้าง ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้รับจ้างทราบภายหลัง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิษุทธิ์ จินโต)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
โทร ๐ ๗๗๙๕ ๒๙๐๐ ต่อ ๒๖๐๙
โทรสาร ๐ ๗๗๙๕ ๒๙๔๒



ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๓๖๑๗

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนดอนนก อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งชำระเงินค่าจ้างล่วงหน้าส่วนที่เหลือ และเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้าง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด

- อ้างถึง ๑. สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๒. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๔. หนังสือแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับ ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๔๔๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓
๕. หนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๔๗๙๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าจ้างบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ก่อสร้างอาคารผู้ช่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ค่าจ้างเป็นเงิน ๕๒๓,๔๑๙,๑๒๕.๗๓ บาท (ห้าร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) โดยแบ่งงวดงาน งวดเงิน ออกเป็น ๓๔ งวด กำหนดงานแล้วเสร็จไม่เกิน ๑,๓๖๖ วัน (๑,๐๗๐ + ๑๘๐ + ๑๒๐ - ๔ วัน) กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันยี่ร้อยสิบเก้าบาทสิบสามสตางค์) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครบถ้วนถูกต้อง ตามสัญญาจ้างตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ และ จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ทราบ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๕ แล้วนั้น และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเรียนว่าจากการบอกเลิกสัญญาจ้าง บริษัท เสรีการโยธา จำกัด จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้


๑. เงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญาจ้าง ข้อ ๕ ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน ๗๘,๖๑๖,๖๕๐ บาท (เจ็ดสิบบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา และจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างจากการส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๑๗ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๖๗๖,๙๖๐.๗๐ บาท (สามสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) คงเหลือเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างจะต้องชำระคืนให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๗,๙๓๙,๖๘๙.๓๐ บาท (สี่สิบบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทสามสิบบสตางค์) และขอให้ไปชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือฉบับนี้

๒. ค่าปรับตามสัญญาจ้าง ข้อ ๑๖ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันบอกเลิกสัญญาจ้าง เป็นจำนวน ๙๓๖ วัน เป็นเงินวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๐,๘๕๗,๐๗๐.๘๘ บาท โดยมีการหักเงินค่าปรับจากผู้รับจ้างแล้วในการส่งมอบงานงวดที่ ๑๑ - ๑๗ รวมเป็นเงินค่าปรับที่หักจากผู้รับจ้างแล้ว จำนวนเงิน ๘๑,๕๑๘,๙๗๖.๐๓ บาท (แปดสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบกบาทสามสตางค์) คงเหลือค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ค้างชำระเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒๙,๓๓๘,๐๙๔.๘๕ บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันเก้าสิบบาทแปดสิบบห้าสตางค์) และขอให้ไปชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือฉบับนี้

โดยให้นำเงินไปชำระ ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่าง ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามสัญญาจ้าง ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้รับจ้างทราบภายหลัง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และชำระค่าปรับภายในเวลาที่กำหนด

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิฑูรย์ จินโต)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

โทร ๐ ๗๗๙๕ ๒๙๐๐ ต่อ ๒๖๐๙

โทรสาร ๐ ๗๗๙๕ ๒๙๔๒

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๑๗/ ๒๕๖๕



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

อ้างถึง หนังสือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๙.๒/ว ๕๙๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ขอให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ที่เป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ การนี้ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ integritypact.cgd@gmail.com เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ด้วยแล้ว สามารถเรียกดูผลการดำเนินงานฯ ที่ลิงก์ย่อ <https://moph.cc/UhFt0rXYo> หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) ท้ายหนังสือนี้ อีกช่องทางหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ สายวงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อโครงการหลัก : ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง

งบประมาณโครงการหลัก : ๖๐๗,๔๙๔,๐๐๐ บาท (หกร้อยเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ชื่อสัญญาย่อย(ถ้ามี).....

งบประมาณสัญญาย่อย(ถ้ามี).....

เลขที่โครงการ (เลข ๑๑ หลักที่ได้รับจากระบบ e-GP) : ๕๘๑๐๖๐๒๓๔๕๗

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สถานะของโครงการ

- ๑. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
 - ๒. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ : ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
 - ๓. เสนอราคาวันที่ : ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
 - ๔. การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 - ๕. ลงนามในสัญญาวันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
 - บริษัทคู่สัญญา : บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เลขที่สัญญา ๒๘๙/๒๕๕๙
 - วงเงินในสัญญา : ๕๒๓,๔๑๙,๑๒๕.๗๓ บาท (ห้าร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)
 - ระยะเวลาสัญญา ๑,๓๖๖ วัน
 - ๖. การบริหารสัญญา
 - ตรวจรับงานงวดที่ ๑๗
 - การจ่ายเงินงวดที่ ๑๗
 - ๗. การแก้ไขสัญญา ครั้งที่ ๑ แก้ไขสัญญาวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 - ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ
 - ขยายเวลา ๓๐๐ วันครั้งที่ ๒ แก้ไขสัญญาวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 - ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ ปรับลดหน้ามุขอาคารชั้น ๓,๔ และ ๕
 - ลดจำนวนวัน ๔ วัน
 - ลดเงิน จำนวน ๖๙๑,๘๗๔.๒๗ บาท
 - ๘. อื่น ๆ
- (หากมีข้อมูลแล้วโปรดระบุข้อมูลสถานะโครงการให้ครบถ้วน)

ผลการดำเนินงาน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหนังสือ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๔๗๙๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง แก่ผู้รับจ้างแล้วนั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบปริมาณที่คงเหลือและประเมินราคาค่าก่อสร้างใหม่ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองแบบแผนทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการหลังแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง ดังรายละเอียด

๑. คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๗๕๔๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจค่าเสียหายของงานที่ได้ส่งมอบงานแล้วและยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

๒. คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๗๕๔๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจค่าเสียหายของงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

๓. จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีหนังสือที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๙๑๖๗ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการบอกเลิกสัญญา ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้รายงานผลการดำเนินการบอกเลิกสัญญาไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ เพื่อดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่พร้อมทั้ง ดำเนินการตามระเบียบแจ้งการลงโทษให้เป็นผู้ทำงานต่อไป

๔. จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีหนังสือที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๙๑๖๙ เรื่อง แจ้งชำระเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือและเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้แจ้งให้กับ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้

๔.๑ เงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญาจ้าง ข้อ ๕ ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน ๗๘,๖๑๖,๖๕๐ บาท (เจ็ดสิบบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา และจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างจากการส่งมอบงาน งวดที่ ๑-๑๗ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๖๗๖,๙๖๐.๗๐ บาท (สามสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบาท) คงเหลือเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างจะต้องชำระคืนให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๗,๙๓๙,๖๘๙.๓๐ บาท (สี่สิบบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทสามสิบบาท) และขอให้ไปชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือฉบับนี้

๔.๒ ค่าปรับตามสัญญาจ้าง ข้อ ๑๖ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันบอกเลิกสัญญาจ้าง เป็นจำนวน ๙๗๖ วัน เป็นเงินวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบบาทสามสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๐,๘๕๗,๐๗๐.๘๘ บาท (ห้าร้อยสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาท) โดยมีการหักเงินค่าปรับจากผู้รับจ้างแล้วในการส่งมอบงานงวดที่ ๑๑-๑๗ รวมเป็นเงินค่าปรับที่หักจากผู้รับจ้างแล้วจำนวนเงิน ๘๑,๕๑๘,๙๗๖.๐๓ บาท (แปดสิบบเจ็ดล้านห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทสามสตางค์) คงเหลือค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ค้างชำระเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒๙,๓๓๘,๐๙๔.๘๕ บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันเก้าสิบบาทแปดสิบบาท) และขอให้ไปชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือฉบับนี้

๕. บันทึกข้อความ ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๐๔.๑๐๒๒ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง นำส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการยืนยันขอรับชำระหนี้ ก่อสร้างอาคารผู้ปวยนอก ฯ กลุ่มงานนิติการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างการดำเนินการเรียกค่าปรับตามกฎหมาย กลุ่มงานพัสดุ จึงขอส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการยืนยันขอรับชำระหนี้ ประกอบด้วย

- | | |
|--|-------------|
| ๕.๑ สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๒ บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๓ บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒)
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๔ หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๔๗๙๔
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๕ หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๙๑๖๙
ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งชำระเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ส่วนที่เหลือ และเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้าง
เพื่อให้งานนิติกรดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | จำนวน ๑ ชุด |

ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มี -

การเข้าปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์

- ไม่มีการเข้าสังเกตการณ์
- มีการเข้าสังเกตการณ์ วันที่ -
รายชื่อผู้สังเกตการณ์ที่เข้าปฏิบัติงาน :

ลงชื่อ นายสุธี คำคง ผู้ประสานงานโครงการ โทร. ๐๘ ๙๘๗๑ ๔๘๘๔

(ชื่อ) นายสุธี คำคง

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หมายเหตุ โปรตระบบัน เดือน ปี และรายละเอียดในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

โปรดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๙/๒๕๕๙

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายวงศ์ศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๑ ซอยวชิรธรรมสาธิต ๔๔ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดย นายวิจิต เตชชาติวัฒนา ผู้รับมอบอำนาจจาก นายมานะ เอกวิโรจนกุล และ นางวิมลรัตน์ แวงยิ่ง หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ที่ สจ. ๕๐๑๘๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง


ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ทำงานก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|--|----------------|
| ๒.๑ แบบอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ ออกแบบโดย กองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข | จำนวน ๓๒๑ แผ่น |
| ๒.๒ แบบโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว
เอกสารเลขที่ ก. ๒๑/ก.พ./๕๕ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒.๓ มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๓
กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข | จำนวน ๑ เล่ม |
| ๒.๔ รายการประกอบแบบก่อสร้าง ๒๖ อาคารผู้ป่วยนอก
(ระดับตติยภูมิ) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ๕ แผ่น |



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศ์ศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เตชชาติวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวารินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนกฤต มณีรัตน์)


- ๒.๕ รายการประกอบแบบ การแก้ไขหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (FL) เป็นหลอดไฟชนิด LED จำนวน ๔ แผ่น
- ๒.๖ รายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่ ก. ๑๔๖/ก.ย./๕๓ จำนวน ๒๒ แผ่น
- ๒.๗ เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์
- ๒.๗.๑ งานวิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน ๙ แผ่น
- กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข
 - ข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะระบบแห้ง (DRY PROCESS) เอกสารเลขที่ ก. ๑๔๐/ก.ย./๕๓
 - ข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะระบบเปียก (WET PROCESS) เอกสารเลขที่ ก. ๑๔๑/ก.ย./๕๓
- ๒.๗.๒ งานสถาปัตยกรรม กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๒๐ แผ่น
- รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้ง ประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม เอกสารเลขที่ ก. ๑๔๗/ก.ย./๕๓
 - รายละเอียดการทาสีอาคาร เอกสารเลขที่ ก. ๑๔๘/ก.ย./๕๓
- ๒.๗.๓ งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๙ แผ่น
- กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข
 - รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเครื่องสูบน้ำประปา เอกสารเลขที่ ก. ๑๕๔/ก.ย./๕๓
 - รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะถังบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ (BIOLOGICAL TREATMENT TANK) เอกสารเลขที่ ก. ๑๓๘/ก.ย./๕๓
- ๒.๗.๔ งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน ๓๑ แผ่น
- กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข
 - รายละเอียดข้อกำหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร เอกสารเลขที่ ก. ๑๕๕/ก.ย./๕๓
- ๒.๗.๕ งานวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๔๗ แผ่น
- กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข
 - รายละเอียดข้อกำหนดลิฟต์ขนส่ง เอกสารเลขที่ ก. ๑๕๓/ก.ย./๕๓
 - รายละเอียดข้อกำหนดอุปกรณ์ ระบบกักขทางการแพทย์ เอกสารเลขที่ ก. ๑๔๙/ก.ย./๕๓

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมารนรินทร์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เดชาติวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนกฤต มณีรัตน์)



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๕๘๗,๐๔๒.๒๐ บาท (สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาท ยี่สิบบาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๑.๑ ปรับพื้นที่ บริเวณก่อสร้าง - รื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่เกิดขวาง
- ๑.๒ ก่อสร้าง สำนักงานควบคุมการก่อสร้าง
- ๑.๓ ติดตั้ง รั้วชั่วคราวกั้นบริเวณก่อสร้างโดยรอบ
- ๑.๔ ทดสอบ คุณสมบัติของดิน (BORING TEST) พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑.๕ ปักผัง พร้อมส่งแบบผัง (แสดงตำแหน่งอาคารและสิ่งก่อสร้างอาคารที่ต้องฝัง ในดิน และระยะห่างของอาคารข้างเคียงโดยรอบ)
- ๑.๖ ทำเสาเข็มเจาะได้ ๘๕ ต้น พร้อมทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม และส่งรายงานผลทดสอบ
- ๑.๗ ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุก ของเสาเข็ม (PILE LOAD TEST) พร้อมส่งรายงานผลทดสอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ (กำหนดเวลา ๘๐ วัน)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๘,๓๓๓,๓๖๔.๕๐ บาท (แปดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบาทเก้าสิบบาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๒.๑ ทำเสาเข็มเจาะได้ ๘๕ ต้น พร้อมทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม และส่ง รายงานผลทดสอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (กำหนดเวลา ๑๑๐ วัน)

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๗,๙๑๔,๐๗๖.๑๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดสิบบาท สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- ๓.๑ ทำเสาเข็มเจาะได้ ๘๕ ต้น พร้อมทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม และส่ง รายงานผลทดสอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ (กำหนดเวลา ๑๔๐ วัน)

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๒๑๑,๗๘๖.๓๐ บาท (สิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทสามสิบบาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๔.๑ ทำเสาเข็มเจาะส่วนที่เหลือ พร้อมทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม และส่ง รายงานผลทดสอบ
- ๔.๒ ก่อสร้างฐานราก ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑/๒ ของจำนวนคอนกรีตฐานราก ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ (กำหนดเวลา ๑๗๐ วัน)

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๙๔๙,๗๓๐.๘๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามสิบบาทแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เดชาติวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรรณิรันดร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนกฤต มณีรัตน์)

๕.๑ ก่อสร้างฐานรากส่วนที่เหลือ

๕.๒ ก่อสร้างถึงเก็บน้ำ คสล. ได้ชั้นใต้ดิน

๕.๓ ก่อสร้าง เสาตอม่อ

๕.๔ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ
ชั้นใต้ดิน และชั้นที่ ๑

๕.๕ ส่งเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ งานวิศวกรรมระบบทุกระบบ เพื่อขออนุมัติใช้
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (กำหนดเวลา ๒๐๐ วัน)

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๐๔๖,๑๗๔.๘๐ บาท (สิบสี่ล้านสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาท
แปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๖.๑ หล่อพื้น - ผนัง บ่อลิฟต์ ถึงพื้นชั้นใต้ดิน

๖.๒ หล่อคาน - พื้นชั้นใต้ดิน

๖.๓ หล่อเสา ชั้นใต้ดิน

๖.๔ หล่อผนัง คสล. ชั้นใต้ดิน โดยรอบ

๖.๕ ทำระบบกันซึมพื้น และผนัง คสล. ชั้นใต้ดินโดยรอบ

๖.๖ ทำระบบป้องกันและกำจัดปลวก ใต้พื้นชั้นใต้ดิน

๖.๗ ติดตั้งท่อ ส่วนที่อยู่ใต้พื้นชั้นใต้ดิน และฝั่ง SLEEVE, ฝั่งท่อ CONDUIT, ฝั่งอุปกรณ์
งานระบบทุกระบบส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นใต้ดิน

๖.๘ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป พร้อมก่อสร้างฐานรอง

๖.๙ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๒

๖.๑๐ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบ
ทุกระบบ ชั้นลอย และชั้นที่ ๒

๖.๑๑ ส่งแบบ DETAIL การติดตั้ง ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (กำหนดเวลา ๒๓๐ วัน)

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๐๔๖,๑๗๔.๘๐ บาท (สิบสี่ล้านสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาท
แปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๗.๑ ปรับถมดินกลับ ที่ระดับ ± 0.00 เมตร บริเวณอาคาร

๗.๒ ทำระบบป้องกันและกำจัดปลวก ส่วนที่เหลือ

๗.๓ หล่อพื้น - ผนัง บ่อลิฟต์ ถึงพื้นชั้นที่ ๑ และถึงพื้นชั้นลอย

๗.๔ หล่อคาน - พื้น ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย

๗.๕ หล่อเสา ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย

๗.๖ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๑

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง


(นายวิชุด เตชชาติวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายธนกฤต มณีรัตน์)



- ๗.๗ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๑
 - ๗.๘ ฝิ่ง SLEEVE, ฝิ่งท่อ CONDUIT, ฝิ่งอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝิ่งในคอนกรีต ชั้นที่ ๑, ชั้นลอย
 - ๗.๙ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๓
 - ๗.๑๐ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ ชั้นที่ ๓
 - ๗.๑๑ ส่งแบบ RISER DIAGRAM ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ รวมทุกชั้น
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ (กำหนดเวลา ๒๖๐ วัน)


งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๙,๗๔๘,๔๖๔.๖๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาท หกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๘.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๒
- ๘.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๒
- ๘.๓ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๒
- ๘.๔ หล่อเสา ชั้นที่ ๒
- ๘.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๒
- ๘.๖ ฝิ่ง SLEEVE, ฝิ่งท่อ CONDUIT, ฝิ่งอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝิ่งในคอนกรีตชั้นที่ ๒
- ๘.๗ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๔
- ๘.๘ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ และชั้นที่ ๔

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ (กำหนดเวลา ๒๙๐ วัน)

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๗๔๔,๒๗๕.๕๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาท ห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๙.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๓
- ๙.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๓
- ๙.๓ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๓
- ๙.๔ หล่อเสา ชั้นที่ ๓
- ๙.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๓
- ๙.๖ ฝิ่ง SLEEVE, ฝิ่งท่อ CONDUIT, ฝิ่งอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝิ่งในคอนกรีตชั้นที่ ๓



ลงชื่อ [Signature] ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ [Signature]
(นายวิชาติ เดชาติวัฒนา)

ลงชื่อ [Signature] พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)

ลงชื่อ [Signature] พยาน
(นายธนกฤต มณีรัตน์)

- ๙.๗ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอะลูมิเนียม) ชั้นใต้ดิน
- ๙.๘ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังก่อรับปลั๊ก, สวิตซ์ ชั้นใต้ดิน
- ๙.๙ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นใต้ดิน
- ๙.๑๐ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๕
- ๙.๑๑ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบ
ทุกระบบ และชั้นที่ ๕

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (กำหนดเวลา ๓๒๐ วัน)

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๒๖๔,๑๙๗.๔๐ บาท (สิบสองล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๑๐.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๕
- ๑๐.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๔
- ๑๐.๓ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๕
- ๑๐.๔ หล่อเสา ชั้นที่ ๕
- ๑๐.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๕
- ๑๐.๖ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝัง
ในคอนกรีตชั้นที่ ๕
- ๑๐.๗ หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๑
- ๑๐.๘ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอะลูมิเนียม) ชั้นที่ ๑
- ๑๐.๙ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังก่อรับปลั๊ก, สวิตซ์ ชั้นที่ ๑
- ๑๐.๑๐ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย
- ๑๐.๑๑ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นใต้ดิน
พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๐.๑๒ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นใต้ดิน
- ๑๐.๑๓ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๖
- ๑๐.๑๔ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบ

ทุกระบบ ชั้นที่ ๖

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ (กำหนดเวลา ๓๕๐ วัน)

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๑๐๖,๙๖๔.๑๐ บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนหกพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาท สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- ๑๑.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๕
- ๑๑.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๕

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิชุด เดชาตวัฒน์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนภฤต มณีรัตน์)



- ๑๑.๓ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๕
- ๑๑.๔ หล่อเสา ชั้นที่ ๕
- ๑๑.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๕
- ๑๑.๖ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝัง
ในคอนกรีตชั้นที่ ๕
- ๑๑.๗ หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นลอย
- ๑๑.๘ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอะลูมิเนียม) ชั้นลอย
- ๑๑.๙ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นลอย
- ๑๑.๑๐ ติดตั้งท่อน้ำประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๒
- ๑๑.๑๑ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๒
- ๑๑.๑๒ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๑
และชั้นลอย พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๑.๑๓ ติดตั้งท่อส่งลมเย็นสำเร็จรูป ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๑
- ๑๑.๑๔ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๑
- ๑๑.๑๕ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๑
- ๑๑.๑๖ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๗
- ๑๑.๑๗ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบ
ทุกระบบ ชั้นที่ ๗

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕/๖/๒๕๖๐ (กำหนดเวลา ๓๘๐ วัน)

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๗๘๘,๓๐๘.๔๐ บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยแปดบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- ๑๒.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๖
- ๑๒.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๖
- ๑๒.๓ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๖
- ๑๒.๔ หล่อเสา ชั้นที่ ๖
- ๑๒.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๖
- ๑๒.๖ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๒
- ๑๒.๗ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝัง
ในคอนกรีตชั้นที่ ๖
- ๑๒.๘ หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๒
- ๑๒.๙ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอะลูมิเนียม) ชั้นที่ ๒

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....
(นายวิชุด เดชชาติวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวารนิรันดร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนภฤต มณีรัตน์)



- ๑๒.๑๐ ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ ๑
- ๑๒.๑๑ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝักร่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๒
- ๑๒.๑๒ ติดตั้งท่องานประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๓
- ๑๒.๑๓ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๓
- ๑๑.๑๔ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๒
พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๒.๑๕ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ลอย
- ๑๒.๑๖ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ลอย
- ๑๒.๑๗ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๘
- ๑๒.๑๘ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบ
ทุกระบบ ชั้นที่ ๘

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (กำหนดเวลา ๔๑๐ วัน)

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๙๔,๓๙๖.๘๐ บาท (สิบห้าล้านบาทเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๑๓.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๗
- ๑๓.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๗
- ๑๓.๓ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๗
- ๑๓.๔ หล่อเสาชั้นที่ ๗
- ๑๓.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๗
- ๑๓.๖ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๓
- ๑๓.๗ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝัง
ในคอนกรีตชั้นที่ ๗
- ๑๓.๘ หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๓
- ๑๓.๙ ก่ออิฐ ผนังติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๓
- ๑๓.๑๐ ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นลอย
- ๑๓.๑๑ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝักร่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๓
- ๑๓.๑๒ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๔
- ๑๓.๑๓ ติดตั้งท่อระบบแก๊สดับเพลิง (GAS NITROGEN) ชั้นใต้ดิน และชั้นลอย
และทดสอบท่อระบบแก๊ส พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๓.๑๔ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ พร้อมส่งผลทดสอบ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศ์ศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิชาติ เดชาดีวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนกฤต มณีรัตน์)



๑๓.๑๕ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๓
พร้อมส่งผลทดสอบ

๑๓.๑๖ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๒

๑๓.๑๗ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๒

๑๓.๑๘ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้น ระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๘

๑๓.๑๙ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบ
ทุกระบบ ชั้นชั้นที่ ๘

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ (กำหนดเวลา ๔๕๐ วัน)

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๓๕๖,๔๕๒.๓๐ บาท (สิบห้าล้านบาทสามแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบ
สองบาทสามสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑๔.๑ หล่อ คาน - พื้นชั้นที่ ๘

๑๔.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๘

๑๔.๓ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๘

๑๔.๔ หล่อเสาชั้นที่ ๘

๑๔.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๘

๑๔.๖ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๔

๑๔.๗ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังใน
คอนกรีตชั้นที่ ๘

๑๔.๘ หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๔

๑๔.๙ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๔

๑๔.๑๐ ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นที่ ๒

๑๔.๑๑ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๔

๑๔.๑๒ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และ ท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๕

๑๔.๑๓ ติดตั้งท่อ ระบบ น้ำร้อน ชั้นที่ ๕ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๔ พร้อมส่งผลทดสอบ

๑๔.๑๔ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๔
พร้อมส่งผลทดสอบ

๑๔.๑๕ ติดตั้ง ท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๓

๑๔.๑๖ ติดตั้ง ท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๓


๑๔.๑๗ ทดสอบ (TEST) ท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นใต้ดิน, ชั้นที่ ๑, ชั้นลอย
และชั้นที่ ๒ พร้อมส่งรายงานผลทดสอบ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิชิต เดชาดีวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนภฤต มณีรัตน์)



๑๔.๑๘ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้น ระบบ POST TENSION ชั้นดาดฟ้า

๑๔.๑๙ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบ
ทุกระบบ ชั้นดาดฟ้า

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (กำหนดเวลา ๔๗๐ วัน)

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๑๙๙,๒๑๙ บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบเก้า
บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑๕.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๔

๑๕.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ ถึงพื้นชั้นที่ ๔

๑๕.๓ หล่อบันไดและทางลาด ชั้นชั้นที่ ๔

๑๕.๔ หล่อเสา ชั้นที่ ๔

๑๕.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้น ชั้นที่ ๔

๑๕.๖ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๕

๑๕.๗ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังใน
คอนกรีตชั้นที่ ๔

๑๕.๘ หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๕

๑๕.๙ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๕

๑๕.๑๐ ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นที่ ๓

๑๕.๑๑ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๕

๑๕.๑๒ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๖

๑๕.๑๓ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๖ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๕ พร้อมส่งผลทดสอบ

๑๕.๑๔ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๕
พร้อมส่งผลทดสอบ

๑๕.๑๕ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๔

๑๕.๑๖ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๔

๑๕.๑๗ ติดตั้งท่อระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๔

๑๕.๑๘ ติดตั้งท่อระบบแก๊สดับเพลิง (GAS NITROGEN) ชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๕
และทดสอบท่อระบบแก๊ส พร้อมส่งผลทดสอบ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ (กำหนดเวลา ๕๐๐ วัน)


งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๗๗๕,๗๔๑.๑๐ บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
เอ็ดบาทสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เดชาติวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนภฤต มณีรัตน์)



- ๑๖.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นดาดฟ้า
- ๑๖.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ ถึงพื้นชั้นดาดฟ้า
- ๑๖.๓ หล่อบันไดและทางลาด ชั้นชั้นดาดฟ้า
- ๑๖.๔ หล่อเสา ชั้นดาดฟ้า
- ๑๖.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นดาดฟ้า
- ๑๖.๖ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๖
- ๑๖.๗ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝัง
ในคอนกรีตชั้นดาดฟ้า
- ๑๖.๘ หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๖
- ๑๖.๙ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๖
- ๑๖.๑๐ ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นที่ ๔
- ๑๖.๑๑ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๖
- ๑๖.๑๒ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๗
- ๑๖.๑๓ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๖
พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๖.๑๔ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๗ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๖ พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๖.๑๕ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖
- ๑๖.๑๖ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๖
- ๑๖.๑๗ ติดตั้งท่อระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ชั้นที่ ๕
- ๑๖.๑๘ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๔ พร้อมส่งผล
ทดสอบ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ (กำหนดเวลา ๕๓๐ วัน)

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๙,๗๔๘,๔๖๔.๖๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาท หกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- ๑๗.๑ หล่อทางลาดชั้นลานจอดเฮลิคอปเตอร์
- ๑๗.๒ หล่อเสา - คาน - พื้นลานจอดเฮลิคอปเตอร์
- ๑๗.๓ หล่อพื้นห้องเครื่องลิฟต์ และผนังห้องเครื่องลิฟต์ถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์
- ๑๗.๔ หล่อคาน - พื้น ชั้นหลังคาคลุมบันได
- ๑๗.๕ หล่อเสาชั้นหลังคาคลุมบันได
- ๑๗.๖ หล่อผนังกันตก คสล. ชั้นดาดฟ้า
- ๑๗.๗ หล่อคานรับโครงหลังคา

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เดชาติวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนภฤต มณีรัตน์)



- ๑๗.๘ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๗
๑๗.๙ ฝิ่ง SLEEVE, ฝิ่งท่อ CONDUIT, ฝิ่งอุปกรณ์งานระบบทุกระบบส่วนที่ต้องฝัง
ในคอนกรีต ชั้นดาดฟ้า
๑๗.๑๐ หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๗
๑๗.๑๑ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๗
๑๗.๑๒ ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นที่ ๕
๑๗.๑๓ ติดตั้ง ท่อ CONDUIT และฝิ่งกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๗
๑๗.๑๔ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๑
๑๗.๑๕ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๘
๑๗.๑๖ ทดสอบท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๗ พร้อมส่งผล
ทดสอบ
๑๗.๑๗ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๘ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๗ พร้อมส่งผลทดสอบ
๑๗.๑๘ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๗
๑๗.๑๙ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๗
๑๗.๒๐ ทดสอบ (TEST) ท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๓, ชั้นที่ ๔, ชั้นที่ ๕ และ
ชั้นที่ ๖ พร้อมส่งผลทดสอบ
๑๗.๒๑ ติดตั้ง ท่อ ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ แนวตั้ง ชั้นใต้ดิน (ห้องเครื่องระบบ) ถึงชั้นที่ ๕
๑๗.๒๒ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ชั้นที่ ๕ และทดสอบท่อรวมทั้งหมด
ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ พร้อมส่งผลทดสอบ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ (กำหนดเวลา ๕๖๐ วัน)

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๘,๓๘๕,๗๗๖ บาท (แปดล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบกบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๑๘.๑ ติดตั้ง โครงหลังคา
๑๘.๒ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๘
๑๘.๓ ฝิ่ง SLEEVE และท่อ CONDUIT ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นหลังคาและส่วนที่
เหลือ
๑๘.๔ หล่อ เคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๘
๑๘.๕ ก่ออิฐ ผนังติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๘
๑๘.๖ ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ ๖
๑๘.๗ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ และกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นใต้ดิน
๑๘.๘ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝิ่งกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๘

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวารินทร์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายวิชุด เดชาติวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายธนกฤต มณีรัตน์)



- ๑๘.๙ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นลอย
- ๑๘.๑๐ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๙
- ๑๘.๑๑ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๘ พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๘.๑๒ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๙ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๘ พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๘.๑๓ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๘
- ๑๘.๑๔ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๘

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (กำหนดเวลา ๕๙๐ วัน)

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๒๗๒,๕๗๕.๖๐ บาท (สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๑๙.๑ มุง หลังคา และติดตั้งฉนวนกันความร้อน
- ๑๙.๒ หล่อ เคา้นเตอร์ คสล. ชั้นที่ ๙
- ๑๙.๓ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ
- ๑๙.๔ ก่ออิฐฉาบปูน ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ
- ๑๙.๕ ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นที่ ๗
- ๑๙.๖ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูป ชั้นที่ ๑
- ๑๙.๗ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๑
- ๑๙.๘ กรูผนังกระเบื้องห้องน้ำ ชั้นที่ ๑
- ๑๙.๙ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังก่องรับปลั๊ก, สวิตซ์ ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ
- ๑๙.๑๐ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๒
- ๑๙.๑๑ ติดตั้งท่อสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า
- ๑๙.๑๒ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๙ และชั้นดาดฟ้า พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๙.๑๓ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ส่วนที่เหลือ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๙ และทดสอบท่อทั้งหมด พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๙.๑๔ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๙
- ๑๙.๑๕ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๙

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ (กำหนดเวลา ๖๒๐ วัน)

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๙,๑๑๙,๕๓๑.๔๐ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาทสี่สิบบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๒๐.๑ ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นที่ ๘

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมารนิรันดร์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิชาติ เดชาติวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนภฤต มณีรัตน์)



- ๒๐.๒ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูป ชั้นลอย
 - ๒๐.๓ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นลอย
 - ๒๐.๔ ติดตั้งวัสดุผิวพื้น - ผิวผนังภายใน ชั้นที่ ๑
 - ๒๐.๕ ติดตั้งวงกบ และกรอบบานประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย
 - ๒๐.๖ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๓
 - ๒๐.๗ ติดตั้งท่อน้ำฝนแนวตั้ง
 - ๒๐.๘ ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น (FCU) ชั้นใต้ดิน และชั้นที่ ๑
 - ๒๐.๙ ติดตั้งพัดลม ระบายอากาศ ชั้นที่ ๑
 - ๒๐.๑๐ ทดสอบ (TEST) ท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๗, ชั้นที่ ๘, ชั้นที่ ๙ พร้อมส่งผลทดสอบ
 - ๒๐.๑๑ ติดตั้งท่อ CONDUIT ร้อยสายไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ ชั้นใต้ดิน, ชั้นที่ ๑, ชั้นลอย, ชั้นที่ ๒, ชั้นที่ ๓, ชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๕
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ (กำหนดเวลา ๖๕๐ วัน)

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๗,๗๕๖,๘๔๒.๘๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๒๑.๑ ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ
- ๒๑.๒ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๒
- ๒๑.๓ เทปูนทรายขัดมันเตรียมผิว (ยกเว้นปูกระเบื้องยาง) ชั้นที่ ๒
- ๒๑.๔ กรุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้นที่ ๒
- ๒๑.๕ ติดตั้งวัสดุผิวพื้น - ผิวผนังภายใน ชั้นลอย
- ๒๑.๖ ติดตั้งวงกบ และกรอบบานประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้นที่ ๒
- ๒๑.๗ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นใต้ดิน (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๒๑.๘ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๔
- ๒๑.๙ ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น (FCU) ชั้นลอย
- ๒๑.๑๐ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้นลอย
- ๒๑.๑๑ ติดตั้งท่อ CONDUIT ร้อยสายไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๖, ชั้นที่ ๗, ชั้นที่ ๘ และชั้นที่ ๙

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (กำหนดเวลา ๖๘๐ วัน)

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๒๗๒,๕๗๕.๖๐ บาท (สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๒๒.๑ ฉาบปูนภายนอกอาคารทั้งหมด

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศ์ศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เตชาดีวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวารินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนภุต มณีรัตน์)



- ๒๒.๒ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๓
- ๒๒.๓ เทปูนทรายขัดมันเตรียมผิว (ยกเว้นปูกระเบื้องยาง) ชั้นที่ ๓
- ๒๒.๔ กรุผนังกระเบื้องห้องน้ำ ชั้นที่ ๓
- ๒๒.๕ ติดตั้งวัสดุผิวพื้น - ผิวผนังภายใน ชั้นที่ ๒
- ๒๒.๖ ติดตั้งวงกบ และกรอบบานประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้นที่ ๓
- ๒๒.๗ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๒๒.๘ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๕
- ๒๒.๙ ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น (FCU) ชั้นที่ ๒
- ๒๒.๑๐ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้นที่ ๒

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ (กำหนดเวลา ๗๑๐ วัน)

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๖๘๗,๖๗๕.๓๐ บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทสามสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๒๓.๑ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๔
- ๒๓.๒ เทปูนทรายขัดมันเตรียมผิว (ยกเว้นปูกระเบื้องยาง) ชั้นที่ ๔
- ๒๓.๓ กรุผนังกระเบื้องห้องน้ำ ชั้นที่ ๔
- ๒๓.๔ ติดตั้งวัสดุผิวพื้นภายใน ชั้นที่ ๓
- ๒๓.๕ ติดตั้งวัสดุผิวผนังภายใน ชั้นที่ ๓
- ๒๓.๖ ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้นที่ ๔
- ๒๓.๗ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๒๓.๘ ติดตั้งบานประตู ชั้นใต้ดิน
- ๒๓.๙ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และ ระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๖
- ๒๓.๑๐ ติดตั้งถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ชั้นดาดฟ้า
- ๒๓.๑๑ ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น (FCU) ชั้นที่ ๓
- ๒๓.๑๒ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้นที่ ๓
- ๒๓.๑๓ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ทำกับที่ ชั้นใต้ดิน (ยกเว้นครุภัณฑ์ลอยตัวสั่งซื้อ)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ (กำหนดเวลา ๗๔๐ วัน)

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๑๖๗,๗๕๓.๔๐ บาท (สิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบ้าบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- ๒๔.๑ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๕
- ๒๔.๒ เทปูนทรายขัดมันเตรียมผิว (ยกเว้นปูกระเบื้องยาง) ชั้นที่ ๕
- ๒๔.๓ กรุผนังกระเบื้องห้องน้ำ ชั้นที่ ๕

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิชาติ เดชาติวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนภฤต มณีรัตน์)



- ๒๔.๔ ติดตั้งวัสดุผิวพื้น - ผิวผนังภายใน ชั้นที่ ๔
- ๒๔.๕ ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้นที่ ๕
- ๒๔.๖ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๓ (ส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๒๔.๗ ติดตั้งบานประตู ชั้นที่ ๑ และ ชั้นลอย
- ๒๔.๘ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และ ระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๗
- ๒๔.๙ ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น (FCU) ชั้นที่ ๔
- ๒๔.๑๐ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้นที่ ๔
- ๒๔.๑๑ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ทำก๊abet ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย (ยกเว้นครุภัณฑ์ลอยตัวสั่งซื้อ)
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (กำหนดเวลา ๗๗๐ วัน)

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๗๙๒,๔๙๗.๕๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๒๕.๑ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๖
- ๒๕.๒ เทปูนทรายขัดมันเตรียมผิว (ยกเว้นปูกระเบื้องยาง) ชั้นที่ ๖
- ๒๕.๓ กรุมนั่งกระเบื้องห้องน้ำ ชั้นที่ ๖
- ๒๕.๔ ติดตั้งวัสดุผิวพื้น - ผิวผนังภายใน ชั้นที่ ๕
- ๒๕.๕ ติดตั้ง วงกบและกรอบบานประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้นที่ ๖
- ๒๕.๖ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๔ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๒๕.๗ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้นใต้ดิน (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๒๕.๘ ติดตั้งบานประตู ชั้นที่ ๒
- ๒๕.๙ ติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๑
- ๒๕.๑๐ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๘
- ๒๕.๑๑ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นใต้ดิน
- ๒๕.๑๒ ติดตั้งหัว SPRINKLER ชั้นใต้ดิน
- ๒๕.๑๓ ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น (FCU) ชั้นที่ ๕
- ๒๕.๑๔ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้นที่ ๕
- ๒๕.๑๕ ติดตั้ง งานครุภัณฑ์ทำก๊abet ชั้นที่ ๒ (ยกเว้นครุภัณฑ์ลอยตัวสั่งซื้อ)
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (กำหนดเวลา ๘๐๐ วัน)

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๔๒๑,๔๓๐.๗๐ บาท (สิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๒๖.๑ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๗
- ๒๖.๒ เทปูนทรายขัดมันเตรียมผิว (ยกเว้นปูกระเบื้องยาง) ชั้นที่ ๗

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เดชาดิวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวารินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนภฤต มณีรัตน์)



- ๒๖.๓ กรงกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้นที่ ๗
- ๒๖.๔ ติดตั้งวัสดุผิวพื้น - ผิวผนังภายใน ชั้นที่ ๖
- ๒๖.๕ ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้นที่ ๗
- ๒๖.๖ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๕ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๒๖.๗ ติดตั้ง แผ่นฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๒๖.๘ ติดตั้งบานประตู ชั้นที่ ๓
- ๒๖.๙ ร้อยสายไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ
- ๒๖.๑๐ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย
- ๒๖.๑๑ ติดตั้งหัว SPRINKLER ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย
- ๒๖.๑๒ ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น (FCU) ชั้นที่ ๖
- ๒๖.๑๓ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้นที่ ๖
- ๒๖.๑๔ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ทำกับที่ ชั้นที่ ๓ (ยกเว้นครุภัณฑ์ลอยตัวสั่งซื้อ)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (กำหนดเวลา ๘๓๐ วัน)

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๙๔,๓๙๖.๘๐ บาท (สิบห้าล้านบาทเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๒๗.๑ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๘
- ๒๗.๒ เทปูนทรายขัดมันเตรียมผิว (ยกเว้นปูกระเบื้องยาง) ชั้นที่ ๘
- ๒๗.๓ กรงกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้นที่ ๘
- ๒๗.๔ ติดตั้งวัสดุผิวพื้น - ผิวผนังภายใน ชั้นที่ ๗
- ๒๗.๕ ติดตั้งวงกบ และกรอบบานประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้นที่ ๘
- ๒๗.๖ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๖ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๒๗.๗ ติดตั้งบานประตู ชั้นที่ ๔
- ๒๗.๘ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๒๗.๙ ติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๒
- ๒๗.๑๐ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๒
- ๒๗.๑๑ ติดตั้งหัว SPRINKLER ชั้นที่ ๒
- ๒๗.๑๒ ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น (FCU) ชั้นที่ ๗, ชั้นที่ ๘ และห้องควบคุม(ห้องประชุม)
- ๒๗.๑๓ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้นที่ ๗ และชั้นที่ ๘
- ๒๗.๑๔ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ทำกับที่ ชั้นที่ ๔ (ยกเว้นครุภัณฑ์ลอยตัวสั่งซื้อ)


ให้แล้วเสร็จภายใน ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ (กำหนดเวลา ๘๖๐ วัน)

ลงชื่อ..... [Signature] ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศ์ศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ..... [Signature] ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เดชาติวัฒนา)

ลงชื่อ..... [Signature] พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)

ลงชื่อ..... [Signature] พยาน
(นายธนกฤต มณีรัตน์)



งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงิน ๓๔,๐๑๔,๘๐๓.๙๐ บาท (สามสิบสี่ล้านหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสามบาทเก้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๒๘.๑ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๙
- ๒๘.๒ เทปูนทรายขัดมันเตรียมผิว (ยกเว้นปูกระเบื้องยาง) ชั้นที่ ๙
- ๒๘.๓ กรุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้นที่ ๙
- ๒๘.๔ ติดตั้งวัสดุผิวพื้น - ผิวผนังภายใน ชั้นที่ ๘
- ๒๘.๕ ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้นที่ ๙
- ๒๘.๖ ติดตั้งกระจก
- ๒๘.๗ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๗ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๒๘.๘ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๓ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๒๘.๙ ติดตั้งบานประตู ชั้นที่ ๕
- ๒๘.๑๐ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๓
- ๒๘.๑๑ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๓
- ๒๘.๑๒ ติดตั้งสายเมนไฟฟ้า และ BUS DUCT
- ๒๘.๑๓ ติดตั้งตู้ MDB, EMDB และ ACTS ระบบไฟฟ้า
- ๒๘.๑๔ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GENERATOR) พร้อมติดตั้ง SOUND PROOF ห้อง GEN.
- ๒๘.๑๕ ติดตั้งหัว SPRINKLER ชั้นที่ ๓
- ๒๘.๑๖ ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น (FCU) ชั้นที่ ๙
- ๒๘.๑๗ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้นที่ ๙
- ๒๘.๑๘ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ที่ทำกับที่ ชั้นที่ ๕ (ยกเว้นครุภัณฑ์ลอยตัวส่งซื้อ)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ กันยายน ๒๕๖๑ (กำหนดเวลา ๘๙๐ วัน)

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๑๘๒,๔๖๒.๖๐ บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- ๒๙.๑ ติดตั้งวัสดุ ผิวผนังภายนอก (ยกเว้นติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต)
- ๒๙.๒ ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ
- ๒๙.๓ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๘ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๒๙.๔ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๔ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๒๙.๕ ติดตั้งบานประตูพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ ๖
- ๒๙.๖ ติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๔
- ๒๙.๗ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๔
- ๒๙.๘ ติดตั้ง LOAD CENTER ทั้งหมด
- ๒๙.๙ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปา (COLD WATER PUMP) + ชุดควบคุม

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศ์ศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิชาติ เดชาติวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนภดต มณีรัตน์)



- ๒๙.๑๐ เครื่องสูบน้ำ (BOOSTER PUMP) + ชุดควบคุม
- ๒๙.๑๑ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP) + ชุดควบคุม
- ๒๙.๑๒ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (JOCKEY PUMP) + ชุดควบคุม
- ๒๙.๑๓ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสีย (SUBMERSIBLE PUMP) ชั้นใต้ดิน + ชุดควบคุม
- ๒๙.๑๔ ติดตั้งหัว SPRINKLER ชั้นที่ ๔
- ๒๙.๑๕ ติดตั้งตู้ดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๑, ชั้นลอย และชั้นที่ ๒
- ๒๙.๑๖ ติดตั้งชุดควบคุม ระบบแก๊ส NITROGEN ดับเพลิง ชั้นใต้ดิน
- ๒๙.๑๗ ติดตั้งเข้าเลทจ่ายแก๊สทางการแพทย์ ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์
- ๒๙.๑๘ ติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณแสงและเสียง, ชุดควบคุมการจ่ายก๊าซชนิดต่าง ๆ ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์
- ๒๙.๑๙ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ทำกับที่ ชั้นที่ ๖ (ยกเว้นครุภัณฑ์ลอยตัวสั่งซื้อ)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (กำหนดเวลา ๙๒๐ วัน)

งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๖๓๕,๒๖๔.๒๐ บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๓๐.๑ ติดตั้งโครงเคร่าเหล็กเตรียมติดตั้ง (แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต)
- ๓๐.๒ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๙ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ) (ยกเว้นห้องประชุมใหญ่)
- ๓๐.๓ ติดตั้งบานประตูพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ ๗
- ๓๐.๔ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๕
- ๓๐.๕ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๕ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๓๐.๖ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๕
- ๓๐.๗ ติดตั้งหัว SPRINKLER ชั้นที่ ๕
- ๓๐.๘ ติดตั้งตู้ดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔
- ๓๐.๙ ติดตั้งชุดควบคุมออกซิเจน, ชุดควบคุมไนตรัสออกไซด์ เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์, เครื่องผลิตสุญญากาศสำหรับทันตกรรม, เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์, เครื่องผลิตอากาศอัดแรงสูงสำหรับเครื่องมือแพทย์ ของระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์

๓๐.๑๐ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ทำกับที่ ชั้นที่ ๗ (ยกเว้นครุภัณฑ์ลอยตัวสั่งซื้อ)
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (กำหนดเวลา ๙๕๐ วัน)


งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๕๘๗,๐๔๒.๒๐ บาท (สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง
(นายวิชุด เดชาติวัฒนา)

ลงชื่อ..... พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวารินทร์)

ลงชื่อ..... พยาน
(นายธนภุต มณีรัตน์)



- ๓๑.๑ ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต และเกล็ดอลูมิเนียมกันแดดโค้งด้านหน้า
- ๓๑.๒ ติดตั้งโครงฝ้าเพดานส่วนที่เหลือ
- ๓๑.๓ ติดตั้งบานประตู พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ ๘
- ๓๑.๔ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๖ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๓๑.๕ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๖
- ๓๑.๖ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๖
- ๓๑.๗ ติดตั้งหัว SPRINKLER ชั้นที่ ๖
- ๓๑.๘ ติดตั้งตู้ดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๕ และ ชั้นที่ ๖
- ๓๑.๙ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (โถงลิฟต์ดับเพลิง)
- ๓๑.๑๐ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ทำกับที่ ชั้นที่ ๘ (ยกเว้นครุภัณฑ์ลอยตัวสั่งซื้อ)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ (กำหนดเวลา ๙๘๐ วัน)

งวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๕๑๗,๙๖๙.๔๐ บาท (สามสิบล้านเก้าพันห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- ๓๒.๑ ตกแต่ง/ติดตั้งพื้น -ผนัง - ฝ้า - เเวที - ผนังเลื่อนสำเร็จรูป ห้องประชุมใหญ่ ชั้นที่ ๙
- ๓๒.๒ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ทำกับที่ ชั้นที่ ๙ (ยกเว้นครุภัณฑ์ลอยตัวสั่งซื้อ)
- ๓๒.๓ ติดตั้งบานประตูพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ
- ๓๒.๔ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๗, ชั้นที่ ๘, ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๓๒.๕ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๗, ชั้นที่ ๘, ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ
- ๓๒.๖ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๗, ชั้นที่ ๘, ชั้นที่ ๙
- ๓๒.๗ ติดตั้งอุปกรณ์ห้องน้ำทั้งหมด
- ๓๒.๘ ติดตั้ง SMART SKYLIGHT และแผงเกล็ดอลูมิเนียม(แบบเกล็ด ๒ ชั้น) ระบายอากาศ ชั้นดาดฟ้า
- ๓๒.๙ ติดตั้งหม้อแปลง (TRANSFORMER)
- ๓๒.๑๐ ติดตั้งหัว SPRINKLER ชั้นที่ ๗, ชั้นที่ ๘, ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ
- ๓๒.๑๑ ติดตั้งตู้ดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๗, ชั้นที่ ๘ และชั้นที่ ๙
- ๓๒.๑๒ ติดตั้งชุดควบคุม-ปั้มน้ำ-ถังเก็บน้ำร้อน และอุปกรณ์ประกอบ ระบบทำน้ำร้อน ชั้นดาดฟ้า
- ๓๒.๑๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (CDU) ระบบ VRF ชั้นดาดฟ้าทั้งหมด

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิชิต เดชาดิวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนภฤต มณีรัตน์)



๓๒.๑๔ ติดตั้งรางลิฟต์
ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ มกราคม ๒๕๖๖ (กำหนดเวลา ๑,๐๑๐ วัน)

งวดที่ ๓๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๗๓๘,๑๓๓.๕๐ บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๓๓.๑ ปูกระเบื้องยาง
- ๓๓.๒ ติดตั้งบัวเชิงผนังทั้งหมด
- ๓๓.๓ ทาสีรองพื้น ภายในและภายนอก อาคาร
- ๓๓.๔ ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า
- ๓๓.๕ ติดตั้งระบบภาพและเสียงห้องประชุม ชั้นที่ ๘ และชั้นที่ ๙
- ๓๓.๖ ติดตั้งระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (IP-PABX)
- ๓๓.๗ ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (NETWORK)
- ๓๓.๘ ติดตั้งระบบสัญญาณโทรทัศน์ (MATV)
- ๓๓.๙ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
- ๓๓.๑๐ ติดตั้งสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้
- ๓๓.๑๑ ติดตั้งระบบเสียงประกาศ
- ๓๓.๑๒ ติดตั้งระบบบัตรคิว
- ๓๓.๑๓ ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคาร
- ๓๓.๑๔ ก่อสร้างบ่อตกกลิ่น (SMH)
- ๓๓.๑๕ ติดตั้งวางท่อระบายน้ำเสียภายนอกอาคาร
- ๓๓.๑๖ ติดตั้งลิฟต์
- ๓๓.๑๗ ต่อเชื่อมระบบของงานทุกระบบทั้งหมด (เพื่อเตรียมทดสอบ)
- ๓๓.๑๘ ทดสอบ (TEST - RUN) ระบบต่าง ๆ ของงานระบบ ทั้งหมด (ครบทุกระบบงาน)
- ๓๓.๑๙ ส่งผลการทดสอบระบบ ทุกระบบ โดยมีวิศวกรประเภทสามัญวิศวกร ของระบบต่าง ๆ ทุกระบบ รับรองในผลการทดสอบ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (กำหนดเวลา ๑,๐๕๐ วัน)

งวดที่ ๓๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๕๔๔,๔๓๕ บาท (สี่สิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- ๓๔.๑ ทำระบบป้องกันความร้อน (CARAMIC COATING)
- ๓๔.๒ ติดตั้งป้ายชื่ออาคาร และตราสัญลักษณ์
- ๓๔.๓ ติดตั้งงานสแตนเลส ทั้งหมด
- ๓๔.๔ ติดตั้งไฟฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT), ติดตั้งป้ายไฟแจ้งทางออก (EXIT LIGHT)

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เตชาตวัฒน์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนกฤต นฤวิรัตน์)



๓๔.๑ ติดตั้งครุภัณฑ์ (ส่วนลอยตัวส่งซื้อ)

๓๔.๒ ปรับแก้ไขรายละเอียดความเรียบร้อยของงานระบบต่างๆ ทุกระบบ หลังจาการทดสอบระบบ (กรณีที่มีการคลาดเคลื่อนและต้องแก้ไขให้ตรงตามข้อกำหนด)

๓๔.๓ ส่งอุปกรณ์ใช้งานคนใช้ (SECONDARY EQUIPMENT) ของระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์

๓๔.๔ ส่งเอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของงานระบบต่าง ๆ ทุกระบบ พร้อมฝึกรอบรมเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างจนเข้าใจการใช้งาน

๓๔.๕ ส่งแบบแปลน ที่ก่อสร้างจริง (AS - BUILT DRAWING) ของงานระบบต่าง ๆ ทุกระบบ และแบบแปลนแสดงแนวลาด พื้น POST TENSION

๓๔.๖ ทาสีภายในและภายนอก

๓๔.๑๑ ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร

และได้ทำการก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา ทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

กำหนดงานแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๐๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่สีลม ชื่อบัญชี บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เลขที่บัญชี ๑๐๑-๓๐๐๗๒๒-๒ ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๗๘,๖๑๖,๖๕๐ บาท (เจ็ดสิบบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินจำนวนดังกล่าว จะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้


๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับแก่หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวารินทร์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เตชาติวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนภฤต มณีรัตน์)



๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่า ได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน ดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับแก้หลักประกัน การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืน เงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๔ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้าง จะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ภายใน ๑๕ วัน เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับคืนเงินค่าจ้าง ล่วงหน้าครบจำนวน โดยผู้ว่าจ้างจะเฉลี่ยหักเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน ในอัตราร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างในแต่ละ งวดงานจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว

ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในวันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และจะต้อง ทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงาน ภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถ ทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใด ข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้าง รายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณี ที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มันเร็วหรือช้า หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง จะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่น่าเรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้าง บิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่มีผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศ์ศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิชาติ เดชาติวัฒน์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรรณรินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนกฤต มณีรัตน์)

แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๘. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญาจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนี้ทุกประการ

ข้อ ๙. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้าง อย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างงานที่รับจ้าง จะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลา เป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็น คำสั่ง หรือคำแนะนำ ที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่ จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๐. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณี ชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ข้อ ๑๑. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว


ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เตชชาติวัฒน์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนกฤต มณีรัตน์)



ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกัน ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกเรื่อง

ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาในข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๓. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่า ได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้น ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญา นี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๕. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญา นี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา นี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดลงงานทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายวิชาติ เดชชาติวัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายธนภฤต มณีรัตน์)

ราคาใดๆ รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๖. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๕๒๔,๑๑๑ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๗. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๘. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญาที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือนักับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้


หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายวิจิต เดชาติวัฒน์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายธนภฤต มณีรัตน์)

ข้อ ๑๙. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้าง จะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง ให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๐. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถึงจกวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่วันที่

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๑. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กรมเจ้าท่า ก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟไอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย


ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าว ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจาก กรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิชาติ เดชาตวัฒน์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรรณินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนภุต มณีรัตน์)



ในกรณีที่ผู้รับจ้าง ไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้น ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้


ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง


ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมี วิศวกรและสถาปนิก ระดับไม่ต่ำกว่าภาคี ตามคุณสมบัติของสภาวิศวกรและสถาปนิก ประจำนิติบุคคล เพื่อทำงานสำหรับโครงการนี้ และจะต้องมีและใช้ ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง จำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาวิศวกร สถาปนิก และช่าง ดังต่อไปนี้


- ๒๒.๑ วิศวกรโยธา
- ๒๒.๒ วิศวกรไฟฟ้า
- ๒๒.๓ วิศวกรเครื่องกล
- ๒๒.๔ สถาปนิก
- ๒๒.๕ ช่างโยธา
- ๒๒.๖ ช่างก่อสร้าง
- ๒๒.๗ ช่างไฟฟ้า - ปรับอากาศ
- ๒๒.๘ ช่างเครื่องกล
- ๒๒.๙ ช่างเหล็ก ช่างเชื่อม


ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวน วิศวกร สถาปนิก และช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละ สาขาวิศวกร สถาปนิก ช่าง และระดับวิศวกร สถาปนิก ช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อวิศวกร สถาปนิก ช่าง ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ วิศวกร สถาปนิก ช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายวงศศิริ พรหมชนะ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวิชิต เดชาติวัฒนา)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เสรีการโยธา จำกัด

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายธนกฤต มณีรัตน์)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑)
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
สัญญาเลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี โดย นายวิฑูรย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”
ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑ ซอยวชิรธรรมสาธิต ๔๔
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดย นายวิจิต เดชาติวัฒนา ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก
นายมานะ เอกโรจนกุล และ นายบรรหาร เอกโรจนกุล กรรมการของบริษัทผู้มีส่วนจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๕๐๒๓๗๔๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๕
มิถุนายน ๒๕๖๑ แทนทำสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑. ขยายเวลาการก่อสร้างจากเหตุการณ์ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างล่าช้าให้ผู้รับจ้างเป็นเวลา ๑๘๐ วัน
- ข้อ ๒. ขยายระยะเวลาออกไปตามความเป็นจริงจากเหตุที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุทุกภัย
ในภาคใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑๒๐ วัน
รวมขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปจากสัญญาจ้างเดิม จำนวน ๓๐๐ วัน
- ข้อ ๓. ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ และปรับเปลี่ยนวงงาน ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยพิจารณาตามสัญญา
เลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาแล้ว
เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะก่อสร้างอาคารตาม
แบบรูปรายการได้ จึงเห็นสมควรยกเลิกทางลาดเข้า-ออกอาคารชั้นจอดรถและส่วนของตัวอาคารในแนว grid
line A จาก A-๒ ถึง A-๑๑ จึงจะทำให้สามารถก่อสร้างอาคารได้ ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรง
ของอาคาร โดยให้ทำทางลาดขึ้น-ลง ชั้น ๑ ตามแบบรูปที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ซึ่ง
มีความเหมาะสมสอดคล้องสัมพันธ์กับพื้นที่ในภาพรวมขององค์อาคาร ผลจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิฑูรย์ จินโต)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เดชาติวัฒนา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี คำคง)

ก่อสร้างใหม่ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุ ระยะเวลาก่อสร้าง และค่าจ้างในการก่อสร้างตามที่ ผู้รับจ้าง และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างเสนอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้พิจารณาการปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการ เพื่อประโยชน์ต่อผู้รับบริการด้านสาธารณสุข สะดวกต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสาธารณสุข เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นประโยชน์ต่อราชการ จึงให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานในงวดต่าง ๆ คือ

๑.๑ งานที่เปลี่ยนแปลงปรับลด

- ทำเสาเข็มเจาะส่วนที่เหลือ พร้อมทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม และส่งรายงานผลทดสอบ ปริมาณงาน ๒๒ ตัน ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๔.๑

- ก่อสร้างฐานรากส่วนที่เหลือ ปริมาณงาน ๑๗๒ ตร.ม. ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๕.๑

- หล่อพื้น - ผนัง บ่อลิฟต์ ถึงพื้นชั้นใต้ดิน, หล่อคาน - พื้นชั้นใต้ดิน, หล่อเสา ชั้นใต้ดิน, หล่อผนัง คสล. ชั้นใต้ดิน โดยรอบ ปริมาณงาน ๑๗๒ ตร.ม. ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๖.๑, ๖.๒, ๖.๓, ๖.๔

- หล่อพื้น - ผนัง บ่อลิฟต์ ถึงพื้นชั้นที่ ๑ และถึงพื้นชั้นลอย, หล่อคาน - พื้น ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย, หล่อเสา ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย, หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๑, หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๑ ปริมาณงาน ๔๘๓ ตร.ม. ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๗.๓, ๗.๔, ๗.๕, ๗.๖, ๗.๗

- หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๒, หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๒, หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๒, หล่อเสา ชั้นที่ ๒, หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๒, ปริมาณงาน ๓๔ ตร.ม. ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๘.๑, ๘.๒, ๘.๓, ๘.๔, ๘.๕

- ติดตั้งวัสดุผิวพื้น - ผิวผนังภายใน ชั้นที่ ๑ ปริมาณงาน ๓๒๔ ตร.ม. ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๒๐.๔

- ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต และเกล็ดอลูมิเนียมกันแดดโค้งด้านหน้า ปริมาณงาน ๕๑ ตร.ม. ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๓๑.๑

๑.๒ งานที่เปลี่ยนแปลงปรับเพิ่ม

- ติดตั้งวัสดุผิวพื้น - ผิวผนังภายใน ชั้นที่ ๑ ปริมาณงาน ๒๗๐ ตร.ม. ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๒๐.๔

- ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต และเกล็ดอลูมิเนียมกันแดดโค้งด้านหน้า ปริมาณงาน ๔๘ ตร.ม. ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๓๑.๑

- ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ และกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นใต้ดิน ปริมาณงาน ๑,๖๗๐.๔๐ ตร.ม. ซึ่งตามสัญญาเดิมมีการปูกระเบื้อง ๆ จำนวน ๘๔๗.๐๖ ตร.ม. และมีพื้นที่ขัดมันจำนวน ๑,๖๗๐.๔๐ ตร.ม. โดยเปลี่ยนเป็นปูกระเบื้อง ๆ ทั้งหมด จำนวน ๒,๕๖๗.๔๖ ตร.ม. กำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๑๘.๗

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิฑูรย์ จินโต)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิชิต เดชาดิวัฒนา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี ดำคง)

๑.๓ งานที่เพิ่ม

- งานทางลาดชั้นที่ ๑ ปริมาณงาน ๑ L.S โดยจะกำหนดเพิ่มในสัญญาเป็นงานงวดที่ ๑๙.๑๖

- ทำการก่อสร้างถนนด้านข้างโครงการ ปริมาณงาน ๑,๓๓๔ ตร.ม. ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๓๔.๑๑

สรุป ค่าจ้างและเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาและที่เสนอแก้ไข

งวดงานที่	ค่าจ้าง			เวลาปฏิบัติงาน		
	ตามสัญญาเดิม	เสนอแก้ไข	เพิ่ม-ลด	ตามสัญญาเดิม	เสนอแก้ไข	เพิ่ม/ลด
๔	๑๒,๒๑๑,๗๘๖.๓๐	๑๐,๗๐๑,๒๔๙.๕๘	-๑,๕๑๐,๕๓๖.๗๒	๓๐	๑๙	-๑๑
๕	๑๑,๙๔๙,๗๓๐.๘๐	๑๑,๕๙๐,๔๐๓.๔๗	-๓๕๙,๓๒๗.๓๓	๓๐	๒๗	-๓
๖	๑๔,๐๔๖,๑๗๔.๘๐	๑๓,๗๓๑,๗๘๙.๑๑	-๓๑๔,๓๘๕.๖๙	๓๐	๒๖	-๔
๗	๑๔,๐๔๖,๑๗๔.๘๐	๑๓,๓๘๗,๓๒๓.๓๐	-๖๕๘,๘๕๑.๕๐	๓๐	๑๘	-๑๒
๘	๙,๗๔๘,๔๖๔.๖๐	๙,๖๙๖,๗๐๕.๓๓	-๕๑,๗๕๙.๒๗	๓๐	๒๙	-๑
๑๘	๘,๓๘๕,๗๗๖.๐๐	๙,๕๑๗,๐๘๑.๑๓	๑,๑๓๑,๓๐๕.๑๓	๓๐	๔๒	๑๒
๑๙	๑๐,๒๗๒,๕๗๕.๖๐	๑๑,๒๘๔,๖๑๒.๐๖	๑,๐๑๒,๐๓๖.๔๖	๓๐	๓๗	๗
๒๐	๙,๑๑๙,๕๓๑.๔๐	๙,๐๓๒,๙๐๗.๖๖	-๘๖,๖๒๓.๗๔	๓๐	๓๐	๐
๓๑	๑๐,๕๘๗,๐๔๒.๒๐	๑๐,๕๗๖,๖๑๑.๙๓	-๑๐,๔๓๐.๒๗	๓๐	๓๐	๐
๓๔	๔๕,๕๔๙,๔๓๕.๐๐	๔๕,๓๘๘,๐๐๗.๙๓	๘๕๙,๓๗๐.๗๙	๓๐	๔๒	๑๒
รวม	๑๔๔,๙๑๖,๖๙๑.๕๐	๑๔๔,๙๑๖,๖๙๑.๕๐	๐๐,๗๙๗.๘๖	๓๐๐	๓๐๐	๐

๒. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการข้างต้น ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน พร้อมทั้งจัดทำบัญชีเปรียบเทียบราคางานเพิ่ม-ลดรายการ เป็นผลให้ค่าก่อสร้างคิดเป็นงานเพิ่ม ๓,๕๙๗,๗๒๔.๔๗ บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) และมีค่าก่อสร้างคิดเป็นงานลด ๓,๕๘๖,๙๒๐.๖๖ บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อย



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิฑูรย์ จินโต)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิชิต เตชาตวัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี คำคง)

ยี่สิบหกบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งเมื่อนำงานเพิ่มมาหักลบกับงานลดจะมีผลต่างคิดเป็นงานเพิ่มเป็นเงิน ๑๐,๗๙๗.๘๖ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์) และมีการประมาณระยะเวลาการก่อสร้าง ตามวิธีการของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบการก่อสร้างสถานที่ราชการและถาวรวัตถุของประเทศ มีระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มเนื้องาน จำนวน ๓๕ วัน และมีระยะเวลาลดลงจากการลดเนื้องาน จำนวน ๓๕ วัน การเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการทำให้มีระยะเวลาก่อสร้างเท่ากับจำนวนวันก่อสร้างเดิม ซึ่งผู้รับจ้างยินดีดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการดังกล่าว ตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SERI.OPD/CM/GL/๐๒/๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

๓. ให้แก้ไขข้อความ ดังนี้

๓.๑ แก้ไขรายละเอียดในแบบ

- แปลนพื้นที่ดิน แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ A-๐๗/๗๔ REV.๑, แปลนพื้นที่ ๑ แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ A-๐๘/๗๔ REV.๑, แปลนพื้นที่ ๒ แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ A-๐๙/๗๔ REV.๑
- ผังฐานราก แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ S-๐๘/๔๕ REV.๑
- SHOPDRAWING แปลนโครงสร้างชั้นใต้ดิน แสดงระดับคาน, พื้น แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ S-๐๙/๔๕ REV.๑, แปลนโครงสร้างชั้นที่ ๑ แสดงระดับคาน, พื้น แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ S-๑๐/๔๕ REV.๑, แปลนโครงสร้างชั้นที่ ๒ Mild Steel Layout แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ S-๑๑/๔๕ REV.๑, แปลนโครงสร้างชั้นที่ ๒ Tendon Layout แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ S-๑๒/๔๕ REV.๑, A-๐๐/๔๕
- รูปด้าน A แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ A-๐๓๐/๗๔ REV.๑, รูปด้าน B แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ A-๐๓๑/๗๔ REV.๑, รูปด้าน D แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ A-๐๓๓/๗๔ REV.๑
- งานเพิ่ม แปลนพื้นที่ดิน แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ A-๐๐/๔๕, แปลนพื้นที่ ๑ แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ A-๐๐/๔๕, แบบขยายทางลาด แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ แผ่นที่ A-๐๐/๔๕, แบบถนนด้านข้างโครงการ แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔

๓.๒ แก้ไขสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เดิม **งวดที่ ๔** เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๒๑๑,๗๘๖.๓๐ บาท (สิบสองล้านสองแสนหนึ่งพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทสามสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๔.๑ ทำเสาเข็มเจาะส่วนที่เหลือ พร้อมทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม และส่งรายงานผลทดสอบ

๔.๒ ก่อสร้างฐานราก ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑/๒ ของจำนวนคอนกรีตฐานรากทั้งหมด

เปลี่ยนเป็น **งวดที่ ๔** เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๗๙๗.๘๖ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิฑูรย์ จินโต)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิฑิต เดชาดิวัฒนา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี ดำคง)

๔.๑ ทำเสาเข็มเจาะส่วนที่เหลือ พร้อมทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม และส่งรายงานผลทดสอบ (ยกเว้นแนว grid line A)

๔.๒ ก่อสร้างฐานราก ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑/๒ ของจำนวนคอนกรีตฐานรากทั้งหมด

เดิม งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๙๔๙,๗๓๐.๘๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๕.๑ ก่อสร้างฐานรากส่วนที่เหลือ

๕.๒ ก่อสร้างถึงเก็บน้ำ คสล. ใต้ชั้นใต้ดิน

๕.๓ ก่อสร้าง เสาตอม่อ

๕.๔ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ ชั้นใต้ดิน และชั้นที่ ๑

๕.๕ ส่งเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ งานวิศวกรรมระบบทุกระบบ เพื่อขออนุมัติใช้

เปลี่ยนเป็น งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๕๙๐,๔๐๓.๔๗ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยสามสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๕.๑ ก่อสร้างฐานรากส่วนที่เหลือ (ยกเว้นแนว grid line A)

๕.๒ ก่อสร้างถึงเก็บน้ำ คสล. ใต้ชั้นใต้ดิน

๕.๓ ก่อสร้าง เสาตอม่อ

๕.๔ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ ชั้นใต้ดิน และชั้นที่ ๑

๕.๕ ส่งเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ งานวิศวกรรมระบบทุกระบบ เพื่อขออนุมัติใช้

เดิม งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๐๔๖,๑๗๔.๘๐ บาท (สิบสี่ล้านสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๖.๑ หล่อพื้น - ผนัง ปอลิฟต์ ถึงพื้นชั้นใต้ดิน

๖.๒ หล่อคาน - พื้นชั้นใต้ดิน

๖.๓ หล่อเสา ชั้นใต้ดิน

๖.๔ หล่อผนัง คสล. ชั้นใต้ดิน โดยรอบ

๖.๕ ทำระบบกันซึมพื้น และผนัง คสล. ชั้นใต้ดินโดยรอบ

๖.๖ ทำระบบป้องกันและกำจัดปลวก ใต้พื้นชั้นใต้ดิน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิฑูรย์ จินโต)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิจิต เตชาติวัฒนา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุธี คำคง)


- ๖.๗ ติดตั้งท่อ ส่วนที่อยู่ใต้พื้นชั้นใต้ดิน และฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นใต้ดิน
- ๖.๘ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป พร้อมก่อสร้างฐานรอง
- ๖.๙ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๒
- ๖.๑๐ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ ชั้นลอย และชั้นที่ ๒
- ๖.๑๑ ส่งแบบ DETAIL การติดตั้ง ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ

เปลี่ยนเป็น งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๗๓๑,๗๘๙.๑๑ บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๖.๑ หล่อพื้น - ผนัง บ่อลิฟต์ ถึงพื้นชั้นใต้ดิน
- ๖.๒ หล่อคาน - พื้นชั้นใต้ดิน (ยกเว้นแนว grid line A)
- ๖.๓ หล่อเสา ชั้นใต้ดิน (ยกเว้นแนว grid line A)
- ๖.๔ หล่อผนัง คสล. ชั้นใต้ดิน โดยรอบ
- ๖.๕ ทำระบบกันซึมพื้น และผนัง คสล. ชั้นใต้ดินโดยรอบ
- ๖.๖ ทำระบบป้องกันและกำจัดปลวก ใต้พื้นชั้นใต้ดิน
- ๖.๗ ติดตั้งท่อ ส่วนที่อยู่ใต้พื้นชั้นใต้ดิน และฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นใต้ดิน
- ๖.๘ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป พร้อมก่อสร้างฐานรอง
- ๖.๙ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๒
- ๖.๑๐ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ ชั้นลอย และชั้นที่ ๒
- ๖.๑๑ ส่งแบบ DETAIL การติดตั้ง ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ


เดิม งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๐๔๖,๑๗๔.๘๐ บาท (สิบสี่ล้านสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- ๗.๑ ปรับถมดินกลับ ที่ระดับ ± 0.00 เมตร บริเวณอาคาร
- ๗.๒ ทำระบบป้องกันและกำจัดปลวก ส่วนที่เหลือ
- ๗.๓ หล่อพื้น - ผนัง บ่อลิฟต์ ถึงพื้นชั้นที่ ๑ และถึงพื้นชั้นลอย

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชูทย์ จินโต)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)



(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวิชิต เดชาดิวัฒนา)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายสุธี คำคง)

๗.๔ หล่อคาน - พื้น ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย
๗.๕ หล่อเสา ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย
๗.๖ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๑
๗.๗ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๑
๗.๘ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังใน
คอนกรีต ชั้นที่ ๑, ชั้นลอย
๗.๙ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๓
๗.๑๐ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบ
ทุกระบบ ชั้นที่ ๓
๗.๑๑ ส่งแบบ RISER DIAGRAM ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ รวมทุกชั้น
เปลี่ยนเป็น งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๓๘๗,๓๒๓.๓๐ บาท (สิบสามล้านสามแสนแปดหมื่น
เจ็ดพันสามร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๗.๑ ปรับถมดินกลับ ที่ระดับ ± 0.00 เมตร บริเวณอาคาร
๗.๒ ทำระบบป้องกันและกำจัดปลวก ส่วนที่เหลือ
๗.๓ หล่อพื้น - ผนัง บ่อลิฟต์ ถึงพื้นชั้นที่ ๑ และถึงพื้นชั้นลอย
๗.๔ หล่อคาน - พื้น ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย (ยกเว้นแนว grid line A)
๗.๕ หล่อเสา ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย (ยกเว้นแนว grid line A)
๗.๖ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๑
๗.๗ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๑
๗.๘ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังใน
คอนกรีต ชั้นที่ ๑, ชั้นลอย
๗.๙ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๓
๗.๑๐ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบ
ทุกระบบ ชั้นที่ ๓
๗.๑๑ ส่งแบบ RISER DIAGRAM ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ รวมทุกชั้น

เดิม งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๙,๗๔๘,๔๖๔.๖๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อย
หกสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๘.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๒
๘.๒ หล่อผนังปล่อยลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๒



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิฑูรย์ จินโต)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิชิต เดชาติวัฒนา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี คำคง)

๘.๓ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๒

๘.๔ หล่อเสา ชั้นที่ ๒

๘.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๒

๘.๖ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝัง
ในคอนกรีตชั้นที่ ๒

๘.๗ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๔

๘.๘ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ
และชั้นที่ ๔

เปลี่ยนเป็น งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๙,๖๙๖,๗๐๕.๓๓ บาท (เก้าล้านหกแสนเก้าหมื่น
หกพันเจ็ดร้อยห้าบาทสามสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๘.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๒ (ยกเว้นแนว grid line A)

๘.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๒

๘.๓ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๒

๘.๔ หล่อเสา ชั้นที่ ๒ (ยกเว้นแนว grid line A)

๘.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๒

๘.๖ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝัง
ในคอนกรีตชั้นที่ ๒

๘.๗ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๔

๘.๘ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ
และชั้นที่ ๔

เดิม งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๘,๓๘๕,๗๗๖ บาท (แปดล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพัน
เจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑๘.๑ ติดตั้ง โครงหลังคา

๑๘.๒ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๘

๑๘.๓ ฝัง SLEEVE และท่อ CONDUIT ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นหลังคาและส่วนที่เหลือ

๑๘.๔ หล่อ เคา์นเตอร์ คสล. ชั้นที่ ๘

๑๘.๕ ก่ออิฐ ผนังติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๘

๑๘.๖ ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ ๖

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง

(นายวิษวทย์ จินโต)

(ลงชื่อ)พยาน

(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)



(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นายวิชิต เดชาดิวัฒนา)

(ลงชื่อ)พยาน

(นายสุธี ดำคง)

- ๑๘.๗ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ และกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นใต้ดิน
- ๑๘.๘ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝักร่องรับปลั๊ก, สวิตซ์ ชั้นที่ ๘
- ๑๘.๙ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นลอย
- ๑๘.๑๐ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๙
- ๑๘.๑๑ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๘ พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๘.๑๒ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๙ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๘ พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๘.๑๓ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๘
- ๑๘.๑๔ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๘

เปลี่ยนเป็น งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๙,๕๑๗,๐๘๑.๑๓ บาท (เก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดสิบบเอ็ดบาทสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๑๘.๑ ติดตั้ง โครงหลังคา
- ๑๘.๒ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๘
- ๑๘.๓ ฝักร่อง SLEEVE และท่อ CONDUIT ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นหลังคาและส่วนที่เหลื่อ
- ๑๘.๔ หล่อ เคนเตอร์ คสล. ชั้นที่ ๘
- ๑๘.๕ ก่ออิฐ ผนังติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๘
- ๑๘.๖ ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ ๖
- ๑๘.๗ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ และกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นใต้ดิน
- ๑๘.๘ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝักร่องรับปลั๊ก, สวิตซ์ ชั้นที่ ๘
- ๑๘.๙ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นลอย
- ๑๘.๑๐ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๙
- ๑๘.๑๑ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๘ พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๘.๑๒ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๙ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๘ พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๘.๑๓ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๘
- ๑๘.๑๔ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๘

เดิม งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๒๗๒,๕๗๕.๖๐ บาท (สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบบห้าบาทหกสิบบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิฑูรย์ จินโต)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิชิต เดชาดิวัฒนา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี คำคง)

- ๑๙.๑ มุง หลังคา และมุง หลังคา และติดตั้งฉนวนกันความร้อน
- ๑๙.๒ หล่อ เคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๙
- ๑๙.๓ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ
- ๑๙.๔ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ
- ๑๙.๕ ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นที่ ๗
- ๑๙.๖ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูป ชั้นที่ ๑
- ๑๙.๗ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๑
- ๑๙.๘ กรุผนังกระเบื้องห้องน้ำ ชั้นที่ ๑
- ๑๙.๙ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝักร่องรับปลั๊ก, สวิตซ์ ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ
- ๑๙.๑๐ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๒
- ๑๙.๑๑ ติดตั้งท่อสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า
- ๑๙.๑๒ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๙ และชั้นดาดฟ้า พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๙.๑๓ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ส่วนที่เหลือ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๙ และทดสอบท่อทั้งหมด พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๙.๑๔ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๙
- ๑๙.๑๕ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๙

เปลี่ยนเป็น งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๒๘๔,๖๑๒.๐๖ บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่น สี่พันหกกร้อยสิบสองบาทหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๑๙.๑ มุง หลังคา และติดตั้งฉนวนกันความร้อน
- ๑๙.๒ หล่อ เคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๙
- ๑๙.๓ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ
- ๑๙.๔ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ
- ๑๙.๕ ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นที่ ๗
- ๑๙.๖ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูป ชั้นที่ ๑
- ๑๙.๗ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๑
- ๑๙.๘ กรุผนังกระเบื้องห้องน้ำ ชั้นที่ ๑
- ๑๙.๙ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝักร่องรับปลั๊ก, สวิตซ์ ชั้นที่ ๙ และส่วนที่เหลือ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิฑูรย์ จินโต)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิฑิต เตชาติวัฒน์นา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี คำคง)

- ๑๙.๑๐ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๒
- ๑๙.๑๑ ติดตั้งท่อสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้นตาดฟ้า
- ๑๙.๑๒ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๙ และชั้นตาดฟ้า พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๙.๑๓ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ส่วนที่เหลือ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๙ และทดสอบท่อทั้งหมด พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๙.๑๔ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๙
- ๑๙.๑๕ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๙
- ๑๙.๑๖ งานทางลาดชั้นที่ ๑

เดิม งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๙,๑๑๙,๕๓๑.๔๐ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๒๐.๑ ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นที่ ๘
- ๒๐.๒ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูป ชั้นลอย
- ๒๐.๓ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นลอย
- ๒๐.๔ ติดตั้งวัสดุผิวพื้น - ผิวผนังภายใน ชั้นที่ ๑
- ๒๐.๕ ติดตั้งวงกบ และกรอบบานประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย
- ๒๐.๖ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๓
- ๒๐.๗ ติดตั้งท่อน้ำฝนแนวตั้ง
- ๒๐.๘ ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น (FCU) ชั้นใต้ดิน และชั้นที่ ๑
- ๒๐.๙ ติดตั้งพัดลม ระบายอากาศ ชั้นที่ ๑
- ๒๐.๑๐ ทดสอบ (TEST) ท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๗, ชั้นที่ ๘, ชั้นที่ ๙ พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๒๐.๑๑ ติดตั้งท่อ CONDUIT ร้อยสายไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ ชั้นใต้ดิน, ชั้นที่ ๑, ชั้นลอย, ชั้นที่ ๒, ชั้นที่ ๓, ชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๕

เปลี่ยนเป็น งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๙,๐๓๒,๙๐๗.๖๖ บาท (เก้าล้านสามหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๒๐.๑ ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นที่ ๘
- ๒๐.๒ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูป ชั้นลอย
- ๒๐.๓ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นลอย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิฑูรย์ จินโต)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เตชชาติวัฒนา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี คำคง)

- ๒๐.๔ ติดตั้งวัสดุผิวพื้น - ผิวผนังภายใน ชั้นที่ ๑
- ๒๐.๕ ติดตั้งวงกบ และกรอบบานประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้นที่ ๑ และชั้นลอย
- ๒๐.๖ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๓
- ๒๐.๗ ติดตั้งท่อน้ำฝนแนวตั้ง
- ๒๐.๘ ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น (FCU) ชั้นใต้ดิน และชั้นที่ ๑
- ๒๐.๙ ติดตั้งพัดลม ระบายอากาศ ชั้นที่ ๑
- ๒๐.๑๐ ทดสอบ (TEST) ท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๗, ชั้นที่ ๘, ชั้นที่ ๙ พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๒๐.๑๑ ติดตั้งท่อ CONDUIT ร้อยสายไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ ชั้นใต้ดิน, ชั้นที่ ๑, ชั้นลอย, ชั้นที่ ๒, ชั้นที่ ๓, ชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๕

เดิม งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๕๘๗,๐๔๒.๒๐ บาท (สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๓๑.๑ ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต และเกล็ดอลูมิเนียมกันแดดโค้งด้านหน้า
- ๓๑.๒ ติดตั้งโครงฝ้าเพดานส่วนที่เหลือ
- ๓๑.๓ ติดตั้งบานประตู พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ ๘
- ๓๑.๔ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๖ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๓๑.๕ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๖
- ๓๑.๖ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๖
- ๓๑.๗ ติดตั้งหัว SPRINKLER ชั้นที่ ๖
- ๓๑.๘ ติดตั้งตู้ดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๕ และ ชั้นที่ ๖
- ๓๑.๙ ติดตั้งเครื่องอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (โถงลิฟต์ดับเพลิง)
- ๓๑.๑๐ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ทำก๊อบที่ ชั้นที่ ๘ (ยกเว้นครุภัณฑ์ลอยตัวสั่งซื้อ)

เปลี่ยนเป็น งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๕๗๖,๖๑๑.๙๓ บาท (สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทเก้าสิบบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๓๑.๑ ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต และเกล็ดอลูมิเนียมกันแดดโค้งด้านหน้า
- ๓๑.๒ ติดตั้งโครงฝ้าเพดานส่วนที่เหลือ
- ๓๑.๓ ติดตั้งบานประตู พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ ๘
- ๓๑.๔ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๖ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิฑูรย์ จินโต)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เตชาดิวัฒนา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี ดำคง)

- ๓๔.๕ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๖
- ๓๑.๖ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๖
- ๓๑.๗ ติดตั้งหัว SPRINKLER ชั้นที่ ๖
- ๓๑.๘ ติดตั้งตู้ดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๕ และ ชั้นที่ ๖
- ๓๑.๙ ติดตั้งเครื่องอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (โถงลิฟต์ดับเพลิง)
- ๓๑.๑๐ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ทำกับที่ ชั้นที่ ๘ (ยกเว้นครุภัณฑ์ลอยตัวสั่งซื้อ)

เดิม งวดที่ ๓๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๕๔๙,๔๓๕ บาท (สี่สิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๓๔.๑ ทำระบบป้องกันความร้อน (CARAMIC COATING)
- ๓๔.๒ ติดตั้งป้ายชื่ออาคาร และตราสัญลักษณ์
- ๓๔.๓ ติดตั้งงานสแตนเลส ทั้งหมด
- ๓๔.๔ ติดตั้งไฟฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT), ติดตั้งป้ายไฟแจ้งทางออก (EXIT LIGHT)
- ๓๔.๕ ติดตั้งครุภัณฑ์ (ส่วนลอยตัวสั่งซื้อ)
- ๓๔.๖ ปรับแก้ไขรายละเอียดความเรียบร้อยของงานระบบต่างๆ ทุกระบบ หลังจากการทดสอบระบบ (กรณีที่มีการคลาดเคลื่อนและต้องแก้ไขให้ตรงตามข้อกำหนด)
- ๓๔.๗ ส่งอุปกรณ์ใช้งานคนใช้ (SECONDARY EQUIPMENT) ของระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์
- ๓๔.๘ ส่งเอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของงานระบบต่าง ๆ ทุกระบบ พร้อมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างจนเข้าใจการใช้งาน
- ๓๔.๙ ส่งแบบแปลน ที่ก่อสร้างจริง (AS - BUILT DRAWING) ของงานระบบต่าง ๆ ทุกระบบ และแบบแปลนแสดงแนวลวด พื้น POST TENSION
- ๓๔.๑๐ ทาสีภายในและภายนอก
- ๓๔.๑๑ ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร และได้ทำการก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา ทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

กำหนดงานแล้วเสร็จไม่เกิน ๑,๐๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เปลี่ยนเป็น งวดที่ ๓๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๕,๓๙๘,๐๐๗.๙๓ บาท (สี่สิบล้านสามแสนแปดพันเจ็ดบาทเก้าสิบบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิฑูรย์ จินโต)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เตชชาติวัฒนา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี คำคง)

- ๓๔.๑ ทำระบบป้องกันความร้อน (CARAMIC COATING)
- ๓๔.๒ ติดตั้งป้ายชื่ออาคาร และตราสัญลักษณ์
- ๓๔.๓ ติดตั้งงานสแตนเลส ทั้งหมด
- ๓๔.๔ ติดตั้งไฟฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT), ติดตั้งป้ายไฟแจ้งทางออก (EXIT LIGHT)
- ๓๔.๕ ติดตั้งครุภัณฑ์ (ส่วนลอยตัวสั่งซื้อ)
- ๓๔.๖ ปรับแก้ไขรายละเอียดความเรียบร้อยของงานระบบต่างๆ ทุกระบบ หลังจากการทดสอบระบบ (กรณีที่มีการคลาดเคลื่อนและต้องแก้ไขให้ตรงตามข้อกำหนด)
- ๓๔.๗ ส่งอุปกรณ์ใช้งานคนใช้ (SECONDARY EQUIPMENT) ของระบบเช่นทริลไปป์ไลน์
- ๓๔.๘ ส่งเอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของงานระบบต่าง ๆ ทุกระบบ พร้อมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างจนเข้าใจการใช้งาน
- ๓๔.๙ ส่งแบบแปลน ที่ก่อสร้างจริง (AS - BUILT DRAWING) ของงานระบบต่าง ๆ ทุกระบบ และแบบแปลนแสดงแนวสวด พื้น POST TENSION
- ๓๔.๑๐ ทาสีภายในและภายนอก
- ๓๔.๑๑ ทำการก่อสร้างถนนด้านข้างโครงการ
- ๓๔.๑๒ ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร
และได้ทำการก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา ทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

กำหนดงานแล้วเสร็จไม่เกิน ๑,๓๗๐ วัน (๑,๐๗๐ + ๑๘๐+๑๒๐ วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เดิม ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิษุทธิ์ จินโต)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิจิต เดชาดีวัฒนา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี ดำคง)

เปลี่ยนแปลงเป็น ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คล่องไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๔. เพิ่มเติมเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายข้อตกลงดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๔.๑ หนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SERI.OPD/CM/GL/๐๒/๖๑

ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ หน้า

๔.๒ สรุปรายการงานเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด

อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำนวน ๓๒ หน้า

๔.๓ แบบรูปประกอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

จำนวน ๑๕ หน้า

๔.๔ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ฯ ที่ สจ.๕๐๒๓๗๔๐

จำนวน ๔ หน้า

ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

๔.๕ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

จำนวน ๔ หน้า

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามสัญญาจ้างฉบับเดิม บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน แต่คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิฑูรย์ จินโต)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิชิต เดชาดีวัฒนา)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เสรีการโยธา จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์)

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุธี คำคง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒)
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
สัญญาเลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี โดย นายวิฑูรย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”
ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑ ซอยวชิรธรรมสาธิต ๔๔
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดย นายธนากร ต.แสงจันทร์ ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก
นายมานะ เอกโรจนกุล และ นางนิตยา เอกโรจนกุล กรรมการของบริษัทผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๕๐๗๕๑๖๗ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๘
ตุลาคม ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน

ข้อ ๑. ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการและปรับลดเงินตามสัญญาจ้าง ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ตามรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยพิจารณาตามสัญญา
เลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง
(ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาแล้วเนื่องจาก
พื้นที่ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร
(โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ๑ หลัง มีพื้นที่ไม่สอดคล้องเพียงพอที่จะก่อสร้างอาคารตามแบบรูปรายการได้ จึงเห็นสมควรแก้ไข
แบบหน้ามุขบริเวณด้านหน้าของอาคาร ให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งบริเวณด้านหน้าของอาคาร
ดังกล่าว ติดกับอาคารอำนวยการหลังเก่าหากทำการก่อสร้างโดยไม่เปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างจะทำให้โครงสร้าง
ของอาคารชั้นที่ ๓, ๔, และ ๕ บริเวณหน้ามุขไปทับซ้อนกับตัวอาคารอำนวยการ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบดังกล่าว
ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ตามแบบรูปที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว
ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องสัมพันธ์กับพื้นที่ในภาพรวมขององค์อาคาร ผลจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิฑูรย์ จินโต)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนากร ต.แสงจันทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี คำคง)

เวลา
๒๗/๑๑/๖๑
๘๓๓

ก่อสร้างใหม่ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุ ระยะเวลาก่อสร้าง และค่าจ้างในการก่อสร้างตามที่ผู้รับจ้าง และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างเสนอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้วว่า เพื่อให้การก่อสร้าง อาคารดังกล่าว สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ถูกต้องตามข้อกำหนดและเหตุที่เกิดขึ้นจริง และตรง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเดิม เกิดความคุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการและปรับลดเงินรวมทั้งระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. งานโครงสร้างชั้นที่ ๓

- หล่อคานพื้นชั้นที่ ๓ ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๙.๑
- หล่อเสาชั้นที่ ๓ ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๙.๔

โดยมีปริมาณงานที่ปรับลดตามงวดงานที่ ๙.๑ และ ๙.๔ รวมทั้งสิ้น ๑ LS. มูลค่างานที่ปรับลด (รวมค่า Factor F ๑.๑๖๗๗) รวมเป็นเงิน ๑๘๐,๙๕๓.๖๘ บาท เวลาปฏิบัติงานปรับลดลงจากเดิมจำนวน ๑ วัน

๒. งานโครงสร้างชั้นที่ ๔

- หล่อคานพื้นชั้นที่ ๔ ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๑๐.๑
- หล่อเสาชั้นที่ ๔ ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๑๐.๔

โดยมีปริมาณงานที่ปรับลดตามงวดงานที่ ๑๐.๑ และ ๑๐.๔ รวมทั้งสิ้น ๑ LS. มูลค่างานที่ปรับลด (รวมค่า Factor F ๑.๑๖๗๗) รวมเป็นเงิน ๑๖๑,๐๗๙.๕๓ บาท เวลาปฏิบัติงานปรับลดลงจากเดิมจำนวน ๒ วัน

๓. งานโครงสร้างชั้นที่ ๕

- หล่อคานพื้นชั้นที่ ๕ ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๑๑.๑

โดยมีปริมาณงานที่ปรับลดตามงวดงานที่ ๑๑.๑ รวมทั้งสิ้น ๑ LS. มูลค่างานที่ปรับลด (รวมค่า Factor F ๑.๑๖๗๗) รวมเป็นเงิน ๓๐,๘๒๔.๘๓ บาท เวลาปฏิบัติงานปรับลดลงจากเดิมจำนวน ๑ วัน

๔. งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ ๓

- ก่ออิฐติดตั้งวงกบชั้นที่ ๓ ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๑๓.๙

โดยมีปริมาณงานที่ปรับลดตามงวดงานที่ ๑๓.๙ รวมทั้งสิ้น ๑๒.๓ ตร.ม. มูลค่างานที่ปรับลด (รวมค่า Factor F ๑.๑๖๗๗) รวมเป็นเงิน ๑๓๔,๐๔๓.๗๙ บาท เวลาปฏิบัติงานไม่เปลี่ยนแปลง

๕. งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ ๔

- ปูกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องแกรนิตโต้ชั้นที่ ๔ ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๒๓.๑

โดยมีปริมาณงานที่ปรับลดตามงวดงานที่ ๒๓.๑ รวมทั้งสิ้น ๕๓.๔๗ ตร.ม. มูลค่างานที่ปรับลด (รวมค่า Factor F ๑.๑๖๗๗) รวมเป็นเงิน ๘๖,๔๖๒.๓๕ บาท เวลาปฏิบัติงานไม่เปลี่ยนแปลง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิษุทธิ์ จินโต)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนากร ต.แสงจันทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี ดำคง)



๖. งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ ๕





- งานติดตั้งโครงหลังคา ซึ่งกำหนดอยู่ในสัญญาตามงานงวดที่ ๑๘.๑

โดยมีปริมาณงานที่ปรับลดตามงวดงานที่ ๑๘.๑ รวมทั้งสิ้น ๒๙.๔ ตร.ม. มูลค่างานที่ปรับลด (รวมค่า Factor F ๑.๑๖๗๗) รวมเป็นเงิน ๙๘,๕๑๐.๐๙ บาท เวลาปฏิบัติงานไม่เปลี่ยนแปลง

สรุป ค่าจ้างและเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาและที่เสนอแก้ไข

งวดงานที่	ค่าจ้าง			เวลาปฏิบัติงาน		
	ตามสัญญาเดิม	เสนอแก้ไข	เพิ่ม-ลด	ตามสัญญาเดิม	เสนอแก้ไข	เพิ่ม/ลด
๙	๑๐,๗๔๔,๒๗๕.๕๐	๑๐,๕๖๓,๓๒๑.๘๒	- ๑๘๐,๙๕๓.๖๘	๓๐	๒๙	-๑
๑๐	๑๒,๒๖๔,๑๙๗.๔๐	๑๒,๑๐๓,๑๑๗.๘๗	- ๑๖๑,๐๗๙.๕๓	๓๐	๒๘	-๒
๑๑	๑๒,๑๐๖,๙๖๔.๑๐	๑๒,๐๗๖,๑๓๙.๒๗	- ๓๐,๘๒๙.๘๓	๓๐	๒๙	-๑
๑๓	๑๕,๐๙๔,๓๙๖.๘๐	๑๔,๙๖๐,๓๕๓.๐๑	- ๑๓๔,๐๔๓.๗๙	๓๐	๓๐	-
๑๘	๙,๕๑๗,๐๘๑.๑๓	๙,๔๑๘,๕๗๑.๐๔	- ๙๘,๕๑๐.๐๙	๓๐	๓๐	-
๒๓	๑๑,๖๘๗,๖๗๕.๓๐	๑๑,๖๐๑,๒๑๒.๙๕	- ๘๖,๔๖๒.๓๕	๓๐	๓๐	-
รวม	๗๑,๔๑๔,๕๙๐.๒๓	๗๐,๗๒๒,๗๑๕.๙๖	- ๖๙๑,๘๗๔.๒๗	๑๘๐	๑๗๖	-๔

ข้อ ๒. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการข้างต้น ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน พร้อมทั้งจัดทำบัญชีแบบสรุปค่าก่อสร้าง เป็นผลให้ค่าก่อสร้างคิดเป็นงานลด ๖๙๑,๘๗๔.๒๗ บาท (หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ส่งคืนให้ทางราชการต่อไป รวมทั้งมีการประมาณระยะเวลาการก่อสร้าง ตามวิธีการของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบการก่อสร้าง สถานที่ราชการและถาวรวัตถุของประเทศ มีระยะเวลาลดลงจากการลดเนื่องงาน จำนวน ๔ วัน โดยจะปรับลดลงจากจำนวนวันกำหนดก่อสร้างให้แล้วเสร็จจากสัญญาจ้างเดิม

 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายวิษุทธิ์ จินโต)	 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นายธนากร ต.แสงจันทร์)
 (ลงชื่อ).....พยาน (นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์)	 (ลงชื่อ).....พยาน (นายสุธี ดำคง)

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๙,๕๑๗,๐๘๑.๑๓ บาท (เก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดสิบเอ็ดบาทสิบสามสตางค์)

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๖๘๗,๖๗๕.๓๐ บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามสิบสตางค์)

เปลี่ยนแปลงเป็น ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๕๒๓,๔๑๙,๑๒๕.๗๓ บาท (ห้าร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๔,๒๔๒,๓๗๒.๗๑ บาท (สามสิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๕๖๓,๓๒๑.๘๒ บาท (สิบล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์)

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๑๐๓,๑๑๗.๘๗ บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนสามพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๐๗๖,๑๓๙.๒๗ บาท (สิบสองล้านเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๙๖๐,๓๕๓.๐๑ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นสามร้อยห้าสิบสามบาทหนึ่งสตางค์)

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๙,๔๑๘,๕๗๑.๐๔ บาท (เก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สตางค์)

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๖๐๑,๒๑๒.๙๕ บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนหนึ่งพันสองร้อยสิบสองบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

เดิม ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิษุทธิ์ จินโต)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนากร ต.แสงจันทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุธี ดำคง)



เปลี่ยนแปลงเป็น ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

เดิม ข้อ ๑๖. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๕๒๔,๑๑๑ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....-.....บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

เปลี่ยนแปลงเป็น ข้อ ๑๖. ค่าปรับ


หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....-.....บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึง วันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชูทย์ จินโต)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายธนากร ต.แสงจันทร์)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายสุธี ดำคง)



ข้อ ๔. เพิ่มเติมเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายข้อตกลงดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๔.๑ สรุปค่าก่อสร้าง

อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำนวน ๙ หน้า

๔.๒ แบบรูปประกอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำนวน ๑๒ หน้า

๔.๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ฯ ที่ สจ.๕๐๗๕๑๖๗

จำนวน ๔ หน้า

ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

๔.๔ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๔ หน้า

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามสัญญาจ้างฉบับเดิม บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาฉบับนี้
ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลง
ลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิษุทธิ์ จินโต)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธนากร ต.แสงจันทร์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เสรีการโยธา จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุธี ดำคง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ





ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๔๗๗/๕

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนดอนนก อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด

- อ้างถึง ๑. สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๒. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๔. หนังสือแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับ ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๔๔๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓
๕. หนังสือแจ้งบอกกล่าวค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินสัญญาจ้าง
ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๕๔๐๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
๖. หนังสือแจ้งผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๘
ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๓๕๗๕ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือคำประกัน (หลักประกันสัญญา) จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาหนังสือคำประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า) จำนวน ๘ ฉบับ


ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง ๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าจ้างบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ค่าจ้างเป็นเงิน ๕๒๓,๔๑๙,๑๒๕.๗๓ บาท (ห้าร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) โดยแบ่งงวดงาน งวดเงิน ออกเป็น ๓๔ งวด กำหนดงานแล้วเสร็จไม่เกิน ๑,๓๖๖ วัน (๑,๐๗๐ + ๑๘๐ + ๑๒๐ - ๔ วัน) กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครบถ้วนถูกต้อง ตามสัญญาจ้างตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ แล้วนั้น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๖ จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจ้งผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๘ โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และแจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงาน โดยเคร่งครัด หากผู้รับจ้างกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานีอาจจะพิจารณาการบอกเลิกสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๗ ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งวันเวลาดังกล่าว

ได้ล่วงเลยมาแล้วปรากฏว่า ผู้รับจ้างยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ไม่สามารถส่งมอบงานตามที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ โดยผู้รับจ้างทำการก่อสร้างและส่งมอบงานได้เพียง ๑๗ งวด จากจำนวนทั้งหมด ๓๔ งวด เป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เห็นว่าการที่บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้นั้น ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จึงอาศัยสิทธิตามสัญญาจ้างข้อ ๖ ขอบอกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ ๒๘๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙, บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบความเสียหายต่าง ๆ ต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามสัญญาจ้าง ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้รับจ้างทราบภายหลัง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิษุทธิ์ จินโต)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

โทร ๐ ๗๗๙๕ ๒๙๐๐ ต่อ ๒๖๐๙

โทรสาร ๐ ๗๗๙๕ ๒๙๔๒



ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๓๖๑๗

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนดอนนก อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งชำระเงินค่าจ้างล่วงหน้าส่วนที่เหลือ และเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้าง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด

- อ้างถึง ๑. สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๒. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๔. หนังสือ แจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับ ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๔๔๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓
๕. หนังสือ แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๔๗๙๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าจ้างบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ก่อสร้างอาคารผู้ช่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ค่าจ้างเป็นเงิน ๕๒๓,๔๑๙,๑๒๕.๗๓ บาท (ห้าร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) โดยแบ่งงวดงาน งวดเงิน ออกเป็น ๓๔ งวด กำหนดงานแล้วเสร็จไม่เกิน ๑,๓๖๖ วัน (๑,๐๗๐ + ๑๘๐ + ๑๒๐ - ๔ วัน) กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันยี่ร้อยสิบเก้าบาทสิบสามสตางค์) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครบถ้วนถูกต้อง ตามสัญญาจ้างตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ และ จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ทราบ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๕ แล้วนั้น และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเรียนว่าจากการบอกเลิกสัญญาจ้าง บริษัท เสรีการโยธา จำกัด จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้


๑. เงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญาจ้าง ข้อ ๕ ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน ๗๘,๖๑๖,๖๕๐ บาท (เจ็ดสิบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา และจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างจากการส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๑๗ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๖๗๖,๙๖๐.๗๐ บาท (สามสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) คงเหลือเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างจะต้องชำระคืนให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๗,๙๓๙,๖๘๙.๓๐ บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทสามสิบบสตางค์) และขอให้ไปชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือฉบับนี้

๒. ค่าปรับตามสัญญาจ้าง ข้อ ๑๖ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันบอกเลิกสัญญาจ้าง เป็นจำนวน ๙๓๖ วัน เป็นเงินวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๐,๘๕๗,๐๗๐.๘๘ บาท โดยมีการหักเงินค่าปรับจากผู้รับจ้างแล้วในการส่งมอบงานงวดที่ ๑๑ - ๑๗ รวมเป็นเงินค่าปรับที่หักจากผู้รับจ้างแล้ว จำนวนเงิน ๘๑,๕๑๘,๙๗๖.๐๓ บาท (แปดสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบกบาทสามสตางค์) คงเหลือค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ค้างชำระเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒๙,๓๓๘,๐๙๔.๘๕ บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันเก้าสิบบาทแปดสิบบห้าสตางค์) และขอให้ไปชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือฉบับนี้

โดยให้นำเงินไปชำระ ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่าง ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามสัญญาจ้าง ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้รับจ้างทราบภายหลัง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และชำระค่าปรับภายในเวลาที่กำหนด

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิฑูรย์ จินโต)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

โทร ๐ ๗๗๙๕ ๒๙๐๐ ต่อ ๒๖๐๙

โทรสาร ๐ ๗๗๙๕ ๒๙๔๒

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

หัวข้อ: รายงานความคืบหน้าโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานความคืบหน้าโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) วงเงิน ๖๐๗,๔๙๔,๐๐๐ บาท จัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) คณะกรรมการประกวดราคากำหนดราคากลางจังหวัด เป็นเงิน ๕๘๖,๓๐๙,๐๐๐ บาท บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน ๕๒๔,๑๑๑,๐๐๐ บาท และได้ลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สัญญาเลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ วงเงิน ๕๒๓,๔๑๙,๑๒๕.๗๓ บาท ประจำปี เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้า)

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง

(นางสาวทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕