



บันทึกข้อความ

ห้องรองปลัดกระทรวงฯ
นพ.ธงชัย กิริติหัตถ์ถาวร
เลขรับ 8623
วันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๔
เวลา 13.36 น.

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ กลุ่มงานป้องกันและปราบปราม ฯ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

ที่ สธ.๐๒๑๗.๐๑/๓๓๘๑

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่องเดิม

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกรมบัญชีกลาง ในการเข้าร่วมโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) จำนวน ๑ โครงการ จากจำนวน ๑๒ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) เงินงบประมาณ วงเงิน ๖๐๗,๔๙๔,๐๐๐ บาท จัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการประกวดราคา กำหนดราคากลางจังหวัด เป็นเงิน ๕๘๖,๓๐๙,๐๐๐ บาท มีบริษัท เสรีการโยธา จำกัด เป็นคู่สัญญา และได้ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชัชวาทนเรนทร ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง-สาธารณสุข โดยมีนายโสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

๒. มติการประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท. ในคราวประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ โดยให้ยกเลิกแบบรายงานผลการดำเนินงาน ฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการ ในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๙.๒/ว ๕๙๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ (สิ้นสุด ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔) ดังนี้

ความก้าวหน้าทั้งโครงการถึงปัจจุบันโดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๓ ทั้งนี้ ตามแผนงาน ต้องดำเนินงานถึงงวดที่ ๒๓ (ร้อยละ ๕๖.๖๗) ปัจจุบันมีแรงงานประมาณ ๕ คน เป็นเหตุให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ ๙.๐๓

ปัจจุบันมีการตรวจรับงานถึงงวดที่ ๑๗ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดที่ ๑๘-๒๓

ดังรายละเอียด

- งวดที่ ๑๘ ร้อยละ ๙๙.๙๙ เหลือปริมาณงานกระเบื้อง ห้องเครื่อง Generator ที่ยังไม่แล้วเสร็จ
- งวดที่ ๑๙ ร้อยละ ๔๕.๘๒ เหลืองานหาแนวทางแก้ไขแนวท่อระบายน้ำใต้ดิน ที่ยังไม่แล้วเสร็จ
- งวดที่ ๒๐ ร้อยละ ๒๕.๘๔
- งวดที่ ๒๑ ร้อยละ ๒๘.๔๕
- งวดที่ ๒๒ ร้อยละ ๑๗.๖๖
- งวดที่ ๒๓ ร้อยละ ๙.๒๔

ซึ่งอยู่ ...

ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอผู้ว่าจ้างในการผ่อนปรนบอกเลิกสัญญาและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ ครั้งที่ ๖

ข้อพิจารณา


ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า เห็นควรส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง อนึ่ง ได้ส่งแบบรายงาน ฯ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ integritypact.cgd@gmail.com เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ

๑. ลงนามในหนังสือถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง

๒. อนุญาตให้นำรายงาน ฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข



(นายธงชัย กิรติหัตถยากร)


รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

๒. ๓. ทราบ

() อนุมัติ

(x) ลงนามแล้ว



(นายธงชัย กิรติหัตถยากร)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- ๗ ก.ย. ๒๕๖๔



ที่ สธ ๐๒๑๗/ ๖๗๘๓๕

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

อ้างถึง หนังสือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง
ที่ กค ๐๔๑๙.๒/ว ๕๙๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ขอให้หน่วยงาน
ของรัฐเจ้าของโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงาน
ผลการดำเนินงาน ฯ ที่เป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม
๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการข้อตกลงคุณธรรม
(Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔ การนี้ ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน ฯ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ integritypact.cgd@gmail.com เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยแล้ว สามารถเรียกดู
ผลการดำเนินงาน ฯ อีกช่องทางหนึ่งที่ลิงก์ย่อ <http://bit.ly/2YXGBEI> หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย กิรติหัตถยากร)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐

**แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อโครงการหลัก : ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง

งบประมาณโครงการหลัก : ๖๐๗,๔๙๔,๐๐๐บาท (หกร้อยเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ชื่อสัญญาย่อย(ถ้ามี).....

งบประมาณสัญญาย่อย(ถ้ามี).....

เลขที่โครงการ (เลข ๑๑ หลักที่ได้รับจากระบบ e-GP) : ๕๘๑๐๖๐๒๓๔๙๗

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สถานะของโครงการ

- ๑. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
- ๒. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ : ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
- ๓. เสนอราคาวันที่ : ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
- ๔. การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๕. ลงนามในสัญญาวันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
 - บริษัทคู่สัญญา : บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เลขที่สัญญา ๒๘๙/๒๕๕๙
 - วงเงินในสัญญา : ๕๒๓,๔๑๙,๑๒๕.๗๓ บาท (ห้าร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)
 - ระยะเวลาสัญญา ๑,๓๖๖ วัน
- ๖. การบริหารสัญญา
 - ตรวจรับงานงวดที่ ๑๗
 - การจ่ายเงินงวดที่ ๑๕-๑๗ ถูกพับไป
- ๗. การแก้ไขสัญญา ครั้งที่ ๑ แก้ไขสัญญาวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 - ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ
 - ขยายเวลา ๓๐๐ วันครั้งที่ ๒ แก้ไขสัญญาวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 - ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ ปรับลดหน้ามุงอาคารชั้น ๓,๔ และ ๕
 - ลดจำนวนวัน ๔ วัน
 - ลดเงิน จำนวน ๖๙๑,๘๗๔.๒๗ บาท
- ๘. อื่น ๆ
(หากมีข้อมูลแล้วโปรดระบุข้อมูลสถานะโครงการให้ครบถ้วน)

ผลการดำเนินงาน

ความก้าวหน้าทั้งโครงการถึงปัจจุบันโดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๓ ทั้งนี้ ตามแผนงาน ต้องดำเนินงานถึงงวดที่ ๒๓ (ร้อยละ ๕๖.๖๗) ปัจจุบันมีแรงงานประมาณ ๕ คน เป็นเหตุให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ ๙.๐๓

ปัจจุบันมีการตรวจรับงานถึงงวดที่ ๑๗ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดที่ ๑๘-๒๓ ดังรายละเอียด

- งวดที่ ๑๘ ร้อยละ ๙๙.๙๙ เหลือปริมาณงานกระเบื้อง ห้องเครื่อง Generator ที่ยังไม่แล้วเสร็จ
- งวดที่ ๑๙ ร้อยละ ๔๕.๘๒ เหลืองานหาแนวทางแก้ไขแนวท่อระบายน้ำใต้ดิน ที่ยังไม่แล้วเสร็จ
- งวดที่ ๒๐ ร้อยละ ๒๕.๘๔
- งวดที่ ๒๑ ร้อยละ ๒๘.๔๕
- งวดที่ ๒๒ ร้อยละ ๑๗.๖๖
- งวดที่ ๒๓ ร้อยละ ๙.๒๔

ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอผู้ว่าจ้างในการผ่อนปรนบอกลีกสัญญาและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จพร้อมปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ ครั้งที่ ๖

ปัญหาอุปสรรค

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ ทั้งแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านและแรงงานจากประเทศไทย ส่งผลต่อความก้าวหน้าของโครงการ ฯ

การเข้าปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์

- ไม่มีการเข้าสังเกตการณ์
- มีการเข้าสังเกตการณ์ วันที่ - เดือน - พ.ศ. -
รายชื่อผู้สังเกตการณ์ที่เข้าปฏิบัติงาน : -

ลงชื่อ นายสุธี คำคง ผู้ประสานงานโครงการ โทร. ๐๘ ๙๘๗๑ ๔๘๘๔

(ชื่อ) นายสุธี คำคง

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ โปรตระบบัน เดือน ปี และรายละเอียดในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

โปรดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔

หัวข้อ: รายงานความคืบหน้าโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานความคืบหน้าโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) วงเงิน ๖๐๗,๔๙๔,๐๐๐ บาท จัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) คณะกรรมการประกวดราคากำหนดราคากลางจังหวัด เป็นเงิน ๕๘๖,๓๐๙,๐๐๐ บาท บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน ๕๒๔,๑๑๑,๐๐๐ บาท และได้ลงนามสัญญาจ้าง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สัญญาเลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ วงเงิน ๕๒๓,๔๑๙,๑๒๕.๗๓ บาท ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้า)

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง

(นางสาวทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔