

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๒๔ (๔/๒๕๖๓)

วันอังคาร ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
 ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั้น ๓ อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม

๑. นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ประธานกรรมการ
๒. นายไชยรัตน์ โอภาสพิมลธรรม	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๓. นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. นางสาวจิรสุดา เผือกคง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	กรรมการ
๕. นายปณิธาน สี่มนอธรรม	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. นางอังสนา สุวรรณรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗. นายทวีรักษ์ ทองปราง	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๘. นายวราพงษ์ เข็มพยัคฆ์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ

รายชื่อกรรมการผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้อำนวยการกองแบบแผนหรือผู้แทน	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กรรมการ
-----------------------------------	-----------------------------------	---------

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายจิระวัฒน์ เรืองฤทธิ์	วิศวกรโยธาชำนาญการ
	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน
	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

๑. นายสุธี คำคง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๒. นายกิจดิวิช รมเย็น	นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ)
	หัวหน้างานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๓. นายทศพล ปานแดง	นักวิชาการพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๔. นายอนุชา ธรรมปรีชา	เจ้าพนักงานพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๕. นางสาวภรณ์ณภัส สิทธิกุล	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
๖. นางสาวนันท์ลักษณ์ บุญฤทธิ์	นิติกร (พนักงานราชการ)
๗. นายฉัตรชัย นราพงศ์	นิติกร

ผู้รับจ้าง บริษัท เสรีการโยธา จำกัด

๑. นายวิษณุชยุตม์ วงศ์พัทธ์ปการ	ผู้จัดการโครงการ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด
---------------------------------	---

เริ่มประชุม	เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ๙ ชั้น ตามระเบียบวาระที่กำหนดดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเด็น	๑.๑ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอส่งมอบงาน (งวดที่ ๑๒) และขออนุมัติรายการต่างๆ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ๙ ชั้น จึงขอเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างร่วมประชุมเพื่อตรวจการจ้างและพิจารณาการขออนุมัติใช้วัสดุรายการต่างๆ ซึ่งจะได้ร่วมกันพิจารณาในระเบียบวาระที่กำหนดไว้ตามลำดับต่อไป โดยในส่วนของการบริหารสัญญาจ้างประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้เชิญผู้รับจ้างร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับคณะกรรมการและผู้ควบคุมงานภายในโรงพยาบาล ฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานจ้างตามสัญญาฯ โดยตลอดในระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งหมดจำนวน ๒๕ ครั้ง
มติที่ประชุม	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๓ (๓/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
ประเด็น	- ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๓ (๓/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว
มติที่ประชุม	- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๓ (๓/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องติดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๓ (๓/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	๓.๑ ติดตามรายการขออนุมัติ Shop Drawing และ ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากกองแบบแผน - ได้ติดตามรายการขออนุมัติ Shop Drawing และ ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากกองแบบแผน ดังนี้ ๑. Shop Drawing งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ๒. วัสดุระบบน้ำร้อน
คณะกรรมการ ฯ ผู้รับจ้าง	- ผู้รับจ้างจะดำเนินการส่งเอกสารดังกล่าวได้เมื่อไหร่ - ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารรายการขออนุมัติทั้ง ๒ รายการ ที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากกองแบบแผนเพื่อเสนอพิจารณาอีกครั้ง โดยจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วน
มติที่ประชุม	- รับทราบ

	<p>๓.๒ ติดตาม หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๓๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอบเปิดทางเข้าโครงการอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี</p>
พัสดุ	- ได้ติดตามการเปิดทางเข้าโครงการอาคารผู้ป่วยนอกซึ่งคณะกรรมการฯ ให้ผู้รับจ้างพิจารณาทางเลือกอื่นประกอบกับความเห็นของผู้ควบคุมงานในการพิจารณาช่องทางการปิดทางเข้าอาคารพร้อมทั้งแผนการทำงานและระยะเวลาให้ชัดเจน
ผู้รับจ้าง	- ได้พิจารณาการเปิดทางเข้าโครงการอาคารผู้ป่วยนอกโดยไปเปิดทางเข้าด้านอื่นแทนซึ่งจะไม่กระทบกับการรับบริการของผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่รับทราบ
มติที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔	<p>เรื่องเสนอเพื่อทราบ</p> <p>๔.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการ</p> <p>๔.๑.๑ รายงานผู้ควบคุมงาน</p>
ผู้ควบคุมงาน	- เสนอความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดที่ ๑๓ โดยความก้าวหน้าโครงการปัจจุบันร้อยละ ๒๕.๕๕ จากแผนงานปัจจุบันร้อยละ ๒๘.๓๖ ล่าช้ากว่าแผนงานปัจจุบันร้อยละ ๒.๘๑ ภาพรวมการดำเนินงานปัจจุบันงานโครงสร้างถึงชั้นที่ ๗ มีช่างและแรงงานประมาณ ๗๐-๘๐ คน
มติที่ประชุม	- รายงานปัญหาอุปสรรคการก่อสร้าง เมื่อเทียบกับปริมาณงานที่เหลือจำนวนช่างและแรงงานยังมีจำนวนน้อยเกินไป
ผู้รับจ้าง	- รับทราบ
ผู้รับจ้าง	- รับทราบ
ผู้รับจ้าง	<p>๔.๑.๒ รายงานผู้รับจ้าง</p>
ผู้รับจ้าง	- เสนอความก้าวหน้าการก่อสร้างตามสัญญาปัจจุบันส่งมอบงานงวดที่ ๑๒ คาดว่าจะส่งงานงวดที่ ๑๓ ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ และงวดต่อไปได้ตามแผนงานที่เสนอไว้แก่ผู้ว่าจ้าง
มติที่ประชุม	- รับทราบ
	<p>๔.๑.๓ รายงานผู้ว่าจ้าง</p> <p>๔.๑.๓.๑ ตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ</p>
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	- เสนอตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่แนบตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๖๑ - เมษายน ๖๓ ณ วันนี้มีทั้งสิ้น ๗๘ รายการ รายการที่ ๗๕ - ๗๘ ตามเอกสารที่เสนอแก่ที่ประชุมเป็นรายการใหม่ที่ได้รับเพิ่มหลังจากการประชุมครั้งที่แล้ว โดยรายการที่ ๗๕ - ๗๖ ส่งให้กองแบบแผนพิจารณา และจะนำรายการที่ ๗๗ - ๗๘ มาพิจารณาในวาระที่ ๕.๓ และวาระที่ ๕.๔ เพื่อพิจารณาในการประชุมวันนี้
มติที่ประชุม	- รับทราบ

- ๔.๑.๓.๒ ตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - เสนอตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยในการประชุม ครั้งที่ ๒๓ (๓/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ มีวาระที่สำคัญ ดังนี้
๑. ตรวจสอบการจ้าง งวดที่ ๑๑
 ๒. แจ้งบอกกล่าวค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินสัญญาจ้าง
 ๓. ติดตามการส่งเอกสารขออนุมัติใช้ Shop Drawing และขออนุมัติใช้วัสดุที่ไม่ผ่านการเห็นชอบจากกองแบบแผนฯ
- มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- รับทราบ
- ๔.๒ หนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๔๐ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอยกเลิกการส่งหนังสือ
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้เสนอตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๔๐ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอยกเลิกการส่งหนังสือ โดยขอยกเลิกการส่งหนังสือ ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๒๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้ประตูบานเลื่อน ปิดแน่นอัตโนมัติห้องผ่าตัด
- คณะกรรมการฯ - พิจารณาหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เรื่อง ขอยกเลิกการส่งหนังสือขออนุมัติใช้ ประตูบานเลื่อนปิดแน่นอัตโนมัติห้องผ่าตัด
- มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- รับทราบ
- ๔.๓ หนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๔๔ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอยกเลิกการส่งหนังสือ
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้เสนอตามหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๔๔ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอยกเลิกการส่งหนังสือ โดยขอยกเลิกการส่งหนังสือ ที่ SR-OPD-MAT-EE-๐๑๕ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GENERATOR)
- คณะกรรมการฯ - พิจารณาหนังสือ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เรื่อง ขอยกเลิกการส่งหนังสือขออนุมัติใช้ วัสดุเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GENERATOR)
- มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- รับทราบ
- ๔.๔ หนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๕๔๐๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งบอกกล่าวค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินสัญญาจ้าง
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้เสนอตามหนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๕๔๐๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งบอกกล่าวค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงิน สัญญาจ้าง โดยการก่อสร้างกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ซึ่งวันเวลาดังกล่าวได้ล่วงเลยมาแล้ว แต่ปรากฏว่าผู้รับจ้างยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ไม่สามารถส่งมอบงานตามกำหนดในสัญญาจ้างได้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะต้องคิดค่าปรับนับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้าง ปัจจุบันถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เกินกำหนดแล้วเสร็จจำนวน ๗๗ วัน ค่าปรับวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพัน สี่ร้อยสิบเก้าบาทสิบสามสตางค์) คิดเป็นเงินค่าปรับ ๔๐,๓๐๓,๒๗๓.๐๑ บาท (สี่สิบล้าน สามแสนสามพันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทหนึ่งสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๐ ของค่าจ้าง ทั้งหมด จำนวนค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินสัญญาจ้างจึงแจ้งบอกกล่าวค่าปรับ จะเกินร้อยละสิบของวงเงินสัญญาจ้าง หากผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทาง ราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้ผู้รับจ้างมีหนังสือยินยอมแจ้งแก่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในกำหนดเวลา ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งเพื่อจะได้พิจารณาผ่อนปรน การบอกเลิกสัญญา หากไม่มีหนังสือแจ้งยินยอมภายในเวลาที่กำหนด จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาต่อผู้รับจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๘ ต่อไป

คณะกรรมการฯ

- ปัจจุบันผู้รับจ้างมีหนังสือยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น มาแล้วหรือยัง

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือด่วนมาก ที่ SR-SURAT-DOC-๐๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุญาตผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ มาแล้วซึ่งจะนำเข้าวาระเพื่อพิจารณา วาระที่ ๕.๘

มติที่ประชุม

- รับทราบ

พัสดุ

๕.๕ หนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๖๑๘๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง บอกระงับสิทธิการปรับตามสัญญาจ้าง

- ได้เสนอตามหนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๖๑๘๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง บอกระงับสิทธิการปรับตามสัญญาจ้าง โดยสงวนสิทธิการปรับตามสัญญาจ้างและคิดค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลา ปัจจุบันนับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เกินกำหนดแล้วเสร็จจำนวน ๖๘ วัน คิดค่าปรับจากผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับปัจจุบันทั้งสิ้น ๓๕,๕๙๒,๕๐๐.๘๔ บาท(สามสิบล้านห้าพันห้าร้อยเก้าหมื่นสองพัน ห้าร้อยบาทแปดสิบสี่สตางค์) จึงหักเงินค่าจ้างคงเหลือในงานงวดที่ ๑๑ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๒๖๔,๗๑๘.๓๘ บาท (สิบล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทสามสิบบาทสี่สตางค์) ให้เป็นเงินค่าปรับตามสัญญา ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังคงมีเงินค่าปรับค้างที่ต้องรับผิดชอบชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีปัจจุบันถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวนทั้งสิ้น ๒๕,๓๒๗,๗๘๒.๔๖ บาท (ยี่สิบล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) และจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะต้องคิดค่าปรับส่วนที่เหลือจนถึงวันที่บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้างต่อไป

- คณะกรรมการฯ - ปัจจุบันได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้วหรือยัง
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้วตามหนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๖๑๘๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่องบอกสงวนสิทธิการปรับตามสัญญาจ้าง
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ

๔.๖ หนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๖๑๘๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง เรงรัดการปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้าง ครั้งที่ ๗

- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้เสนอตามหนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๖๑๘๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง เรงรัดการปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้าง ครั้งที่ ๗ โดยผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้าง เรงรัดการปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วนนอก ให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามรูปแบบและรายการตามสัญญาจ้าง โดยด่วน
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- ๕.๑ หนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑/๕๕๐ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง พิจารณารายละเอียดผลิตภัณฑ์งานระบบก๊าซทางการแพทย์
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ รายละเอียดผลิตภัณฑ์งานระบบก๊าซทางการแพทย์แล้วปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. เครื่องผลิตอากาศอัดอากาศทางการแพทย์ (AIR Compress Pump)
 - ๑.๑ เครื่องผลิตอากาศอัดอากาศทางการแพทย์ (AIR Compress Pump) ผลิตภัณฑ์ ANEST IWATA
 - Model:MFA๗๕-๑๔-๓๘๕ สามารถผลิตอากาศได้ ๗๒๕ L/MIN , Max Pressure ๑.๔ MPa ขนาด ๗.๕ Kw ติดตั้งแบบ TRIPLEX TYPE มีคุณสมบัติตรงตามรูปแบบและรายการกำหนด
 - ๑.๒ ถังเก็บอากาศ ผลิตภัณฑ์ Z.VUTTHI
 - ถังเก็บอากาศ ขนาด ๑,๖๐๐ ลิตร รุ่น ๑,๖๐๐ ลิตร มีคุณสมบัติตรงตามรูปแบบและรายการกำหนด
 - ๑.๓ ชุดเครื่องวัดความชื้น (Air Dryer) ผลิตภัณฑ์ FRIULAIR
 - Model : AMD ๑๘ Flow-Rate ๑,๘๐๐ L/Min
 - มีคุณสมบัติตรงตามรูปแบบและรายการกำหนด

๑.๔ ชุดกรองอากาศ (Air Filter) ผลิตภัณท์ FRIULAIR

- Model : FT ๐๑๘P (๓ Micron) , Flow-Rate ๑,๘๕๐ L/Min

- Model : FT ๐๑๘S (๑ Micron) , Flow-Rate ๑,๘๕๐ L/Min

- Model : FT ๐๑๘X (๐.๐๑ Micron) , Flow-Rate ๑,๘๕๐ L/Min

- Model : FT ๐๑๘Z (Activated Carbon) , Flow-Rate ๑,๘๕๐ L/Min

มีคุณสมบัติตรงตามรูปแบบและรายการกำหนด

รายละเอียดข้อ ๑.๑ - ๑.๔ ตรงตามรูปแบบของสัญญาที่กำหนด ทั้งนี้ ขนาด ชนิด และจำนวน ยึดถือตามรูปแบบรายการและสัญญาเป็นสำคัญ

คณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม

ผู้รับจ้าง

- พิจารณาความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ

- อนุมัติตามความเห็นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ

- รับทราบ

๕.๒ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๔๑ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งรายงานการกำหนดมาตรการป้องกันโรค Covid-๑๙ ในพื้นที่ ก่อสร้าง

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้เสนอตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๔๑ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งรายงานการกำหนดมาตรการป้องกันโรค Covid-๑๙ ใน พื้นที่ก่อสร้าง โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของ พนักงาน จึงได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มข้น โดยมี จุดคัดกรองพนักงานก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้าง และขอความร่วมมือจากพนักงานทุกคนให้ ปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น

มติที่ประชุม

- เห็นชอบตามที่ผู้รับจ้างเสนอ มอบพัสดุประสานงานสุขศึกษาของโรงพยาบาลฯ ให้ ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แก่ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

๕.๓ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-TEST-ST-๐๐๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งผลทดสอบแท่งคอนกรีต

ผู้ควบคุมงาน

- ได้เสนอตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-TEST-ST-๐๐๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งผลทดสอบแท่งคอนกรีตโดยผลทดสอบแท่งคอนกรีต เสาชั้น ๕ รองรับชั้น ๖ โดยผลทดสอบความต้านทานแรงอัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

คณะกรรมการฯ

- พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน

มติที่ประชุม

- อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

๕.๔ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๒๖ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุกระเบื้องปูพื้น PVC ชนิดม้วน ความหนา ๒.๐ มม.

ผู้ควบคุมงาน

- ได้เสนอตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-MAT-ARCH-๐๒๖ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุกระเบื้องปูพื้น PVC ชนิดม้วน ความหนา

- ๒.๐ มม. ผลิตภัณฑ์ของ STARFLEX รุ่น MARNOPPLUS หนา ๒ มม. ตรงตามเอกสาร ก.๑๔๖/กย/๕๓
- คณะกรรมการฯ - พิจารณาความเห็นของผู้ควบคุมงาน
- มติที่ประชุม - อนุมัติตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน โดยเฉดสีและลวดลายให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายละเอียดสถานที่ติดตั้งกระเบื้องปูพื้น PVC มาเพื่อเสนอคณะกรรมการเลือกเฉดสีและลวดลายในการประชุมครั้งต่อไป
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๕.๕ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-PAY-๑๒-๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งานงวดงานที่ ๑๒
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้เสนอตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-PAY-๑๒-๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งานงวดงานที่ ๑๒ โดยผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ๑๒.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๖
 - ๑๒.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๖
 - ๑๒.๓ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๖
 - ๑๒.๔ หล่อเสา ชั้นที่ ๖
 - ๑๒.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๖
 - ๑๒.๖ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๒
 - ๑๒.๗ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๖
 - ๑๒.๘ หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๒
 - ๑๒.๙ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอะลูมิเนียม) ชั้นที่ ๒
 - ๑๒.๑๐ ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ ๑
 - ๑๒.๑๑ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตซ์ ชั้นที่ ๒
 - ๑๒.๑๒ ติดตั้งห้องงานประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๓
 - ๑๒.๑๓ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๓
 - ๑๒.๑๔ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๒ พร้อมส่งผลทดสอบ
 - ๑๒.๑๕ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ลอย
 - ๑๒.๑๖ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ลอย
 - ๑๒.๑๗ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๘
 - ๑๒.๑๘ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ ชั้นที่ ๘
- คณะกรรมการฯ - ได้พิจารณาการส่งมอบงานจ้างก่อสร้างงวดงาน งานที่ ๑๒ ตามที่ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง มีหนังสือ ที่ SR-OPD-PAY-๑๒-๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งานงวดงานที่ ๑๒ เลขรับหนังสือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๗๒๖ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ และคณะกรรมการ ได้พร้อมกันตรวจรับงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้างโดยผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๗๘๘,๓๐๘.๔๐ บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยแปดบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๑๒.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๖
- ๑๒.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๖
- ๑๒.๓ หล่อบันได และทางลาด ชั้นชั้นที่ ๖
- ๑๒.๔ หล่อเสา ชั้นที่ ๖
- ๑๒.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ ๖
- ๑๒.๖ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๒
- ๑๒.๗ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๖
- ๑๒.๘ หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๒
- ๑๒.๙ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอะลูมิเนียม) ชั้นที่ ๒
- ๑๒.๑๐ ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ ๑
- ๑๒.๑๑ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตซ์ ชั้นที่ ๒
- ๑๒.๑๒ ติดตั้งท่องานประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๓
- ๑๒.๑๓ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๓
- ๑๒.๑๔ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๒ พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๒.๑๕ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ลอย
- ๑๒.๑๖ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ลอย
- ๑๒.๑๗ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๘
- ๑๒.๑๘ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ ชั้นที่ ๘

ปรากฏว่า บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ทำการก่อสร้างอาคารผู้ป่วนนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ตามงวดงานงวดที่ ๑๒ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามรูปแบบและรายการละเอียดตามสัญญาจ้างทุกประการ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับมอบงานงวดที่ ๑๒ วงเงินค่าจ้าง (ตามสัญญา) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๗๘๘,๓๐๘.๔๐ บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยแปดบาทสี่สิบสตางค์) หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ของวงเงินค่าจ้างงวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๑๘,๒๔๖.๒๖ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์) คงเหลือค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๗๐,๐๖๒.๑๔ บาท (สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกสิบบาทสี่สิสตางค์) โดยสงวนสิทธิการปรับตามสัญญาจ้างและคิดค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลา ปัจจุบันนับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ (ตามหนังสือ ที่ SR-OPD-PAY-๑๒-๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งวดงานที่ ๑๒ เลขรับหนังสือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๗๒๖ ลงวันที่

๑ เมษายน ๒๕๖๓) เกินกำหนดแล้วเสร็จจำนวน ๙๖ วัน คิดค่าปรับจากผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพัน สี่ร้อยสิบเก้าบาทสิบสามสตางค์) รวมเป็นเงินค่าปรับปัจจุบันทั้งสิ้น ๕๐,๒๔๘,๒๓๖.๔๘ บาท (ห้าสิบล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์) โดยมีการหักเงินค่าปรับจากผู้รับจ้างแล้วในการส่งมอบงานงวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๒๖๔,๗๑๘.๓๘ บาท (สิบล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทสามสิบบาทสตางค์) คงเหลือค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ปัจจุบันเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๙,๙๘๓,๕๑๘.๑๐ บาท (สามสิบล้านเก้าพันเก้าแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยสิบแปดบาทสิบสตางค์) จึงหักเงินค่าจ้างคงเหลือในงานงวดที่ ๑๒ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๗๐,๐๖๒.๑๔ บาท (สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกสิบบาทสิบสี่สตางค์) ให้เป็นเงินค่าปรับตามสัญญา

มติที่ประชุม

- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับมอบงานจ้างก่อสร้างวงดวงงาน งวดที่ ๑๒ ตามสัญญาจ้าง

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

๕.๖ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๔๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งอุปสรรคด้านการขนส่งสินค้า

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้เสนอตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๔๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งแจ้งอุปสรรคด้านการขนส่งสินค้า โดย บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) ทางร้านค้าจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์จำพวกวัสดุก่อสร้างไม่สามารถส่งวัสดุและอุปกรณ์ได้ ส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้าง ฯ และก่อให้เกิดการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างที่จะต้องจัดส่งจากกรุงเทพมหานคร ทำให้ไม่สามารถนำส่งเข้าพื้นที่ก่อสร้างตามที่นัดหมายได้ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด จึงขอแจ้งอุปสรรคดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ระยะเวลาในการทำงาน ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ไปจนกว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดหรือดีขึ้น

คณะกรรมการฯ

- พิจารณาคำขอสงวนสิทธิ์ระยะเวลาในการทำงานจากอุปสรรคด้านการขนส่งสินค้า ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) ถือเป็นสิทธิ์ของผู้รับจ้างแต่เหตุที่อ้างนั้นยังไม่สิ้นสุดประกอบกับผู้รับจ้างไม่ได้แสดงเอกสารหลักฐานหรือข้อเท็จจริงในการอ้างอิงผลกระทบอีกทั้งมิได้เสนอขอจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุที่เกิดขึ้นจริงมาให้คณะกรรมการพิจารณาจึงไม่สามารถพิจารณาคำขอสงวนสิทธิ์ระยะเวลาในการทำงานได้

- จึงให้ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ระยะเวลาในการทำงานจากอุปสรรคด้านการขนส่งสินค้า ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) โดยให้ผู้รับจ้างทำเอกสารอ้างอิงจากอุปสรรคด้านการขนส่งสินค้าในช่วงที่ได้รับผลกระทบและเสนอระยะเวลาที่จะขอขยายจากเหตุที่เกิดขึ้นจริงมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย

มติที่ประชุม

- รับทราบการสงวนสิทธิ์ระยะเวลาในการทำงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

๕.๗ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๔๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งอุปสรรคแรงงานต่างด้าว ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้เสนอตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๔๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งอุปสรรคแรงงานต่างด้าว ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) โดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด อ้างว่ามีแรงงานต่างด้าวกลุ่มหนึ่งที่เดินทางออกนอกประเทศไทยแล้ว ไม่สามารถเดินทางกลับมายังประเทศไทยได้ กล่าวคือ กลุ่มแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ได้กลับไปยังภูมิลำเนาของตนเอง เพื่อดำเนินการขอใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่ง ณ ขณะนั้น ทางรัฐบาลไทยยังมิได้ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และประกาศฉุกเฉินเพิ่มเติม โดยกำหนดเคอร์ฟิวแต่อย่างใด ทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด จึงขอแจ้งอุปสรรคดังกล่าวและขอสงวนสิทธิระยะเวลาในการทำงาน ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ไปจนกว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดหรือดีขึ้น

คณะกรรมการฯ

- การขอสงวนสิทธิระยะเวลาในการทำงานจากอุปสรรคแรงงานต่างด้าวที่กลับไปยังภูมิลำเนาของตนเอง เพื่อดำเนินการขอใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) แล้วไม่สามารถเข้ามายังประเทศไทยได้ ถือเป็นสิทธิของผู้รับจ้างแต่เหตุที่อ้างนั้นยังไม่สิ้นสุดประกอบกับผู้รับจ้างไม่ได้แสดงเอกสารหลักฐานหรือข้อเท็จจริงในการอ้างอิงผลกระทบอีกทั้งมิได้เสนอขอจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุที่เกิดขึ้นจริงมาให้คณะกรรมการพิจารณาจึงไม่สามารถพิจารณาคำขอสงวนสิทธิระยะเวลาในการทำงานได้

- จึงให้ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิระยะเวลาในการทำงานจากอุปสรรคแรงงานต่างด้าวที่กลับไปยังภูมิลำเนาของตนเอง เพื่อดำเนินการขอใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) แล้วไม่สามารถเข้ามายังประเทศไทยได้ โดยให้ผู้รับจ้างทำเอกสารอ้างอิงจากอุปสรรคด้านแรงงานต่างด้าวในช่วงที่ได้รับผลกระทบและเสนอระยะเวลาที่จะขอขยายจากเหตุที่เกิดขึ้นจริงมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย

มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- รับทราบการสงวนสิทธิระยะเวลาในการทำงานของผู้รับจ้าง
- รับทราบ

๕.๘ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ด่วนมาก ที่ SR-SURAT-DOC-๐๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอม่อนปรนการบอกเลิกสัญญาและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้รายงานตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ด่วนมาก ที่ SR-SURAT-DOC-๐๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอม่อนปรนการบอกเลิกสัญญาและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติตามระเบียบทางราชการโดยบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ขอม่อนปรนการบอกเลิกสัญญาและขยายแผนเวลาการทำงานแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ

- ประธานคณะกรรมการฯ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ว่าอย่างไรบ้าง
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๓๘ ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้อง
มีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของ
วงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือ
ข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้อนุญาตเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น
- ได้เสนอว่าในหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา
และขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ ควรจะมี
ข้อความที่บอกว่ายินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
- ประธานคณะกรรมการฯ - ในเรื่องการเพิ่มข้อความยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น นิตินกร มีความเห็นอย่างไรบ้าง
- นิตินกร - ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๓๘ ได้ระบุไว้ว่า “เว้นแต่คู่สัญญาจะได้อนุญาตเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดย
ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น” ก็เห็นควรต้องมีข้อความดังกล่าวในหนังสือขอผ่อนปรนการ
บอกเลิกสัญญา
- นายประกอบ - ในหนังสือที่แจ้งให้ผู้รับจ้าง ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๕๔๐๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่องแจ้งบอกกล่าวค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินสัญญาจ้าง ในหนังสือได้ระบุ
ข้อความที่ว่า “หากผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น ให้ผู้รับจ้างมีหนังสือยินยอมแจ้งแก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภายในกำหนดเวลา ๗
วันนับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้ง” ซึ่งผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอผ่อนปรนการบอก
เลิกสัญญาและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ ก็
ถือว่าได้อนุญาตตามหนังสือที่แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้วว่าต้องยินยอมเสียค่าปรับให้แก่
ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นด้วย
- ผู้รับจ้าง - ตามหนังสือหนังสือด่วนมาก ที่ SR-SURAT-DOC-๐๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน
๒๕๖๓ เรื่อง ขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ พร้อม
ปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ นั้นถือว่าข้อความในหนังสือนั้นได้รวมถึงการยินยอมเสีย
ค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นด้วย
- ประธานคณะกรรมการฯ - ในการขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาของผู้รับจ้าง คณะกรรมการฯ และผู้ควบคุมงาน
มีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง
- ผู้ควบคุมงาน - พิจารณาจากแผนการทำงานของผู้รับจ้างกับงานที่ผู้รับจ้างทำได้จริงในปัจจุบัน
พบว่าเส้นกราฟการทำงานตกลงเรื่อยๆ ถ้าผู้รับจ้างจะทำให้เส้นกราฟในการทำงาน
เท่ากับหรือสูงขึ้นกว่าแผนงานการทำงานผู้รับจ้างจะต้องเร่งดำเนินการก่อสร้างให้
รวดเร็ว กระชับ และมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มจำนวนคนงานหรือเพิ่มระยะเวลาการ
ทำงานในแต่ละวันก็จะสามารถส่งมอบงวดงานได้ทันตามแผนงานงานที่กำหนดแล้ว
เสร็จภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

นายไชยรัตน์
นายประกอบ
นางอังสนา
นายทวีรัช
นายวราพงษ์

- พิจารณาจากการที่ผู้รับจ้างส่งแผนการทำงานมาให้คณะกรรมการฯ ปรากฏว่าผู้รับจ้างส่งมอบงาน งานงวดงานที่ ๑๒ ล่าช้ากว่าแผนงานที่เสนอโดยต้องส่งมอบงาน งานงวดงานที่ ๑๒ ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ล่าช้าจำนวน ๗ วัน แต่ถือว่าย่างส่งมอบงวดงานได้ทันตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๒๒(๒/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดให้ส่งมอบงานล่าช้าได้ไม่เกิน ๑ สัปดาห์ และไม่ส่งผลให้มีการขยายเวลาในงวดอื่นๆ ต่อมา ทั้งนี้คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากพื้นฐานของประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนนั้นโดยไม่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจากผู้ว่าจ้างก็อาจนำไปสู่การบอกเลิกสัญญาจ้างได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นควรผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง

นางสาวจิรสุดา

- พิจารณาจากความก้าวหน้าในการทำงานของผู้รับจ้าง นับตั้งแต่ครบสัญญาจ้างในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้รับจ้างได้ทำแผนงานการก่อสร้างมาใหม่ จนถึงปัจจุบัน พบว่า
๑. ผู้รับจ้างไม่สามารถทำตามแผนที่ส่งมาได้ ถ้าเทียบเส้นกราฟการทำงานเส้นกราฟก็ตกลงเรื่อยๆ

๒. จำนวนแรงงานลดลงจากเดิมเหลือโดยเฉลี่ยต่อวันประมาณ ๗๖ คน

จากเหตุ ๒ ข้อนข้างต้นเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถทำตามแผนได้และอาจทำให้เป็นผลเสียต่อทางราชการด้วย จึงไม่เห็นด้วยในการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง

คณะกรรมการฯ

- พิจารณาคำขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาเท่าที่จำเป็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๘ ตามที่ผู้รับจ้างขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ ซึ่งได้พิจารณาเหตุผลการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา ดังนี้

๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๘ ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น

๒. ผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๕๔๐๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องแจ้งบอกกล่าวค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินสัญญาจ้าง โดยค่าปรับ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ มีค่าปรับคิดเป็นร้อยละ ๗.๗๐ ของค่าจ้างทั้งหมด จำนวนค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินสัญญาจ้างจึงแจ้งบอกกล่าวค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินสัญญาจ้าง หากผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้ผู้รับจ้างมีหนังสือยินยอมแจ้งแก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภายในกำหนดเวลา ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งเพื่อจะได้พิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา หากไม่มีหนังสือแจ้งยินยอมภายในเวลาที่กำหนด จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาต่อผู้รับจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๘ ต่อไป

๑๔/๓. ผู้รับจ้าง...

๓. ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๘ ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้อินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น โดยผู้รับจ้างส่งหนังสือด่วนมาก ที่ SR-SURAT-DOC-๐๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอฟ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ เลขรับหนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๘๔๔๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เลขรับหนังสือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๕๐๓๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งถือว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามหนังสือ ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๕๔๐๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งบอกกล่าวค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินสัญญาจ้าง และรวมถึงข้อความที่ผู้รับจ้างพร้อมปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ ก็ถือว่าได้อินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นด้วย

๔. ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๒๒ (๒/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วาระที่ ๓.๒ เรื่อง ติดตามการส่งแผนงานก่อสร้างที่คาดว่าจะแล้วเสร็จจริง อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และผู้รับจ้างได้ส่งแผนงานการก่อสร้างโดยระบุวันเดือนปีในการดำเนินการให้แล้วเสร็จในแต่ละงวด ซึ่งจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมติที่ประชุม หน้าที ๔ บรรทัดที่ ๑๖ ระบุไว้ว่า ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่จะเสนอขอฟ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาครั้งใหม่กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้นั้นโดยไม่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจากผู้ว่าจ้าง ก็อาจนำไปสู่การบอกเลิกสัญญาจ้างได้ ซึ่งผู้รับจ้างได้สอบถามว่าตามแผนงานการก่อสร้างที่จะเสนอกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถ้ามีการส่งมอบงานในงวดช้ากว่าแผนประมาณ ๑ สัปดาห์ ได้หรือไม่ และคณะกรรมการฯ ได้แจ้งว่าถ้ามีเหตุที่เชื่อได้ว่าแล้วเสร็จภายใน ๑ สัปดาห์ และไม่ส่งผลให้มีการขยายเวลาในงวดอื่นๆ ต่อมาทั้งนี้คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากพื้นฐานของประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ

๕. ปัจจุบันผู้รับจ้างส่งหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-PAY-๑๒-๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งวดงานที่ ๑๒ เลขรับหนังสือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๔๗๒๖ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานล่าช้ากว่าแผนงานที่เสนอในการส่งมอบงาน งวดงานที่ ๑๒ ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ โดยส่งมอบงาน งวดงานที่ ๑๒ ล่าช้า จำนวน ๗ วัน แต่ถือว่ายังส่งมอบงวดงานได้ทันตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๒๒ (๒/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งล่าช้าไม่เกิน ๑ สัปดาห์ ผู้รับจ้างยังคงทำงานตามสัญญาต่อเนื่องไม่มีพฤติกรรมการทำงาน

มติที่ประชุม

- คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามแผนงานที่ผู้รับจ้างเสนอกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นระยะเวลา ๒๐๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไปจนถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป โดยที่ผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินสัญญาจ้างตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง เป็นระยะเวลา ๒๐๐ วัน คณะกรรมการจะได้ติดตามประเมินผลความเป็นไปได้ในการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้แจ้งไว้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเคร่งครัด หากผู้รับจ้างกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ คณะกรรมการตรวจการจ้างอาจจะพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้ว่าจ้าง ในการบอกเลิกสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๗ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ และจะทำหนังสือยืนยันการยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นมาเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

ปิดประชุม

๑๖.๓๐ น.

(นายทศพล ปานแดง)
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายสุธี ดำคง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หัวข้อ: รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๑ (๑/๒๕๖๓) ถึงครั้งที่ ๒๘ (๘/๒๕๖๓)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๑ (๑/๒๕๖๓) ถึงครั้งที่ ๒๘ (๘/๒๕๖๓)

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔