

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร(โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๒๙ (๙/๒๕๖๓)

วันพุธ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั้น ๓ อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม

๑. นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ประธานกรรมการ
๒. นายอัครวุฒิ โอพริก	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๓. นายปฏิภาณ อินทร์ทอง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
	แทนผู้อำนวยการกองแบบแผน	
๔. นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. นางสาวจิรสุดา เผือกคง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	กรรมการ
๖. นายปณิธาน สีสอมโนธรรม	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗. นายทวีรัชทองปราง	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๘. นายวรพงษ์ เหมพยัคฆ์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ

รายชื่อกรรมการผู้ไม่มาประชุม

๑. นางอังสนา สุวรรณรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กรรมการ (เกษียณอายุราชการ)
--------------------------	---------------------------------	----------------------------

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายจิระวัฒน์ เรืองฤทธิ์	วิศวกรโยธาชำนาญการ
	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑. นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน
	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

๑. นายจักรกฤษ สุวรรณเทพ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๒. นายสุธี ดำคง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๓. นายกิจดิวิฐ ร่มเย็น	นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ)
	หัวหน้างานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๔. นายทศพล ปานแดง	นักวิชาการพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๕. นางสาวเมธาวิ ชันสำลี	นักวิชาการพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๖. นายอนุชา ธรรมปรีชา	เจ้าพนักงานพัสดุดำเนินการจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๗. นางสาวนันทลักษณ์ บุญฤทธิ์	นิติกร (พนักงานราชการ)

ผู้รับจ้างบริษัท เสรีการโยธา จำกัด

๑. นายบรรหาร เอกโรจนกุล

กรรมการผู้จัดการ

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ๙ ชั้น ตามระเบียบวาระที่กำหนดดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

๑.๑ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอส่งมอบงาน งวดที่ ๑๕ และขออนุมัติรายการต่างๆ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ๙ ชั้น โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจึงเชิญ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างร่วมประชุมเพื่อ ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างและพิจารณาการขออนุมัติรายการต่างๆ ซึ่งจะได้ร่วมกัน พิจารณาตามวาระการประชุมตามลำดับ ต่อไป

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๘ (๘/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

ประธาน

- ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๘ (๘/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๘ (๘/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๗ (๗/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประธาน

๓.๑ ติดตามการเปลี่ยนถึงดับเพลิงสีแดงเป็นถึงดับเพลิงสีเขียว จำนวน ๖๐ ถัง ตามการประชุม ครั้งที่ ๒๘ (๘/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ วาระที่ ๓.๑

ผู้รับจ้าง

- ติดตามผลการพิจารณาข้อเสนอของโรงพยาบาลฯ ในการเปลี่ยนถึงดับเพลิงสีแดง เป็นถึงดับเพลิงสีเขียว จำนวน ๖๐ ถัง ที่ผู้รับจ้างนำเรื่องเสนอไปยังสำนักงานใหญ่ ของโครงการเพื่อพิจารณาว่าผลพิจารณาเป็นอย่างไร

มติที่ประชุม

- ในการเปลี่ยนถึงดับเพลิงสีแดงเป็นถึงดับเพลิงสีเขียว จำนวน ๖๐ ถัง บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ยินดีเปลี่ยนให้ตามที่โรงพยาบาล ฯ เสนอ โดยไม่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ผู้ควบคุมงาน

๔.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการ

๔.๑.๑ รายงานผู้ควบคุมงาน

- เสนอความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดที่ ๑๖ ซึ่งเป็นงานโครงสร้างชั้นดาดฟ้า งานติดตั้งงานระบบชั้นที่ ๔ ถึงชั้นที่ ๖ โดยความก้าวหน้า ทั้งโครงการปัจจุบันร้อยละ ๓๔.๔๔ โดยตามแผนงานของผู้รับจ้างร้อยละ ๔๕.๒๔ ค่าเช่า กว่าแผนงานร้อยละ ๑๐.๘๐ มีช่างและแรงงาน ๑๑๖ คน

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

- ๔.๑.๒ รายงานผู้รับจ้าง**
- ผู้รับจ้าง - เสนอความก้าวหน้าการก่อสร้างตามสัญญาปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดที่ ๑๖ ซึ่งปัจจุบันงานในงวดที่ ๑๖ มีปัญหาเรื่องสภาพอากาศจากพายุทำให้ฝนตกหนัก ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ๔.๑.๓ รายงานผู้ว่าจ้าง**
- ๔.๑.๓.๑ ตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ**
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - เสนอตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่แนบตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๖๑ - ตุลาคม ๖๓ ณ วันนี้มีทั้งสิ้น ๘๙ รายการ โดยครั้งนี้ผู้รับจ้างส่งขออนุมัติวัสดุเพิ่มมา ๒ รายการ ซึ่งทั้ง ๒ รายการ จะนำมาเสนอในวาระเพื่อพิจารณาต่อไป
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ๔.๑.๓.๒ ตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓**
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - เสนอตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ โดยในการประชุม ครั้งที่ ๒๘ (๘/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ มีวาระที่สำคัญประเด็นการติดตามการเปลี่ยนถังดับเพลิง สีแดงเป็นถังดับเพลิงสีเขียว และตรวจรับงานงวดที่ ๑๔
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๔.๒ หนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๑๓๙๒๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๒**
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้รายงานตามหนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๑๓๙๒๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๒ โดยผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา ครั้งที่ ๒ และขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติตามระเบียบทางราชการและยินยอมเสียค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินสัญญาจ้างตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งเสนอแผนการปฏิบัติงานที่จะดำเนินการให้การก่อสร้างอาคารดังกล่าว แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไปจนถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป โดยในระหว่างการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้องเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงาน ที่ได้แจ้งไว้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเคร่งครัด หากผู้รับจ้างกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานีอาจจะพิจารณาการบอกเลิกสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๗ ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- ๕.๑** หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๖๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งรูปแบบทางลาดขึ้นบริเวณจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วย ของโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้เสนอตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๖๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งรูปแบบทางลาดขึ้นบริเวณจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วย ของโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โดยผู้รับจ้างขอส่งรูปแบบทางลาด ชั้นที่ ๑ (ทางลาดขึ้นบริเวณจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วย) ให้คณะกรรมการเลือกรูปแบบเพื่อใช้ดำเนินการก่อสร้างต่อไป
- คณะกรรมการฯ - เห็นควรให้ผู้ควบคุมงานและวิศวกรตรวจสอบรูปแบบทางลาดชั้นที่ ๑ (ทางลาดขึ้นบริเวณจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วย) เสนอคณะกรรมการอีกครั้ง
- มติที่ประชุม - เห็นชอบ ให้ผู้ควบคุมงานและวิศวกรตรวจสอบรูปแบบทางลาดชั้นที่ ๑ (ทางลาดขึ้นบริเวณจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วย) เสนอคณะกรรมการ โดยนำรูปแบบของทางลาดเดิม และรูปแบบทางลาดที่นำเสนอเพิ่มเติมมาให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๕.๒** หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-TEST-๐๐๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งผลทดสอบงานระบบ งานงานที่ ๑๕
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้เสนอตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-TEST-๐๐๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งผลทดสอบงานระบบ งานงานที่ ๑๕ โดยผู้รับจ้างขอส่งผลทดสอบงานระบบ งานงานที่ ๑๕ ดังนี้
- ผลทดสอบที่ระบายน้ำร้อนและแบบแปลนระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๕
 - ผลทดสอบที่ระบายน้ำประปาและแบบแปลนระบบไฟฟ้า ชั้นที่ ๕
 - ผลทดสอบที่ระบบสุขาภิบาลและแบบแปลนระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ ๕
 - ผลทดสอบที่ระบบดับเพลิงและแบบแปลนระบบดับเพลิง ชั้นที่ ๕
 - ผลทดสอบที่ระบบแก๊สดับเพลิง (GAS NITROGEN) และแบบแปลนระบบแก๊สดับเพลิง ชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๕
- คณะกรรมการฯ - พิจารณารายการขอส่งผลทดสอบงานระบบ งานงานที่ ๑๕ แล้วทุกรายการผ่านข้อกำหนดตามสัญญาจ้างในการประกอบการส่งมอบงานงานที่ ๑๕
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๕.๓** หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-PAY-๑๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งานงานที่ ๑๕
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้เสนอตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-PAY-๑๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งานงานที่ ๑๕ โดยผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแล้ว เสนอคณะกรรมการ ว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง งานงานที่ ๑๕ ดังนี้

- ๑๕.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๙
- ๑๕.๒ หล่อผนังปล่องลิฟต์ ถึงพื้นชั้นที่ ๙
- ๑๕.๓ หล่อบันไดและทางลาด ชั้นชั้นที่ ๙
- ๑๕.๔ หล่อเสา ชั้นที่ ๙
- ๑๕.๕ หล่อผนัง คสล. ถึงพื้น ชั้นที่ ๙
- ๑๕.๖ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๕
- ๑๕.๗ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบส่วนที่
ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๙
- ๑๕.๘ หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๕
- ๑๕.๙ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๕
- ๑๕.๑๐ ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นที่ ๓
- ๑๕.๑๑ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๕
- ๑๕.๑๒ ติดตั้งท่อประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๖
- ๑๕.๑๓ ติดตั้งท่อระบบน้ำร้อน ชั้นที่ ๖ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๕ พร้อมส่งผล
ทดสอบ
- ๑๕.๑๔ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่
๕ พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑๕.๑๕ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๔
- ๑๕.๑๖ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๔
- ๑๕.๑๗ ติดตั้งท่อระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๔
- ๑๕.๑๘ ติดตั้งท่อระบบแก๊สดับเพลิง (GAS NITROGEN) ชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๕
และทดสอบท่อระบบแก๊ส พร้อมส่งผลทดสอบ

คณะกรรมการฯ

- ได้พิจารณาการส่งมอบงานจ้างก่อสร้างงวดงาน งวดที่ ๑๕ ตามที่ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง มีหนังสือ ที่ SR-OPD-PAY-๑๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งวดงานที่ ๑๕ และคณะกรรมการฯ ได้พร้อมกันตรวจรับงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง ปรากฏว่า บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ทำการก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ตามงวดงานงวดที่ ๑๕ แล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามรูปแบบและรายการละเอียดตามสัญญาจ้างทุกประการ ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับมอบงานงวดที่ ๑๕ วงเงินค่าจ้าง (ตามสัญญา) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๑๙๙,๒๑๙ บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ของวงเงินค่าจ้างงวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๗๙,๘๘๒.๘๕๕ บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทแปดสิบห้าสตางค์) คงเหลือค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๙๑๙,๓๓๖.๑๕ บาท (สิบสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบหกบาทสิบห้าสตางค์) โดยสงวนสิทธิการปรับตามสัญญาจ้างและคิดค่าปรับกรณี

ส่งมอบงานเกินกำหนดเวลา ปัจจุบันนับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ตามหนังสือ ที่ SR-OPD-PAY-๑๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งานงวดงานที่ ๑๕ เลขรับหนังสือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๓๑๓๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓) เกินกำหนดแล้วเสร็จจำนวน ๒๘๗ วัน คิดค่าปรับจากผู้รับจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทสิบสามสตางค์) รวมเป็นเงินค่าปรับปัจจุบันทั้งสิ้น ๑๕๐,๒๒๑,๒๙๐.๓๑ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) โดยมีการหักเงินค่าปรับจากผู้รับจ้างแล้วในการส่งมอบงาน งานที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน๑๐,๒๖๔,๗๑๘.๓๘ บาท (สิบล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทสามสิบแปดสตางค์) งานที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๘๗๐,๐๖๒.๑๔ บาท (สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกสิบบาทสิบสี่สตางค์) งานที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๗๑๖,๓๐๐.๐๖ บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยหกสตางค์) และงานที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๐๕๒,๙๘๔.๔๖ บาท (สิบสามล้านห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) รวมเป็นเงินค่าปรับที่หักจากผู้รับจ้างแล้วจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๖,๙๐๔,๐๖๕.๐๔ บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนสี่พันหกสิบบาทสี่สตางค์) คงเหลือค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ปัจจุบันเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๓,๓๑๗,๒๒๕.๒๗ บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) จึงหักเงินค่าจ้างคงเหลือในงาน งานที่ ๑๕ จำนวนเงินทั้งสิ้น๑๒,๙๑๙,๓๓๖.๑๕ บาท (สิบสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบบาทสิบห้าสตางค์) ให้เป็นเงินค่าปรับตามสัญญาและจะต้อง คิดค่าปรับส่วนที่เหลือจนถึงวันที่ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้าง ต่อไป

มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับมอบงานจ้างก่อสร้างงวดงาน งานที่ ๑๕ ตามสัญญาจ้าง
- รับทราบ

๕.๔ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอผ่อนปรนการบอกละเมิดสัญญาและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้เสนอตามหนังสือตามที่บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง มีหนังสือด่วนมาก ที่ SR-SURAT-OPD-DOC- ๐๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เลขรับหนังสือ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๒๔๑๖๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เลขรับ หนังสือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๑๓๓๑๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอผ่อนปรนการบอกละเมิดสัญญาและขยายแผนการทำงาน แล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ และยินยอมเสียค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ทางราชการกรณีทำงานล่าช้าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งเสนอแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

คณะกรรมการฯ

- ได้ร่วมกันพิจารณาเหตุผลในการพิจารณาผ่อนปรนการบอกละเมิดสัญญา ครั้งที่ ๓ ดังนี้

๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๘ ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น

๒. ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๘ ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น โดยผู้รับจ้างส่งหนังสือ ด่วนมากที่ SR-SURAT-OPD-DOC- ๐๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุญาตบอกเลิกสัญญาและขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ และยินยอมเสียค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ทางราชการกรณีทำงานล่าช้าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เลขรับหนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๒๔๑๖๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เลขรับหนังสือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๑๓๓๑๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยผู้รับจ้างเสนอแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจการจ้างพร้อมทั้งผู้ควบคุมงานได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้รับจ้างนำเสนอแผนงานที่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จใหม่ ซึ่งผู้รับจ้างทบทวนแผนงานที่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จใหม่ จึงขอเสนอแผนงานที่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยจะนำเสนอเอกสารแผนงานที่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จใหม่ให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อไป

๓. ปัจจุบันผู้รับจ้างส่งหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-PAY-๑๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งานงวดที่ ๑๕ เลขรับหนังสือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๑๓๑๓๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงวดงานที่ ๑๖ โดยมีวัสดุรองรับเพียงพอในการก่อสร้างงวดที่ ๑๖ จำนวนแรงงานไม่ลดลงจากเดิม การส่งเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุและขออนุมัติ Shop Drawing เป็นระยะ ซึ่งปัจจุบันผู้รับจ้างยังคงทำงานตามสัญญาต่อเนื่องไม่มีพฤติกรรมการทำงาน

มติที่ประชุม

- คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๓ ให้แก่ผู้รับจ้างตามแผนงานที่ผู้รับจ้างเสนอ โดยผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๓ ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ไปจนถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป โดยที่ผู้รับจ้างยินยอมเสีย

ค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินสัญญาจ้างตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ในระหว่าง การผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน คณะกรรมการจะได้ติดตาม ประเมินผลความเป็นไปได้ในการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ผู้รับจ้าง ต้องเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้แจ้งไว้กับจังหวัด สุราษฎร์ธานีโดยเคร่งครัด หากผู้รับจ้างกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่เป็น ประโยชน์ต่อทางราชการ คณะกรรมการตรวจการจ้างอาจจะพิจารณาเสนอความเห็นต่อ ผู้ว่าจ้าง ในการบอกเลิกสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๗ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิก สัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ภายใต้อายุระยะเวลาที่กำหนด

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ


- ไม่มี -

ปิดประชุม

๑๖.๓๐ น.



(นายทศพล ปานแดง)
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายสุธี ดำคง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หัวข้อ: รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒๙ (๙/๒๕๖๓) ถึงครั้งที่ ๓๑ (๑/๒๕๖๔)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒๙ (๙/๒๕๖๓) ถึงครั้งที่ ๓๑ (๑/๒๕๖๔)

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔