

รายงานการประชุม  
งานสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ในวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องบอลรูม A ชั้น ๖ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

เริ่มประชุม ๐๙.๐๐ น.

เวลา ๐๙.๐๐ น. นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวรายงานประชุมงานสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

#### ความเป็นมา

กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ควบคุมการใช้จ่ายเงินของภาครัฐ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ จึงได้ทำโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) มาใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นโครงการขององค์กรระหว่างประเทศ มีสมาชิก ๑๔ ประเทศ มีหลักการ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ โดยมีการวางระบบให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสู่สาธารณชนในทุก ๆ ระยะที่ดำเนินโครงการ มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่หน่วยงานเปิดเผย โดยคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล หรือ Assurance Team (AT) และนำข้อมูลมาจัดทำรายงานในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเข้าใจได้ และใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเรียกร้องให้มีการตรวจสอบ เมื่อพบความผิดปกติเกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้าง โดยในส่วนของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน มีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมเป็นกรรมการ โดยมีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่กำกับดำเนินดูแลโครงการ CoST ของประเทศไทย

จากการดำเนินงานโครงการ CoST ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นการเริ่มต้นของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน เป็นโครงการแรกของรัฐวิสาหกิจ และได้ขยายไปยังโครงการก่อสร้างของหน่วยงานราชการ และปัจจุบันได้ขยายไปยังโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้โครงการก่อสร้างในปัจจุบันนี้มีโครงการเข้าร่วมในโครงการ CoST แล้วทั้งสิ้น ๒๕๔ โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการของหน่วยงานราชการส่วนกลาง จำนวน ๕๕ โครงการ รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๖ โครงการ และหน่วยงานท้องถิ่น จำนวน ๑๘๓ โครงการ ทั้งนี้กรมบัญชีกลางได้พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลโครงการ CoST และเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับภาคประชาชนผ่านทาง Facebook : CoST Thailand ซึ่งการจัดทำข้อมูลในรูปแบบ Infographic และ Instagram นั้น เพื่อเป็นทางเลือกในการสื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#### วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้

เพื่อให้คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลของ Assurance Team (AT) ได้นำสรุปผลโครงการของ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเปิดโอกาสให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบข้อมูล และการดำเนินนโยบายของโครงการ CoST ในภาพรวม เพื่อที่จะนำเอาความคิดเห็นเหล่านั้น ปรับปรุงการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป

เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน กล่าวเปิดประชุมงานสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบหมายให้นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ดำเนินการประชุม ดังต่อไปนี้

## แนวทางการดำเนินงานโครงการ CoST มีรายละเอียดดังนี้

นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รายงานผลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างตามแนวทาง CoST และผลการติดตามประเมินผล ๑๐ โครงการ

๑. โครงการแก้ไขปัญหัจราจรในปริมาณพลและภูมิภาคขยายถนนราชพฤกษ์ระยะที่ ๒ (ตอนที่ ๓) จังหวัดนนทบุรี เป็นการขยายเส้นทางช่องจราจรเพิ่มฝั่งละ ๒ ช่อง พร้อมก่อสร้างสะพานข้ามคลองจำนวน ๒ แห่ง มีการประมูลงานก่อสร้างทางระบบไฟฟ้าและระบบประปาพร้อมกัน แต่แยกสัญญาในการบริหารงาน คณะหน่วยงานการแข่งขันด้านราคาร้อยละ ๙.๙๗ ปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ ๖๐.๐๗ เร็วกว่าแผนงานร้อยละ ๑.๖๗

๒. โครงการงานก่อสร้างสะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทิร์นซีบอร์ด/อมตะซิตี้ และแยกปากร่วมจังหวัดชลบุรี เป็นการขยายเส้นทางช่องจราจร และแยกถนนรถบรรทุกก็บรณนต์ส่วนบุคคลการแข่งขันด้านราคาร้อยละ ๑๑.๐๕ ผู้บริหารมีการบริหารแบบยุคใหม่ ทำให้ปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ ๓๕.๙๐ เร็วกว่าแผนงานร้อยละ ๒๕.๖๖

๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา เพื่อให้คลองระบาย ร.๑ มีความจุมากขึ้นเป็น ๓ เท่าจากปริมาณเดิม มีการแข่งขันด้านราคาร้อยละ ๓๐.๙๖ และแยกการดำเนินการเป็น ๔ สัญญา ปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ ๕๗ มี ๑ สัญญาหมดระยะเวลาดำเนินงานอยู่ระหว่างยกเลิกสัญญาเพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่ อีก ๓ สัญญาหมดระยะเวลาในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ผู้รับเหมารับงานแล้วแต่ไม่ทำงาน

๔. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระยะที่ ๒) เพื่อทำอาคารรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น และให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการแข่งขันที่ไม่สูงมาก บริษัทที่ประมูลได้มาจากประเทศจีน และมีการแยกการดำเนินงานสัญญาก่อสร้าง ๕ สัญญา และสัญญาที่ปรึกษา ๓ สัญญา ปัจจุบันมีความคืบหน้ามากกว่าแผนงาน ดังนี้ สัญญาที่ ๑ ร้อยละ ๙๓ สัญญาที่ ๒ ร้อยละ ๓๓.๑๗ สัญญาที่ ๓ ร้อยละ ๖๗.๓๓ สัญญาที่ ๔ ร้อยละ ๑๗.๑๕ และสัญญาที่ ๕ ร้อยละ ๑๔.๐๖ ตามลำดับ

๕. โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำถนนประตูกองรหัสทางหลวงท้องถิ่น จังหวัดพะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง มีการแข่งขันสูงถึงร้อยละ ๒๗.๐๒ ปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ ๓๖.๕๙ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๔๒.๓๑ เหลือระยะเวลาดำเนินการเพียง ๖๐ วัน

๖. โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อลดปัญหาในเรื่องของถนนทรุดตัวจากปัญหาน้ำใต้ดิน การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า การแข่งขันไม่สูงมากเพียงร้อยละ ๒.๖๕ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานในงวดที่ ๑ จาก ๕ งวด ปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ ๑๑ ซึ่งเหลือระยะเวลาเพียง ๑ เดือน

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านเสียม - บ้านวังอ้อ จังหวัดอุบลราชธานี มีการแข่งขันสูงถึง ๒๙.๔๙ ปัจจุบันโครงการได้ส่งมอบงานทันกำหนดส่งงาน เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า การก่อสร้างถนนโดยออกแบบเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอาจเกินความจำเป็นในการใช้งาน Over Spec เนื่องจากพื้นผิวถนนค่อนข้างแคบ และไม่มีการสัญจรของรถบรรทุกขนาดใหญ่ และโครงการนี้ได้ส่งมอบงานทันกำหนดส่งงานเรียบร้อยแล้ว

๘. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านแก่งโตน - บ้านสงเปลือย จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสัญญาเนื่องจากมีความทับซ้อนกับโครงการอื่น มีการแข่งขันร้อยละ ๑๓.๒๐ และมีความล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด ๑๔ วัน

๙. โครงการก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลท์คอนกรีตสายเขารอบ - สาย ๔๔ จังหวัดกระบี่ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการนำน้ำยางพารามาใช้ประโยชน์ และภาคประชาชนมาร่วมในการตรวจรับงาน ซึ่งพบปัญหา คือ ประชาชนไม่มีความรู้ในการตรวจรับงาน และไม่ได้นำยางพารามาใช้งานจริง ปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ ๗๐

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบลขามเฒ่า - คำเตย สายบ้านกล้วย - บ้านดอนแดง บ้านกล้วย หมู่ที่ ๗ ตำบลขามเฒ่า จังหวัดนครพนม โครงการนี้ได้ให้ภาคประชาชนมาร่วมในการตรวจรับงาน ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมเป็นผู้มีความรู้ในการก่อสร้างถนน และเป็นผู้นำชุมชน และโครงการนี้ได้ส่งมอบงานก่อนกำหนดส่งงาน

### สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างตามแนวทาง COST

ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการ			
	ส่งมอบงานแล้ว	มีความคืบหน้า	ส่งงานล่าช้า	ยกเลิกสัญญาบางส่วน
๑. โครงการแก้ไขปัญหাজราจรในปริมณฑลและภูมิภาค ขยายถนนราชพฤกษ์ระยะที่ ๒ จังหวัดนนทบุรี		✓		
๒. โครงการงานก่อสร้างสะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทิร์นซีบอร์ด/อมตะซิตี้ และแยกปากกร่วม จังหวัดชลบุรี		✓		
๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา เพื่อให้คลองระบาย ร.๑				✓
๔. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระยะที่ ๒)		✓		
๕. โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนประตูกองรหัสทางหลวงท้องถิ่น จังหวัดพะเยา			✓	
๖. โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองสีวาฬาสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรสาคร			✓	
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านเสียม - บ้านวังอ้อ จังหวัดอุบลราชธานี	✓			
๘. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านแก่งโดน - บ้านสงเปลือย จังหวัดเพชรบูรณ์	✓			
๙. โครงการก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลท์คอนกรีต สายเขารอบ - สาย ๔๔ จังหวัดกระบี่		✓		
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จังหวัดนครพนม	✓			

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

<b>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</b>	
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วัน/เดือน/ปี : ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หัวข้อ: รายงานการประชุม งานสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องบอลรูม A ชั้น ๖ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ฯ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานการประชุม งานสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องบอลรูม A ชั้น ๖ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ฯ หมายเหตุ: .....	
<b>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</b> สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	<b>ผู้อนุมัติรับรอง</b> สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
<b>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</b> พศวีร์ วัชรบุตร (นายพศวีร์ วัชรบุตร) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	