

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๓๘ (๑/๒๕๖๕)
วัน อังคาร ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั้น ๓ อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม

๑. นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ประธานกรรมการ
๒. นายจิระวัฒน์ เรืองฤทธิ์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๓. นายปฏิภาณ อินทร์ทอง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
	แทนผู้อำนวยการกองแบบแผน	
	(เข้าประชุมผ่าน Video conference ด้วยทางโปรแกรม Webex)	
๔. นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. นางสาวจิรสุดา เผือกคง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	กรรมการ
๖. นายพงษ์ศักดิ์ เสือมาก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗. นายจักรกฤษ สุวรรณเทพ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๘. นายทวีรักษ์ ทองปราง	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๙. นายวราพงษ์ เข็มพยัคฆ์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน
	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒. นายขจิตพงษ์ ชุ่มเผือก	นายช่างเทคนิค (พนักงานราชการ)

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

๑. นายสุธี คำคง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๒. นางสาวนันทลักษณ์ บุญฤทธิ์	นิติกร (พนักงานราชการ)
๓. นายกิจดิวัช รมเย็น	นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ)
	หัวหน้างานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๔. นางสาวเมธาวี ชันสำลี	นักวิชาการพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๕. นายอนุชา ธรรมปรีชา	เจ้าพนักงานพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๖. นายมนต์ชัย มากแก้ว	เจ้าพนักงานพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ

ผู้รับจ้าง

๑. นายบรรหาร เอกโรจนกุล	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด
๒. นายวิเชียร เชิดชู	วิศวกร บริษัท เสรีการโยธา จำกัด
๓. นายทรงพล รัตนพันธุ์	วิศวกร บริษัท เสรีการโยธา จำกัด

ผู้สังเกตการณ์โครงการ (เข้าประชุมผ่าน Video conference ด้วยทางโปรแกรม Webex)

- ๑. ดร. ภิรมย์ แจ่มใส ผู้สังเกตการณ์
- ๒. นายกฤษดา จันทร์จำรัสแสง ผู้สังเกตการณ์
- ๓. นายนภดล ใจซื่อ ผู้สังเกตการณ์
- ๔. นายสมชาติ เจศรีชัย ผู้สังเกตการณ์

ธนาคาร กรุงเทพ (เข้าประชุมผ่าน Video conference ด้วยทางโปรแกรม Webex)

- ๑. นายสุรเกียรติ์ ลิ้มสิทธิกุล หัวหน้า ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคาร กรุงเทพ
- ๒. นายภาสกร โภไคยรัตน์ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคาร กรุงเทพ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ๙ ชั้น ตามระเบียบวาระที่กำหนดดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง - ผู้รับจ้างมีคำขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๘ มาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา จึงต้องเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และและผู้รับจ้าง ร่วมประชุม เพื่อบริหารสัญญาก่อสร้างและพิจารณาเรื่องต่างๆ ซึ่งขณะนี้เกิดสถานการณ์ Covid ๑๙ จึงจัดให้มีการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Video conference ด้วยทาง โปรแกรม Webex ดำเนินการตามหนังสือ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว ๙๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ยกเว้นการดำเนินการตาม ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๖ จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้มีผู้รายงานตัวร่วมการประชุมและสังเกตการณ์ ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

๑.นายปฏิภาณ อินทร์ทอง

ผู้สังเกตการณ์โครงการ

- ๑. ดร. ภิรมย์ แจ่มใส
- ๒. นายกฤษดา จันทร์จำรัสแสง
- ๓. นายนภดล ใจซื่อ
- ๔. นายสมชาติ เจศรีชัย

ธนาคาร กรุงเทพ

- ๑. นายสุรเกียรติ์ ลิ้มสิทธิกุล หัวหน้า ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคาร กรุงเทพ
- ๒. นายภาสกร โภไคยรัตน์ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคาร กรุงเทพ

ซึ่งจะได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมตามลำดับ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๗ (๗/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

- ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๗ (๗/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๗ (๗/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓	<p>เรื่องติดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๗ (๗/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔</p> <p>๓.๑ ติดตามเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ กรณีที่ตกรุ่นตามแบบ BOQ ของอาคารผู้ป่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ) ตามการประชุม ครั้งที่ ๓๗ (๗/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วาระที่ ๓.๑</p>
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	<p>- ติดตามเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ กรณีที่ตกรุ่นตามแบบ BOQ ของอาคารผู้ป่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ) ตามการประชุม ครั้งที่ ๓๗ (๗/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วาระที่ ๓.๑ โดยมติที่ประชุม ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการส่งเอกสารข้อมูลข้อมูลรายการวัสดุดังกล่าว กลับมาให้ทางผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการต่อไป ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งข้อมูลรายการวัสดุดังกล่าว มาให้ทางคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณา</p>
มติที่ประชุม	<p>- รับทราบ ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการส่งเอกสารข้อมูลรายการวัสดุดังกล่าว มาให้คณะกรรมการฯ พิจารณา</p>
ผู้รับจ้าง	<p>- รับทราบ</p>
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	<p>๓.๒ หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๖๑๖๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเอกสารเพิ่มเติม) ตามการประชุม ครั้งที่ ๓๗ (๗/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วาระที่ ๓.๒</p> <p>- ได้รายงานตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๖๑๖๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเอกสารเพิ่มเติม ตามการประชุม ครั้งที่ ๓๗ (๗/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วาระที่ ๓.๒ โดยมติที่ประชุม ให้ผู้รับจ้าง รับผิดชอบการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม กลับมาให้ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา คำขอสงวนสิทธิ์การงดเว้นค่าปรับ เนื่องจากปัญหาอุปสรรคจากการเดินทางของแรงงาน ตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป</p>
ผู้รับจ้าง	<p>ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งเอกสารเพิ่มเติม มาให้ทางคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาในการของดค่าปรับ</p> <p>- ในการก่อสร้างครั้งต่อไปนี้ หากมีการส่งมอบงานแต่ละงวดแล้ว ขอให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายค่าจ้างการก่อสร้างในงวดงานที่ได้ส่งมอบ ขณะที่ยังไม่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายโดยให้จ่ายค่าจ้างก่อสร้าง โดยไม่หักค่าปรับ ด้วยเหตุที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid ๑๙ ในช่วงของการประกาศฉุกเฉิน ตามที่ผู้รับจ้างเคยได้ส่งหนังสือขอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วด้วย</p>
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	<p>- ที่ผ่านมา บ.เสรี เคยมีหนังสือขอให้งดค่าปรับการจ้าง จากเหตุที่ได้รับผลกระทบด้านแรงงานก่อสร้าง จากสถานการณ์ covid ๑๙ ซึ่งขณะนี้เรื่องยังอยู่ในระหว่างพิจารณา โดยที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องพิจารณาคำขอจากเหตุที่เกิดขึ้นจริง และจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบจริง เพื่อเสนอผู้ว่าจ้างให้พิจารณาการงดค่าปรับ โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่แสดงเหตุที่เกิดขึ้นจริงและจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบจริงที่ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด จะนำมาแสดงที่ขณะนี้ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ยังมิได้เสนอมาให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งเป็นการของดค่าปรับในเงื่อนไขที่แตกต่างกับการขอเบิกจ่ายค่าจ้างการก่อสร้างในงวดงานที่ได้ส่งมอบขณะที่ยังไม่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายโดยให้จ่ายค่าจ้างก่อสร้าง โดยไม่หักค่าปรับ ด้วยเหตุที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid ๑๙ ในขณะที่เหตุยังไม่สิ้นสุดยังอยู่ช่วงของการประกาศฉุกเฉินในที กล่าวถึงที่ผู้รับจ้างเสนอขอในที่ประชุมวันนี้</p>

- ผู้สังเกตการณ์ฯ - หากผู้รับจ้างจะขอให้มีการเบิกค่าจ้าง โดยไม่หักค่าปรับในช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙ ที่ยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเข้ามาจะสามารถพิจารณาค่าขอได้หรือไม่
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ผู้รับจ้างสามารถมีคำขอมาได้ ที่จะใช้สิทธิงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา ตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ข้อ ๑.๑ แม้เหตุยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด ๑๙ ไม่อาจกำหนด ระยะเวลาสิ้นสุดได้แน่นอน และคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวอาจไม่สามารถแจ้งเหตุภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง ดังนั้น เพื่อให้คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้รับความเป็นธรรม ในการดำเนินงานตามสัญญา จึงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๑๔๒ โดยให้คู่สัญญาแจ้งความประสงค์จะขอลดหรือลดค่าปรับอันเนื่องจากเหตุดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งไม่อาจกำหนด จำนวนวันที่จะขอแจ้งเหตุเพื่องดหรือลดค่าปรับได้ พร้อมทั้งให้หน่วยงานของรัฐจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ตามสัญญาโดยยังไม่หักค่าปรับออกจากค่าพัสดุหรือค่าจ้างสำหรับการจ่ายเงินในงวดนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้พิจารณางดค่าปรับจริงเมื่อเหตุที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคโควิด ๑๙ ได้สิ้นสุดลงแล้ว
- ผู้รับจ้าง - เรียน คณะกรรมการฯ ว่าจะกลับไปตรวจสอบหนังสือที่เคยได้เสนอมาแล้วก่อนหน้านี้ หากได้ส่งมาแล้วขอยืนยันจะขอเบิกค่าจ้าง โดยไม่หักค่าปรับ แต่หากยังไม่ส่งคำขอมาย จะขอโดยวจาในที่ประชุม และจะรีบดำเนินการส่งคำขอมายให้ทันที
- คณะกรรมการฯ - ได้พิจารณาคำขอที่ผู้รับจ้างเสนอและมีมติเห็นชอบในหลักการจะเสนอผู้ว่าจ้าง ให้บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เบิกจ่ายค่าจ้างการก่อสร้างในงวดงานที่ได้ส่งมอบงานแล้ว ขณะที่เหตุยังไม่สิ้นสุดและยังไม่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายโดยไม่หักค่าปรับ ด้วยเหตุที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid ๑๙ และยังอยู่ในช่วงของการประกาศฉุกเฉินตาม ว.๔๒๓ ข้อ ๑.๑ แต่หากการตรวจสอบพบว่า บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ยังมีได้เสนอคำขอ ให้เร่งจัดทำคำขอเข้ามาให้ คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕
- มติที่ประชุม - เห็นชอบในหลักการจะเสนอผู้ว่าจ้าง ให้ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เบิกจ่ายค่าจ้าง การก่อสร้างในงวดงานที่ได้ส่งมอบงานแล้วขณะที่เหตุยังไม่สิ้นสุดและยังไม่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายโดยไม่หักค่าปรับ ด้วยเหตุที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid ๑๙ และยังอยู่ในช่วงของการประกาศฉุกเฉิน ตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ข้อ ๑.๑ แต่หากการตรวจสอบพบว่า บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ยังมีได้เสนอคำขอ ให้เร่งจัดทำคำขอเข้ามาเป็นหนังสือ สำหรับประกอบการพิจารณาเรื่องนี้
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๓.๓ หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๑๗๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขแนวท่อระบบบำบัดน้ำเสียที่ กระทบการก่อสร้าง, หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๒๒๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขแนวท่อระบบบำบัด น้ำเสียที่กระทบการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ ตามการประชุม ครั้งที่ ๓๗ (๗/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วาระที่ ๓.๓
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - ได้รายงานตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓ /๑๗๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขแนวท่อ ระบบบำบัดน้ำเสียที่กระทบการก่อสร้าง

และหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๒๒๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขแนวท่อระบบบำบัดน้ำเสียที่กระทบการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ ตามการประชุม ครั้งที่ ๓๗ (๗/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วาระที่ ๓.๓ โดยมติที่ประชุม ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการจัดทำรูปแบบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มาให้ทางคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณา

มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- รับทราบ ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการจัดทำรูปแบบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- รับทราบ

๓.๔ หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๘๘๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเอกสารเพิ่มเติม ตามการประชุม ครั้งที่ ๓๗ (๗/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วาระที่ ๓.๔

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้รายงานตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๘๘๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. หนังสือยืนยันโดยผู้ร่วมลงทุนและหนังสือยืนยันจากธนาคารที่สนับสนุนว่าบริษัทฯ สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้จริง

๒. แผนการทำงานปัจจุบัน ซึ่งต้องรองรับโดยผู้ร่วมลงทุนและธนาคารฝ่ายสนับสนุน ว่าสามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามวันและเวลาที่กำหนดได้จริง

๓. หลักฐานในการวางแผนและจัดเตรียมซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างไว้ล่วงหน้า

๔. เอกสาร หรือหลักฐานข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่สามารถใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการได้

ตามการประชุม ครั้งที่ ๓๗ (๗/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วาระที่ ๓.๔ โดยมติที่ประชุม ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อพิจารณา ต่อไป

ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งเอกสารเพิ่มเติม มาให้ทางคณะกรรมการฯ พิจารณา

มติที่ประชุม

- รับทราบ ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อพิจารณา ต่อไป

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

๓.๕ หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๗๐๒๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เร่งรัดการจัดหาผู้ควบคุมงานของผู้จัดการในโครงการอาคารผู้ป่วยนอกฯ ตามการประชุม ครั้งที่ ๓๗ (๗/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วาระที่ ๓.๕

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๗๐๒๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เร่งรัดการจัดหาผู้ควบคุมงานของผู้จัดการในโครงการอาคารผู้ป่วยนอกฯ ตามการประชุม ครั้งที่ ๓๗ (๗/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วาระที่ ๓.๕ โดยมติที่ประชุม ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการส่งรายชื่อผู้ควบคุมงานของผู้จัดการในโครงการฯ มาให้ทางคณะกรรมการฯ พิจารณา

	<p>ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งรายชื่อผู้ควบคุมงานของผู้จัดการในโครงการฯ มาให้ทางคณะกรรมการฯ พิจารณา</p>
มติที่ประชุม	<p>- รับทราบ ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการส่งรายชื่อผู้ควบคุมงานของผู้จัดการในโครงการฯ มาให้ทางคณะกรรมการฯ พิจารณา</p>
ผู้รับจ้าง	<p>- รับทราบ</p>
ระเบียบวาระที่ ๔	<p>เรื่องเสนอเพื่อทราบ</p> <p>๔.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการ</p> <p>๔.๑.๑ รายงานผู้ควบคุมงาน</p>
ผู้ควบคุมงาน	<p>- เสนอรายงานสรุปผลการก่อสร้างตามรายงานประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๒๘๗ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ดังรายละเอียด</p> <ul style="list-style-type: none">- ภาพรวมทั้งโครงการ ร้อยละ ๔๓.๓๒- งานวิศวกรรมโครงสร้าง ร้อยละ ๑๐๐- งานสถาปัตยกรรม ร้อยละ ๒๕- งานระบบต่างๆ ร้อยละ ๑๘.๓๔- ความล่าช้าตามแผนที่เสนอ ร้อยละ ๒๓.๐๕ <p>ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างไม่มีการเข้ามาดำเนินการก่อสร้าง และมีแรงงานเก็บทำความสะอาดจำนวน ๕ คน</p> <p>เดือน สิงหาคม มีแรงงานเฝ้าสถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๒ คน</p> <p>เดือน กันยายน ๒๕๖๔ แรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน</p> <p>เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ แรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน</p> <p>เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน</p> <p>เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ แรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน</p> <p>ปัญหาอุปสรรคการก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none">- ผู้รับจ้างไม่มีการดำเนินการก่อสร้าง <p>ใบรับรองการตรวจสอบบันจันตามแบบ ปจ.๑ ทดสอบเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้ครบกำหนดการตรวจสอบครั้งต่อไป เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-SAFE-๐๕๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p> <ul style="list-style-type: none">- ให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการส่งผลการตรวจสอบบันจันให้เป็นไปตามแบบ ปจ.๑.
มติที่ประชุม	<p>- รับทราบ</p>
ผู้รับจ้าง	<p>- รับทราบ</p>
นายบรรหาร	<p>๔.๑.๒ รายงานผู้รับจ้าง</p> <p>- เสนอความก้าวหน้าการก่อสร้างตามสัญญาปัจจุบันตามที่ผู้รับจ้างเสนอดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดงานที่ ๑๘ - ๒๓ ดังรายละเอียด ตามหนังสือที่ SR-OPD-DOC-๑๓๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ งวดที่ ๑๘ ร้อยละ ๙๙.๙๙ เหลือปริมาณงานกระเบื้องห้องเครื่องที่ยังไม่แล้วเสร็จ งวดที่ ๑๙ ร้อยละ ๔๕.๘๒ เหลืองานหาแนวทางแก้ไขแนวท่อระบายน้ำใต้ดินที่ยังไม่แล้วเสร็จ</p>

งวดที่ ๒๐ ร้อยละ ๒๕.๘๔

งวดที่ ๒๑ ร้อยละ ๒๘.๔๕

งวดที่ ๒๒ ร้อยละ ๑๗.๖๖

งวดที่ ๒๓ ร้อยละ ๙.๒๔

โดยความก้าวหน้าทั้งโครงการปัจจุบันร้อยละ ๔๓.๓๓

- โดยที่ในช่วงระยะที่ผ่านมาการผ่อนปรน ครั้งที่ ๗ เหตุที่ไม่ได้เข้ามาทำงาน ผู้รับจ้างมีอุปสรรคเนื่องจาก บริษัท ฯ ถูกฟ้องชำระหนี้และถูกฟ้องล้มละลาย โดยศาลล้มละลายกลาง ได้มีการพิจารณาตามรายงานกระบวนการพิจารณา กรณีที่ธนาคารกรุงเทพ ฯ ร้องขอให้ศาลพิจารณา ว่ามีผู้คัดค้านการเบิกเงินจากธนาคารกรุงเทพ ฯ ให้แก่ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด โดยศาลพิจารณาแล้วธนาคารกรุงเทพ ฯ เบิกเงินสินเชื่อเดิมที่ ได้รับอนุมัติแล้ว ให้แก่ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ได้ ซึ่งไม่ต้องห้ามตามมาตรา ๙๐/๑๒(๙) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ จึงเรียนว่าขณะนี้ บริษัท ฯ มีความสามารถในการจะเบิกจ่ายเงินสินเชื่อเดิมของ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ได้ตามปกติ จะขอส่งเอกสารนี้มาเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๘ ให้ คณะกรรมการ ฯ เพิ่มภายหลัง

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๑.๓ รายงานผู้ว่าจ้าง

๔.๑.๓.๑ ตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- เสนอตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่แนบตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ โดยทางผู้รับจ้างไม่ได้ส่งคำขอรายการขออนุมัติวัสดุเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๑.๓.๒ ตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- เสนอตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยในการประชุม ครั้งที่ ๓๗ (๗/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีวาระที่สำคัญประเด็นเรื่อง คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๗ ให้แก่ผู้รับจ้างอีก ๘๕ วันนับตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๒ หนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒ /๑๐๐๔๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง เชิญเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณงานที่คงเหลือและประเมินราคาก่อสร้างใหม่

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้รายงานตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒ /๑๐๐๔๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง เชิญเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณงานที่คงเหลือและประเมินราคาก่อสร้างใหม่ และได้มีหนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ๐๗๐๓.๐๑.๐๒/๗๐๒๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณงานที่คงเหลือและประเมินราคาก่อสร้างใหม่

ระบุเป็น นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน มาตรวจสอบ ปริมาณงานที่คงเหลือ กำหนดรายการ กำหนดค่าก่อสร้าง กำหนดวงงานงวดเงิน ดังกล่าวจนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งในการดำเนินการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้มีหนังสือ ถึงบริษัท เสรีการโยธา จำกัด เรื่อง ขอเข้าพื้นที่ภายในโครงการอาคารผู้ป่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ) ตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๑๐๘๑๘ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ต่อมา ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ ดำเนินจัดทำหนังสือการตอบกลับ เรื่อง ขอเข้าพื้นที่ภายในโครงการอาคารผู้ป่วย ภายนอก (ระดับตติยภูมิ) กลับมาให้ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ทราบ

มติที่ประชุม

- รับทราบ ให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือตอบกลับ เรื่อง ขอเข้าพื้นที่ภายใน โครงการอาคารผู้ป่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ) กลับมาให้ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

๔.๓ หนังสือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๑๘๘๑๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง เร่งรัดการส่งใบแจ้งหนี้ การตรวจรับงาน

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้รายงานตามหนังสือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๑๘๘๑๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง เร่งรัดการส่งใบแจ้งหนี้ การตรวจรับงาน ซึ่งทาง บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ยังไม่ได้ดำเนินการส่งใบแจ้งหนี้ เพื่อประกอบการเบิก จ่ายเงินค่าจ้างดังกล่าว โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จึงให้บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ดำเนินการเร่งรัดส่งใบแจ้งหนี้ เพื่อทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จะได้ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง และทราบว่าขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งใบแจ้งหนี้เพื่อ ขอเบิกจ่ายค่าจ้างแล้ว

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๔ หนังสือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑ /๒๐๒๕๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่องแจ้งผ่อนปรนบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๗

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้รายงานตามหนังสือ หนังสือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑/๒๐๒๕๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่องแจ้งผ่อนปรนบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๗ ซึ่งปัจจุบัน จังหวัด ฯ ได้ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๗ ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นระยะเวลา ๘๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป โดยในระหว่างการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้องเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงาน ที่ได้แจ้งไว้ กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเคร่งครัด หากผู้รับจ้างกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานีอาจพิจารณา การบอกเลิกสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๗ ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๕ หนังสือ บันทึกข้อความ กลุ่มงานพัสดุ ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒/๐๔.๑๑
ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้ง
เรียกค่าปรับตามกฎหมาย

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ได้รายงานตามหนังสือ บันทึกข้อความ กลุ่มงานพัสดุ ที่ สฎ ๐๐๓๒.๑๐๑.๒
/๐๔.๑๑ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ
แจ้งเรียกค่าปรับตามกฎหมาย ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีค่าปรับเกิดขึ้น
จำนวน ๗๓๐ วัน ค่าปรับวันละ ๕๒๓,๔๑๓.๑๓ บาท รวมค่าปรับเป็นเงินทั้งสิ้น
๓๘๒,๐๙๕,๙๖๔.๙๐ บาท และยังคงเหลือค่าปรับจำนวน ๓๐๐,๕๗๖,๙๘๘.๘๖ บาท
ที่ผู้รับจ้างยังคงค้างชำระให้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้แจ้งให้กลุ่มงานนิติกร
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ดำเนินการเรียกค่าปรับตามกฎหมาย กลุ่มงานพัสดุ
จึงขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งเรียกค่าปรับตามกฎหมาย ประกอบด้วย

๑. สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๒. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๔. แจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับ
๕. แจ้งบอกกล่าวค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินสัญญาจ้าง
๖. บอกลงนามสิทธิการปรับตามสัญญาจ้างครั้งที่ ๑-๗
๗. แจ้งผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๑-๗
๘. ใบตรวจรับงานและหนังสือส่งมอบงานและงวดที่ ๑-๑๗

เพื่อให้กลุ่มงานนิติกรดำเนินการในสิ่งที่เกี่ยวข้องยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ ประกอบการ
พิจารณาของศาลล้มละลายกลาง ในการจะอนุญาตให้ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด
ฟื้นฟูกิจการและจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ หากศาลล้มละลายกลางอนุมัติให้ฟื้นฟูกิจการ
ของบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ตามขั้นตอนของกฎหมาย

นิติกร

- ทางนิติกรได้ยื่นคำร้องขอเรียกค่าปรับ และขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นเพื่อพิจารณา
จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๒ วัน และในขั้นตอนต่อไปจะเป็น
การประชุมเจ้าหน้าที่

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-๐๐๙/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาและขยายแผน
การทำงานแล้วเสร็จ ครั้งที่ ๘

ประธานคณะกรรมการฯ

- ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-OPD-DOC-
๐๐๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาและ
ขยายแผนการทำงานแล้วเสร็จ ครั้งที่ ๘ ดังนั้น ทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด จึงมีความ
ประสงค์ขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างอาคารผู้ป่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้นฯ ครั้งที่ ๘ โดยได้เสนอแผนการก่อสร้างส่วนที่เหลือคาดว่าจะ
ก่อสร้างแล้วเสร็จส่งมอบงวดที่ ๓๔ (งวดสุดท้าย) ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

- ทางบริษัทฯ จึงขยายกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้นฯ ออกไปอีกจำนวน ๓๐๔ วัน เพื่อบริษัทฯ จะได้ก่อสร้างอาคารฯ ให้สามารถส่งมอบงานงวดที่ ๓๔ (งวดสุดท้าย) ได้ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยในการขอขยายกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยภายนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้นฯ ทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ยินยอมเสียค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ทางราชการ กรณีทำงานล่าช้า โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และยินดีปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ โดยได้เสนอแผนการก่อสร้าง ที่ได้ปรับแผนการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่เสนอให้แก่คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมประกอบการพิจารณา
- ประธานกรรมการฯ
ผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างได้เข้ามาสำรวจพื้นที่การก่อสร้างแล้วหรือไม่
 - ทางผู้รับจ้างได้เข้ามาสำรวจพื้นที่หน้างานแล้ว และได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงเทพในเรื่องของสินเชื่อโดยใช้ระยะเวลาประมาณ ๓ สัปดาห์ ในการอนุมัติสินเชื่อ และทางผู้รับจ้างจะเข้ามาเตรียมความพร้อมในการทำงานก่อน ภายในระยะเวลา ๒ สัปดาห์นี้
- คณะกรรมการฯ
ประธานกรรมการฯ
- ควรจะมีแผนการทำงานที่ชัดเจน ที่จะเริ่มงานตอนไหนและสิ้นสุดเมื่อไหร่
 - แผนการทำงานแล้วเสร็จในการทำงานของผู้รับจ้าง ใช้ระยะเวลาเท่าไรในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้าง
- ทางผู้รับจ้าง ได้ส่งแผนการดำเนินงานเบื้องต้นในงวดที่ ๑๘ - ๑๙ แล้วเสร็จภายใน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และงวดที่ ๒๐ แล้วเสร็จภายใน มีนาคม ๒๕๖๕ สามารถส่งมอบงานงวดที่ ๓๔ (งวดสุดท้าย) ได้ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในส่วนของแผนการเงิน เริ่มจากวันที่ธนาคารอนุมัติสินเชื่อก่อนถึงจะเริ่มดำเนินการภายใน ๑ - ๒ เดือน และแรงงานที่เตรียมเข้าดำเนินการประมาณ ๒๐ คน เนื่องจากการเคลื่อนย้ายแรงงานทำได้ยาก และการรวบรวมเอกสารขอระยะเวลาในการดำเนินการ
- ผู้สังเกตการณ์ฯ
ธนาคารกรุงเทพ
- เมื่อผู้รับจ้าง ได้รับการฟื้นฟูกิจการแล้วต้องทำสัญญาใหม่กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือไม่
 - เมื่อบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ได้รับอนุญาตจากศาลให้ฟื้นฟูกิจการแล้ว คู่สัญญาก็ยังคงเป็น บริษัท เสรีการโยธา จำกัด กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เหมือนเดิมโดยไม่มี การเปลี่ยนแปลง
- คณะกรรมการฯ
- ผู้รับจ้างควรเสนอแผนการก่อสร้างที่ได้จัดทำขึ้นในการเสนอแผนฟื้นฟูกิจการที่แสดงให้คณะกรรมการฯ และผู้ว่าจ้างทราบถึงแผนการก่อสร้างตามสัญญานี้ที่ศาลล้มละลายกลาง หรือเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมได้รับทราบและอนุญาตให้ดำเนินการบริหารสัญญานี้ต่อไปได้
- ประธานกรรมการฯ
- เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการแล้วเสร็จ ให้ทางผู้รับจ้างดำเนินการจัดส่งสำเนาแผนฟื้นฟูกิจการ มาให้ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา ฯ
- ผู้รับจ้าง
- ศาลได้มีหนังสือคำสั่ง ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์และอนุญาตให้ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ดำเนินกิจการตามปกติตามสัญญาต่อไปได้ จะนำมาแสดงให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง และเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการแล้วเสร็จ ทางผู้รับจ้างจะรีบดำเนินการส่งสำเนาแผนฟื้นฟูกิจการ ให้กับผู้ว่าจ้าง ได้พิจารณา โดยเร็ว อีกทั้งศาลล้มละลายกลาง เคยได้มีการพิจารณาตามรายงานกระบวนการพิจารณา คดีหมายเลขดำที่ พฟ๑๔/๒๕๖๔ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กรณีทีธนาคารธนาคารกรงเทพ จำกัด(มหาชน) ร้องขอให้ศาลพิจารณา ว่ามีผู้ค้ดค้ำน การเบิกเงินจากธนาคารกรงเทพ จำกัด(มหาชน) ให้แก่ บริษัท เสรีการโยธา โดยศาล พิจารณาแล้วธนาคารกรงเทพ จำกัด(มหาชน) เบิกเงินสินเชื่อเดิมทีธนาคารกรงเทพ จำกัด(มหาชน) ได้อนุมัติแล้วให้แก่ บริษัท เสรีการโยธาได้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการ กระทำที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการค้ำปกติของลูกหนี้ผู้ร้องขอสามารถดำเนินต่อไป ได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา ๙๐/๑๒(๙) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ จึงเรียนว่าขณะนี้ บริษัท เสรีการโยธา มีความสามารถในการจะเบิกจ่ายเงิน สินเชื่อเดิมของ ธนาคารกรงเทพ จำกัด(มหาชน)ได้ตามปกติ จะขอส่งเอกสารนี้มา เพิ่มเติมประกอบการพิจารณาขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่๘ให้ คณะ กรรมการฯเพิ่มภายหลัง

คณะกรรมการฯ

- คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการทำงานของผู้รับจ้างช่วงระยะเวลาการ ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างในครั้งที่ผ่านมานั้น ผู้รับจ้างได้รายงานปัญหาอุปสรรค ที่ทำให้การดำเนินงานก่อสร้างล่าช้ามาเสนอต่อคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วเพื่อเป็นประโยชน์ของทางราชการ เห็นสมควรเสนอผู้ว่าจ้างพิจารณาการ ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๘ ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจาก คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า

๑. เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการในการที่จะได้ใช้อาคารดังกล่าว
๒. ผู้รับจ้างยืนยันว่ายินยอมเสียค่าปรับทั้งหมดรวมทั้งยินยอมเสียค่าปรับเกิน ร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ทางราชการกรณีทำงานล่าช้าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
๓. บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ได้เสนอแผนการปฏิบัติงานใหม่ ที่จะดำเนินการ ให้การก่อสร้างอาคารดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วแผนการทำงานที่ผู้รับจ้างเสนอข่ามานั้นมีความเป็นไปได้ที่จะได้ใช้ดำเนินการต่อเนื่องภายหลัง บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ได้รับอนุญาตให้ พื้นฟูกิจการจะดำเนินการให้แล้วเสร็จเร็วกว่าการบอกเลิกสัญญาแก่ผู้รับจ้างและจัดหา ผู้รับจ้างรายใหม่มาดำเนินการก่อสร้างอาคารต่อ
๔. บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ได้รับอนุญาตจากศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่ง ให้ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด พื้นฟูกิจการแล้ว และแต่งตั้ง บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เป็นผู้ทำแผน ตามคดีหมายเลขดำที่ ฟพ๑๔/๒๕๖๔ และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่ง ตามคดีหมายเลขแดงที่ ฟพ๒๐/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ให้ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด พื้นฟูกิจการและแต่งตั้ง บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เป็น ผู้ทำแผน คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาแล้วว่าผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะบริหาร สัญญาจ้างต่อไปได้ และมีความเป็นไปได้ที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างอาคาร ดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้ และตามเหตุผลประกอบอื่นที่ขอเคยได้ผ่อนปรนการบอกเลิก สัญญาจ้าง ครั้งที่ ๗ ที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้


แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้แจ้งไว้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเคร่งครัด หากผู้รับจ้างกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการคณะกรรมการตรวจการจ้างอาจจะพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๗ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด


มติที่ประชุม

- คณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ให้เสนอผู้ว่าจ้าง พิจารณาการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๘ ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯข้างต้น

ผู้รับจ้าง
ปิดประชุม

- รับทราบ
๑๒.๒๐ น.


(นายมนตชัย มากแก้ว)
ผู้จัดรายงานการประชุม


(นายสุธี ดำคง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

หัวข้อ: รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตาราง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๓๘ (๑/๒๕๖๕)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตาราง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๓๘ (๑/๒๕๖๕)

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้า)

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง

(นางสาวทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕