

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๔๓ (๖/๒๕๖๕)

วันพุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั้น ๓ อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม

๑. นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ประธานกรรมการ
๒. นายเฉลิมชัย อรมุตร	วิศวกรโยธาชำนาญการ แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	กรรมการ
๓. นายพงษ์ศักดิ์ เสือมาก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นายจักรกฤษ สุวรรณเทพ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (เข้าประชุมผ่าน Video conference ด้วยทางโปรแกรม Webex)	กรรมการ
๕. นายทวีรักษ์ ทองปราง	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๖. นายวราพงษ์ เข็มพยัคฆ์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

๑. นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ลาพักก่อน
๒. ผู้อำนวยการกองแบบแผนหรือผู้แทน		ติดราชการ
๓. นางสาวจิรสุดา เผือกคง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒. นายขจิตพงศ์ ชุ่มเผือก	นายช่างเทคนิค (พนักงานราชการ)

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

๑. นายสุธี ดำคง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๒. นางสาวนันทลักษณ์ บุญฤทธิ์	นิติกร (พนักงานราชการ)
๓. นายอนุชา ธรรมปรีชา	เจ้าพนักงานพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ
๔. นายมนต์ชัย มากแก้ว	เจ้าพนักงานพัสดุ งานจัดหางานก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ

ผู้สังเกตการณ์โครงการ (เข้าประชุมผ่าน Video conference ด้วยทางโปรแกรม Webex)

๑. ดร. ภิรมย์ แจ่มใส	ผู้สังเกตการณ์
๒. นายกฤษดา จันทร์จำรัสแสง	ผู้สังเกตการณ์
๓. นางศิษฏี ทรุ่นศิริ	ผู้สังเกตการณ์

ผู้รับจ้าง (เข้าประชุมผ่าน Video conference ด้วยทางโปรแกรม Webex)

๑. นายบรรหาร เอกโรจนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด
๒. นายวิเชียร เชิดชู

ธนาคาร กรุงเทพ (เข้าประชุมผ่าน Video conference ด้วยทางโปรแกรม Webex)

๑. นายสุรเกียรติ์ ลิ้มสิทธิกุล หัวหน้า ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคาร กรุงเทพ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกรรมการตรวจการจ้างเปิดประชุมและได้ดำเนินการประชุม คณะกรรมการฯตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ๙ ชั้น ตามระเบียบวาระที่กำหนดตามลำดับดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฯตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง
- เชิญคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ร่วมประชุม เพื่อบริหารสัญญาก่อสร้างและพิจารณาเรื่องต่างๆ ซึ่งขณะนี้เกิดสถานการณ์ Covid ๑๙ จึงจัดให้มีการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Video conference ด้วยทาง โปรแกรม Webex ดำเนินการตามหนังสือ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกรณบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว ๙๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ยกเว้นการดำเนินการตาม ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๖ จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้มีผู้รายงานตัวร่วมการประชุมและสังเกตการณ์ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย

ผู้สังเกตการณ์โครงการ

๑. ดร. ภิรมย์ แจ่มใส
๒. นายกฤษดา จันทร์จรัสแสง
๓. นางศิษฏ์ หรุ่นศิริ

ซึ่งจะได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมตามลำดับ ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม**

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔๒ (๕/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
- รับรองการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔๒ (๕/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยการแจ้งเวียนแบบตอบรับการพิจารณารับรองรายงานการประชุมโดยการแจ้งเวียนที่คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลจากการประชุม ครั้งที่ ๔๑ (๔/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
๓.๑ การรายงานผลการพิจารณา กรณีผู้รับจ้างขอชี้แจงปัญหาอุปสรรคของ บริษัท และขอรับสิทธิตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก(ระดับตติยภูมิ)เป็นอาคาร คสล.๙ ชั้นฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๕๒๙ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ตามที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้รายงานผลการพิจารณา กรณีผู้รับจ้างขอชี้แจงปัญหาอุปสรรคของ บริษัท และขอรับสิทธิตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก(ระดับตติยภูมิ)เป็นอาคาร คสล.๙ ชั้นฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๔๙๒

ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และตามหนังสือที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๕๒๙ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอให้ทบพวมนมติคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามหนังสือที่ สฎ ๐๐๓๓.๓๐๑.๐๔/๑๔๙๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรณีที่ “คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติไม่เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ การขอสถวนสิทธิของผู้รับจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างยังไม่มี การส่งมอบงานงวดสุดท้าย จึงไม่สามารถแก้ไขสัญญาให้มีค่าปรับเป็น ๐ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ว่า คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้พิจารณาเป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ หรือไม่ อย่างไรและแจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีทราบ ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- รับทราบ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการ

๔.๑.๑ รายงานผู้ควบคุมงาน

- เสนอรายงานสรุปผลการก่อสร้างตามรายงานประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๓๑๘ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ดังรายละเอียด
- ภาพรวมทั้งโครงการ ร้อยละ ๔๓.๓๓
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง ร้อยละ ๑๐๐
- งานสถาปัตยกรรม ร้อยละ ๒๕.๐๖
- งานระบบต่างๆ ร้อยละ ๑๘.๓๖

โดยก่อสร้างอยู่ในงวดงานที่ ๑๘ - ๒๓ ดังรายละเอียด

งวดที่ ๑๘ ร้อยละ ๙๙.๑๒ ยังไม่แล้วเสร็จ ดังนี้

- ๑๘.๒ ติดตั้งแผ่น คสล. สำเร็จรูป (PRECAST) ชั้นที่ ๘ ผู้รับจ้างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งดำเนินการได้ ร้อยละ ๙๕
- ๑๘.๗ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ และกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นใต้ดิน ผู้รับจ้าง ดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งดำเนินการได้ ร้อยละ ๙๕
- ๑๘.๑๐ ทดสอบ (TEST) ระบบท่อประปา-สุขภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๘ พร้อมส่งผลทดสอบ ผู้รับจ้างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งดำเนินการได้ ร้อยละ ๙๕
- ๑๘.๑๒ ติดตั้งท่อระบายน้ำร้อน ชั้นที่ ๙ และทดสอบท่อ ชั้นที่ ๘ พร้อมส่งผล ทดสอบ ผู้รับจ้างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งดำเนินการได้ ร้อยละ ๙๕

งวดที่ ๑๙ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๔๕.๘๒

งวดที่ ๒๐ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๒๕.๘๔

งวดที่ ๒๑ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๒๘.๔๕

งวดที่ ๒๒ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๑๗.๖๖

งวดที่ ๒๓ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๙.๒๔

ซึ่งปัจจุบันทางผู้รับจ้างได้ดำเนินการอยู่ในงวดที่ ๑๘ ดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ

มีผลการดำเนินการงานงวดที่ ๑๘-๒๓ เทาเดียวกับช่วง วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผู้รับจ้างไม่มีการเข้ามาดำเนินการก่อสร้าง และ

มีแรงงานเก็บทำความสะอาดจำนวน ๕ คน

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

มีแรงงานเฝ้าสถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๒ คน

เดือน กันยายน ๒๕๖๔

มีแรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

มีแรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

มีแรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน

เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

มีแรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน

เดือน มกราคม ๒๕๖๕

มีแรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน

เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

มีแรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน

เดือน มีนาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ มีผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการ

ซ่อมแซมรั้ว ซึ่งมีแรงงานทำความสะอาด เก็บเศษวัสดุ,

ต้นไม้ จำนวน ๑๕ คน

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

ทางผู้รับจ้างได้เข้าปฏิบัติงาน โดยมีแรงงานการ

ทำงาน จำนวน ๔ คน

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

มีแรงงานการทำงาน จำนวน ๗ คน

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

มีแรงงานการทำงาน จำนวน ๖ คน และผู้รับจ้างไม่มีการ

เข้ามาดำเนินการก่อสร้าง ตั้งวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ -

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

มีแรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

มีแรงงานการทำงาน จำนวน ๐ คน

ปัญหาอุปสรรคการก่อสร้าง

- ไม่มีวัสดุและแรงงานเข้าทำงาน ในงานตามงวดงานจำนวนที่ไม่เพียงพอกับการทำงาน ซึ่งจากปริมาณงานที่เหลือและระยะเวลาตามแผนควรจะต้องมีแรงงานเป็นจำนวนมาก ในทุกๆสาขาช่าง

- รับทราบ มีปริมาณงานที่แล้วเสร็จไม่เพิ่มจากการประชุมครั้งก่อน

- รับทราบ และยืนยันมีปริมาณงานที่แล้วเสร็จตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอ

๔.๑.๒ รายงานผู้รับจ้าง

- เสนอความก้าวหน้าการก่อสร้างตามสัญญาปัจจุบันตามผู้รับจ้างเสนอดำเนินการ

ก่อสร้างอยู่ในงวดงานที่ ๑๘ - ๒๓ ดังรายละเอียด

งวดที่ ๑๘ ร้อยละ ๙๙.๑๒ เหลือปริมาณงานกระเบื้องห้องเครื่องเงินที่ยังไม่แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๙ ร้อยละ ๔๕.๘๒ งานหาแนวทางแก้ไขแนวท่อระบายน้ำใต้ดินที่ยังไม่แล้วเสร็จ

มติที่ประชุม

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

งวดที่ ๒๐ ร้อยละ ๒๕.๘๔
งวดที่ ๒๑ ร้อยละ ๒๘.๔๕
งวดที่ ๒๒ ร้อยละ ๑๗.๖๖
งวดที่ ๒๓ ร้อยละ ๙.๒๔

มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- รับทราบ
- รับทราบ

๔.๑.๓ รายงานผู้ว่าจ้าง

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

๔.๑.๓.๑ ตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ
- เสนอตารางรายงานการส่งขออนุมัติ Shop Drawing/ขออนุมัติใช้วัสดุ ที่แนบตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยทางผู้รับจ้างไม่ได้ส่งคำขอรายการขออนุมัติวัสดุเพิ่มเติม

มติที่ประชุม
ผู้รับจ้าง

- รับทราบ มีปริมาณงานที่แล้วเสร็จไม่เพิ่มจากการประชุมครั้งก่อน
- รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

๔.๑.๓.๒ ตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

- เสนอตารางสรุปความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในการประชุม ครั้งที่ ๔๒ (๕/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีวาระที่สำคัญประเด็น คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กับบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๓๗ ด้วยเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้าง ไม่สามารถ ทำงาน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประโยชน์ทางราชการ โดยที่ปัจจุบัน ผู้รับจ้างยังดำเนินการก่อสร้างในงานงวดที่ ๑๘ ไม่แล้วเสร็จ ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๑๘ ได้

- สรุปการเบิกจ่ายค่าจ้างและค่าจ้างคงเหลือ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
การเบิกจ่ายค่าจ้าง งวดที่ ๑-๑๗ จำนวน ๒๕๒,๔๕๒,๗๖๐.๖๖ บาท

ค่าจ้างคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายงวดที่ ๑๘-๓๔ จำนวน ๒๗๐,๙๖๖,๓๖๕.๐๗ บาท

- สรุปค่าปรับตามสัญญา และการเรียกค่าปรับตามสัญญา ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
ค่าปรับตามสัญญา ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๙๗๑ วัน) จำนวน ๕๐๘,๒๓๙,๙๗๕.๒๓ บาท

ค่าปรับที่หักไว้จากการส่งมอบงานงวดที่ ๑๑-๑๗ จำนวน ๘๑,๕๑๘,๙๗๖.๐๔

คงเหลือค่าปรับที่ผู้รับจ้างต้องชำระ จำนวน ๔๒๖,๗๒๐,๙๙๙.๑๙ บาท

- สรุปค่าจ้างล่วงหน้าที่ยจ่ายและการเรียกคืนค่าจ้างล่วงหน้า ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
ค่าจ้างล่วงหน้าที่ยกคืนจากการเบิกจ่ายไปแล้วงวดที่ ๑-๑๗

จำนวน ๓๐,๕๗๐,๕๕๓.๒๗ บาท

การเรียกคืนค่าจ้างล่วงหน้าที่ยังไม่ได้หักคืนจากการเบิกจ่ายงวดที่ ๑๘-๓๔

จำนวน ๔๗,๙๓๙,๖๘๙.๒๖ บาท

- ตามหนังสือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๑๕๑๓ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งผลตรวจรับงานจ้าง งวดที่ ๑๘ โดยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้ส่งหนังสือไปยังบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ซึ่งไม่มีคนรับเอกสาร ไปรษณีย์ แจ้งว่า **ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่**
- ตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๕๑๕๖ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งสิ้นสุดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้ส่งหนังสือไปยังบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ซึ่งไม่มีคนรับเอกสาร ไปรษณีย์แจ้งว่า **ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่**
- ตามหนังสือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๕๖๑๖ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ โดยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้ส่งหนังสือไปยังบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ซึ่งไม่มีคนรับเอกสาร ไปรษณีย์แจ้งว่า **ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่**

มติที่ประชุม

ผู้รับจ้าง

- รับทราบ

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ ทบทวนมติคณะกรรมการตรวจการจ้าง ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ตามข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือที่ สฎ ๐๐๓๓.๓๐๑.๐๔/๑๔๙๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประธานคณะกรรมการฯ

- ตามที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้รายงานผลการพิจารณา กรณีผู้รับจ้างขอชี้แจงปัญหาอุปสรรคของบริษัท และขอรับสิทธิตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๔๙๒ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และตามหนังสือที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๕๒๙ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหนังสือที่ สฎ ๐๐๓๓.๓๐๑.๐๔/๑๔๙๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขอให้ทบทวนมติคณะกรรมการตรวจการจ้าง กรณีที่ “คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติไม่เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ การขอสงวนสิทธิของผู้รับจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างยังไม่มี การส่งมอบงานงวดสุดท้าย จึงไม่สามารถแก้ไขสัญญาให้มีค่าปรับเป็น ๐ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้ยึดตามมติและเหตุผลที่คณะกรรมการเคยพิจารณาไปแล้ว ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการทราบ และแจ้งผู้รับจ้างทราบและผู้รับจ้างทราบในที่ประชุมแล้ว ขอให้พิจารณามติคณะกรรมการตรวจการจ้างว่า ได้พิจารณาเรื่องนี้เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ หรือไม่ อย่างไร และแจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทราบภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงเสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้พิจารณาทบทวนมติดังกล่าวนี้

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- เสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวน ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง มีดังนี้

๑. หนังสือบริษัทเสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-SURAT-DOC-๖๕๐๖๐๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และหนังสือบริษัทเสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-SURAT-DOC-๖๕๐๗๐๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างขอให้แก้ไขสัญญาคิดค่าปรับ เป็น ๐ จำนวน ๙๑๕ วัน ให้สอดคล้องกับหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) หนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งได้เรียนปรึกษากับตรวจสอบภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แนะนำให้ยึดหนังสือกรมบัญชีกลางเป็นหลัก หรือให้หารือไปยังกรมบัญชีกลาง ตามที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เคยได้รับคำแนะนำในการตอบข้อหารือ

๓. สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก(ระดับตติยภูมิ)ฯ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่๑) ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่๒) ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กำหนดงานแล้วเสร็จไม่เกิน ๑,๓๖๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

๔. มติคณะกรรมการตรวจการจ้าง ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๒(๕/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระเบียบวาระการประชุม ที่ ๕.๑ ได้พิจารณาหนังสือบริษัทเสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-SURAT-DOC-๖๕๐๖๐๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างอ้างว่า เคยขอสงวนสิทธิ์ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ขอใช้สิทธิ์ให้คิดค่าปรับร้อยละ ๐ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และระเบียบวาระการประชุม ที่ ๕.๒ ได้พิจารณาหนังสือ บริษัทเสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-SURAT-DOC-๖๕๐๗๐๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างขอให้แก้ไขสัญญาคิดค่าปรับเป็น ๐ จำนวน ๙๑๕ วัน ให้สอดคล้องกับหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้ว พิจารณาว่า “หากผู้รับจ้างได้รับความช่วยเหลือ ผู้รับจ้างจะได้รับความช่วยเหลือ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือตามข้อ ๑.๑.๓ ของแนวทางปฏิบัติตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นสัญญา ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งมอบงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และไม่เข้าตามเงื่อนไขตามข้อ ๑.๑.๑ โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ ซึ่งตามหนังสือ

ด่วนที่สุดที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพียงแต่กำหนดวันที่ให้ได้รับความช่วยเหลือ จากข้อความเดิมที่เคยกำหนด “จนถึงก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน” เป็น “จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕” คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติไม่เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ การขอสงวนสิทธิ์ของผู้รับจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างยังไม่มี การส่งมอบงานงวดสุดท้าย จึงไม่สามารถแก้ไขสัญญาให้มีค่าปรับเป็น ๐ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้ ยึดตามมติและเหตุผลที่คณะกรรมการเคยพิจารณาไปแล้ว ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการทราบและแจ้งผู้รับจ้างทราบ และผู้รับจ้างทราบในที่ประชุมแล้ว ดังรายละเอียดรายงานการประชุมที่เสนอในที่ประชุม ระยะเวลาทำการตามสัญญา หรือเบิกจ่ายค่าจ้างโดยไม่หักค่าปรับได้ตามข้อกำหนด

นายกฤษฎา

- เสนอให้ฝ่ายเลขา นำข้อความข่าวกรมบัญชีกลางฉบับที่ ๒๕ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ได้ส่งให้ฝ่ายเลขาก่อนการประชุม มาเป็นข้อมูลในการพิจารณาด้วย เห็นว่ามีลักษณะการบริหารสัญญาในแนวทางตามข่าวกรณีที่ ๑ ตัวอย่าง ๑.๑ กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ หากส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะมีค่าปรับ ๒ ช่วง คือค่าปรับที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และเกิดตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ในการพิจารณาความช่วยเหลือจะเข้า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการฯ ตามข้อใดหรือไม่เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- นำเสนอข้อความข่าวกรมบัญชีกลางฉบับที่ ๒๕ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แก่ที่ประชุม

ประธานฯ

- ให้ที่ประชุมพิจารณา กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก(ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ จะเข้ามาตรการให้ความช่วยเหลือ ตามข่าวกรมบัญชีกลางฉบับที่ ๒๕ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์ในข้อใด

ดร.ภิรมย์

- ในกรณีการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ นั้น เข้าหลักเกณฑ์ตามข่าวกรมบัญชีกลางฉบับที่ ๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑ กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ หากส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะมีค่าปรับ ๒ ช่วง คือ ค่าปรับที่เกิดก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และเกิดตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ในการพิจารณาความช่วยเหลือจะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการฯ ตามข้อใดหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา

นางศิษฏี

- ที่ผ่านมาการดำเนินงานของ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่มีอุปสรรคในการทำงาน เรื่องของศาลฯ ได้ล่วงเลยมานานแล้ว และเห็นว่าสัญญาฯ นั้นเข้าหลักเกณฑ์ตามข่าวกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ ๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑ ในการพิจารณาความช่วยเหลือจะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการฯ ตามข้อใดหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา

- นายวราพงษ์ - เสนอว่า ที่ได้ชมวีดิทัศน์การบรรยายของวิทยากรที่บรรยายให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เห็นว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือแบบถ่วงหน้า เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องเสนอแก้ไขสัญญาและมีการลงนามในสัญญาที่แก้ไขทั้งสองฝ่าย มีความกังวลหากมีการพิจารณาและดำเนินการไม่ถูกต้อง
- นายเฉลิมชัย - มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ พิจารณาว่า มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ข้อ ๑.๑.๒ และ ๑.๑.๓ และตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ เกี่ยวกับการแก้ไขระยะเวลาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๑ การสิ้นสุดการนับระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตาม ข้อ ๑.๑.๒-๑.๑.๖ และข้อ ๑.๒.๑-๑.๒.๓ จากเดิม“จนถึงวันก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ” เป็น “ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส่วนอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดคณะกรรมการจึงจะต้องพิจารณา โดยยึดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือตามหนังสือ ๒ ฉบับนี้ของกรมบัญชีกลาง เป็นหลักในการพิจารณา
- นายพงษ์ศักดิ์ - ในช่วงที่ยังไม่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย และไม่แก้ไขสัญญาให้มีอัตราค่าปรับเป็น ๐ ผู้รับจ้างสามารถขอรับสิทธิตามข้อกำหนดต่างๆ ได้ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ผู้รับจ้างสามารถขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยาย
- นายจักรกรช - ในการประชุมพิจารณาเรื่องนี้ คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้ว ยืนยันตามมติเดิมและเห็นว่าหากมติคณะกรรมการฯ ในส่วนใดที่จะเพิ่มความสมบูรณ์ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นได้ก็ควรบันทึกข้อความให้มีความชัดเจนขึ้น
- นายวิเชียร - แม้ผู้รับจ้างยังไม่มี การส่งมอบงานงวดสุดท้าย เสนอให้ผู้ว่าจ้าง ได้พิจารณาแก้ไขสัญญาให้มีอัตราค่าปรับเป็น ๐ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเห็นว่าหากผู้รับจ้างได้รับความช่วยเหลือให้คิดค่าปรับอัตราเป็น ๐ ขณะนี้จะได้นำค่าปรับที่ผู้ว่าจ้างได้หักไว้แล้วนำมาหักลบกับค่าปรับที่เกิดขึ้นเมื่อได้คิดอัตราค่าปรับเป็น๐แล้ว และที่ต้องจ่ายจริง ทำให้ผู้รับจ้างได้รับความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คณะกรรมการฯ

-ได้พิจารณาบททวนมติคณะกรรมการตรวจการจ้าง ร่วมกันจากข้อมูลที่หัวหน้ากลุ่มงาน
พัสดุ คณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอ โดยใช้หนังสือของกรมบัญชีกลางเป็นหลัก
พิจารณาว่า สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก(ระดับตติยภูมิ)ฯโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง สัญญาเลขที่
๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง
(ครั้งที่๑) ลงวันที่ ๑๑กรกฎาคม ๒๕๖๑ บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง
(ครั้งที่๒) ลงวันที่ ๒๗พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กำหนดงานแล้วเสร็จไม่เกิน ๑,๓๖๖ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็น
สัญญาที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ
มีค่าปรับเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่ง ณ
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ประชุมพิจารณาเรื่องนี้
ครั้งหลังสุดและมีมติฯ ยังมีได้ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ผู้รับจ้างยัง
มิได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินฯ ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หรือยังมิได้มี
การส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ
ซึ่งผู้รับจ้างได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ก่อนวันหรือภายหลังวันที่มีการประกาศ
ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ หรือไม่ ขณะนั้นยังไม่สามารถพิจารณาได้ และ
เป็นสัญญาที่ไม่เข้าตามเงื่อนไขตามข้อ ๑.๑.๑ เนื่องจากค่าปรับที่เกิดขึ้นมิใช่ค่าปรับที่
เข้าเงื่อนไขการงดหรือลดค่าปรับตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติฯ จำนวน
ค่าปรับที่เกิดขึ้นมีมูลค่า ร้อยละ ๘.๙๐ ไม่เกินกว่าร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าจ้างก่อน
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ กรณีนี้จึงพิจารณาว่าสัญญาดังกล่าวนี้อย่างไร **ไม่เข้าหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ** ที่จะแก้ไขสัญญาให้ได้รับความช่วยเหลือตามมาตราการให้
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตามข้อ ๑.๑.๒ หรือ ๑.๑.๓ หรือข้ออื่นๆ ที่จะให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว
๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ ถึงแม้ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/
ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน๒๕๖๕ แก้ไขระยะเวลาตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค(กวจ)
๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๑ กำหนดให้ การสิ้นสุดการนับ
ระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามข้อ ๑.๑.๒-๑.๑.๖ และข้อ ๑.๒.๑-๑.๒.๓
จากเดิม“จนถึงวันก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ” เป็น
“ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕” เมื่อสัญญา ดังกล่าวนี้อย่างไร **ไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไข**
ที่จะแก้ไขสัญญาให้ได้รับความช่วยเหลือตามมาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อ ๑.๑.๒-๑.๑.๓ และข้ออื่นๆ
จึงยังไม่นำการสิ้นสุดการนับระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามข้อ ๑.๑ ตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาใช้ในการ

แก้ไขสัญญาสำหรับการพิจารณาตามข้อ ๑.๓ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่เคยได้แก้ไขสัญญาฯ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระยะเวลาตามข้อ ๑.๑ เพื่อแก้ไขสัญญาให้อัตราค่าปรับ เป็นไปตามเงื่อนไขเดิมในสัญญาก่อนได้รับการช่วยเหลือ และให้สอดคล้องกับหนังสือเวียนฉบับนี้ต่อไป ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๔๕ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้ผู้รับจ้างทราบ ตามหนังสือที่สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๕๑๕๖ ลงวันที่ ๗กรกฎาคม ๒๕๖๕ และในการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ผู้รับจ้างแล้ว สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้รับจ้างตามข้อ ๒ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ พิจารณาว่า หากผู้รับจ้างยังได้รับผลกระทบเรื่องแรงงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณางดหรือลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาให้แก่คู่สัญญาได้ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด (Coronavirus Disease 2019)(COVID-19) ยังสามารถดำเนินการได้ตามมาตรการที่กำหนด

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ว่า ได้พิจารณาหนังสือบริษัทเสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-SURAT-DOC-๖๕๐๖๐๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ หนังสือบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ที่ SR-SURAT-DOC-๖๕๐๗๐๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และคำขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้ว และยืนยันมติคณะกรรมการตรวจการจ้าง ที่เคยมีมติไว้เดิม ที่ไม่เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขสัญญาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ให้แก่ผู้รับจ้างขณะนี้ เนื่องจากสัญญาดังกล่าวนี้นี้ ไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่จะแก้ไขสัญญาที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องจากผู้รับจ้างยังมิได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรแต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ หรือยังมิได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ภายหลังจากวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ

จึงไม่สามารถคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขณะนี้ได้หากผู้รับจ้างยังได้รับผลกระทบเรื่องแรงงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้รับจ้างสามารถงดหรือลด ค่าปรับ หรือขอรับความช่วยเหลือตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ และตามมาตรการที่กำหนดได้ ให้แจ้งผลการทบทวนมติคณะกรรมการ ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีทราบ รายงานหัวหน้าส่วนราชการทราบ และแจ้งผู้รับจ้างทราบ

ผู้รับจ้าง

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

- ๖.๑** ข้อกังวลโดยมีบุคคลภายนอกเข้า – ออกภายในเขตพื้นที่ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ ซึ่งภายในพื้นที่ก่อสร้างฯ มีวัสดุอุปกรณ์ที่มีมูลค่าอาจจะมีการถอดวัสดุอุปกรณ์ที่มีมูลค่าออกจากเขตพื้นที่ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ฯ
- นายวราพงษ์ - ภายในเขตพื้นที่ก่อสร้างอาคารฯ มีบุคคลภายนอกเข้า – ออก ซึ่งภายในพื้นที่ก่อสร้างฯ มีวัสดุอุปกรณ์ที่มีมูลค่าอาจจะมีการถอดวัสดุอุปกรณ์ที่มีมูลค่าออกจากเขตพื้นที่ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ฯ ควรทำที่ เปิด-ปิด ทางเข้าออกให้ชั่วคราวในพื้นที่ก่อสร้าง
- นายพงษ์ศักดิ์ - ภายในเขตพื้นที่ก่อสร้างยังคงเป็นพื้นที่ได้ความดูแลของทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด
- นางศิษฏี - ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ควรทำหนังสือแจ้งให้กับทางผู้รับจ้างเพื่อมารักษาดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ด้วย
- ประธานกรรมการฯ - ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีได้ส่งมอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ฯ ให้กับทางบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ไปแล้วตอนนี้เขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้างยังคงเป็นพื้นที่ได้ความดูแลของบริษัท ฯ
- มติที่ประชุม** - เห็นชอบ เขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ฯ ยังคงเป็นพื้นที่ได้ความดูแลของบริษัท เสรีการโยธา จำกัด
- ผู้รับจ้าง - รับทราบ
- ๖.๒** ขอข้อมูลการบริหารสัญญาจ้างอาคารผู้ป่วยนอกไปใช้ในการปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์และขอทราบความเคลื่อนไหวการติดตามการบริหารสัญญาจ้างฯ ของหน่วยงานตรวจสอบสื่อมวลชนและภาคประชาชน เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
- นายกฤษดา - ขอข้อมูลการบริหารสัญญาจ้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ ในหลายรายการที่จะต้องนำไปใช้ในการจัดทำรายงานหรือในการที่รายงานการสอบถามข้อมูลอาคารผู้ป่วยนอกฯของผู้สังเกตการณ์ขอให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สำเนาข้อมูลทางด้าน เช่น สัญญาจ้างก่อสร้างฯ รายงานการตรวจการจ้างแต่ละงวด หนังสือเร่งรัดการจ้างก่อสร้าง รายละเอียดการผ่อนปรนบอกเลิกสัญญาจ้างแต่ละครั้ง และอื่นๆ
- หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ - จะเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สำเนาข้อมูลการบริหารสัญญาจ้างที่สามารถส่งมอบได้ให้แก่ผู้สังเกตการณ์

ประธานฯ

- การติดตามการบริหารสัญญาจ้างโครงการฯ เป็นการเข้ามาตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ สื่อมวลชน และภาคประชาชน หลังจากที่มีการเผยแพร่ข่าวการก่อสร้างล่าช้าจากการมาตรวจสอบ หน่วยงานตรวจ สื่อมวลชน และภาคประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารโครงการฯ การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ปัญหาอุปสรรคการก่อสร้างฯ ทำให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในข้อเท็จจริงในการบริหารสัญญาจ้างฯ โดยในเบื้องต้นผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภาค ๑๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เห็นว่าตามข้อมูลที่ได้รับฟังจากการนำเสนอรับการตรวจสอบ ในเบื้องต้นเห็นว่าการบริหารสัญญาจ้างของคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการโดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องถูกต้องแล้ว ตามที่หน่วยงานราชการพึงปฏิบัติ และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้มอบเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสัญญาจ้างให้สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปตรวจสอบในส่วนที่ได้ขอเอกสารแล้ว

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๖.๓ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ครั้งที่ ๔๓ (๖/๒๕๖๕) วันพุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั้น ๓ อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ


- เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ในครั้งต่อไปยังไม่มีกำหนดแน่นอน จะประชุมเมื่อใด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มีความจำเป็นต้องเสนอผลการทบทวนมติคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือที่ สฎ ๐๐๓๓.๓๐๑.๐๔/๑๔๔๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงเสนอให้มีการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ครั้งที่ ๔๓ (๖/๒๕๖๕) วันพุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั้น ๓ อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จึงได้อ่านรายงานการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและแก้ไขรายงานการประชุมในที่ประชุม


มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ครั้งที่ ๔๓ (๖/๒๕๖๕) วันพุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั้น ๓ อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ปิดประชุม

๑๑.๑๕ น.


(นายมนตชัย มากแก้ว)
ผู้จัดรายงานการประชุม


(นายสุธี คำคง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕

หัวข้อ: รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๔๓ (๖/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)
เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
ครั้งที่ ๔๓ (๖/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)
วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕