



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ห้องรองปลัดกระทรวงฯ  
 น.พ.ธงชัย กิริติหัตถยากร  
 เลขรับ 5338  
 วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๕  
 เวลา 1๖.48

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามฯ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

ที่ สธ.๐๒๑๗.๐๒/๓๗๒๕ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ✓

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

### เรื่องเดิม

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกรมบัญชีกลาง ในการเข้าร่วมโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) จำนวน ๑ โครงการ จากจำนวน ๑๒ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) งบประมาณวงเงิน ๖๐๗,๔๔๔,๐๐๐ บาท จัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการประกวดราคากำหนดราคากลางจังหวัด เป็นเงิน ๕๘๖,๓๐๙,๐๐๐ บาท มีบริษัท เสรีการโยธา จำกัด เป็นคู่สัญญา และได้ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชัชวาทนเรนทร ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายโสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

๒. มติการประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท. ในคราวประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ โดยให้ยกเลิกแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๑๙.๒/ว ๕๔๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ (สิ้นสุด ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕) ดังนี้

๓.๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจ้งผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๘ โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ และแจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด หากผู้รับจ้างกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานีอาจจะพิจารณาการบอกเลิกสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๗ ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งวันเวลาดังกล่าวได้ล่วงเลยมาแล้ว

๓.๒ ปรากฏว่าผู้รับจ้างยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ไม่สามารถส่งมอบงานตามที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ โดยผู้รับจ้างทำการก่อสร้างและส่งมอบงานได้เพียง ๑๗ งวด จากจำนวนทั้งหมด ๓๔ งวด เป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้าง

ในการ...



ในการบอกเลิกสัญญา ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เห็นว่าการที่ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้นั้น ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จึงอาศัยสิทธิตามสัญญาจ้าง ข้อ ๖ ขอบอกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และบริษัท-เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบความเสียหายต่าง ๆ ต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามสัญญาจ้าง ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้รับจ้างทราบภายหลัง ต่อไป

๓.๓ ปัญหาอุปสรรค พบว่า ไม่มีวัสดุและแรงงานเข้าทำงานตามงวดงานในจำนวนที่ไม่เพียงพอกับการทำงาน ซึ่งจากปริมาณงานที่เหลือและระยะเวลาตามแผน ควรจะต้องมีแรงงานเป็นจำนวนมากในทุก ๆ สาขาช่าง

๓.๔ มีการเข้าสังเกตการณ์ของผู้สังเกตการณ์ จำนวน ๓ คน เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยประชุมผ่าน Video conference ทางโปรแกรม Cisco Webex meetings ประกอบด้วย (๑) ดร. ภิรมย์ แจ่มใส (๒) นายกฤษดา จันท์จรัสแสง และ (๓) นางศิษฏ์ หรุ่นศิริ รายละเอียดตามหนังสือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๗๐๕๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

### ข้อพิจารณา

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า เห็นควรส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง อนึ่ง ได้ส่งแบบรายงานฯ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ integritypact.cgd@gmail.com ด้วยแล้ว

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ

๑. ลงนามในหนังสือถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง

๒. อนุญาตให้นำรายงานฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)

หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข

✓ ทราบ  
✓ อนุมัติ  
✓ ลงนามแล้ว

(นายธงชัย กิตติพิทยากร)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๕



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ  
เลขรับ..... ๑๓๕๖  
วันที่..... ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓  
เวลา..... ๑๕:๕๗ น.



กลุ่มสารบรรณ  
เลขรับ..... 19385  
วันที่..... 23/12/๖3  
เวลา..... 16.17 น.

กระทรวงสาธารณสุข  
เลขรับ..... 61677  
วันที่..... ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๓  
เวลา..... 14.31

ที่ กค ๐๔๑๙.๒/๖๕๖๓

ห้องรองปลัดกระทรวงฯ  
นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร  
เลขรับ..... 8707  
วันที่..... ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓  
เวลา..... 15.15

ผู้อำนวยการกองกลาง  
เลขรับ..... 13958  
เลขรับ..... 23/12/๖๓  
วันที่..... ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓  
เวลา..... 15.07 น.

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ  
ความร่วมมือป้องกันการทุจริต  
กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

เรื่อง แกไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับ  
หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงาน  
โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม  
การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับ  
หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

ตามประกาศที่อ้างถึง ข้อ ๗ (๒) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการต้องจัดทำรายงาน  
ผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศฯ  
ต่อคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) ทุกเดือน นั้น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ค.ป.ท. ขอเรียนว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท.  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบให้แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  
จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ดังนั้น จึงขอยกเลิก  
แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศฯ และให้แบบรายงาน  
ผลการดำเนินงานฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบรายงาน  
ผลการดำเนินงานฯ ได้ที่เว็บไซต์ [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th) หัวข้อข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หัวข้อย่อย  
Download เอกสาร และขอให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ทุกวันที่ ๑๐  
ของทุกเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

๑) เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เพื่อโปรดทราบและพิจารณา  
จะเป็นพระคุณ ๒๓/๑๒/๖๓ ค.ป.ท.

(นางสุทธิมา หุ่นดี)  
ผู้อำนวยการกองกลาง  
๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๓๓

ขอแสดงความนับถือ

ภัทพร อภิว  
(นางภัทพร วรทรัพย์)  
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

๒) นายธงชัย

X

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

(นายธงชัย กีรติหัตถยากร)  
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ  
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓



กรมบัญชีกลาง

ร.ม. ชว.๕๕

๓) นางสาวสุชาภา



(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๐๐๐

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)  
สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....

ชื่อโครงการหลัก .....

งบประมาณโครงการหลัก .....(ถ้ามี).....

ชื่อสัญญาย่อย .....(ถ้ามี).....

งบประมาณสัญญาย่อย .....(ถ้ามี).....

เลขที่โครงการ (เลข ๑๑ หลักที่ได้รับจากระบบ e-GP) .....

ประจำเดือน ..... พ.ศ. ....

สถานะของโครงการ

- ๑. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
- ๒. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่.....
- ๓. เสนอราคาวันที่.....
- ๔. การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๕. ลงนามในสัญญาวันที่.....  
บริษัทคู่สัญญา..... วงเงินในสัญญาย่อย.....(ถ้ามี).....  
ระยะเวลาสัญญา.....
- ๖. การบริหารสัญญารับงานงวดที่.....จ่ายเงิน .....
- ๗. การแก้ไขสัญญา .....(โปรดระบุรายละเอียด).....
- ๘. อื่นๆ.....

(หากมีข้อมูลแล้วโปรดระบุข้อมูลสถานะโครงการให้ครบถ้วน)

ผลการดำเนินงาน

.....  
.....

ปัญหาอุปสรรค

.....  
.....

การเข้าปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์

- ไม่มีการเข้าสังเกตการณ์
- มีการเข้าสังเกตการณ์ วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....  
รายชื่อผู้สังเกตการณ์ที่เข้าปฏิบัติงาน.....

ลงชื่อ .....ผู้ประสานงานโครงการ โทร. ....

(ชื่อ) .....

ตำแหน่ง.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

หมายเหตุ โปรดระบุวัน เดือน ปี และรายละเอียดในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

โปรดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน



กระทรวงสาธารณสุข  
เลขรับ 44015  
วันที่ 9 ก.ย. 2565  
เวลา 18.37



ที่ สฎ. ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๓๐๕๕

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  
๕๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะขามเตี้ย  
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
๘๔๐๐๐

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
เลขรับ ๙ ก.ย. ๒๕๖๕  
วันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๕  
เวลา ๑๕:๑๑

๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน ฯ ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [pankungo๘@gmail.com](mailto:pankungo๘@gmail.com) เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑ เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผ่าน...๑๒๓๗.)  
เพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณ

๒๓๙ พ.๑

(นางสาวนิตยา พวงเงิน)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
แทนผู้อำนวยการกองกลาง  
- 9 ก.ย. 2565

(นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

๒ เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
- กลุ่มงานป้องกัน ฯ
- แก้วกัลยาสิกขารังษ

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และภารกิจอำนวยการ

- ๙ ก.ย. ๒๕๖๕

- เห็นชอบ
- ดำเนินการตามเสนอ

(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)

หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน  
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๕ กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ  
กลุ่มงานพัสดุ  
โทร ๐ ๗๗๙๕ ๒๙๐๐ ต่อ ๒๖๐๙  
โทรสาร ๐ ๗๗๙๕ ๒๙๔๒



# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๑๗/ ๒๐๘๘๖



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

อ้างถึง หนังสือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง  
ที่ กค ๐๔๑๙.๒/ว ๕๙๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ขอให้หน่วยงาน  
ของรัฐเจ้าของโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงาน  
ผลการดำเนินงานฯ ที่เป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการข้อตกลงคุณธรรม  
(Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ประจำเดือน  
สิงหาคม ๒๕๖๕ การนี้ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไปรษณีย์  
อิเล็กทรอนิกส์ที่ integritypact.cgd@gmail.com เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยแล้ว สามารถเรียกดู  
ผลการดำเนินงานฯ ที่ลิงก์ย่อ <http://bit.ly/2YXGBEI> หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) ท้ายหนังสือนี้ อีกช่องทางหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัย กิรติทัตยากร)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ  
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อโครงการหลัก : ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง

งบประมาณโครงการหลัก : ๖๐๗,๔๙๔,๐๐๐บาท (หกร้อยเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ชื่อสัญญาย่อย .....(ถ้ามี).....

งบประมาณสัญญาย่อย .....(ถ้ามี).....

เลขที่โครงการ (เลข ๑๑ หลักที่ได้รับจากระบบ e-GP) : ๕๘๑๐๖๐๒๓๔๙๗

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สถานะของโครงการ

- ๑. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
- ๒. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ : ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
- ๓. เสนอราคาวันที่ : ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
- ๔. การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๕. ลงนามในสัญญาวันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
  - บริษัทคู่สัญญา : บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เลขที่สัญญา ๒๘๙/๒๕๕๙
  - วงเงินในสัญญา : ๕๒๓,๔๑๙,๑๒๕.๗๓ บาท (ห้าร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)
  - ระยะเวลาสัญญา ๑,๓๖๖ วัน
- ๖. การบริหารสัญญา
  - ตรวจรับงานงวดที่ ๑๗
  - การจ่ายเงินงวดที่ ๑๗
- ๗. การแก้ไขสัญญา ครั้งที่ ๑ แก้ไขสัญญาวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
  - ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ
  - ขยายเวลา ๓๐๐ วันครั้งที่ ๒ แก้ไขสัญญาวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
  - ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ ปรับลดหน้ามุงอาคารชั้น ๓,๔ และ ๕
  - ลดจำนวนวัน ๔ วัน
  - ลดเงิน จำนวน ๖๙๑,๘๗๔.๒๗ บาท
- ๘. อื่น ๆ  
(หากมีข้อมูลแล้วโปรดระบุข้อมูลสถานะโครงการให้ครบถ้วน)



## ผลการดำเนินงาน

๑. จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจ้งผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งที่ ๘ โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ และแจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด หากผู้รับจ้างกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานีอาจจะพิจารณาการบอกเลิกสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๗ ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งวันเวลาดังกล่าวได้ล่วงเลยมาแล้ว

๒. ปรากฏว่าผู้รับจ้างยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ไม่สามารถส่งมอบงานตามที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ โดยผู้รับจ้างทำการก่อสร้างและส่งมอบงานได้เพียง ๑๗ งวด จากจำนวนทั้งหมด ๓๔ งวด เป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเห็นว่ากรณีที่ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้นั้น ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จึงอาศัยสิทธิตามสัญญาจ้างข้อ ๖ ขอบอกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ ๒๘๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบความเสียหายต่าง ๆ ต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามสัญญาจ้าง ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้รับจ้างทราบภายหลังต่อไป

## ปัญหาอุปสรรค

ไม่มีวัสดุและแรงงานเข้าทำงาน ในงานตามงวดงานจำนวนที่ไม่เพียงพอกับการทำงาน ซึ่งจากปริมาณงานที่เหลือและระยะเวลาตามแผนควรจะต้องมีแรงงานเป็นจำนวนมากในทุก ๆ สาขาช่าง

## การเข้าปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์

- ไม่มีการเข้าสังเกตการณ์
- มีการเข้าสังเกตการณ์ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายชื่อผู้สังเกตการณ์ที่เข้าปฏิบัติงาน :

- (๑) ดร. ภิรมย์ แจ่มใส
- (๒) นายฤชดา จันทร์จำรัสแสง
- (๓) นางศิษฏี หรุ่นศิริ

หมายเหตุ ประชุมผ่าน Video conference ทางโปรแกรม Cisco Webex meetings

ลงชื่อ นายสุธี คำคง ผู้ประสานงานโครงการ โทร. ๐๘ ๙๘๗๑ ๔๘๘๔

(ชื่อ) นายสุธี คำคง

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

หมายเหตุ โปรตรระบุวัน เดือน ปี และรายละเอียดในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม  
โปรดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

หัวข้อ: รายงานความคืบหน้าโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานความคืบหน้าโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) วงเงิน ๖๐๗,๔๙๔,๐๐๐ บาท จัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) คณะกรรมการประกวดราคากำหนดราคากลางจังหวัด เป็นเงิน ๕๘๖,๓๐๙,๐๐๐ บาท บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน ๕๒๔,๑๑๑,๐๐๐ บาท และได้ลงนามสัญญาจ้าง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สัญญาเลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ วงเงิน ๕๒๓,๔๑๙,๑๒๕.๗๓ บาท ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ: .....

**ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล**

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

**ผู้อนุมัติรับรอง**

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้า)

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

**ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่**

ทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง

(นางสาวทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕