



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองปลัดกระทรวงฯ
นพ.ณรงค์ สายวงศ์
เลขรับ... 2022
วันที่... 19/5/66
เวลา... 17.16

ส่วนราชการ... ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามฯ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐...
 ที่ สธ.๐๒๑๗.๐๓/๒๓๓๓๓... วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง... รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่องเดิม

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกรมบัญชีกลาง ในการเข้าร่วมโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) จำนวน ๑ โครงการ จากจำนวน ๑๒ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เงินงบประมาณ วงเงิน ๖๐๗,๔๙๔,๐๐๐ บาท จัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการประกวดราคากำหนดราคากลางจังหวัด เป็นเงิน ๕๘๖,๓๐๙,๐๐๐ บาท มีบริษัท เสรีการโยธา จำกัด เป็นคู่สัญญา และได้ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชัชวาทนเรนทร ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายโสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

๒. มติการประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท. ในคราวประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ โดยให้ยกเลิกแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการ ในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๙.๒/ว ๕๙๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ (สิ้นสุด ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๔๗๙๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง แก่ผู้รับจ้างแล้วนั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ ตรวจสอบปริมาณที่คงเหลือและประเมินราคาค่าก่อสร้างใหม่ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองแบบแผนทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการหลังแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง รายละเอียดดังนี้

๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจค่าเสียหายของงานที่ได้ส่งมอบงานแล้วและยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๗๕๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๒ แต่งตั้ง...

๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจค่าเสียหายของงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างตามแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ค่าสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๗๕๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รายงานผลการดำเนินการบอกเลิกสัญญาไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ เพื่อดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่พร้อมทั้ง ดำเนินการตามระเบียบแจ้งการลงโทษให้เป็นผู้ทำงานต่อไป ตามหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๙๑๖๗ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๔. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งให้กับบริษัท เสรีการโยธา จำกัด จะต้องรับผิดชอบขอขุดใช้เงินให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๙๑๖๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังนี้

๔.๑ เงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญาจ้าง ข้อ ๕ ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน ๗๘,๖๑๖,๖๕๐ บาท (เจ็ดสิบบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา และจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างจากการส่งมอบงาน งวดที่ ๑-๑๗ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๖๗๖,๙๖๐.๗๐ บาท (สามสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบสตางค์) คงเหลือเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างจะต้องชำระคืนให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๗,๙๓๙,๖๘๙.๓๐ บาท (สี่สิบบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทสามสิบบสตางค์) และขอให้ไปชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือฉบับนี้

๔.๒ ค่าปรับตามสัญญาจ้าง ข้อ ๑๖ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันบอกเลิกสัญญาจ้าง เป็นจำนวน ๙๗๖ วัน เป็นเงินวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๐,๘๕๗,๐๗๐.๘๘ บาท โดยมีการหักเงินค่าปรับจากผู้รับจ้างแล้วในการส่งมอบงานงวดที่ ๑๑-๑๗ รวมเป็นเงินค่าปรับที่หักจากผู้รับจ้างแล้วจำนวนเงิน ๘๑,๕๑๘,๙๗๖.๐๓ บาท (แปดสิบบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทสามสตางค์) คงเหลือค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ค้างชำระเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒๙,๓๓๘,๐๙๔.๘๕ บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านเก้าพันสามแสนสามหมื่นแปดพันเก้าสิบบาทแปดสิบบาทสามสตางค์) และขอให้ไปชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือฉบับนี้

๕. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นำส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการยืนยันขอรับชำระหนี้ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ กลุ่มงานนิติการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างการดำเนินการเรียกค่าปรับตามกฎหมาย กลุ่มงานพัสดุจึงขอส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการยืนยันขอรับชำระหนี้ ตามบันทึกข้อความกลุ่มงานพัสดุ ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๐๔.๑๐๒๒ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง นำส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการยืนยันขอรับชำระหนี้ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ กลุ่มงานนิติการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างการดำเนินการเรียกค่าปรับตามกฎหมาย กลุ่มงานพัสดุ จึงขอส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการยืนยันขอรับชำระหนี้ ประกอบด้วย

๕.๑ สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

จำนวน ๑ ชุด

๕.๒ บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑)

จำนวน ๑ ชุด

ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

- ๕.๓ บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
- ๕.๔ หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๔๗๙๔ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง
- ๕.๕ หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๙๑๖๙ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งชำระเงินค่าจ้างล่วงหน้าส่วนที่เหลือค่าปรับ
และเรียกตามสัญญาจ้าง

๖. จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๙๑๖๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งชำระเงินค่าจ้างล่วงหน้าส่วนที่เหลือ และเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเรียนว่าจากการบอกเลิกสัญญาจ้าง บริษัท เสรีการโยธา จำกัด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้

๖.๑ เงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญาจ้าง ข้อ ๕ ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน ๗๘,๖๑๖,๖๕๐ บาท (เจ็ดสิบบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา และจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างจากการส่งมอบงาน งวดที่ ๑๑-๑๗ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๖๗๖,๙๖๐.๗๐ บาท (สามสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบสตางค์) คงเหลือเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างจะต้องชำระคืนให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๗,๙๓๙,๖๘๙.๓๐ บาท (สี่สิบบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทสามสิบบสตางค์) และขอให้ไปชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือฉบับนี้

๖.๒ ค่าปรับตามสัญญาจ้าง ข้อ ๑๖ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันบอกเลิกสัญญาจ้าง เป็นจำนวน ๙๗๖ วัน เป็นเงินวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๐,๘๕๗,๐๗๐.๘๘ บาท โดยมีการหักเงินค่าปรับจากผู้รับจ้างแล้วในการส่งมอบงานงวดที่ ๑๑-๑๗ รวมเป็นเงินค่าปรับที่หักจากผู้รับจ้างแล้ว จำนวน ๘๑,๕๑๘,๙๗๖.๐๓ บาท (แปดสิบบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทสามสตางค์) คงเหลือค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ค้างชำระ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒๙,๓๓๘,๐๙๔.๘๕ บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันเก้าสิบบาทแปดสิบบาทสามสตางค์) และขอให้ไปชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือฉบับนี้

โดยให้นำเงินไปชำระ ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่าง ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามสัญญาจ้าง ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้รับจ้างทราบภายหลังต่อไป

๖.๓ ตามไปรษณีย์ตอบรับลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่า บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ไม่มาชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามวันเวลาที่กำหนด

๗. จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๒๕๗ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งริบหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และแจ้งรับผิดชอบให้ใช้เงินตามหนังสือค้ำประกัน ปรากฏว่าบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ไม่มาชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามวันเวลาที่กำหนด จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงต้องริบหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าและริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามหนังสือค้ำประกันดังกล่าวข้างต้น จึงขอแจ้งให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ซึ่งเป็น...

ซึ่งเป็นผู้ออกหนังสือคำประกัน รับผิดชอบชำระเงินตามสัญญาคำประกัน หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ค่าจ้างส่วนที่เหลือ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๙๓๙,๖๘๙.๓๐ บาท (สี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทสามสิบสตางค์) และจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๒๐๕,๕๕๐ บาท (ยี่สิบหกล้านสองแสนห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ไปชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ โดยให้นำเงินไปชำระ ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ หากไม่ชำระตามวันและเวลาที่กำหนด จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

- ตามไปรษณีย์ตอบรับลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ปรากฏว่า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ออกหนังสือคำประกัน รับผิดชอบชำระเงินตามสัญญาคำประกัน หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าค่าจ้างส่วนที่เหลือนั้น ไม่มาชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามวันเวลาที่กำหนด

๘. จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๒๖๐๕-๒๖๐๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง ขอให้ชี้แจงเหตุผลกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้ทำความเห็นส่งไปยังปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาให้บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง เป็นผู้ทำงาน แต่ก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะทำความเห็นส่งไปยังปลัดกระทรวงการคลังนั้น จะต้องให้บุคคลนั้นมีโอกาสที่จะรับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้ง และแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอ ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่จะต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ดังนั้น โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จึงแจ้ง

๘.๑ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๕๕๒๒๐๒๓๕๗๐ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ ซอยวชิรธรรมสาธิต ๔๔ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

๘.๒ นางนิตยา เอกโรจนกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓๑๐๐๙๐๒๐๔๗๙๖๙ ที่อยู่ ๘๖๕/๑ ซอยสุขุมวิท ๑๐๑ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

๘.๓ นายบรรหาร เอกโรจนกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓๑๐๐๘๐๐๐๗๑๑๕๑ ที่อยู่ ๑๑ ซอยวชิรธรรมสาธิต ๔๔ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

๘.๔ นายมานะ เอกโรจนกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓๑๐๐๙๐๒๐๔๗๘๗๐ ที่อยู่ ๘๖๕/๑ ซอยสุขุมวิท ๑๐๑ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เพื่อชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ตามไปรษณีย์ตอบรับลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามที่แจ้งให้ทราบดังกล่าวนั้น ปรากฏว่าไม่มีหนังสือขอชี้แจงเหตุผลกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามวันเวลาที่กำหนด

๙. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเป็นผู้ทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กำหนดงานแล้วเสร็จไม่เกิน ๑,๓๖๖ วัน (๑,๐๗๐+๑๘๐+๑๒๐-๔ วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ และได้บอกเลิกสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ต่อมาจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหนังสือแจ้งให้บริษัท เสรีการโยธา จำกัด และกรรมการบริษัทฯ ให้ชี้แจงเหตุผลพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถ้าไม่ชี้แจงภายในกำหนดเวลาจะถือว่าไม่มีเหตุอันสมควร และจะพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงของทางราชการแต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งครบระยะเวลาที่กำหนดแล้วเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ปรากฏว่าบริษัทฯ ดังกล่าว ไม่มาชี้แจงเหตุผลกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญา จึงเห็นสมควรให้บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เป็นผู้ทำงาน ซึ่งพิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๙ (๒)

คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๙๓ แต่เนื่องจากผู้ที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน เป็นนิติบุคคลและการกระทำดังกล่าวเกิดจากบริษัท เสรีการโยธา จำกัด จึงเห็นสมควรพิจารณาให้กรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

- (๑) นางนิตยา เอกโรจนกุล เลขประจำตัวประชาชน ๓๑๐๐๙๐๒๐๔๗๙๖๙
- (๒) นายบรรหาร เอกโรจนกุล เลขประจำตัวประชาชน ๓๑๐๐๘๐๐๐๗๑๑๕๑
- (๓) นายมานะ เอกโรจนกุล เลขประจำตัวประชาชน ๓๑๐๐๙๐๒๐๔๗๙๗๐

เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป อยู่ระหว่างการดำเนินการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงนามในหนังสือการพิจารณาให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเป็นผู้ทำงานถึงปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาต่อไป

๑๐. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้หารืองบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งใหม่ (ส่วนที่เหลือ) โครงการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ ตามหนังสือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๒.๓/๒๗๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หารืองบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งใหม่ (ส่วนที่เหลือ) โครงการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ โดยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๑๔๐๕.๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๔) และข้อ ๓ ค่าเสียหาย โดยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสำรวจค่าเสียหายหรือประเมินรายการปริมาณงานและราคาของสิ่งก่อสร้างที่คงเหลือ เพื่อกำหนดงบประมาณสำหรับดำเนินการจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งค่างานส่วนที่เหลือตามสัญญาเดิมเป็นเงินจำนวน ๓๑๓,๒๖๔,๖๘๘.๔๙ บาท (สามร้อยสิบสามล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) และได้ประเมินค่างานส่วนที่เหลือคิดราคาปัจจุบันเป็นเงินจำนวน ๓๔๑,๒๔๔,๓๐๐ บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) แต่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีไม่สามารถกำหนดได้อย่างชัดเจนว่าจะใช้ค่างานใดเป็นวงเงินงบประมาณในการจัดจ้างครั้งใหม่ (ในส่วนที่เหลือ) จึงเห็นควรหารือไปยังกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทราบดังนี้

๑. วงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งใหม่ (ส่วนที่เหลือ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะใช้ค่างานใดในการตั้งงบประมาณ ระหว่างค่างานส่วนที่เหลือตามสัญญาเดิมเป็นเงินจำนวน ๓๑๓,๒๖๔,๖๘๘.๔๙ บาท (สามร้อยสิบสามล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) หรือค่างานส่วนที่เหลือคิดราคาปัจจุบันเป็นเงินจำนวน ๓๔๑,๒๔๔,๓๐๐ บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

๒. เมื่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทราบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งใหม่ (ส่วนที่เหลือ) จังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ และควรกำหนดเงื่อนไขในการจัดจ้างครั้งใหม่อย่างไร หรือต้องรอความพร้อมด้านงบประมาณ ตามข้อ ๑. หรือไม่ อย่างไร เพื่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้ดำเนินการก่อสร้าง (ส่วนที่เหลือ) ต่อไป

๑๑. การประชุมการติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ครั้งที่ ๑ (๑/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ การลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ฉบับปัจจุบันซึ่งจะมีการลงนามกัน

ในที่ประชุม ตามหนังสือคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๙.๒/ว ๕๘๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

ข้อ ๗ เงื่อนไขการดำเนินงานที่กำหนดเพิ่มเติม

(๑) หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในขอบเขตของงานและประกาศจัดซื้อจัดจ้างว่าผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมจะต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรม ซึ่งเป็นเอกสารที่ยื่นพร้อมกับเอกสารการเสนอราคา หากไม่ลงนามในข้อตกลงคุณธรรมจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการนั้น

(๒) หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้ แจ้งต่อคณะกรรมการ ค.ป.ท. ทุกเดือน

ข้อ ๘ แนวทางการลงนามในข้อตกลงคุณธรรมสามารถกระทำได้ ๒ วิธี ดังนี้

(๑) หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการเชิญผู้ประกอบการที่คาดว่าจะเข้าร่วมในการเสนอราคามาร่วมลงนามในข้อตกลงคุณธรรม ๓ ฝ่าย กับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้สังเกตการณ์

(๒) หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้สังเกตการณ์ลงนามร่วมกันในข้อตกลงคุณธรรมก่อนในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้สังเกตการณ์สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ตั้งแต่นั้นขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตการดำเนินงาน (Terms of Reference: TOR) สำหรับในส่วนของผู้เข้าร่วมเสนอราคาให้ดำเนินการ ดังนี้

(๒.๑) ในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการเผยแพร่ข้อตกลงคุณธรรมพร้อมกับประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้ผู้เข้าร่วมเสนอราคาทุกรายลงนามและยื่นข้อตกลงคุณธรรมเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเสนอราคา โดยหากผู้เข้าร่วมเสนอราคารายใดมิได้ลงนามในข้อตกลงคุณธรรมจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมในการเสนอราคา

(๒.๒) ในกรณีที่มีได้ดำเนินการผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการแนบข้อตกลงคุณธรรมพร้อมกับเอกสารประกวดราคาหรือเอกสารซื้อหรือจ้าง และให้ผู้เข้าร่วมเสนอราคาทุกรายลงนามและยื่นข้อตกลงคุณธรรมเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเสนอราคา โดยหากผู้เข้าร่วมเสนอราคารายใดมิได้ลงนามในข้อตกลงคุณธรรมจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมในการเสนอราคา โดยให้นำข้อตกลงคุณธรรมที่ได้ลงนามแล้วแนบไว้กับสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พิจารณาแล้วเห็นควรปรึกษาไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใครเป็นผู้มีอำนาจลงนามในส่วนหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการฯ ในหนังสือข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

และการดำเนินงานในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ไม่มีการเข้าปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์ รายละเอียดตามหนังสือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๓๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า เห็นควรส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง อนึ่ง ได้ส่งแบบรายงานฯ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ integritypact.cgd@gmail.com ด้วยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ

๑. ลงนามในหนังสือถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง

๒. อนุญาตให้นำรายงานฯ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

1
ค.ล.ล.

(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)

หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข

ลงนามแล้ว ตามข้อ ๑.

อนุญาต ตามข้อ ๒.

ค

(นายณรงค์ สายวงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑ ๖ พ.ค. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ
เลขรับ..... ๑๓๕๖
วันที่..... ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา..... ๑๕:๕๗ น.



กลุ่มสารบรรณ
เลขรับ..... 19385
วันที่..... 23/12/๖3
เวลา..... 16.17 น.

กระทรวงสาธารณสุข
เลขรับ..... 61671
วันที่..... ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา..... 14.31

ที่ กค ๐๔๑๙.๒/๖๕๖๓

ห้องรองปลัดกระทรวงฯ
นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร
เลขรับ..... 8707
วันที่..... ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา..... 15.15

ผู้อำนวยการกองกลาง
เลขรับ..... 13958
เลขรับ..... 23/12/๖๓
วันที่..... ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา..... 15.07 น.

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริต
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

เรื่อง แกไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับ
หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงาน
โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม
การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับ
หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

ตามประกาศที่อ้างถึง ข้อ ๗ (๒) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการต้องจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศฯ
ต่อคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) ทุกเดือน นั้น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ค.ป.ท. ขอเรียนว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท.
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบให้แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ดังนั้น จึงขอยกเลิก
แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศฯ และให้แบบรายงาน
ผลการดำเนินงานฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบรายงาน
ผลการดำเนินงานฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หัวข้อข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หัวข้อย่อย
Download เอกสาร และขอให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ทุกวันที่ ๑๐
ของทุกเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

๑) เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
จะเป็นพระคุณ ๒๓/๑๒/๖๓ ค.ป.ท.

(นางสุทธิมา หุ่นดี)
ผู้อำนวยการกองกลาง
๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๑
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๓๓

ขอแสดงความนับถือ

ภัทพร อภิว

(นางภัทพร วรทรัพย์)
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

๒) นายธงชัย ก.

X

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

(นายธงชัย กิริติหัตถยากร)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓



กรมบัญชีกลาง

ร.ม. ชว. ๕๕

๓) นางสาวสุชาภา



(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๐๐๐

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ชื่อโครงการหลัก

งบประมาณโครงการหลัก(ถ้ามี).....

ชื่อสัญญาย่อย(ถ้ามี).....

งบประมาณสัญญาย่อย(ถ้ามี).....

เลขที่โครงการ (เลข ๑๑ หลักที่ได้รับจากระบบ e-GP)

ประจำเดือน พ.ศ.

สถานะของโครงการ

- ๑. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
- ๒. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่.....
- ๓. เสนอราคาวันที่.....
- ๔. การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๕. ลงนามในสัญญาวันที่.....
บริษัทคู่สัญญา..... วงเงินในสัญญาย่อย.....(ถ้ามี).....
ระยะเวลาสัญญา.....
- ๖. การบริหารสัญญารับงานงวดที่.....จ่ายเงิน
- ๗. การแก้ไขสัญญา(โปรดระบุรายละเอียด).....
- ๘. อื่นๆ.....

(หากมีข้อมูลแล้วโปรดระบุข้อมูลสถานะโครงการให้ครบถ้วน)

ผลการดำเนินงาน

.....
.....

ปัญหาอุปสรรค

.....
.....

การเข้าปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์

- ไม่มีการเข้าสังเกตการณ์
- มีการเข้าสังเกตการณ์ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.
รายชื่อผู้สังเกตการณ์ที่เข้าปฏิบัติงาน.....

ลงชื่อผู้ประสานงานโครงการ โทร.

(ชื่อ)

ตำแหน่ง.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

หมายเหตุ โปรดระบุวัน เดือน ปี และรายละเอียดในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

โปรดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 เลขรับ 533
 วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๖
 เวลา 14.22

กระทรวงสาธารณสุข
 เลขรับ 25245
 วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๖
 เวลา 13.54

ที่ สฎ. ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/ ๗๕๕๕

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
 ๕๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะขามเตี้ย
 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ๘๔๐๐๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
 ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน ฯ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ pankungo๘@gmail.com เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๕

๑) เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผ่าน ๑๒/๓)
 เพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณ

(นายปณิธาน ส้อมโนธรรม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

Wanwan

(นางมนต์ทิพย์ ตั้งตรงจิตต์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง
 ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๖

๒) เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 กระทรวงสาธารณสุข

๑๕๒๖๓๓๓ ๑๓๐๖๕๒๖๖
๑๓๒๓๓

[Signature]

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)
 /นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนาจการ

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๖

เห็นชอบ
 ดำเนินการตามเสนอ

กลุ่มภารกิจด้านอำนาจการ
 กลุ่มงานพัสดุ
 โทร ๐ ๗๗๙๕ ๒๙๐๐ ต่อ ๒๖๐๙
 โทรสาร ๐ ๗๗๙๕ ๒๙๔๒

(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)
 หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 กระทรวงสาธารณสุข

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๑๗/ ๖๒๓๓๙



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

อ้างถึง หนังสือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๙.๒/ว ๕๙๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ขอให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ที่เป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ การนี้ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ integritypact.cgd@gmail.com เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ด้วยแล้ว สามารถเรียกดูผลการดำเนินงานฯ ที่ลิงก์ย่อ <https://moph.cc/UhFt0rXYo> หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) ท้ายหนังสือนี้ อีกช่องทางหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ สายวงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อโครงการหลัก : ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง

งบประมาณโครงการหลัก : ๖๐๗,๔๙๔,๐๐๐บาท (หกร้อยเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ชื่อสัญญาย่อย(ถ้ามี).....

งบประมาณสัญญาย่อย(ถ้ามี).....

เลขที่โครงการ (เลข ๑๑ หลักที่ได้รับจากระบบ e-GP) : ๕๘๑๐๖๐๒๓๔๙๗

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานะของโครงการ

- ๑. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
- ๒. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ : ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
- ๓. เสนอราคาวันที่ : ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
- ๔. การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๕. ลงนามในสัญญาวันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
 - บริษัทคู่สัญญา : บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เลขที่สัญญา ๒๘๙/๒๕๕๙
 - วงเงินในสัญญา : ๕๒๓,๔๑๙,๑๒๕.๗๓ บาท (ห้าร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)
 - ระยะเวลาสัญญา ๑,๓๖๖ วัน
- ๖. การบริหารสัญญา
 - ตรวจรับงานงวดที่ ๑๗
 - การจ่ายเงินงวดที่ ๑๗
- ๗. การแก้ไขสัญญา ครั้งที่ ๑ แก้ไขสัญญาวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 - ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ
 - ขยายเวลา ๓๐๐ วันครั้งที่ ๒ แก้ไขสัญญาวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 - ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ ปรับลดหน้ามุงอาคารชั้น ๓,๔ และ ๕
 - ลดจำนวนวัน ๔ วัน
 - ลดเงิน จำนวน ๖๙๑,๘๗๔.๒๗ บาท
- ๘. อื่น ๆ
(หากมีข้อมูลแล้วโปรดระบุข้อมูลสถานะโครงการให้ครบถ้วน)

ผลการดำเนินงาน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๔๗๙๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง แก่ผู้รับจ้างแล้วนั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบปริมาณที่คงเหลือและประเมินราคาค่าก่อสร้างใหม่ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองแบบแผนทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการหลังแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง ดังรายละเอียด

๑. คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๗๕๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจค่าเสียหายของงานที่ได้ส่งมอบงานแล้วและยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง

๒. คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๗๕๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจค่าเสียหายของงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง

๓. จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีหนังสือที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๙๑๖๗ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการบอกเลิกสัญญาได้รายงานผลการดำเนินการบอกเลิกสัญญาไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ เพื่อดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ พร้อมทั้งดำเนินการตามระเบียบแจ้งการลงโทษให้เป็นผู้ทำงานต่อไป

๔. จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีหนังสือที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๙๑๖๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งชำระเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือและเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้าง ได้แจ้งให้กับ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้

๔.๑ เงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญาจ้าง ข้อ ๕ ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน ๗๘,๖๑๖,๖๕๐ บาท (เจ็ดสิบบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา และจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างจากการส่งมอบงาน งวดที่ ๑-๑๗ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๖๗๖,๙๖๐.๗๐ บาท (สามสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบาท) คงเหลือเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างจะต้องชำระคืนให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๗,๙๓๙,๖๘๙.๓๐ บาท (สี่สิบบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทสามสิบบาท) และขอให้ไปชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือฉบับนี้

๔.๒ ค่าปรับตามสัญญาจ้าง ข้อ ๑๖ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันบอกเลิกสัญญาจ้าง เป็นจำนวน ๙๗๖ วัน เป็นเงินวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๐,๘๕๗,๐๗๐.๘๘ บาท โดยมีการหักเงินค่าปรับจากผู้รับจ้างแล้วในการส่งมอบงานงวดที่ ๑๑-๑๗ รวมเป็นเงินค่าปรับที่หักจากผู้รับจ้างแล้วจำนวนเงิน ๘๑,๕๑๘,๙๗๖.๐๓ บาท (แปดสิบบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทสามสตางค์) คงเหลือค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ค้างชำระเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒๙,๓๓๘,๐๙๔.๘๕ บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันเก้าสิบบาทแปดสิบบาทสามสตางค์) และขอให้ไปชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือฉบับนี้

๕. บันทึกข้อความ ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๐๔.๑๐๒๒ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง นำส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการยืนยันขอรับชำระหนี้ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ กลุ่มงานนิติการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างการดำเนินการเรียกค่าปรับตามกฎหมายกลุ่มงานพัสดุ จึงขอส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการยืนยันขอรับชำระหนี้ประกอบด้วย

- (๑) สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด
- (๒) บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
- (๓) บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
- (๔) หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๔๗๙๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง จำนวน ๑ ชุด
- (๕) หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๙๑๖๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งชำระเงินค่าจ้างล่วงหน้าส่วนที่เหลือค่าปรับ และเรียกตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑ ชุด

เพื่อให้งานนิติกรดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖. จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีหนังสือ ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๙๑๖๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งชำระเงินค่าจ้างล่วงหน้าส่วนที่เหลือ และเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเรียนว่า จากการบอกเลิกสัญญาจ้าง บริษัท เสรีการโยธา จำกัดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้

(๑) เงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญาจ้าง ข้อ ๕ ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน ๗๘,๖๑๖,๖๕๐ บาท (เจ็ดสิบบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา และจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างจากการส่งมอบงาน งวดที่ ๑-๑๗ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๖๗๖,๙๖๐.๗๐ บาท (สามสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบสตางค์) คงเหลือเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างจะต้องชำระคืนให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๗,๙๓๙,๖๘๙.๓๐ บาท (สี่สิบบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทสามสิบบสตางค์) และขอให้ไปชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือฉบับนี้

(๒) ค่าปรับตามสัญญาจ้าง ข้อ ๑๖ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันบอกเลิกสัญญาจ้าง เป็นจำนวน ๙๗๖ วัน เป็นเงินวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๐,๘๕๗,๐๗๐.๘๘ บาท โดยมีการหักเงินค่าปรับจากผู้รับจ้างแล้วในการส่งมอบงานงวดที่ ๑๑-๑๗ รวมเป็นเงินค่าปรับที่หักจากผู้รับจ้างแล้วจำนวนเงิน ๘๑,๕๑๘,๙๗๖.๐๓ บาท (แปดสิบบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทสามสตางค์) คงเหลือค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ค้างชำระเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒๙,๓๓๘,๐๙๔.๘๕ บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันเก้าสิบบาทแปดสิบบาทสามสตางค์) และขอให้ไปชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือฉบับนี้

โดยให้นำเงินไปชำระ ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบความเสียหายต่าง ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามสัญญาจ้าง ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้รับจ้างทราบภายหลัง ต่อไป

๖.๑ ตามไปรษณีย์ตอบรับลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่า บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ไม่ได้มาชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามวันเวลาที่กำหนด

๗. จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีหนังสือ ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๒๕๗ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งรับหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า รับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และแจ้งรับผิดชอบให้ใช้เงินตามหนังสือค้ำประกัน ปรากฏว่าบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ไม่ได้มาชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามวันเวลาที่กำหนด จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงต้องรับหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า และรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามหนังสือค้ำประกันดังกล่าวข้างต้น จึงขอแจ้งให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รับผิดชอบชำระเงินตามสัญญาค้ำประกัน หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ค้างชำระส่วนที่เหลือ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๙๓๙,๖๘๙.๓๐ บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทสามสิบสตางค์) และจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๒๐๕,๕๕๐ บาท (ยี่สิบล้านสองแสนห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ไปชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ โดยให้นำเงินไปชำระ ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ หากไม่ชำระตามวันและเวลาที่กำหนด จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

๗.๑ ตามไปรษณีย์ตอบรับลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ปรากฏว่า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รับผิดชอบชำระเงินตามสัญญาค้ำประกัน หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าค้างชำระส่วนที่เหลือนั้น ไม่ได้มาชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามวันเวลาที่กำหนด

๘. จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหนังสือที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๒๖๐๕-๒๖๐๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง ขอให้ชี้แจงเหตุผลกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญา จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จะต้องทำความเข้าใจเห็นส่งไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง เป็นผู้ทำงาน แต่ก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะทำความเข้าใจเห็นส่งไปยังปลัดกระทรวงการคลัง จะต้องให้บุคคลนั้นมีโอกาสที่จะได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอ ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่จะต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง จึงเห็นสมควรแจ้ง

(๑) บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๕๕๒๒๐๒๓๕๗๐ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ ซอยวิจิตรธรรมสาริต ๔๔ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

(๒) นางนิตยา เอกโรจนกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓๑๐๐๙๐๒๐๔๗๙๖๙ ที่อยู่ ๘๖๕/๑ ซอยสุขุมวิท ๑๐๑ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

(๓) นายบรรหาร เอกโรจนกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓๑๐๐๘๐๐๐๗๑๑๕๑ ที่อยู่ ๑๑ ซอยวิจิตรธรรมสาริต ๔๔ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

(๔) นายมานะ เอกโรจนกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓๑๐๐๙๐๒๐๔๗๘๗๐ ที่อยู่ ๘๖๕/๑ ซอยสุขุมวิท ๑๐๑ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เพื่อชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง

๘.๑ ตามไปรษณีย์ตอบรับลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามที่แจ้งให้ทราบดังกล่าวนี้ ปรากฏว่า ไม่มีหนังสือขอชี้แจงเหตุผลกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามวันเวลาที่กำหนด

๙. การพิจารณาให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเป็นผู้ทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พิจารณาแล้วตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙, บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑, บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กำหนดงานแล้วเสร็จไม่เกิน ๑,๓๖๖ วัน (๑,๐๗๐+๑๘๐+๑๒๐-๔ วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ และได้บอกเลิกสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ต่อมาจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหนังสือแจ้งให้ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด และกรรมการบริษัทฯ ให้ชี้แจงเหตุผลพร้อมยื่นเอกสารหลักฐาน ประกอบ (ถ้ามี) ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถ้าไม่ชี้แจงภายในกำหนดเวลาจะถือว่า ไม่มีเหตุอันสมควร และจะพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงของทางราชการแต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งครบระยะเวลาที่กำหนดแล้วเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ปรากฏว่า บริษัทฯ ดังกล่าว ไม่มาชี้แจงเหตุผลกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญา จึงเห็นสมควรให้ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เป็นผู้ทำงาน ซึ่งพิจารณาตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๙ (๒) คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้าง ช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นั้นและระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๙๓ แต่เนื่องจาก ผู้ที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน เป็นนิติบุคคลและการกระทำดังกล่าวเกิดจาก บริษัท เสรีการโยธา จำกัด จึงเห็นสมควรพิจารณาให้กรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

(๑) นางนิตยา เอกโรจนกุล เลขประจำตัวประชาชน ๓๑๐๐๙๐๒๐๔๗๙๖๙

(๒) นายบรรหาร เอกโรจนกุล เลขประจำตัวประชาชน ๓๑๐๐๘๐๐๐๗๑๑๕๑

(๓) นายมานะ เอกโรจนกุล เลขประจำตัวประชาชน ๓๑๐๐๙๐๒๐๔๗๘๗๐

เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป อยู่ระหว่างการดำเนินการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงนามในหนังสือการพิจารณาให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเป็นผู้ทำงาน ถึงปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา ต่อไป

๑๐. หนังสือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๒.๓/๒๗๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หารืองบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งใหม่ (ส่วนที่เหลือ) โครงการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ฯ โดยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๑๔๐๕.๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๔) และข้อ ๓. ค่าเสียหาย โดยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสำรวจค่าเสียหายหรือประเมินรายการปริมาณงานและราคา ของสิ่งก่อสร้างที่คงเหลือเพื่อคำนวณงบประมาณสำหรับดำเนินการจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งค่างาน ส่วนที่เหลือตามสัญญาเดิมเป็นเงินจำนวน ๓๑๓,๒๖๔,๖๘๘.๔๙ บาท (สามร้อยสิบสามล้านสองแสนหกหมื่น-สี่พันหกร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) และได้ประเมินค่างานส่วนที่เหลือคิดราคาปัจจุบันเป็นเงินจำนวน ๓๔๑,๒๔๔,๓๐๐ บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) แต่โรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี ไม่สามารถกำหนดได้อย่างชัดเจนว่าจะใช้ค่างานใดเป็นวงเงินงบประมาณในการจัดจ้างครั้งใหม่ (ในส่วนที่เหลือ) จึงเห็นควรหารือไปยังกองบริหารการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทราบดังนี้

(๑) วงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งใหม่ (ส่วนที่เหลือ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะใช้ดำเนินงานใดในการตั้งงบประมาณ ระหว่างค่างานส่วนที่เหลือตามสัญญาเดิมเป็นเงินจำนวน ๓๑๓,๒๖๕,๖๘๘.๔๙ บาท (สามร้อยสิบสามล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบเก้าสตางค์) หรือค่างานส่วนที่เหลือคิดราคาปัจจุบันเป็นจำนวนเงิน ๓๔๑,๒๙๔,๓๐๐ บาท (สามร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

(๒) เมื่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทราบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งใหม่ (ส่วนที่เหลือ) จังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ และควรกำหนดเงื่อนไขในการจัดจ้างครั้งใหม่อย่างไร หรือต้องรอความพร้อมด้านงบประมาณ ตามข้อ ๑. หรือไม่ อย่างไร เพื่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้ดำเนินการก่อสร้าง (ส่วนที่เหลือ) ต่อไป

๑๑. การประชุมการติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ครั้งที่ ๑ (๑/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ การลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ฉบับปัจจุบันซึ่งจะมีการลงนามกันในที่ประชุม ตามหนังสือคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๙.๒/ว ๕๘๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

ข้อ ๗ เงื่อนไขการดำเนินงานที่กำหนดเพิ่มเติม

(๑) หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในขอบเขตของงานและประกาศจัดซื้อจัดจ้างว่าผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมจะต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรม ซึ่งเป็นเอกสารที่ยื่นพร้อมกับการเสนอราคา หากไม่ลงนามในข้อตกลงคุณธรรมจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการนั้น

(๒) หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้ แจ้งต่อคณะกรรมการ ค.ป.ท. ทุกเดือน

ข้อ ๘ แนวทางการลงนามในข้อตกลงคุณธรรมสามารถกระทำได้ ๒ วิธี ดังนี้

(๑) หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการเชิญผู้ประกอบการที่คาดว่าจะเข้าร่วมในการเสนอราคามาร่วมลงนามในข้อตกลงคุณธรรม ๓ ฝ่าย กับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้สังเกตการณ์

(๒) หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้สังเกตการณ์ลงนามร่วมกันในข้อตกลงคุณธรรมก่อนในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้สังเกตการณ์สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตการดำเนินงาน (Terms of Reference: TOR) สำหรับในส่วนของผู้เข้าร่วมเสนอราคาให้ดำเนินการ ดังนี้

(๒.๑) ในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการเผยแพร่ข้อตกลงคุณธรรมพร้อมกับประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้ผู้เข้าร่วมเสนอราคาทุกรายลงนามและยื่นข้อตกลงคุณธรรม เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเสนอราคา โดยหากผู้เข้าร่วมเสนอราคารายใดมิได้ลงนามใน ข้อตกลงคุณธรรมจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมในการเสนอราคา

(๒.๒) ในกรณีที่มีได้ดำเนินการผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการแนบข้อตกลงคุณธรรมพร้อมกับเอกสารประกวดราคาหรือเอกสารซื้อหรือจ้าง และให้ผู้เข้าร่วมเสนอราคาทุกรายลงนามและยื่นข้อตกลงคุณธรรมเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเสนอราคา โดยหากผู้เข้าร่วมเสนอราคารายใดมิได้ลงนามในข้อตกลงคุณธรรม จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมในการเสนอราคา โดยให้นำข้อตกลงคุณธรรมที่ได้ลงนามแล้วแนบไว้กับสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พิจารณาแล้วเห็นควรปรึกษาไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใครเป็นผู้มีอำนาจลงนามในส่วนหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการฯ ในหนังสือข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มี

การเข้าปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์

- ไม่มีการเข้าสังเกตการณ์
 มีการเข้าสังเกตการณ์ วันที่ -
รายชื่อผู้สังเกตการณ์ที่เข้าปฏิบัติงาน : -

ลงชื่อ นายพงษ์ศักดิ์ เสือมาก ผู้ประสานงานโครงการ โทร. ๐๘ ๖๖๖๓ ๑๔๖๓

(ชื่อ) นายพงษ์ศักดิ์ เสือมาก

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หมายเหตุ โปรตระบุนัน เดือน ปี และรายละเอียดในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม
โปรดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

หัวข้อ: รายงานความคืบหน้าโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เดือนเมษายน ๒๕๖๖

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานความคืบหน้าโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) วงเงิน ๖๐๗,๔๙๔,๐๐๐ บาท จัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) คณะกรรมการประกวดราคากำหนดราคากลางจังหวัด เป็นเงิน ๕๘๖,๓๐๙,๐๐๐ บาท บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน ๕๒๔,๑๑๑,๐๐๐ บาท และได้ลงนามสัญญาจ้าง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สัญญาเลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ วงเงิน ๕๒๓,๔๑๙,๑๒๕.๗๓ บาท ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๖

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ทิพยวรรณ ภูสิงห์ทอง

(นางสาวทิพยวรรณ ภูสิงห์ทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖