



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองปลัดกระทรวงฯ
นพ.ณรงค์ สายวงศ์
เลขรับ 696
วันที่ 14/2/66
เวลา 16.04

ส่วนราชการ... ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามฯ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐
 ที่ สธ.๐๒๑๗.๐๓/๘๔๙ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง... รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่องเดิม

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกรมบัญชีกลาง ในการเข้าร่วมโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) จำนวน ๑ โครงการ จากจำนวน ๑๒ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) เงินงบประมาณ วงเงิน ๖๐๗,๔๙๔,๐๐๐ บาท จัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการประกวดราคากำหนดราคากลางจังหวัด เป็นเงิน ๕๘๖,๓๐๙,๐๐๐ บาท มีบริษัท เสรีการโยธา จำกัด เป็นคู่สัญญา และได้ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชัยนันทนเรนทร ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายโสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

๒. มติการประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท. ในคราวประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ โดยให้ยกเลิกแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการ ในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๙.๒/ว ๕๙๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ (สิ้นสุด ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) ดังนี้

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๔๗๙๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง แก่ผู้รับจ้างแล้วนั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ ตรวจสอบปริมาณที่คงเหลือและประเมินราคาค่าก่อสร้างใหม่ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองแบบแผน ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการหลังแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง รายละเอียดดังนี้

๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจค่าเสียหายของงานที่ได้ส่งมอบงานแล้วและยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๗๕๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจค่าเสียหายของงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๗๕๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รายงานผลการดำเนินการบอกเลิกสัญญาไปยัง ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ เพื่อดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่พร้อมทั้ง ดำเนินการตามระเบียบแจ้งการลงโทษให้เป็นผู้ทำงานต่อไป ตามหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๙๑๖๗ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๔. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งให้กับบริษัท เสรีการโยธา จำกัด จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๙๑๖๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังนี้

๔.๑ เงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญาจ้าง ข้อ ๕ ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน ๗๘,๖๑๖,๖๕๐ บาท (เจ็ดสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา และจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างจากการส่งมอบงาน งวดที่ ๑-๑๗ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๖๗๖,๙๖๐.๗๐ บาท (สามสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบาท) คงเหลือเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างจะต้องชำระคืนให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๗,๙๓๙,๖๘๙.๙๐ บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทสามสิบบาท) และขอให้ไปชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือฉบับนี้

๔.๒ ค่าปรับตามสัญญาจ้าง ข้อ ๑๖ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันนับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันบอกเลิกสัญญาจ้าง เป็นจำนวน ๙๗๖ วัน เป็นเงินวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๐,๘๕๗,๐๗๐.๘๘ บาท โดยมีการหักเงินค่าปรับจากผู้รับจ้างแล้วในการส่งมอบงานงวดที่ ๑๑-๑๗ รวมเป็นเงินค่าปรับที่หักจากผู้รับจ้างแล้วจำนวนเงิน ๘๑,๕๑๘,๙๗๖.๐๓ บาท (แปดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทสามสตางค์) คงเหลือค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ค้างชำระเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒๙,๓๓๘,๐๙๔.๘๕ บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันเก้าสิบบาทแปดสิบบาท) และขอให้ไปชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือฉบับนี้

๕. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นำส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการยืนยันขอรับชำระหนี้ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ กลุ่มงานนิติการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างการดำเนินการเรียกค่าปรับตามกฎหมาย กลุ่มงานพัสดุจึงขอส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการยืนยันขอรับชำระหนี้ ตามบันทึกข้อความ กลุ่มงานพัสดุ ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๐๔.๑๐๒๒ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง นำส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการยืนยันขอรับชำระหนี้ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ กลุ่มงานนิติการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างการดำเนินการเรียกค่าปรับตามกฎหมาย กลุ่มงานพัสดุ จึงขอส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการยืนยันขอรับชำระหนี้ ประกอบด้วย

๕.๑ สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

จำนวน ๑ ชุด

๕.๒ บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑)

จำนวน ๑ ชุด

ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

- ๕.๓ บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
- ๕.๔ หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๔๗๙๔ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง
- ๕.๕ หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๔๑๖๙ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งชำระเงินค่าจ้างล่วงหน้าส่วนที่เหลือค่าปรับ
และเรียกตามสัญญาจ้าง

๖. จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๔๑๖๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งชำระเงินค่าจ้างล่วงหน้าส่วนที่เหลือ และเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเรียนว่าจากการบอกเลิกสัญญาจ้าง บริษัท เสรีการโยธา จำกัดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้

๖.๑ เงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญาจ้าง ข้อ ๕ ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน ๗๘,๖๑๖,๖๕๐ บาท (เจ็ดสิบบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา และจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างจากการส่งมอบงาน งวดที่ ๑๑-๑๗ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๖๗๖,๙๖๐.๗๐ บาท (สามสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบาท) คงเหลือเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างจะต้องชำระคืนให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๗,๙๓๙,๖๘๙.๙๐ บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบบาทสามสิบบาท) และขอให้ไปชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือฉบับนี้

๖.๒ ค่าปรับตามสัญญาจ้าง ข้อ ๑๖ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันบอกเลิกสัญญาจ้าง เป็นจำนวน ๙๗๖ วัน เป็นเงินวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๐,๘๕๗,๐๗๐.๘๘ บาท โดยมีการหักเงินค่าปรับจากผู้รับจ้างแล้วในการส่งมอบงานงวดที่ ๑๑-๑๗ รวมเป็นเงินค่าปรับที่หักจากผู้รับจ้างแล้ว จำนวน ๘๑,๕๑๘,๙๗๖.๐๓ บาท (แปดสิบล้านเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทสามสตางค์) คงเหลือค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ค้างชำระ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒๙,๓๓๘,๐๙๔.๘๕ บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันเก้าสิบบาทแปดสิบบาทสามสตางค์) และขอให้ไปชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือฉบับนี้

โดยให้นำเงินไปชำระ ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่าง ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามสัญญาจ้าง ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้รับจ้างทราบภายหลังต่อไป

๖.๓ ตามไปรษณีย์ตอบรับลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่า บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ไม่มาชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามวันเวลาที่กำหนด

๗. จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๒๕๗ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งริบหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และแจ้งรับผิดชอบให้ใช้เงินตามหนังสือค้ำประกัน ปรากฏว่าบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ไม่มาชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามวันเวลาที่กำหนด จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงต้องริบหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าและริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามหนังสือค้ำประกันดังกล่าวข้างต้น จึงขอแจ้งให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ซึ่งเป็น...

ซึ่งเป็นผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รับผิดชอบชำระเงินตามสัญญาค้ำประกัน หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ค้างชำระส่วนที่เหลือ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๙๓๙,๖๘๙.๓๐ บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทสามสิบสตางค์) และจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๒๐๕,๕๕๐ บาท (ยี่สิบล้านสองแสนห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ไปชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ โดยให้นำเงินไปชำระ ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ หากไม่ชำระตามวันและเวลาที่กำหนด จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

- ตามไปรษณีย์ตอบรับลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ปรากฏว่า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รับผิดชอบชำระเงินตามสัญญาค้ำประกัน หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าค้างชำระส่วนที่เหลือนั้น ไม่มาชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามวันเวลาที่กำหนด รายละเอียดตามหนังสือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๑๑๔๑ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ข้อพิจารณา

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า เห็นควรส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง อนึ่ง ได้ส่งแบบรายงานฯ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ integritypact.cgd@gmail.com ด้วยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ

๑. ลงนามในหนังสือถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง

๒. อนุญาตให้นำรายงานฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข



(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)

หัวหน้าทีปรีการระดับกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข

ลงนามแล้ว ตามข้อ ๑.

อนุญาต ตามข้อ ๒.



(นายณรงค์ สายวงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ
เลขรับ..... ๑๓๕๖
วันที่..... ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา..... ๑๕:๕๗ น.



กลุ่มสารบรรณ
เลขรับ..... 19385
วันที่..... 23/12/๖3
เวลา..... 16.17 น.

กระทรวงสาธารณสุข
เลขรับ..... 61677
วันที่..... ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา..... 14.31

ที่ กค ๐๔๑๙.๒/๖๕๖๓

ห้องรองปลัดกระทรวงฯ
นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร
เลขรับ..... 8707
วันที่..... ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา..... 15.15

ผู้อำนวยการกองกลาง
เลขรับ..... 13958
เลขรับ..... 23/12/๖๓
วันที่..... ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา..... 15.07 น.

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริต
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

เรื่อง แกไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับ
หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงาน
โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม
การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับ
หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

ตามประกาศที่อ้างถึง ข้อ ๗ (๒) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการต้องจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศฯ
ต่อคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) ทุกเดือน นั้น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ค.ป.ท. ขอเรียนว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท.
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบให้แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ดังนั้น จึงขอยกเลิก
แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศฯ และให้แบบรายงาน
ผลการดำเนินงานฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบรายงาน
ผลการดำเนินงานฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หัวข้อข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หัวข้อย่อย
Download เอกสาร และขอให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ทุกวันที่ ๑๐
ของทุกเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

๑) เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
จะเป็นพระคุณ ๒๓๑๓๐๐๐๐ ค.ป.ท.

(นางสุทธิมา หุ่นดี)
ผู้อำนวยการกองกลาง
๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๑
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๓๓

ขอแสดงความนับถือ

ภัทพร วรทรัพย์

(นางภัทพร วรทรัพย์)
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

(๒) นายธงชัย

(นายธงชัย กีรติหัตถยากร)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓



กรมบัญชีกลาง

ร.ม. ชว.๕๕

๓) ม.ล. สุชาภา



(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๐๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ชื่อโครงการหลัก

งบประมาณโครงการหลัก(ถ้ามี).....

ชื่อสัญญาย่อย(ถ้ามี).....

งบประมาณสัญญาย่อย(ถ้ามี).....

เลขที่โครงการ (เลข ๑๑ หลักที่ได้รับจากระบบ e-GP)

ประจำเดือน พ.ศ.

สถานะของโครงการ

- ๑. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
- ๒. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่.....
- ๓. เสนอราคาวันที่.....
- ๔. การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๕. ลงนามในสัญญาวันที่.....
บริษัทคู่สัญญา..... วงเงินในสัญญาย่อย.....(ถ้ามี).....
ระยะเวลาสัญญา.....
- ๖. การบริหารสัญญารับงานงวดที่.....จ่ายเงิน
- ๗. การแก้ไขสัญญา(โปรดระบุรายละเอียด).....
- ๘. อื่นๆ.....

(หากมีข้อมูลแล้วโปรดระบุข้อมูลสถานะโครงการให้ครบถ้วน)

ผลการดำเนินงาน

.....
.....

ปัญหาอุปสรรค

.....
.....

การเข้าปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์

- ไม่มีการเข้าสังเกตการณ์
- มีการเข้าสังเกตการณ์ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.
รายชื่อผู้สังเกตการณ์ที่เข้าปฏิบัติงาน.....

ลงชื่อผู้ประสานงานโครงการ โทร.

(ชื่อ)

ตำแหน่ง.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

หมายเหตุ โปรดระบุวัน เดือน ปี และรายละเอียดในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

โปรดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๑๗/ ๓๘๖๕



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

อ้างถึง หนังสือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง
ที่ กค ๐๔๑๙.๒/ว ๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ขอให้หน่วยงาน
ของรัฐเจ้าของโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงาน
ผลการดำเนินงานฯ ที่เป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการข้อตกลงคุณธรรม
(Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๖ การนี้ ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ integritypact.cgd@gmail.com เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ด้วยแล้ว
สามารถเรียกดูผลการดำเนินงานฯ ที่ลิงก์ย่อ <https://moph.cc/UhFt0rXYo> หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code)
ท้ายหนังสือนี้ อีกช่องทางหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ สายวงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อโครงการหลัก : ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง

งบประมาณโครงการหลัก : ๖๐๗,๔๙๔,๐๐๐บาท (หกร้อยเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ชื่อสัญญาย่อย(ถ้ามี).....

งบประมาณสัญญาย่อย(ถ้ามี).....

เลขที่โครงการ (เลข ๑๑ หลักที่ได้รับจากระบบ e-GP) : ๕๘๑๐๖๐๒๓๔๕๗

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานะของโครงการ

- ๑. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
- ๒. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ : ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
- ๓. เสนอราคาวันที่ : ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
- ๔. การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๕. ลงนามในสัญญาวันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
 - บริษัทคู่สัญญา : บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เลขที่สัญญา ๒๘๙/๒๕๕๙
 - วงเงินในสัญญา : ๕๒๓,๔๑๙,๑๒๕.๗๓ บาท (ห้าร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)
 - ระยะเวลาสัญญา ๑,๓๖๖ วัน
- ๖. การบริหารสัญญา
 - ตรวจรับงานงวดที่ ๑๗
 - การจ่ายเงินงวดที่ ๑๗
- ๗. การแก้ไขสัญญา ครั้งที่ ๑ แก้ไขสัญญาวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 - ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ
 - ขยายเวลา ๓๐๐ วันครั้งที่ ๒ แก้ไขสัญญาวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 - ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ ปรับลดหน้ามุงอาคารชั้น ๓,๔ และ ๕
 - ลดจำนวนวัน ๔ วัน
 - ลดเงิน จำนวน ๖๙๑,๘๗๔.๒๗ บาท
- ๘. อื่น ๆ
(หากมีข้อมูลแล้วโปรดระบุข้อมูลสถานะโครงการให้ครบถ้วน)

ผลการดำเนินงาน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๔๗๙๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง แก่ผู้รับจ้างแล้วนั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบปริมาณที่คงเหลือและประเมินราคาค่าก่อสร้างใหม่ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองแบบแผนทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการหลังแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง ดังรายละเอียด

๑. คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๗๕๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจค่าเสียหายของงานที่ได้ส่งมอบงานแล้วและยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง

๒. คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๗๕๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจค่าเสียหายของงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง

๓. จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๙๑๖๗ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการบอกเลิกสัญญาได้รายงานผลการดำเนินการบอกเลิกสัญญาไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ เพื่อดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ พร้อมทั้งดำเนินการตามระเบียบแจ้งการลงโทษให้เป็นผู้ทำงานต่อไป

๔. จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๙๑๖๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งชำระเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือและเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้าง ได้แจ้งให้กับบริษัท เสรีการโยธา จำกัด จะต้องรับผิดชอบขอขดใช้เงินให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้

๔.๑ เงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญาจ้าง ข้อ ๕ ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน ๗๘,๖๑๖,๖๕๐ บาท (เจ็ดสิบบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา และจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างจากการส่งมอบงาน งวดที่ ๑-๑๗ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๖๗๖,๙๖๐.๗๐ บาท (สามสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบาท) คงเหลือเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างจะต้องชำระคืนให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๗,๙๓๙,๖๘๙.๓๐ บาท (สี่สิบบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทสามสิบบาท) และขอให้ไปชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือฉบับนี้

๔.๒ ค่าปรับตามสัญญาจ้าง ข้อ ๑๖ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันบอกเลิกสัญญาจ้าง เป็นจำนวน ๙๗๖ วัน เป็นเงินวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๐,๘๕๗,๐๗๐.๘๘ บาท โดยมีการหักเงินค่าปรับจากผู้รับจ้างแล้วในการส่งมอบงานงวดที่ ๑๑-๑๗ รวมเป็นเงินค่าปรับที่หักจากผู้รับจ้างแล้วจำนวนเงิน ๘๑,๕๑๘,๙๗๖.๐๓ บาท (แปดสิบบเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทสามสตางค์) คงเหลือค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ค้างชำระเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒๙,๓๓๘,๐๙๔.๘๕ บาท (สี่ร้อยยี่สิบบเก้าล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันเก้าสิบบาทแปดสิบบาทสามสตางค์) และขอให้ไปชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือฉบับนี้

๕. กลุ่มงานพัสดุ ส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการยืนยันขอรับชำระหนี้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ ตามบันทึกข้อความกลุ่มงานพัสดุ ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๐๔.๑๐๒๒ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง นำส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการยืนยันขอรับชำระหนี้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ กลุ่มงานนิติการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างการดำเนินการเรียกค่าปรับตามกฎหมาย ประกอบด้วย

๕.๑ สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๘๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

๕.๒ บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๕.๓ บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๕.๔ หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๔๗๙๔ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง

๕.๕ หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๔๑๖๙ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งชำระเงินค่าจ้างล่วงหน้าส่วนที่เหลือค่าปรับ และเรียกตามสัญญาจ้าง

๖. จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๑๔๑๖๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งชำระเงินค่าจ้างล่วงหน้าส่วนที่เหลือ และเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเรียนว่าจากการบอกเลิกสัญญาจ้าง บริษัท เสรีการโยธา จำกัดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้

๖.๑ เงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญาจ้าง ข้อ ๕ ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน ๗๘,๖๑๖,๖๕๐ บาท (เจ็ดสิบบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา และจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างจากการส่งมอบงาน งวดที่ ๑๑-๑๗ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๖๗๖,๙๖๐.๗๐ บาท (สามสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบสตางค์) คงเหลือเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างจะต้องชำระคืนให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๗,๙๓๙,๖๘๙.๓๐ บาท (สี่สิบบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทสามสิบบสตางค์) และขอให้ไปชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือฉบับนี้

๖.๒ ค่าปรับตามสัญญาจ้าง ข้อ ๑๖ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันบอกเลิกสัญญาจ้าง เป็นจำนวน ๙๗๖ วัน เป็นเงินวันละ ๕๒๓,๔๑๙.๑๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๐,๘๕๗,๐๗๐.๘๘ บาท โดยมีการหักเงินค่าปรับจากผู้รับจ้างแล้วในการส่งมอบงานงวดที่ ๑๑-๑๗ รวมเป็นเงินค่าปรับที่หักจากผู้รับจ้างแล้ว จำนวน ๘๑,๕๑๘,๙๗๖.๐๓ บาท (แปดสิบบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบบสตางค์) คงเหลือค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ค้างชำระเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒๙,๓๓๘,๐๙๔.๘๕ บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันเก้าสิบบาทแปดสิบบาทสามสิบบสตางค์) และขอให้ไปชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือฉบับนี้

โดยให้นำเงินไปชำระ ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่าง ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามสัญญาจ้าง ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้รับจ้างทราบภายหลังต่อไป

๖.๓ ตามไปรษณีย์ตอบรับลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่า บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ไม่มาชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามวันเวลาที่กำหนด

๗. จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๒๕๗ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งรับหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ธิบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และแจ้งรับผิดชอบให้ใช้เงินตามหนังสือค้ำประกัน ปรากฏว่าบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง ไม่มาชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามวันเวลาที่กำหนด จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงต้องธิบหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าและธิบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามหนังสือค้ำประกันดังกล่าวข้างต้น จึงขอแจ้งให้ ธานาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รับผิดชอบชำระเงินตามสัญญาค้ำประกัน หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าค้ำชำระส่วนที่เหลือ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๙๓๙,๖๘๙.๓๐ บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทสามสิบสตางค์) และจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๒๐๕,๕๕๐ บาท (ยี่สิบล้านสองแสนห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ไปชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ โดยให้นำเงินไปชำระ ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ หากไม่ชำระตามวันและเวลาที่กำหนด จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

- ตามไปรษณีย์ตอบรับลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ปรากฏว่า ธานาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รับผิดชอบชำระเงินตามสัญญาค้ำประกัน หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าค้ำชำระส่วนที่เหลือนั้น ไม่มาชำระให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามวันเวลาที่กำหนด

ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มี

การเข้าปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์

- ไม่มีการเข้าสังเกตการณ์
 มีการเข้าสังเกตการณ์ วันที่.....
รายชื่อผู้สังเกตการณ์ที่เข้าปฏิบัติงาน :

ลงชื่อ นายพงษ์ศักดิ์ เสือมาก ผู้ประสานงานโครงการ โทร. ๐๘ ๖๖๖๓ ๑๔๖๓

(ชื่อ) นายพงษ์ศักดิ์ เสือมาก

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

หมายเหตุ โปรตระບຸນ เดือน ปี และรายละเอียดในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม
โปรดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี: ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

Linkภายนอก:

หมายเหตุ:

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์และแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์และแผนชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้า)

วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง

(นางสาวทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖