



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองปลัดกระทรวงฯ
นพ.ณรงค์ สายวงศ์
เลขรับ 3636
วันที่ 14/9/66
เวลา 16:24

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามฯ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐
 ที่ สจ. ๐๒๑๗.๐๓/๔๓๕๙ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่องเดิม

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกรมบัญชีกลาง ในการเข้าร่วมโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) จำนวน ๑ โครงการ จากจำนวน ๑๒ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) เงินงบประมาณ วงเงิน ๖๐๗,๔๙๔,๐๐๐ บาท จัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการประกวดราคากำหนดราคากลางจังหวัด เป็นเงิน ๕๘๖,๓๐๙,๐๐๐ บาท มีบริษัท เสรีการโยธา จำกัด เป็นคู่สัญญา และได้ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชัชยานทนเรนทร ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายโสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

๒. มติการประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท. ในคราวประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ โดยให้ยกเลิกแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการ ในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือ ป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๙.๒/ว ๕๙๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ (สิ้นสุด ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖) ภายหลังจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างแก่ผู้รับจ้าง (บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เลขที่สัญญา ๒๘๘/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๓.๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอรื้อหรือเรื่องการดำเนินการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ฉบับเดิมปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ลงนามในฐานะหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ จึงขอรื้อหรือแนวทางปฏิบัติกรณีดังกล่าวกับสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นดังต่อไปนี้

(๑) การดำเนินการโครงการดังกล่าวสิ้นสุดแล้วหรือไม่

(๒) หากการดำเนินการโครงการยังไม่สิ้นสุดจนกว่าการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจะแล้วเสร็จ และต้องดำเนินการโครงการต่อเนื่อง มีวิธีและขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร

(๓) การลงนาม...

(๓) การลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในฐานะหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ซึ่งเดิมปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนาม การจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ฉบับใหม่ใครจะเป็นผู้ลงนาม และจะต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรม ๓ ฝ่าย ตามข้อ ๘ (๑) หรือให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้สังเกตการณ์ ลงนามร่วมกันในข้อตกลงคุณธรรมก่อนในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้สังเกตการณ์สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ตามข้อ ๘ (๒) และมีวิธีดำเนินการและแนวทางการปฏิบัติอย่างไร ตามหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๘๘๐๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๓.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้หารือการดำเนินการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตามข้อ ๓.๑ ไปยังกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๗/๑๖๑๕๗ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

๓.๓ กรมบัญชีกลาง โดยกองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พิจารณาข้อหาหรือตามข้อ ๓.๑ พบมีบางประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน กรมบัญชีกลางขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชี้แจง ในประเด็นที่ “การดำเนินโครงการดังกล่าวสิ้นสุดแล้วหรือไม่” นั้น หมายถึงการสิ้นสุดการดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นการสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๙.๒/๒๓๐๗๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๓.๔ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตอบขอหารือการดำเนินการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตามข้อ ๓.๓ ในประเด็นที่หารือว่า “การดำเนินโครงการดังกล่าวสิ้นสุดแล้วหรือไม่” นั้น หมายถึงการสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๗/๑๙๐๕๙ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๓.๕ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ) งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ๓๑๓,๒๖๔,๖๘๘.๔๙ บาท ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามหนังสือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๕๑๕ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

๓.๖ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปราคางานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ) ตามหนังสือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๕๔๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

๓.๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปราคางานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ) ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๕๕๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปราคางานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ฯ ได้ประชุมครั้งที่ ๑ (๑/๒๕๖๖) เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีมติที่ประชุม คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบแบบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (สถานบริการสาธารณสุข ระดับตติยภูมิ) แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ และรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (สถานบริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิ) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (ส่วนที่เหลือ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เอกสารเลขที่ R11-10804-10681-66 โดยได้ถอดแบบประมาณราคาค่างานส่วนที่เหลือตามสัญญาที่ผู้รับจ้างยังไม่ได้ดำเนินการ **รวมเป็นเงิน ๓๑๓,๒๖๔,๖๘๘.๔๙ บาท** และโดยกำหนดวงดางานวงเงินออกเป็น ๑๖ งวด และกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ ได้ประชุมครั้งที่ ๑ (๑/๒๕๖๖) เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีมติที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๑,๙๘๓,๖๐๐ บาท ที่ได้คำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทงานก่อสร้างประเภทอาคารก่อสร้างในส่วนภูมิภาค โดยใช้ราคาปัจจุบันที่อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ราคาพาณิชย์จังหวัดชุมพร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ และอ้างอิงจากราคาที่กองแบบแผนเคยได้กำหนดไว้ และราคาค่าแรงตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ คำนวณหรือเทียบหาค่า Factor F กรณีที่ไม่มีค่าจ้างล่วงหน้าเท่ากับ ๑.๒๐๑๖ ซึ่งเป็นราคากลางที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๘,๗๑๘,๙๑๑.๕๑ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๙.๑๗ เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างและประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาลงนามหนังสือรายงานขอความเห็นชอบการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ

๔. การลงนามในหนังสือข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาลงนามในฐานะหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการในหนังสือข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

๕. อยู่ระหว่างการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาลงนามหนังสือรายงานขอจ้างและการจัดทำร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ)

๖. ไม่มีการเข้าสังเกตการณ์ของผู้สังเกตการณ์
รายละเอียดตามหนังสือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๗๑๘๐ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖

ข้อพิจารณา

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า เห็นควรส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง อนึ่ง ได้ส่งแบบรายงานฯ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ integritypact.cgd@gmail.com ด้วยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ

๑. ลงนามในหนังสือถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง

๒. อนุญาตให้นำรายงานฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)

หัวหน้าทีปรีภาระดับกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข

ลงนามแล้ว ตามข้อ ๑.

อนุญาต ตามข้อ ๒.

(นายณรงค์ สายวงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ
เลขรับ..... ๑๓๕๖
วันที่..... ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา..... ๑๕:๕๗ น.



กลุ่มสารบรรณ
เลขรับ..... 19385
วันที่..... 23/12/๖3
เวลา..... 16.17 น.

กระทรวงสาธารณสุข
เลขรับ..... 61677
วันที่..... ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา..... 14.31

ที่ กค ๐๔๑๙.๒/๖๕๖๓

ห้องรองปลัดกระทรวงฯ
นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร
เลขรับ..... 8707
วันที่..... ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา..... 15.15

ผู้อำนวยการกองกลาง
เลขรับ..... 13958
เลขรับ..... 23/12/๖๓
วันที่..... ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา..... 15.07 น.

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริต
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

เรื่อง แกไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับ
หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงาน
โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม
การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับ
หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

ตามประกาศที่อ้างถึง ข้อ ๗ (๒) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการต้องจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศฯ
ต่อคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) ทุกเดือน นั้น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ค.ป.ท. ขอเรียนว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท.
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบให้แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ดังนั้น จึงขอยกเลิก
แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศฯ และให้แบบรายงาน
ผลการดำเนินงานฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบรายงาน
ผลการดำเนินงานฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หัวข้อข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หัวข้อย่อย
Download เอกสาร และขอให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ทุกวันที่ ๑๐
ของทุกเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

๑) เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
จะเป็นพระคุณ ๒๓/๑๒/๖๓ ค.ป.ท.

(นางสุทธิมา หุ่นดี)
ผู้อำนวยการกองกลาง
๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๑
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๓๓

ขอแสดงความนับถือ

(นางภัทรพร วรทรัพย์)
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

(๒) นายธงชัย ก.

(นายธงชัย กิริติหัตถยากร)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓



กรมบัญชีกลาง

ร.ม. ชว. ๕๕

๓) นางสาวสุชาภา



(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๐๐๐

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ชื่อโครงการหลัก

งบประมาณโครงการหลัก(ถ้ามี).....

ชื่อสัญญาย่อย(ถ้ามี).....

งบประมาณสัญญาย่อย(ถ้ามี).....

เลขที่โครงการ (เลข ๑๑ หลักที่ได้รับจากระบบ e-GP)

ประจำเดือน พ.ศ.

สถานะของโครงการ

- ๑. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
- ๒. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่.....
- ๓. เสนอราคาวันที่.....
- ๔. การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๕. ลงนามในสัญญาวันที่.....
บริษัทคู่สัญญา..... วงเงินในสัญญาย่อย.....(ถ้ามี).....
ระยะเวลาสัญญา.....
- ๖. การบริหารสัญญารับงานงวดที่.....จ่ายเงิน
- ๗. การแก้ไขสัญญา(โปรดระบุรายละเอียด).....
- ๘. อื่นๆ.....

(หากมีข้อมูลแล้วโปรดระบุข้อมูลสถานะโครงการให้ครบถ้วน)

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

การเข้าปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์

- ไม่มีการเข้าสังเกตการณ์
- มีการเข้าสังเกตการณ์ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.
รายชื่อผู้สังเกตการณ์ที่เข้าปฏิบัติงาน.....

ลงชื่อผู้ประสานงานโครงการ โทร.

(ชื่อ)

ตำแหน่ง.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

หมายเหตุ โปรดระบุวัน เดือน ปี และรายละเอียดในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

โปรดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	กระทรวงสาธารณสุข
เลขรับ 1057	เลขรับ 49914
วันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๖	วันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๖
เวลา 14:19	เวลา 14:05

ที่ สฎ. ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/ ๓๑๘๐

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ถนนศรีวิชัย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๖ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ pankung๐๘@gmail.com เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นส.

(นายปณิธาน ส้อมโนธรรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

๑) เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผ่าน ๑๒/ก.)
เพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณ

นางสาว เพ็ญฯ

(นางสาวนราพร เชื้อนยัง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๖

- ๒) กลุ่มภารกิจอำนาจการ
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์
 กลุ่มงานป้องกันฯ
 กลุ่มงานจริยธรรม

๑๒/ก.

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๖

กลุ่มภารกิจด้านอำนาจการ

กลุ่มงานพัสดุ

โทร ๐ ๗๗๔๕ ๒๔๐๐ ต่อ ๒๖๐๙

โทรสาร ๐ ๗๗๔๕ ๒๔๔๒

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๑๗/๒๖๓๖๓



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

อ้างถึง หนังสือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง
ที่ กค ๐๔๑๙.๒/ว ๕๙๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ขอให้หน่วยงาน
ของรัฐเจ้าของโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงาน
ผลการดำเนินงานฯ ที่เป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการข้อตกลงคุณธรรม
(Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๖ การนี้ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ integritypact.cgd@gmail.com เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ด้วยแล้ว สามารถเรียกดู
ผลการดำเนินงานฯ ที่ลิงก์ย่อ <https://moph.cc/UhFt0rXYo> หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) ท้ายหนังสือนี้
อีกช่องทางหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ สายวงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อโครงการหลัก : ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง

งบประมาณโครงการหลัก : ๖๐๗,๔๙๔,๐๐๐บาท (หกร้อยเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ชื่อสัญญาย่อย(ถ้ามี).....

งบประมาณสัญญาย่อย(ถ้ามี).....

เลขที่โครงการ (เลข ๑๑ หลักที่ได้รับจากระบบ e-GP) : ๕๘๑๐๖๐๒๓๔๙๗

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานะของโครงการ

- ๑. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
- ๒. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ : ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
- ๓. เสนอราคาวันที่ : ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
- ๔. การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๕. ลงนามในสัญญาวันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
 - บริษัทคู่สัญญา : บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เลขที่สัญญา ๒๘๙/๒๕๕๙
 - (ยกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕)**
 - วงเงินในสัญญา : ๕๒๓,๔๑๙,๑๒๕.๗๓ บาท (ห้าร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)
 - ระยะเวลาสัญญา ๑,๓๖๖ วัน
- ๖. การบริหารสัญญา
 - ตรวจรับงานงวดที่ ๑๗
 - การจ่ายเงินงวดที่ ๑๗
- ๗. การแก้ไขสัญญา ครั้งที่ ๑ แก้ไขสัญญาวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 - ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ
 - ขยายเวลา ๓๐๐ วันครั้งที่ ๒ แก้ไขสัญญาวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 - ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ ปรับลดหน้ามูขออาคารชั้น ๓,๔ และ ๕
 - ลดจำนวนวัน ๔ วัน
 - ลดเงิน จำนวน ๖๙๑,๘๗๔.๒๗ บาท
- ๘. อื่น ๆ

(หากมีข้อมูลแล้วโปรดระบุข้อมูลสถานะโครงการให้ครบถ้วน)

ผลการดำเนินงาน

๑. หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑/๘๘๐๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอรื้อหรือเรื่องการดำเนินการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) จังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ฉบับเดิมปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามในฐานะหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ จึงขอรื้อหรือแนวทางปฏิบัติกรณีดังกล่าวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นดังต่อไปนี้

(๑) การดำเนินการโครงการดังกล่าวสิ้นสุดแล้วหรือไม่

(๒) หากการดำเนินการโครงการยังไม่สิ้นสุดจนกว่าการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ฯ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจะแล้วเสร็จ และต้องดำเนินการโครงการต่อเนื่อง มีวิธีและขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร

(๓) การลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในฐานะหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ซึ่งเดิมปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนาม การจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ฉบับใหม่ ใครจะเป็นผู้ลงนาม และจะต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรม ๓ ฝ่าย ตามข้อ ๘ (๑) หรือให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้สังเกตการณ์ ลงนามร่วมกันในข้อตกลงคุณธรรมก่อนในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้สังเกตการณ์สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ตามข้อ ๘ (๒) และมีวิธีดำเนินการและแนวทางการปฏิบัติอย่างไร และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้สอบถามไปยังกรมบัญชีกลาง เรื่อง ขอรื้อหรือการดำเนินการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือที่ สธ ๐๒๑๗/๑๖๑๕๗ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

๑.๑. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๙.๒/๒๓๐๗๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กรมบัญชีกลางโดยกองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เนื่องจากข้อหาดังกล่าวมีบางประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาในเรื่องนี้ เป็นไปอย่างถูกต้องและรอบคอบ จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงในประเด็นที่สอบถามว่า “การดำเนินโครงการดังกล่าวสิ้นสุดแล้วหรือไม่” นั้น หมายถึงการสิ้นสุดการดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ทั้งนี้ โปรดชี้แจงประเด็นดังกล่าว ให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่คุณรุ่งนภา เรือนเงิน นักวิชาการคลังปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๓๓๙๓ ๘๓๓๘

๑.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนที่ ๒ ที่ สธ ๐๒๑๗/๑๙๐๕๙ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอรื้อหรือเรื่องการดำเนินการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า ประเด็นที่หาหรือว่า “การดำเนินโครงการดังกล่าวสิ้นสุดแล้วหรือไม่” นั้น หมายถึง การสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม

๒. บันทึกข้อความ ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๕๑๕ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ) งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ๓๑๓,๒๖๔,๖๘๘.๔๙ บาท ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

๓. บันทึกข้อความ ที่ สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๕๔๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ)

๓.๑ ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๕๕๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ)

- คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ ได้ประชุมครั้งที่ ๑ (๑/๒๕๖๖) เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มติที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบแบบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (สถานบริการสาธารณสุข ระดับตติยภูมิ) แบบเลขที่ ๑๐๘๐๔ และรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (สถานบริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิ) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (ส่วนที่เหลือ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เอกสารเลขที่ R11-10804-10681-66 โดยได้ถอดแบบประมาณราคางานส่วนที่เหลือตามสัญญาที่ผู้รับจ้างยังไม่ได้ดำเนินการ รวมเป็นเงิน ๓๑๓,๒๖๔,๖๘๘.๔๙ บาท และโดยกำหนดวงงานงวดเงินออกเป็น ๑๖ งวด และกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ ได้ประชุมครั้งที่ ๑ (๑/๒๕๖๖) เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีมติที่ประชุม คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๑,๙๘๓,๖๐๐ บาท ที่ได้คำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทงานก่อสร้างประเภทอาคารก่อสร้างในส่วนภูมิภาค โดยใช้ราคาปัจจุบันที่อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ราคาพาณิชย์จังหวัดชุมพร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ และอ้างอิงจากราคาที่กองแบบแผนเคยได้กำหนดไว้ และราคาค่าแรงตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ คำนวณหรือเทียบค่า Factor F กรณีที่ไม่มีค่าจ้างล่วงหน้าเท่ากับ ๑.๒๐๑๖ ซึ่งเป็นราคากลางที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๘,๗๑๘,๙๑๑.๕๑ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๘.๑๗ เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างและประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๔. อยู่ระหว่างการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาลงนามในฐานะหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการในหนังสือข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

๕. อยู่ระหว่างการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาลงนามหนังสือรายงานขอจ้างและการจัดทำร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ)

ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มี -

การเข้าปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์

- ไม่มีการเข้าสังเกตการณ์
 มีการเข้าสังเกตการณ์ :

ลงชื่อ นายพงษ์ศักดิ์ เสือมาก ผู้ประสานงานโครงการ โทร. ๐๘ ๖๖๖๓ ๑๔๖๓
(ชื่อ) นายพงษ์ศักดิ์ เสือมาก
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

หมายเหตุ โปรตระบุนัน เดือน ปี และรายละเอียดในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม
โปรดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง

(นางสาวทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖