



# บันทึกข้อความ

ห้องรองปลัดกระทรวงฯ  
นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร  
เลขรับ ๒๒๘๓  
วันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๔  
เวลา 10.18

ส่วนราชการ... ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

ที่ สธ.๐๒๑๗.๐๑/๒๑๕๑ ..... วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ .....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

## เรื่องเดิม

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกรมบัญชีกลาง ในการเข้าร่วมโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) จำนวน ๑ โครงการ จากจำนวน ๑๒ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เงินงบประมาณ วงเงิน ๖๐๗,๔๙๔,๐๐๐ บาท จัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการประกวดราคา กำหนดราคากลางจังหวัด เป็นเงิน ๕๘๖,๓๐๙,๐๐๐ บาท มีบริษัท เสรีการโยธา จำกัด เป็นคู่สัญญา และได้ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชัชยาทนเรนทร ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายโสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

๒. มติการประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท. ในคราวประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ โดยให้ยกเลิกแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการ ในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๙.๒/ว ๕๙๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ (สิ้นสุด ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔) ดังนี้

ความก้าวหน้าการดำเนินการทั้งโครงการถึงปัจจุบันร้อยละ ๔๒ โดยที่ปัจจุบันมีการตรวจรับงาน ถึงงวดที่ ๑๗ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดที่ ๑๘ โดยมีความก้าวหน้าร้อยละ ๙๙ เหลือกิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ และไม่ถูกต้องตามสัญญาจ้างดังรายละเอียด

- ข้อ ๑๘.๗ ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ และกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นใต้ดิน ดำเนินการได้ร้อยละ ๙๐
- ข้อ ๑๘.๑๐ ติดตั้งท่อประปา-สุขาภิบาล และท่อดับเพลิงชั้น ๙ ดำเนินการได้ร้อยละ ๙๐

ข้อพิจารณา ...

### ข้อพิจารณา


ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า เห็นควรส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง อนึ่ง ได้ส่งแบบรายงาน ฯ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ integritypact.cgd@gmail.com เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ด้วยแล้ว

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ

๑. ลงนามในหนังสือถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง

๒. อนุญาตให้นำรายงาน ฯ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

X 

(นายธงชัย กิรัตต์ถยากร)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

X

( )ทราบ

( )อนุมัติ

() ลงนามแล้ว



(นายธงชัย กิรัตต์ถยากร)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ที่ สธ ๐๒๑๗/ ๖๒๖๗

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

อ้างถึง หนังสือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง  
ที่ กค ๐๔๑๙.๒/ว ๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ขอให้หน่วยงาน  
ของรัฐเจ้าของโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานผล  
การดำเนินงาน ฯ ที่เป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการข้อตกลงคุณธรรม  
(Integrity Pact) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) ประจำเดือน  
พฤษภาคม ๒๕๖๔ การนี้ ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน ฯ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไปรษณีย์  
อิเล็กทรอนิกส์ที่ integritypact.cgd@gmail.com เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ด้วยแล้ว สามารถเรียกดู  
ผลการดำเนินงาน ฯ อีกช่องทางหนึ่งที่ลิงก์ย่อ <http://bit.ly/2YXGBEI> หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) ทำหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย กิรติหัตถยากร)  
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ  
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

**แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)  
สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อโครงการหลัก : ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง

งบประมาณโครงการหลัก : ๖๐๗,๔๙๔,๐๐๐บาท (หกร้อยเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ชื่อสัญญาย่อย .....(ถ้ามี).....

งบประมาณสัญญาย่อย .....(ถ้ามี).....

เลขที่โครงการ (เลข ๑๑ หลักที่ได้รับจากระบบ e-GP) : ๕๘๑๐๖๐๒๓๔๙๗

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

**สถานะของโครงการ**

- ๑. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
- ๒. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ : ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
- ๓. เสนอราคาวันที่ : ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
- ๔. การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๕. ลงนามในสัญญาวันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙  
บริษัทคู่สัญญา : บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เลขที่สัญญา ๒๘๙/๒๕๕๙  
วงเงินในสัญญา : ๕๒๓,๔๑๙,๑๒๕.๗๓ บาท  
(ห้าร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)  
ระยะเวลาสัญญา ๑๓๖๖ วัน
- ๖. การบริหารสัญญารับงานงวดที่ ๑๗ จ่ายเงิน -
- ๗. การแก้ไขสัญญา ครั้งที่ ๑ แก้ไขสัญญาวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
  - ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ
  - ขยายเวลา ๓๐๐ วันครั้งที่ ๒ แก้ไขสัญญาวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
  - ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ ปรับลดหน้ามุงอาคารชั้น ๓,๔ และ ๕
  - ลดจำนวนวัน ๔ วัน
  - ลดเงิน จำนวน ๖๙๑,๘๗๔.๒๗ บาท
- ๘. อื่นๆ.....

(หากมีข้อมูลแล้วโปรดระบุข้อมูลสถานะโครงการให้ครบถ้วน)

### ผลการดำเนินงาน

เสนอความก้าวหน้าการดำเนินการทั้งโครงการถึงปัจจุบันร้อยละ ๔๒

ปัจจุบันมีการตรวจรับงานถึงงวดที่ ๑๗ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดที่ ๑๘ โดยมีความก้าวหน้าร้อยละ ๙๙ เหลือกิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ และไม่ถูกต้องตามสัญญาจ้างตั้งรายละเอียด

ข้อ ๑๘.๗ ปลูกกระเบื้องเคลือบ และกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นใต้ดิน ดำเนินการได้ร้อยละ ๙๐

ข้อ ๑๘.๑๐ ติดตั้งท่อประปา – สุขาภิบาล และท่อดับเพลิงชั้น ๙ ดำเนินการได้ร้อยละ ๙๐

### ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มี -

### การเข้าปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์

ไม่มีการเข้าสังเกตการณ์

มีการเข้าสังเกตการณ์ วันที่ - เดือน - พ.ศ. -

รายชื่อผู้สังเกตการณ์ที่เข้าปฏิบัติงาน : -

ลงชื่อ นายสุธี คำคง ผู้ประสานงานโครงการ โทร. ๐๘ ๙๘๗๑ ๔๘๘๔

(ชื่อ) นายสุธี คำคง

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ โปรตระບຸວັນ ເດືອນ ປີ ແລະ ຮາຍລະອຽດໃນການດຳເນີນງານແຕ່ລະກິດຈະກຳ

ໂປຣດສ່ງຮາຍງານຜູກການດຳເນີນງານໆ ທຸກວັນທີ່ ໑໐ ຂອງທຸກເດືອນ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

หัวข้อ: รายงานความคืบหน้าโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานความคืบหน้าโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) วงเงิน ๖๐๗,๔๙๔,๐๐๐ บาท จัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) คณะกรรมการประกวดราคากำหนดราคากลางจังหวัด เป็นเงิน ๕๘๖,๓๐๙,๐๐๐ บาท บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน ๕๒๔,๑๑๑,๐๐๐ บาท และได้ลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สัญญาเลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ วงเงิน ๕๒๓,๔๑๙,๑๒๕.๗๓ บาท ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ: .....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้า)

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง

(นางสาวทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔